Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 за июль 2021г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен	код	наимен	код
				7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	**138675722,40**	**6190880,21**							**742905,63**	**6933785,84**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443
Руководитель_____ Омаров М.Ж.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН971140001857
Директор _____ Мастега С.В

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024015 18.02.2014 г., Пр. № 41

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор регионального подразделения Костанайской области ТОО "Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ Баженов А.М. ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293 № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за и юль2021г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен	код	наимен	код
			7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	**138775722,40**	**6190880,21**							**742905,63**	**6933785,84**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443
Руководитель_____ Омаров М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "ПИП "Костанайводпроект "
Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик: ТОО «АиФ» БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора
Директор регионального подразделения Костанайской области
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ Баженов А.М. ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00019293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

СТРОЙ... БСН/БИН 080340021473 Дирекция строящихся предприятий

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за июль 2021г**

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"

по объекту: "Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
19	Резервуар для воды прямоугольные железобетонные 100м3. Общестроительные работы.	2-2-1	215249,13
20	Резервуар для воды прямоугольные железобетонные 100м3. Отопление и вентиляция.	2-2-2	434659,96
21	Водовод	6-1-1-доп	5520309,93
22	Внутриплощадочные сети (РЭУ-6. Площадка с пунктом раздачи воды	6-1-4	450090,59
23	Благоустройство территории	7-1-1	313476,22
	Итого:		6933785,84

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Резервуар для воды прямоугольные железобетонные 100м3**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	[illegible]	[illegible]
12.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №19
за июль месяц 2021г.
на Общестроительные работы. Лок. см. № 2-2-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПО чертежам КС ТОМ2,3										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	173.2		17.96	17.96	3110	3110	--	839	4264
		НР - 72%; СП - 8%				--	6.73	--	1165		316	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	43.3		732.78	--	31729	--	--	22845	58940
		НР - 72%; СП - 8%				732.78	--	31729	--		4366	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	173.2		151.80	73.40	26292	12712	--	13834	43336
		НР - 72%; СП - 8%				78.41	32.52	13580	5633		3210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					61131	15822	--	37518	106540
								45310	6798	--	7892	
		РАЗДЕЛ 2. Том 3 Узлы										
		Разные работы										
4	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	100		188.79	2.36	18879	236	11285	6798	27731
		НР - 91%; СП - 8%				73.58	1.12	7358	112		2054	
5	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	100		327.68	0.79	32768	79	17261	14073	50588
		НР - 91%; СП - 8%				154.28	0.37	15428	37		3747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					51647	315	28546	20871	78319
								22786	149	--	5801	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									184859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				68096				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16132			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6947			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28546		
		Накладные расходы	Тенге							58389	
		Сметная прибыль	Тенге							13693	
		ИТОГО:	**Тенге**								184859
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								58389
		Сметная прибыль	**Тенге**								13693
		Итого с временными	**Тенге**						2,9%	5361	190220
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	6277	196497
		Итого с [illegible]	**Тенге**							2965	199462
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								203392
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**Тенге**								213540,80
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								192186,72
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	23062,41	215249,13

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб_____**Кусаинов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального
подразделения Костанайской области_____**Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00022303

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района", БИН060140014443

Руководитель_____**Омаров М.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН980140003078

Эксперт авторского надзора _____**Кочин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 41

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Резервуар для воды прямоугольные железобетонные 100м3**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №20
за июль месяц 2021г.
на Отопление и вентиляция. Лок. см. № 2-2-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2.7**		3600.09	1591.03	9720	4296	138	3873	**14681**
		НР - 61%, СП - 8%				1957.62	393.99	5286	1064		1087	
2	Ц13-120101-0219 1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1.2**		5567.62	2149.77	6681	2580	206	2772	**10209**
		НР - 61%, СП - 8%				3246.18	540.46	3895	649		756	
3	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2.7**		5889.00	--	15900	--	15900	--	**17172**
		СП - 8%				--	--	--	--		1272	
4	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1.2**		36030.00	--	43236	--	43236	--	**46695**
		СП - 8%				--	--	--	--		3459	
5	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**		9019.00	--	9019	--	9019	--	**9741**
		СП - 8%				--	--	--	--		722	
6	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**4**		2447.03	206.71	9788	827	490	8436	**19682**
		НР - 99%, СП - 8%				2117.83	12.39	8471	50		1458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6273.00	–	25092	–	25092	–	27099
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
8	Е11-200701-0107 1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6712.56	64.53	6713	65	5587	1052	8386
		НР - 98%; СП - 8%			1060.67	13.01	1061	13		621	
9	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336 80	м2	1	1179.00	–	1179	–	1179	–	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
10	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0497	53618.16	27194.84	2665	1352	232	935	3887
		НР - 69%; СП - 8%			21747.15	5508.48	1081	274		288	
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0497	463126.00	–	23017	–	23017	–	24859
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
12	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08 2018 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0.0497	5772.00	–	287	–	287	–	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.2365	87.10	1.65	195	4	137	38	251
		НР - 69%; СП - 8%			24.26	0.25	54	1		19	
14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	603.16	65.58	1206	131	532	460	1799
		НР - 76%; СП - 8%			271.56	30.98	543	62		133	
15	С121-110406-4317 2111-0406-4317 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77	м	2.2	73041.00	–	160690	–	160690	–	173545
		СП - 8%			--	--	--	--		12855	
16	С123-041013-0204 2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010/кассета	шт.	1	3702.00	–	3702	–	3702	–	3998
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
17	С123-041013-0205 2304-1013-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4577.00	–	4577	–	4577	–	4943
		СП - 8%			--	--	--	--		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-050101-0609 2305-0101-0609 РСНБ РК 2015	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210 *СП - 8%*	шт.	1	30,00 –	– –	60 –	– –	60	– 5	65
19	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	0,3	5542,40 1875,81	163,48 13,38	1663 563	49 4	1051	431 167	2261
20	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	976,00 –	– –	976 –	– –	976	– 78	1054
21	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00256	499538,00 –	– –	1279 –	– –	1279	– 102	1381
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								373291
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				20954				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9302			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2115			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						297387		
		Накладные расходы	Тенге							17997	
		Сметная прибыль	Тенге							27649	
		ИТОГО:	Тенге								373291
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								17997
		Сметная прибыль	Тенге								27649
		Итого с временными	Тенге						2,9%	10825	384116
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	12676	396792
		Итого с командировочными	Тенге							5987	402779
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								410715
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								431210,28
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								388089,25
		Итого с НДС	Тенге						12%	46570,71	434659,96

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб_____**Кусаинов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального
подразделения Костанайской области_____**Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023005

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района", БИН060140014443

Руководитель_____**Омаров М.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект", БИН
Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE0002[illegible]6 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2021	01.07.2021	31.05.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №21
за июль месяц 2021г.
на Водовод. Лок. см. № 6-1-1-доп

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Включить										
1	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство местным грунтом**	**м3 основания**	**1342**		**1124.76**	**154.74**	**1509421**	**207654**	--	**1346363**	**3084247**
		НР 99%; СП - 8%				**970.02**	**43.37**	**1301767**	**58196**		**228463**	
2	**С123-010501-1217 2301-0501-1217 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 355х20,1питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1.32**		**16162.00**	--	**21334**	--	**21334**	--	**23041**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1707**	
3	**С123-010501-1217 2301-0501-1217 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 355х20,1питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**85.68**		**16162.00**	--	**1384760**	--	**1384760**	--	**1495541**
		СП - 8%				--	--	--	--		**110781**	
4	**С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**2.16**		**37001.00**	--	**79922**	--	**79922**	--	**86316**
		СП - 8%				--	--	--	--		**6394**	
5	**С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**т**	**0.099**		**484112.00**	--	**47927**	--	**47927**	--	**51761**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3834**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3043364**	**207654**	**1533943**	**1346363**	**4740906**
								1301767	**58196**	--	**351179**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4740906**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1301767**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**207654**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**58196**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1333943		
		Накладные расходы	Тенге							1346363	
		Сметная прибыль	Тенге							351179	
		ИТОГО:	Тенге								4740906
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								1346363
		Сметная прибыль	Тенге								351179
		Итого с временными	Тенге						2,9%	137486	4828392
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	160987	5039379
		Итого с командировочными	Тенге							76037	5115417
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								5216204
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								5476492,95
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								4928843,15
		Итого с НДС	Тенге						12%	591461,78	5520309,93

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб_____**Кусаинов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНВЕСТГАЗАЦИЯ»
Директор регионального
подразделения Костанайской области_____**Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023008

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443

Руководитель_____**Омаров М.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН9801
Эксперт авторского надзора _____**Кочин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №22
за июль месяц 2021г.
на Внутриплощадочные сети (РЭУ-6. Площадка с пунктом раздачи воды. Лок. см. № 6-1-4

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутриплощадочные сети										
		Бетонная отмостка колодцев										
1	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение шебнем**	**м2 площади уплотнения**	11.34		240.16	30.49	2723	346	1603	844	3852
		НР 94%; СП - 8%				68.24	10.90	774	124		285	
2	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**	**м2 покрытия**	11.34		3019.92	59.39	34246	673	33252	485	37510
		НР 108%; СП - 8%				28.30	11.32	321	128		2778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					36969	1019	34855	1329	41362
								1095	252	--	3063	
		РАЗДЕЛ 2. Внутриплощадочные сети - включить										
3	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	0.0628		929171.93	221.05	58352	14	43704	14491	78671
		НР 99%; СП - 8%				233020.00	61.95	14634	4		5827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0.0125235	1220582.06	265.26	15286	3	12288	2966	19712
		НР - 99%; СП - 8%			239120.00	74.34	2995	1		1460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				73638	17	55992	17457	98383
							17628	5	--	7287	
		РАЗДЕЛ 3. РЭУ-6 - включить									
5	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0.11	1220582.06	265.26	134264	29	107932	26048	173137
		НР - 99%; СП - 8%			239120.00	74.34	26303	8		12825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				134264	29	107932	26048	173137
							26303	8	--	12825	
		РАЗДЕЛ 4. РЭУ-6. Водопроводная насосная станция 51,40м3/ч - включить									
6	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	9383.19	3414.37	9383	3414	431	4092	14553
		НР - 61%; СП - 8%			5538.33	1169.97	5538	1170		1078	
7	С123-041001-4805 2304-1001-4805 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	шт.	1	54730.00	-	54730	-	54730	-	59108
		СП - 8%			--	--	--	--		4378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				64113	3414	55161	4092	73661
							5538	1170	--	5456	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								386543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4480			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						253940		
		- Накладные расходы	Тенге							48926	
		- Сметная прибыль	Тенге							28631	
		ИТОГО:	**Тенге**								386543
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								48926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге								28631
		Итого с временными	Тенге						2,9%	11210	397753
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	13126	410879
		Итого с командировочными	Тенге							6200	417078
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								425296
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								446518,44
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								401866,60
		Итого с НДС	Тенге						12%	48223,99	450090,59

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб_____**Кусаинов С.Б.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443

Руководитель_____ **Омаров М.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального
подразделения Костанайской области_____**Бажеков А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН980140003078

Эксперт авторского надзора _____**Качин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт Качин В.Ф.
№ KZ94VJE00024015 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №23
за июль месяц 2021г.
на Благоустройство территории. Лок. см. № 7-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)**	**м3 грунта**	**28**		25.99	25.99	728	728	--	196	998
		НР - 72%; СП - 8%				--	9.74	--	273		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					728	728	--	196	998
								--	273	--	74	
РАЗДЕЛ 2. Покрытие тип 1												
7	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**81**		773.75	176.29	62674	14279	44446	9072	77486
		НР - 108%; СП - 8%				48.76	54.95	3949	4451		5740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					62674	14279	44446	9072	77486
								3949	4451	--	5740	
РАЗДЕЛ 3. Газон												
8	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**70**		250.94	9.65	17566	675	--	15008	35180
		НР - 88%; СП - 8%				241.29	2.35	16890	165		2606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	70	236.64	152.84	16565	10699	2125	5383	23704
		НР - 88%; СП - 8%			53.45	33.95	3741	2376		1756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34131	11374	2125	20391	58884
							20631	2541	--	4362	
		РАЗДЕЛ 4. Противопожарный щит									
10	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	21129.00	--	21129	--	21129	--	22819
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
11	С123-080305-0409 2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	16456.00	--	32912	--	32912	--	35545
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
12	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	22203.00	--	22203	--	22203	--	23979
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
13	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660.00	--	15320	--	15320	--	16546
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
14	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ящик с песком, лом, ведро	т	0.014	463126.00	--	6484	--	6484	--	7002
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
15	С121-110203-0404 2111-0203-0404 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-1000 (1400)/асбестовое полотно-покрывало	м2	25	814.00	--	20350	--	20350	--	21978
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
16	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2.5	1474.00	--	3685	--	3685	--	3980
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				122083	--	122083	--	131849
							--	--	--	9767	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								269217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7264			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168654		
		- Накладные расходы	Тенге							29659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге							19943	
		ИТОГО:	Тенге								269217
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								29659
		Сметная прибыль	Тенге								19943
		Итого с премиями	Тенге						2,9%	7807	277024
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	9142	286166
		Итого с командировочными	Тенге							4318	290484
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								296207
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								310988,31
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								279889,48
		Итого с НДС	Тенге						12%	33586,74	313476,22

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН971140001857

Прораб_____**Кусаинов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области_____**Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольнского района", БИН060140014443

Руководитель_____**Омаров М.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН9[illegible]
Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46