"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик **ТОО "Керуен-Сервис"**

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с.Шымыр Ескельдинского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Наружные сети водоснабжения**

Договор подряда **№11 от 26.05.2016 года**

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2016 года
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6115,85	38,62	37,22	236194	227632	75163	0,00968	59
		м3 грунта		1,4	11,27	8562	68926	97	0,0421	257

2	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	248,6	63,86	60,39	15876	15013	5322	0,0241	6
		м3 грунта		3,47	18,6	863	4624	97	0,0699	17
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	186,45	467,1	–	87091	–	98413	2,976	555
		м3 грунта		467,1	–	87091	–	113	–	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6115,85	7,57	7,57	46297	46297	14594	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	15045	97	0,00942	58
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	186,45	167,18	–	31171	–	35223	1,21	226
		м3 грунта		167,18	–	31171	–	113	–	–
7	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,1	70153,47	10674,97	7015	1067	6872	270	27
		км трубопровода		48825	4032	4883	403	130	19,69	2
8	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	100	828		82800				
		м								
9	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	994,4	259,53	14,83	258077	14747	256806	1,11	1104
		м трубопровода		196,2	5,56	195101	5529	128	0,0271	27
10	8-4-6879	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	1243	527		655061				

		м								
11	8-4-1990	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь DN 110х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	410		4510				
		шт								
13	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	12	6480		77760				
		шт								
18	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47	552		25944				
		шт								
20	8-4-6881	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140х6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	14,1	825		11633				
		м								
21	8-10-8	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	53	181		9593				
		шт								
32	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,6	25578,26	1879,87	629225	46245	63125	8,86	218
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	35313	13245	130	2,061	51
39	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и защитного слоя	198,88	1813,2	152,52	360609	30333	54509	1,02	203
		м3 основания		153,68	57,15	30564	11366	130	0,279	55
		Всего прямые затраты				**2538856**	**381334**			**2398**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**393548** 1763973	**119138**			**467**
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге				610027 91504				

- трудоемкость, чел-ч	305
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	188933
Всего	**3337816**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	113486
- сметная заработная плата, тенге	16002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	91
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34513
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13805
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3499620**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**10246887**
- материалы, тенге	5164913
- сметная заработная плата, тенге	1957397
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3261
Налог (2 %)	204938
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10451825**
НДС (12 %)	1254219
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11706044**
Итого к оплате с понижающим коэф.К=0,79	**9 247 775**
в том числе НДС 12%	990 833

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор: