Счет-фактура № 12 от 24.07.12 (1)

Поставщик: ТОО " Global Trade Center" (2)

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН: 090400215398, БИН: 050140013648, Адрес: г.Алматы ул. Станиславского д.43, оф.3., свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0019868 от 11.07.12г. (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ638560000000106238 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №115-ГЗ от 25.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения постовляемых товаров (работ услуг): г. Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление природных ресурсов ирегулирования природопользования г. Алматы (10)

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН:, г.Алматы, пл. Республики, д.4 каб.439 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 135,5км и строительство 56,5км меридианных арыков в г. Алматы, 2,3 участок. Лот №4 "Реконструкция и строительство арычной сети по ул. Баишева" За июнь-июль 2012г.	тг		20 905 616,07	20 905 616,07	12%	2 508 673,93	23 414 290,00		
Всего по счету:					**20 905 616,07**		**2 508 673,93**	**23 414 290,00**		

директор: Босаков Ш.З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие организация	Подразделение
ТОО "Global Trade Center"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
10	24.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г Алматы
Основание: Договор №11о/и от 21.05 2012г

цена НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция 135.5км и строительство 56.5км меридианных арыков в г Алматы. 2.3 участок Лот №4 "Реконструкция и строительство арычной сети по ул Баишева". За июнь-июль 2012г.	тг		23 414 290.00	23 414 290.00

Всего работ на сумму: 23 414 290.00
в т.ч НДС 2 508 673.93

Итого сумма: Двадцать три миллиона четыреста четырнадцать тысяч двести девяносто тенге 00 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

Исполнитель: ТОО "Global Trade Center"

РНН: 090400215398,
Адрес г.Алматы ул. Станиславского д.43 оф 3
Расчетный счет KZ638560000000106238 в АО Банк ЦентрКредит, .
БИК KCJBKZKX

МП (должность)
(ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

РНН: 600400543259,
Адрес г.Алматы пл. Республики, д.4, каб 439
Расчетный счет KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

МП (должность)
(ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94.№ 73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь - июль 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		11о/и	21.05.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, тенге	Из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования		На приобретен. мат-ов	Оборуд.			
Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Баишева	**23 414 290**										
в т.ч. за месяц		**23 414 290**								**2 508 674**	**23 414 290**
Итого к оплате		**23 414 290**								**2 508 674**	**23 414 290**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор №11о/и от 21.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок.

Наименование объекта: Лот № 4 «Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Баишева»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	356,00	66,86	63,75	23801	22695	0,02	8
					3,10	24,48	1105	8714	0,10	35
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	25,30	644,60	--	16308	--	4,11	104
					644,60	--	16308	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	706,00	514,78	--	363437	--	3,28	2316
					514,78	--	363437	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и песком в местах пересечения с дорогами	м3	608,00	154,22	--	93763	--	1,12	680
					154,22	--	93763	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	608,00	630,00	--	383040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	604,00	64,69	60,22	39072	36370	0,03	19
					4,47	22,27	2702	13451	0,09	54
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1990,00	202,86	202,86	403691	403691	--	--
					--	40,57	--	80738	0,85	1696
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	604,00	4,33	3,73	2613	2253	0,00	2
					0,55	1,29	333	778	0,00	3
		Итого по разделу: Земляные работы								1325725
		Раздел: Прокладка труб								
9.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15,W6, F-150	м3	58,00	11307,02	1826,59	655807	105942	15,18	880
					2515,05	624,19	145873	36203	2,30	133
10.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	59,16	128,00	--	7572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	м3	59,16	298,00	--	17630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0123-5-6	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 600 мм	м	795,00	902,98	173,25	717873	137732	1,33	1055
					225,38	64,87	179175	51573	0,32	252
13.	С143019-38	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	795,00	3280,00	--	2607600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2076,00	251,62	4,39	522354	9120	0,24	506
					42,95	1,66	89169	3438	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Прокладка труб								4528836
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	1056,00	563,19	234,06	594733	247172	2,14	2259
					329,13	5,62	347561	5932	0,02	20
16.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1056,00	12,57	12,57	13277	13277	--	--
					--	4,08	--	4311	0,02	17
17.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1580,00	27,10	--	42818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	1240,00	169,53	--	210221	--	1,06	1312
					169,53	--	210221	--	--	--
19.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	130,20	152,80	--	19895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1710,20	181,69	--	310730	--	0,85	1457
					40,57	--	69386	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								1191674
		ИТОГО:					7046235	978253		10598
							1519033	205138		2225
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2065809		
		Всего накладных расходов:						2065809		
		Итого с накладными						9112044		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	546723
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9658767
Итого с зимними удорожаниями	9681949
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9720584
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9817172
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	20495702
Налоги, сборы, обязательные платежи	409914
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20905616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2508674
Итого с НДС	23414290

Принял:

Сдал: