Счет-фактура № 19 от 24.09.12 (1)

Поставщик: ТОО " Global Trade Center" (2)

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН: 090400215398, БИН: 050140013648, Адрес: г.Алматы ул. Станиславского д.43, оф.3., свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0019868 от 11.07.12г.

Расчетный счет поставщика: KZ638560000000106238 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11о/и от 21.05.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения постовляемых товаров (работ услуг): г. Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление природных ресурсов ирегулирования природопользования г. Алматы **(10)**

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН:, г.Алматы, пл. Республики, д.4 каб.439 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 135,5км и строительство 56,5км меридианных арыков в г. Алматы, 2,3 участок. Лот №4 "Реконструкция и строительство арычной сети по ул. Баишева" За сентябрь 2012г.	тг		11 839 669,64	11 839 669,64	12%	1 420 760,36	13 260 430,00		
Всего по счету:					**11 839 669,64**		**1 420 760,36**	**13 260 430,00**		

директор: Босаков Ш.З.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Хворостенко О.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94.№ 73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		11о/и	21.05.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, тенге	Из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования		На приобретен. мат-ов	Оборуд.			
Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Баишева	**56 625 460**										
в т.ч. за месяц		**13 260 430**								**1 420 760**	**13 260 430**
Итого к оплате		**13 260 430**								**1 420 760**	**13 260 430**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

81170

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор №11о/и от 21.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок.

Наименование объекта: Лот № 4 «Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Баишева»

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арычные лотки и трубы								
1.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15,W6, F-150	м3	9,45	11307,02	1826,59	106851	17261	15,18	143
					2515,05	624,19	23767	5899	2,30	22
2.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	9,64	128,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	м3	9,64	298,00	--	2873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арычные лотки и трубы								110958
		Раздел: Восстановление асфальтового покрытия								
4.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1315,00	453,26	7,63	596033	10027	0,80	1056
					124,98	2,02	164351	2657	0,01	9
5.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	55,23	26700,00	--	1474641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Восстановление асфальтового покрытия								2070674
		Раздел: Наращивание арычных лотков								
6.	E0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	16,91	16437,15 8021,25	2233,27 835,76	277952 135639	37765 14133	48,65 4,08	823 69
7.	Спр.л."AlMATYPrOfilHAusE"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	210,00	10871,78 --	-- --	2283073 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наращивание арычных лотков								2561025
		ИТОГО:					4742657 323757	65055 22689		2022 100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	417852
Всего накладных расходов:	417852
Итого с накладными	5160509

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	309631
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5470140
Итого с зимними удорожаниями	5483268
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5505149
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5559850
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11607520
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	232150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11839670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1420760
Итого с НДС	13260430

Принял: Сдал: