Счет-фактура № 32 от 31.10.12 (1)

Поставщик: ТОО " Global Trade Center" (2)

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН: 090400215398, БИН: 050140013648, Адрес: г.Алматы ул. Станиславского д.43, оф.3., свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0019868 от 11.07.12г. (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ638560000000106238 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11о/и от 21.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения постовляемых товаров (работ услуг): г. Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Управление природных ресурсов ирегулирования природопользования г. Алматы **(10)**

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН:, г.Алматы, пл. Республики, д.4 каб.439 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 135,5км и строительство 56,5км меридианных арыков в г. Алматы, 2,3 участок. Лот №4 "Реконструкция и строительство арычной сети по ул. Баишева" За октябрь 2012г.	тг		10 191 553,57	10 191 553,57	12%	1 222 986,43	11 414 540,00		
Всего по счету:					**10 191 553,57**		**1 222 986,43**	**11 414 540,00**		

директор: Босаков Ш.З.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Хворостенко О.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство а**рычной сети по ул. Баишева**

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 11 о/и	**21.05.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство а**рычной сети по ул. Баишева**	68 040 000	11 414 540							11 414 540
Итого к оплате за октябрь	**11 414 540**	**11 414 540**						**1 222 986**	**11 414 540**

Принял:

Заместитель начальника
КГУ "УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Global Trade Center" _____ **Босаков Ш.З.**

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор №11о/и от 21.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок.

Наименование объекта: Лот № 4 «Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Баишева»

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	842,50	127,37	24,60	107307	20724	0,06	48
					8,85	6,99	7453	5892	0,03	21
2.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	842,50	62,50	--	52653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	842,50	261,27	38,40	220119	32351	0,05	38
					6,90	13,07	5813	11014	0,05	39
4.	Е0127-23-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	842,50	64,89	--	54670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	2392,50	400,38	17,65	957902	42238	0,04	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			6,83	5,82	16343	13922	0,02	49
6.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2392,50	467,01 / 0,12	-- / --	1117333 / 275	-- / --	0,00 / --	2
7.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2392,50	505,59 / 6,83	17,65 / 5,82	1209613 / 16343	42238 / 13922	0,04 / 0,02	92 / 49
8.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2392,50	123,46 / 0,02	-- / --	295385 / 55	-- / --	0,00 / --	0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								40149982
		Раздел: Подключение к существующему арыку								
9.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15, W6, F-150	м3	1,50	11307,02 / 2515,05	1826,59 / 624,19	16961 / 3773	2740 / 936	15,18 / 2,30	23 / 3
10.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,53	128,00 / --	-- / --	196 / --	-- / --	-- / --	
11.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,53	298,00 / --	-- / --	456 / --	-- / --	-- / --	
		Итого по разделу: Подключение к существующему арыку								176613
		ИТОГО:					4032595 / 50055	140292 / 45686		297 / 161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	409556
Всего накладных расходов:	409556
Итого с накладными	4442151

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	266529
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4708680
Итого с зимними удорожаниями	4719980
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4738815
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4785902
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9991720
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	199834
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10191554
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1222986
Итого с НДС	11414540

Принял:

Сдал: