Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района, п. Карабулак ул.Оразбекова,31

БИН 120140002340, ИИК KZ75070103KSN0921000 Ескельдинский районное управление казначейства, Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 в АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272) 3152214

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2015 года

Доп. соглашение №14 от 27.10.2014г. к договору №3 от 18.07.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма факт. выпол. работ	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области		3 398 000		0	0	3 398 000	3033929,00	364071,00	3 398 000	65 611 500
	ИТОГО		3 398 000	3 662 400	0	0	3 398 000	3033929,00	364071,00	3 398 000	65 611 500

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Ертурганов Ж.Ж.

Технадзор: Ахметова Б.А.

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Нурланов Г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) - 1 + 1480

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик:
Договор: Дополнительное соглашение №4 от 18.02.2015г. к договору №3 от 18.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области.
Наименование обьекта: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области.

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	45,68	9154,62 597,30	378,84 114,21	418154 27283	17304 5217	3,60 0,56	164 25
	ИТОГО:						418154 27283	17304 5217		164 25
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						45499		
		Всего накладных расходов:						45499		
		Итого с накладными						463653		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						27819		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						491472		
		Итого с временными, 2,72 %						504840		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						513927		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						515946		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						520994		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1163903		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						23278		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1187181		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						142462		
		Итого с НДС						1329643		
		Раздел: Покрытие								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1050,00	19,95	15,58	20948	16359	0,01	10
					1,03	5,50	1082	5775	0,03	28
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	157,50	1803,48	73,75	284049	11616	0,14	23
					21,38	11,67	3367	1838	0,04	6
8.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	41,88	5550,00	--	232433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	5,91	5550,00	--	32810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								570240
		Раздел: Поребрики котельной								
18.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	488,60	19,95	15,58	9748	7612	0,01	5
					1,03	5,50	503	2687	0,03	13
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	73,29	1803,48	73,75	132177	5405	0,14	11
					21,38	11,67	1567	855	0,04	3
		Итого по разделу: Поребрики котельной								141925
		ИТОГО:					712165	40992		48
							6519	11155		51
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	23507
Всего накладных расходов:	23507
Итого с накладными	735672
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44140
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	779812
Итого с временными, 2,72 %	801023
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	815441
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	818645
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	826655
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1846747
Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %	221610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2068357
ВСЕГО по акту	3 398 000
В том числе НДС	364 071

Сдал: Керуен-Сервис

Технадзор: ЖК АЛИНА индивидуальный предприниматель

Проверил:

Наименование объекта: Реконструкция 35-ти квартирного жилого дома
в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района, п. Карабулак ул.Оразбекова,31

БИН 120140002340, ИИК KZ75070103KSN0921000 Ескельдинский районное управление казначейства, Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 в АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272) 3152214

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2015 года

Дополнительное соглашение №18 от 26.11.2014г. к договору №2 от 18.07.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма факт. выпол. работ	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Реконструкция 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области		7 834 000,00				7 834 000,00	6994643,00	839357,00	7 834 000,00	171 128 001,00
	ИТОГО		7 834 000,00				7 834 000,00	6994643,00	839357,00	7 834 000,00	171 128 001,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Ертуганов Ж.Ж.

Технадзор: Ахметова Б.А.

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Нурланов Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик
Договор: Дополнительное соглашение №5 от 23.02.2015г. к договору №2 от 18.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 35-и квартирного жилого дома в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция 35-и квартирного жилого дома в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание								
		Раздел: Покрытие и кровля								
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32,50	20,99	0,03	682	1	0,02	1
					4,78	--	155	--	--	--
66.	Е0115-37-9	Облицовка м/сайдингом на металлическом каркасе	м2	102,00	703,36	3,58	71743	365	1,87	191
					324,35	1,17	33083	120	0,01	1
		Итого по разделу: Покрытие и кровля								72425
		Раздел: Полы								
95.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм пола подвала	м2	5,80	221,81	12,44	1286	72	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	348	27	0,02	0
103.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	28,70	341,15	23,02	9791	661	0,48	14
					98,84	8,64	2837	248	0,04	1
104.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	28,70	221,81	12,44	6366	357	0,41	12
					60,03	4,67	1723	134	0,02	1
		Итого по разделу: Полы								17443
		Раздел: Проемы								
128.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	22,36	568,05	1,55	12702	35	1,12	25
					176,21	0,59	3940	13	0,00	0
141.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	92,19	379,71	40,10	35005	3697	1,71	158
					313,09	15,16	28864	1398	0,07	7
		Итого по разделу: Проемы								47707
		Раздел: Балконы(усиление,ограждение)								
165.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	194,28	221,81	12,44	43093	2416	0,41	80
					60,03	4,67	11663	908	0,02	4
166.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	388,56	28,18	0,84	10951	325	0,01	2
					0,72	0,31	282	121	0,00	1
170.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,89	22,68	0,06	1268	3	0,03	2
					6,68	0,03	373	1	0,00	0
171.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,89	20,99	0,03	1173	1	0,02	1
					4,78	--	267	--	--	--
		Итого по разделу: Балконы(усиление,ограждение)								56485
		Раздел: Внутренняя отделка								
198.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	544,29	122,50	4,92	66676	2681	0,64	346
					117,43	1,86	63914	1014	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной -левкас 1мм								
200.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной -левкас финишный 1 мм	м2	544,29	122,50	4,92	66676	2681	0,64	346
					117,43	1,86	63914	1014	0,01	5
204.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной-левкас	м2	1411,62	89,20	4,29	125912	6052	0,52	739
					84,79	1,64	119691	2312	0,01	11
206.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной-левкас	м2	1411,62	89,20	4,29	125912	6052	0,52	739
					84,79	1,64	119691	2312	0,01	11
213.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	м2	144,30	89,20	4,29	12871	619	0,52	76
					84,79	1,64	12235	236	0,01	1
215.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной-левкас	м2	144,30	89,20	4,29	12871	619	0,52	76
					84,79	1,64	12235	236	0,01	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								410919
		Раздел: Фасад								
218.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	785,40	180,82	1,27	142019	998	0,27	213
					43,57	0,20	34223	157	0,00	1
220.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	158,45	3213,98	4,99	509260	790	3,10	492
					537,22	1,52	85124	242	0,01	1
222.	Е0115-83-1	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	126,30	120,42	1,73	15209	218	0,35	45
					59,24	--	7482	--	--	--
224.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	27,60	245,81	2,45	6784	68	0,70	19
					125,23	0,56	3456	16	0,03	1
		Итого по разделу: Фасад								673272

410 918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы								
243.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида лестничных клеток	м	36,18	3997,61 113,33	8,20 3,10	144634 4100	297 112	0,66 0,02	24 1
		Итого по разделу: Лестницы								144634
	ИТОГО:						1422884 609600	29009 10621		3602 52
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						596542		
		Всего накладных расходов:						596542		
		Итого с накладными						2019426		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						121166		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2140592		
		Итого с временными, 2,72 %						2198816		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						2222563		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2231358		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2253346		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						5385497		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						107710		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5493207		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						659185		
		Итого с НДС						6152392		
		Электроосвещение								
		Раздел: Оборудование, изделия и материалы								
20.	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	190,00	843,50 479,00	19,50 2,30	160265 91010	3705 437	3,00 0,01	570 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	415,00	62,70	0,20	26020	83	0,34	141
					57,80	0,10	23987	42	0,00	0
23.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РШ-П-20-04-10/220	шт	415,00	96,00	--	39840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	125,00	64,00	1,00	8000	125	0,36	45
					58,50	0,20	7312	25	0,00	0
25.	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-П-20-0-04-25/220	шт	35,00	82,00	--	2870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РА16-112В-би	шт	90,00	68,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	140,00	47,00	0,20	6580	28	0,29	41
					45,50	0,10	6370	14	0,00	0
28.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	140,00	156,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	135,00	48,50	0,20	6548	27	0,29	39
					47,00	0,10	6345	14	0,00	0
30.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	135,00	182,00	--	24570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	16,00	55,00	0,90	880	14	0,33	5
					49,70	0,20	795	3	0,00	0
32.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-б-17-6,3/220	шт	16,00	134,00	--	2144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	550,00	92,40	--	50820	--	0,50	275
					90,00	--	49500	--	--	--

Итого по разделу: Оборудование, изделия и материалы 356497

Раздел: Система уравнивания потенциалов и молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	СПрайс	Шины медные на 8 соединений	1шт	43,00	53,00	--	2279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система уравнивания потенциалов и молниезащита								2279
		Раздел: Сопутсвующие работы								
57.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,95	27418,46	355,81	26048	338	75,58	72
					11301,75	135,00	10737	128	0,66	1
		Итого по разделу: Сопутсвующие работы								26048
	ИТОГО:						384824	4322		1188
							196056	663		4

Накладные расходы :

На монтажные работы	157359
На общестроительные работы	9778
Всего накладных расходов:	167138
Итого с накладными	551961

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33118
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	585079
Итого с временными, 2,72 %	600993
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	607484
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	609888
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	615898
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	1471996
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29440
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1501436
Налог на добавленную стоимость, 12 %	180172
Итого с НДС	1681608
Итого:	7834000
В том числе НДС	839357

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района, п. Карабулак ул.Оразбекова,31

БИН 120140002340, ИИК KZ75070103KSN0921000 Ескельдинский районное управление казначейства, Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 в АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272) 3152214

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015 года

Доп. соглашение №4 от 18.02.2015г. к договору №3 от 18.07.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма факт. выпол. работ	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области		2 771 000		0	0	2 771 000	2474107,14	296892,86	2 771 000	68 382 500
	ИТОГО		2 771 000		0	0	2 771 000	2474107,14	296892,86	2 771 000	68 382 500

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Ертурганов Ж.Ж.

Технадзор: Ахметова Б.А.

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Нурланов Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик
Договор: Доп. Соглашение №4 от 18.02.2015г. к логовору №3 от 18.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской областиЮ

Наименование обьекта: Ограждение

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение								
1.	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1,	м	63,21	9154,62	378,84	578654	23946	3,60	228
		строительные работы			597,30	114,21	37755	7219	0,56	35
		ИТОГО:					578654	23946		228
							37755	7219		35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62963
Всего накладных расходов:	62963
Итого с накладными	641617

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38497
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	680114
Итого с временными, 2,72 %	698613
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	711188
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	713982
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	720968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1610647		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32213		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1642860		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						197143		
		Итого с НДС						1840003		
		Арычная сеть								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35,00	27,84	26,18	974	916	0,01	0
					1,66	7,20	58	252	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
3.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	47,00	27,88	27,88	1310	1310	--	--
					--	4,94	--	232	0,02	1
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,00	14,12	12,00	664	564	0,01	1
					1,62	2,75	76	129	0,01	1
5.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	18,00	6,83	6,83	123	123	--	--
					--	1,87	--	34	0,01	0
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,00	21,55	4,52	388	81	0,11	2
					17,03	--	307	--	--	--
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
8.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под трубы	м3	2,34	3073,57	38,67	7192	90	1,99	5
					310,50	14,24	727	33	0,07	0
9.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под трубы	м3	2,93	9645,20	532,08	28260	1559	2,55	7
					434,25	131,85	1272	386	0,43	1
10.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	2,43	6589,26	3701,25	16012	8994	11,80	29
					1980,00	962,33	4811	2338	3,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0106-33-4	Устройство оголовков	м3	0,08	8124,83	954,99	650	76	6,51	1
					1075,50	330,44	86	26	1,34	0
13.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	132,00	749,86	351,18	98982	46356	1,56	206
					240,75	89,10	31779	11761	0,36	48
15.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	3,60	11261,18	954,99	40540	3438	6,51	23
					1075,50	330,44	3872	1190	1,34	5
18.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	12682,59	35,42	50730	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
ИТОГО:							247155	63649		288
							45155	16435		65

Накладные расходы :

На общестроительные работы	77487
Всего накладных расходов:	77487
Итого с накладными	324642

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19479
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	344121
Итого с временными, 2,72 %	353481
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	359844
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	361258
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	364793
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	814948
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16299
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	831247
Налог на добавленную стоимость, 12 %	99750
Итого с НДС	930997
Итого по акту	2271000
В том числе НДС	243321

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Наименование объекта: Реконструкция 35-ти квартирного жилого дома
в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района, п. Карабулак ул.Оразбекова,31

БИН 120140002340, ИИК KZ75070103KSN0921000 Ескельдинский районное управление казначейства, Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 в АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272) 3152214

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015 года

Дополнительное соглашение 5 от 23.02.2015г. к договору №2 от 18.07.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма факт. выпол. работ	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Реконструкция 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области		9 923 000,00				9 923 000,00	8859821,14	1063178,86	9 923 000,00	181 051 001,00
	ИТОГО		9 923 000,00				9 923 000,00	8859821,14	1063178,86	9 923 000,00	181 051 001,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Ертурганов Ж.Ж.

Технадзор: Ахметова Б.А.

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Нурланов Г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик
Договор: Доп. Соглашение №5 от 18.02.2015г. к договору №2 от 18.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 35-и квартирного жилого дома в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция 35-и квартирного жилого дома в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
113.	Е0111-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	89,70	341,15 98,84	23,02 8,64	30601 8866	2065 775	0,48 0,04	43 4
116.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	52,79	1071,63 199,29	19,00 9,21	56573 10521	1003 486	1,23 0,05	65 2
		Итого по разделу: Полы								87174
		Раздел: Фасад								
218.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	336,60	180,82 43,57	1,27 0,20	60865 14667	428 67	0,27 0,00	91 0
220.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	375,01	3213,98 537,22	4,99 1,52	1205266 201463	1870 572	3,10 0,01	1164 2
221.	Е0115-15-	Наружная облицовка по бетонной	м2	94,70	2427,23	3,20	229859	303	2,93	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен			483,86	1,21	45822	115	0,01	1
		Итого по разделу: Фасад								1495990
	ИТОГО:						1583164	5670		1641
							281339	2015		9
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						271942		
		Всего накладных расходов:						271942		
		Итого с накладными						1855106		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						111306		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1966412		
		Итого с временными, 2,72 %						2019898		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						2041713		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2049793		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2069992		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						4947278		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						98945		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5046223		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						605547		
		Итого с НДС						5651770		
		Раздел: Отопление								
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	787,00	12,96 12,66	-- --	10201 9965	-- --	0,06 --	47 --
10.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	56,00	13,10 12,66	-- --	734 709	-- --	0,06 --	3 --
15.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	29,00	66,28 26,65	-- --	1922 773	-- --	0,14 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	271,20	164,61 124,20	0,09 0,02	44643 33683	24 7	0,74 0,00	201 0
19.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	348,00	120,40 34,42	7,99 3,10	41899 11978	2780 1079	0,22 0,02	77 5
20.	С11011-169	Изол	м2	88,60	126,00 --	-- --	11164 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	172,00	179,80 119,54	6,64 2,54	30926 20561	1142 436	0,66 0,01	113 2
22.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	64,00	186,91 125,75	6,64 2,54	11962 8048	425 162	0,69 0,01	44 1
23.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	42,00	219,19 149,56	6,64 2,54	9206 6281	279 107	0,82 0,01	34 1
24.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20,00	226,62 156,03	6,64 2,54	4532 3121	133 51	0,85 0,01	17 0
25.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	56,00	241,51 165,35	6,64 2,54	13525 9259	372 142	0,90 0,01	50 1
28.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	354,00	120,40 34,42	7,99 3,10	42622 12185	2828 1097	0,22 0,02	78 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3524,53	154,72	3525	155	15,40	15
					2627,81	57,94	2628	58	0,28	0
		Итого по разделу: Отопление								226860
		Раздел: Тепловой узел НП-2								
32.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1узел	1,00	4459,82	327,32	4460	327	11,25	11
					2025,49	121,67	2025	122	0,59	1
34.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	866,62	2,02	1733	4	0,26	1
					47,97	--	96	--	--	--
35.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	72,96	--	146	--	0,37	1
					63,96	--	128	--	--	--
36.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой узел НП-2								7043
ИТОГО:							233904	8467		697
							121440	3261		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	98894
На сантехнические работы	19013
Всего накладных расходов:	117907
Итого с накладными	351811

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	372920
Итого с временными, 2,72 %	383063
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	387200
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	388732
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	392563
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	938226
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						956991		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						114839		
		Итого с НДС						1071830		
		Раздел: Газоснабжение								
1.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	31,50	312,08	7,17	9830	226	0,32	10
					67,84	2,67	2137	84	0,01	0
2.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	13,00	322,08	7,17	4187	93	0,32	4
					67,84	2,67	882	35	0,01	0
3.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	13,00	305,08	7,17	3966	93	0,32	4
					67,84	2,67	882	35	0,01	0
4.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	35,50	363,08	7,17	12889	255	0,32	11
					67,84	2,67	2408	95	0,01	0
5.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	186,00	101,41	--	18863	--	0,38	71
					92,24	--	17157	--	--	--
8.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	35,00	424,30	85,47	14851	2991	1,32	46
					249,95	31,64	8748	1107	0,13	4
9.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	35,00	22600,00	--	791000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	35,00	98,47	2,45	3447	86	0,47	17
					89,27	--	3124	--	--	--
11.	СПрайс	Счетчики газовые	шт	35,00	2428,00	--	84980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-10-2	Прокладка футляров диам. 50 мм	м	9,00	664,01	22,06	5976	199	0,64	6
					132,71	8,27	1194	74	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0116-10-2	Прокладка футляров диам. 50 мм	м	7,80	664,01	22,06	5179	172	0,64	5
					132,71	8,27	1035	64	0,03	0
15.	С131103-1-2	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	52,50	375,00	--	19688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,30	23,70	0,08	647	2	0,03	1
					7,68	0,03	210	1	0,00	0
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,60	21,71	0,03	1185	2	0,02	1
					5,50	--	300	--	--	--
18.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	44,00	77,20	0,50	3397	22	0,46	20
					76,70	0,09	3375	4	0,00	0
19.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	44,00	302,62	3,80	13315	167	1,32	58
					210,85	0,61	9277	27	0,00	0
ИТОГО:							993400	4309		255
							50729	1526		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11829
На сантехнические работы	44924
Всего накладных расходов:	56752
Итого с накладными	1050153

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63009
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1113162
Итого с временными, 2,72 %	1143440
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1155789
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1160363
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1171797
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	2800595
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56012
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2856607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						342793		
		Итого с НДС						3199400		
		Итого по акту						9923000		
		В том.числе НДС						1063178		

Принял:

Технолзор:

Сдал:

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района, п. Карабулак ул.Оразбекова,31

БИН 120140002340, ИИК KZ75070103KSN0921000 Ескельдинский районное управление казначейства, Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 в АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272) 3152214

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2015 года

Доп. соглашение №4 от 18.02.2015г. к договору №3 от 18.07.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма факт. выпол. работ	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области		2 000 000		0	0	2 000 000	1785714,28	214285,72	2 000 000	69 382 500
	ИТОГО		2 000 000		0	0	2 000 000	1785714,28	214285,72	2 000 000	69 382 500

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Ертурганов Ж.Ж.

Технадзор: Ахметова Б.А.

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Нурланов Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик
Договор: Дополнительное соглашение №4 от 18.02.2015г. к логовору №3 от 18.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области.

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
1.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор массой до 0,5 т	опора	7,00	4796,83	1831,40	33578	12820	12,00	84
					1977,75	625,01	13844	4375	2,34	16
3.	Е0133-254 -1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,21	2680,92	2005,12	563	421	2,14	0
					360,00	322,92	76	68	1,04	0
4.	Е0133-255 -1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	1,26	8350,85	132,50	10522	167	1,48	2
					231,75	49,50	292	62	0,24	0
5.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	7,00	843,50	19,50	5904	136	3,00	21
					479,00	2,30	3353	16	0,01	0
6.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	7,00	505,00	--	3535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0133-115 -1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	7,00	269,19	38,56	1884	270	1,29	9
					229,50	13,50	1606	95	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг для светильников	м	24,50	27,70	2,10	679	51	0,10	2
					19,70	0,50	483	12	0,00	0
12.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	104,00	27,84	26,18	2895	2722	0,01	1
					1,66	7,20	173	749	0,03	3
13.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72	--	788	--	1,85	6
					262,72	--	788	--	--	--
14.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	6,83	6,83	546	546	--	--
					--	1,87	--	149	0,01	0
15.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,00	134,10	--	3621	--	0,97	26
					134,10	--	3621	--	--	--
16.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	21,55	4,52	1724	361	0,11	9
					17,03	--	1362	--	--	--
17.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	147,00	36,70	27,80	5395	4087	0,06	9
					8,80	6,90	1294	1014	0,04	6
18.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	10,00	11,20	7,90	112	79	0,02	0
					3,30	2,00	33	20	0,01	0
19.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229872,38	--	3218	--	175,00	2
					27450,00	--	384	--	--	--
20.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	14,00	27,70	2,10	388	29	0,10	1
					19,70	0,50	276	7	0,00	0
21.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	143,00	26,40	3,10	3775	443	0,11	16
					19,10	0,50	2731	71	0,00	0
23.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	147,00	32,40	23,70	4763	3484	0,06	9
					8,60	5,90	1264	867	0,03	5
24.	Ц0108-143	На покрытие кирпичом каждого	м	10,00	18,80	14,20	188	142	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2		последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1			4,50	3,50	45	35	0,02	0
		Итого по разделу: Электроснабжение								84078
ИТОГО:							84078	25757		198
							31625	7540		32

Накладные расходы :

На монтажные работы	12732
На общестроительные работы	8288
На металломонтажные работы	19130
Всего накладных расходов:	40150
Итого с накладными	124228

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7454
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	131682
Итого с временными, 2,72 %	135264
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	137699
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	138240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	139593
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	311851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6237
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	318088
Налог на добавленную стоимость, 12 %	38171
Итого с НДС	356259

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

11.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,42	38387,00	11520,00	16007	4804	114,00	48
					18090,00	2362,98	7544	985	13,71	6
14.	Е0134-108 -3	Установка консолей	шт	104,00	733,75	--	76310	--	0,82	85
					144,00	--	14976	--	--	--
ИТОГО:							92317	4803		133
							22520	985		6

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						9382		
		На общестроительные работы						16474		
		Всего накладных расходов:						25855		
		Итого с накладными						118173		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						7090		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						125263		
		Итого с временными, 2,72 %						128670		
		ГАЗОПРОВОД								
5.	Е0101-17-14	Разработка излишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	71,00	39,74	37,82	2821	2685	0,01	1
					1,87	11,00	133	781	0,04	3
6.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	124,25	45,00	45,00	5591	5591	--	--
					--	9,00	--	1118	0,19	23
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	71,00	3,77	3,24	268	230	0,00	0
					0,48	1,12	34	80	0,00	0
8.	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132	м3	51,00	3,26	3,26	166	166	--	--
					--	0,65	--	33	0,00	0
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,00	134,10	--	2280	--	0,97	17
					134,10	--	2280	--	--	--
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,00	21,55	4,52	1099	230	0,11	6
					17,03	--	869	--	--	--
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	23,39	1813,20	152,52	42405	3567	1,02	24
					153,68	57,15	3594	1337	0,28	7
12.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	62566,88	6788,50	4380	475	253,00	18
					45675,00	2565,00	3197	180	12,52	1
15.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	69,79	78,92	--	5508	--	0,33	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,75	--	4868	--	--	--
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	5208	1037	312,70	7
					62775,00	18657,00	1318	392	91,12	2
17.	Е0122-8-3	Укладка стальных футляров диам. 100 мм	км	0,01	70153,47	10674,97	596	91	270,00	2
					48825,00	4032,00	415	34	19,69	0
20.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки д-50мм	шт	4,00	1642,02	290,34	6568	1161	2,74	11
					486,00	110,25	1944	441	0,53	2
21.	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	1,00	12684,86	891,86	12685	892	8,09	8
					1431,00	337,50	1431	338	1,65	2
22.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	151044,59	29540,14	10573	2068	202,90	14
					35280,00	11160,00	2470	781	54,50	4
23.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	1943	258	204,80	2
					35550,00	11459,25	302	97	55,97	0
24.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2327,99	1344,74	4656	2689	1,95	4
					391,50	508,50	783	1017	3,25	7
25.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	3,00	619,43	440,55	1858	1322	0,69	2
					148,50	166,50	446	500	1,07	3
26.	Е0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,07	27304,04	12620,54	1911	883	13,10	1
					2565,00	2923,54	180	205	10,06	1
		Итого по разделу: Газопровод								110517
		Раздел: Резервуарная установка								
27.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,00	10008,35	95,97	60050	576	4,90	29
					771,75	36,25	4630	217	0,18	1
28.	Е0109-10-1	Монтаж мокрых стальных газгольдеров	т	3,43	20801,65	9779,20	71391	33562	33,10	114
					6840,00	2066,41	23475	7092	7,23	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установок	2,00	5655,02	286,52	11310	573	11,20	22
					1917,00	108,00	3834	216	0,52	1
32.	Е0124-107-1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	шт	1,00	1984,31	371,27	1984	371	3,95	4
					688,50	139,50	688	139	0,69	1
34.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	882	96	253,00	4
					45675,00	2565,00	644	36	12,52	0
36.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	151044,59	29540,14	2130	417	202,90	3
					35280,00	11160,00	497	157	54,50	1
37.	С130904-34	Краны пробковые, Dy 50 мм	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
41.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	151044,59	29540,14	2130	417	202,90	3
					35280,00	11160,00	497	157	54,50	1
42.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4В, строительные работы	м	21,00	1619,78	133,05	34015	2794	0,44	9
					73,26	43,99	1538	924	0,22	5
43.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	м	21,00	1191,71	2,09	25026	44	0,82	17
					141,11	0,64	2963	13	0,00	0
44.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
45.	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	калитка	1,00	6051,72	--	6052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуарная установка								223756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							334272	62208		348
							63800	16289		88

Накладные расходы :

На общестроительные работы	45463
На металломонтажные работы	30754
На сантехнические работы	11415
Всего накладных расходов:	87633
Итого с накладными	421904

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25314
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	447218
Итого с временными, 2,72 %	459382
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	467651
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	469489
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	474083
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1059101
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21182
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1080283
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129634
Итого с НДС	1209917
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	130986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	131501
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	132788
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	296648
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5933
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	302581
Налог на добавленную стоимость, 12 %	36310
Итого с НДС	338891

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,00	11,19	11,19	224	224	--	--
					--	3,06	--	61	0,01	0
2.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	29,00	12,61	12,61	366	366	--	--
					--	4,38	--	127	0,01	0
3.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	29,00	14,01	14,01	406	406	--	--
					--	4,80	--	139	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	116,00	1,39 -- --	1,39 0,42 0	162 -- --	162 49 0	-- 0,00 --	-- 0 --
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,54	39,76 1,87 5	37,82 11,00 1	101 5 1	96 28 1	0,01 0,04 0	0 0 0
ИТОГО:					1259 5	1254 404				-- 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	396
Всего накладных расходов:	396
Итого с накладными	1655

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1754
Итого с временными, 2,72 %	1802
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	1834
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1841
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1859
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	4159
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4242
Налог на добавленную стоимость, 12 %	509
Итого с НДС	4751
Итого по акту	2000000
В том.числе НДС	214286

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Керуен-Сервис

585190

Заказчик ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

Наименование обьекта: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Трансформаторная подстанция									
2.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	шт	1,00	261000,00	--	261000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						262797	--		--
							--	--		--
	Накладные расходы :									
	Всего накладных расходов:									0
	Итого с накладными									262797
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					262797			
		Итого с временными, 2,72 %					262797			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %					262797			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					262797			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					262797			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234					587088			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					11742			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					598830			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					71860			
		Итого с НДС					670690			
	2. Вл-0,4 кВ									
3.	С143019-1 01	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	шт	9,00	11200,00 -- --	-- --	100800 -- --	-- --	-- --	-- --
5.	Спрайс	Провод СИП3с 4х35	м	250,80	120,00 -- --	-- --	30096 -- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						130896 -- --	-- --		-- --
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:					0			
		Итого с накладными					130896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					7854			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					138750			
		Итого с временными, 2,72 %					142524			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %					145089			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					145659			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					147084			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234					328586			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					6572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						40219		
		Итого с НДС						375377		
		3.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
7.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	49,40	19700,00	--	973180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С131104-4	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	10,00	8630,00	--	86300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С131104-6	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ 500.1500	шт	42,00	16500,00	--	693000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151604-89	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200	1000м	2,72	493100,00	--	1342909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151604-90	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 300	1000м	1,53	680900,00	--	1041777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,04	12200,00	--	12688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					4149854	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4149854

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	248991
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4398845
Итого с временными, 2,72 %	4518494
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	4599827
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4617901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						10417334		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						208347		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10625681		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1275082		
		Итого с НДС						11900763		

4. КОТЕЛЬНАЯ

Раздел: Земляные работы

1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	88,00	27,84	26,18	2449	2303	0,01	1
					1,66	7,20	146	634	0,03	2
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72	--	788	--	1,85	6
					262,72	--	788	--	--	--
3.	E0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	29,00	27,88	27,88	809	809	--	--
					--	4,94	--	143	0,02	1
4.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	29,00	14,12	12,00	409	348	0,01	0
					1,62	2,75	47	80	0,01	0
5.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	77,00	6,83	6,83	526	526	--	--
					--	1,87	--	144	0,01	0
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	77,00	21,55	4,52	1659	348	0,11	8
					17,03	--	1311	--	--	--
7.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,00	134,10	--	3487	--	0,97	25
					134,10	--	3487	--	--	--
8.	E0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,00	39,76	37,82	437	416	0,01	0
					1,87	11,00	21	121	0,04	0
9.	E010333-A	Перевозка грузов	т	19,25	45,00	45,00	866	866	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	173	0,19	4
		Итого по разделу: Земляные работы								11430
		Раздел: Фундаменты								
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	715 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2372 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты								3788
		Раздел: Стены, перегородки								
26.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,94	12200,00 --	-- --	11505 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,17	41200,00 --	-- --	6963 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	975 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2570 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00 --	-- --	3472 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 --	-- --	3445 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00 --	-- --	5536 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						136126		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						137458		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						307081		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6142		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						313223		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						37587		
		Итого с НДС						350810		
		5. Электроснабжение котельной.								
2.	75-6-74	Пункт распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	52700,00 --	-- --	52700 --	-- --	-- --	-- --
4.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
5.	С151803-184	Ящик с АВР на 25А	шт	0,10	5570,00 --	-- --	557 --	-- --	-- --	-- --
7.	СПрайс-лист	Магнитный пускатель	шт	4,00	436,00 --	-- --	1744 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					59721 --	-- --		-- --
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:						0		
		Итого с накладными						59721		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						317		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						60038		
		Итого с временными, 2,72 %						60190		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						60293		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						60316		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						60373		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						134873		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2697		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						137570		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						16508		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Тепломеханическая часть котельной								
2.	СПрайс-лист	Котлы КВр-120К	шт	2,00	149174,00	--	298348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Расширительный мембранный бак вертикальный на 300л	шт	1,00	22615,00	--	22615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный ТР32-200/2	шт	2,00	70382,00	--	140764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Насос подпиточный URS 25-120	шт	2,00	48999,00	--	97998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Ультразвуковой противонакипной аппарат УПА-2М	шт	2,00	65375,00	--	130750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130903-37	Клапаны предохранительные, Dy 80 мм	шт	2,00	10800,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	10,00	5190,00	--	51900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	3700,00	--	7400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	24,00	1980,00	--	47520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С131203-17	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м3	шт	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,90	2380,00	--	2142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					834387	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	834387

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24317
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	858704
Итого с временными, 2,72 %	870389
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	878332
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	880097
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	884510
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1975995
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39520
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2015515
Налог на добавленную стоимость, 12 %	241862
Итого с НДС	2257377

7. ВОДОПРОВОД

1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	533,00	27,84	26,18	14836	13951	0,01	6
					1,66	7,20	885	3838	0,03	13
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,00	262,72	--	4203	--	1,85	30
					262,72	--	4203	--	--	--
3.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	38,00	27,88	27,88	1060	1060	--	--
					--	4,94	--	188	0,02	1
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38,00	14,12	12,00	536	456	0,01	0
					1,62	2,75	62	104	0,01	0

8.	E0106-33-	Устройство стен и плоских днищ	м3	9,68	11870,55	1327,03	114907	12846	12,49	121
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)			-	10	-				585190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм поддонов под трубы			2137,50	456,24	20691	4416	1,72	17
9.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,63	1813,20	152,52	6582	554	1,02	4
					153,68	57,15	558	207	0,28	1
10.	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм каналов ввода	м3	0,76	11870,55	1327,03	9022	1009	12,49	9
					2137,50	456,24	1624	347	1,72	1
16.	C130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	23,09	515,00	--	11892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	108,43	126,00	--	13662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	483,00	--	966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,76	12300,00	--	9348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							234678	29875		170
							28023	9100		33

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						39101		
		Итого с накладными						273779		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						16427		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						290206		
		Итого с временными, 2,72 %						298100		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						303466		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						304658		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						307639		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						687266		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13745		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						701011		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						84121		
		Итого с НДС						785132		
		8. КАНАЛИЗАЦИЯ								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	167,00	27,84 1,66	26,18 7,20	4648 277	4371 1202	0,01 0,03	2 4
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72 262,72	-- --	525 525	-- --	1,85 --	4 --
3.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	6,00	27,88 --	27,88 4,94	167 --	167 30	-- 0,02	-- 0
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12 1,62	12,00 2,75	85 10	72 16	0,01 0,01	0 0
20.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	8060,00 --	-- --	40300 --	-- --	-- --	-- --
25.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	8060,00 --	-- --	48360 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,28	12300,00 --	-- --	28044 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							122129 812	4611 1248		6 4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2083
Всего накладных расходов:	2083
Итого с накладными	124212

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7453
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	131665
Итого с временными, 2,72 %	135246
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	137680
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	138221
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	139573
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	311806
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	318042
Налог на добавленную стоимость, 12 %	38165
Итого с НДС	356207

9. Газопровод

Раздел: Газопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	135,00	27,84 1,66	26,18 7,20	3758 224	3534 972	0,01 0,03	2 3
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,00	262,72 262,72	-- --	1051 1051	-- --	1,85 --	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	29,00	27,88 --	27,88 4,94	809 --	809 143	-- 0,02	-- 1
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	29,00	14,12 1,62	12,00 2,75	409 47	348 80	0,01 0,01	0 0
13.	С130806-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	67,06	329,00 --	-- --	22062 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130806-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,01	117,00 --	-- --	352 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	443,00 --	-- --	667 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	7,03	540,00 --	-- --	3795 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Газопровод								32903
		Раздел: Резервуарная установка								
29.	С12021-207	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с цилиндрической поверхностью без арматуры	т	3,43	108100,00 --	-- --	370999 --	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс-лист	Головка испарительно-редукционная ГИР 1-5	шт	2,00	189312,00 --	-- --	378624 --	-- --	-- --	-- --
33.	С131201-13	Конденсатосборник	шт	1,00	11300,00 --	-- --	11300 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130806-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	14,16	329,00 --	-- --	4657 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130902-24	Задвижки Dy 50 мм	шт	1,00	10500,00	--	10500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
									585190	
40.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1360,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуарная установка								778801
	ИТОГО:						811703	4690		9
							1322	1195		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2610
Всего накладных расходов:	2610
Итого с накладными	814313

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26141
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	840454
Итого с временными, 2,72 %	853016
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	861555
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	863453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	868197
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1939552
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38791
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1978343
Налог на добавленную стоимость, 12 %	237401
Итого с НДС	2215744

10. ТЕПЛОТРАССА

1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	136,00	27,84	26,18	3786	3560	0,01	2
					1,66	7,20	226	979	0,03	3
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,00	262,72	--	1051	--	1,85	7
					262,72	--	1051	--	--	--

3.	E0101-133	Уплотнение грунта	м3	38,00	27,88	27,88	1060	1060	--	--
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)			-	15 -					585190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см			--	4,94	--	188	0,02	1
4.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38,00	14,12	12,00	536	456	0,01	0
					1,62	2,75	62	104	0,01	0
13.	C143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	14,85	19300,00	--	286605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	6,60	18200,00	--	120120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,92	17900,00	--	88068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,42	19300,00	--	27406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,72	18200,00	--	13104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,16	18200,00	--	2912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	C12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм	т	0,05	52900,00	--	2433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	C143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,70	18200,00	--	12740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
									585190	
47.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	262,60	472,00	--	123947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	16300,00	--	32600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	437,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	5,60	14800,00	--	82880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	157,90	89,00	--	14053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	2,80	2250,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	757,00	--	12112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143014-3	Опорный подушки из тяжелого бетонв В15	м3	0,24	18200,00	--	4368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	7,00	221,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	3,50	472,00	--	1652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						889608	5076		9
							1339	1271		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2699
Всего накладных расходов:	2699
Итого с накладными	892307

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53538
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	945845
Итого с временными, 2,72 %	971572
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	989060
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	992946
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1002662

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2239947
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	44799
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2284746
Налог на добавленную стоимость, 12 %	274170
Итого с НДС	2558916

11. ВЫГРЕБ

1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,00	27,84	26,18	1030	968	0,01	0
					1,66	7,20	61	266	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,00	262,72	--	263	--	1,85	2
					262,72	--	263	--	--	--
3.	Е0101-133-4	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при	м3	3,00	20,80	20,80	62	62	--	--
					--	3,69	--	11	0,01	0

толщине уплотняемого слоя 60 см

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,00	14,12	12,00	42	36	0,01	0
					1,62	2,75	5	8	0,01	0
13.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	18,00	221,00	--	3978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-23-5	Установка деревянной крышки площадью до 2 м2	м2	0,38	375,50	30,89	143	12	1,23	0
					191,93	11,68	73	4	0,06	0
17.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	15,50	134,45	3,39	2084	52	0,65	10
					117,00	0,72	1814	11	0,05	1
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,14	211,49	9,95	664	31	0,36	1
					52,20	3,74	164	12	0,02	0
20.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,00	401827,02	1733,92	804	3	361,00	1
					60966,00	650,25	122	1	3,17	0
22.	Е0123-1-4	Устройство бетонной отмостки	м3	0,53	8805,10	453,79	4667	241	1,51	1
					228,15	169,88	121	90	0,83	0
ИТОГО:							21797	1403		15
							2623	403		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3298
Всего накладных расходов:	3298
Итого с накладными	25095

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1506
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26601
Итого с временными, 2,72 %	27325
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	27817
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234					62997			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1260			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					64257			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					7711			
		Итого с НДС					71968			
		12. Покрытие								
16.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	19,76	25300,00	--	499928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143003-9	Поребрики М-300	м3	5,93	25300,00	--	150029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,17	25300,00	--	29601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								679558
	ИТОГО:						679558	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:					0			
		Итого с накладными					679558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					40773			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					720331			
		Итого с временными, 2,72 %					739924			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %					753243			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					756203			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					763602			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234					1705887			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					34118			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1740005			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					208801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:					0			
		Итого с накладными					679558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					40773			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					720331			
		Итого с временными, 2,72 %					739924			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %					753243			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					756203			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					763602			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234					1705887			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					34118			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1740005			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					208801			
		Итого с НДС					1948806			
	13. Ограждение.									
3.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,19	172800,00	--	31989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,26	134000,00	--	34840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,09	172800,00	--	15994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,04	134000,00	--	5992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						88815	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16770
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	296278
Итого с временными, 2,72 %	304337
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	309815
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	311032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	314075
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	701644
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14033
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	715677
Налог на добавленную стоимость, 12 %	85881
Итого с НДС	801558
Всего по акту с налогами, сборами, обязательными платежами	22055471
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2646656
Итого с НДС	24702127

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района, п. Карабулак ул.Оразбекова,31

БИН 120140002340, ИИК KZ75070103KSN0921000 Ескельдинский районное управление казначейства, Кбе 12

Исполнитель: ТОО "Керуен-Сервис", г.Алматы,мкр.Аксай 1а,д.32,кв.52

БИН 030540005482, ИИК KZ948560000000234205 в АО"Банк Центр Кредит", Кбе 17

БИК KCJBKZKX, тел.(7272) 3152214

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

договор №3 от 18.07.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Програм-ма	Стоимость работ	Авансы			Сумма факт. выпол. работ	Сумма, требуемая к перечислению за выполненные работы			Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток, тенге		специфика 431	специфика 168	Итого	
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области		6 022 257	3 66 2400	959 873	0	6 022 257	5377015,00	645242,00	6 022 257	30 724 384
	ИТОГО		6 022 257	3 662 400	959 873	0	6 022 257	5377015,00	645242,00	6 022 257	30 724 384

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

_____ Ертурганов Ж.Ж.

Технадзор: _____ Ахметова Б.А.

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

_____ Нурланов Г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик
Договор: №3 от 18 июля 2014

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

Наименование обьекта: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N п/п	Наименование :NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная								
		Раздел: Фундаменты								
10.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	7940,17 195,75	66,01 24,93	14292 352	119 45	1,35 0,12	2 0
11.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08 1890,00	327,33 123,75	89 32	6 2	11,60 0,60	0 0
13.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	14,40	9316,10 441,00	311,32 117,61	134152 6350	4483 1694	2,82 0,57	41 8
14.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	18,00	223,00 --	-- --	4014 --	-- --	-- --	-- --
15.	E0106-11-10	Выпуски из фундаментов	м3	0,00	5239,08 1890,00	327,33 123,75	25 9	2 1	11,60 0,60	0 0
18.	E0106-1-2	Устройство ленточных фундаментов	м3	1,60	9001,45	311,32	14402	498	2,82	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	бетонных под перегородки								
					441,00	117,61	706	188	0,57	1
19.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,60	223,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	12,00	187,79	4,19	2253	50	0,38	5
					58,05	1,58	697	19	0,01	0
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	76,00	245,44	3,82	18653	290	0,21	16
					37,35	1,44	2839	109	0,01	1
22.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,68	9894,91	260,48	6729	177	3,94	3
					614,25	89,46	418	61	0,35	0
23.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,68	223,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								195118
		Раздел: Стены, перегородки								
24.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	27,91	6996,24	335,84	195265	9373	5,07	142
					783,00	126,00	21854	3517	0,61	17
25.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	36,27	345,95	27,64	12548	1003	1,25	45
					193,95	10,35	7035	375	0,05	2
28.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,01	15358,92	367,51	15513	371	13,10	13
					2202,75	138,83	2225	140	0,68	1
31.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	4,53	12856,40	990,15	58239	4485	10,40	47
					1644,75	374,04	7451	1694	1,83	8
36.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг для перегородок	т	0,07	175710,10	1826,10	11421	119	42,70	3
					8100,00	690,75	526	45	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	40200,00	--	2613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0108-12-1	Рядовые перемычки над отверстием	т	0,00	8679,65	422,15	26	1	56,40	0
					8257,50	157,50	25	--	0,77	0
39.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,71	11284,67	316,01	19297	540	8,25	14
					1368,00	119,39	2339	204	0,58	1
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	147801,76	587,63	887	4	118,00	1
					19800,00	222,75	119	1	1,08	0
43.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Стены, перегородки 318067

Раздел: Перекрытие,кровля

ИТОГО:							513186	21519		336
							52977	8095		39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	69066
Всего накладных расходов:	69066
Итого с накладными	582252

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34935
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	617187
Итого с временными, 2,72 %	633974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						645386		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						647922		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						654262		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1461621		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29232		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1490853		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						178902		
		Итого с НДС						1669755		
		Выгреб д=2м								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,00	27,84	26,18	1030	968	0,01	0
					1,66	7,20	61	266	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,00	262,72	--	263	--	1,85	2
					262,72	--	263	--	--	--
3.	Е0101-133-4	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 60 см	м3	3,00	20,80	20,80	62	62	--	--
					--	3,69	--	11	0,01	0
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,00	14,12	12,00	42	36	0,01	0
					1,62	2,75	5	8	0,01	0
8.	Е0101-17-14	Разработка излишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,00	39,76	37,82	159	151	0,01	0
					1,87	11,00	7	44	0,04	0
9.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	7,00	45,00	45,00	315	315	--	--
					--	9,00	--	63	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4,00	3,80	3,24	15	13	0,00	0
					0,48	1,12	2	4	0,00	0
11.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,72	108,05	2,62	618	15	0,07	0
					10,51	0,99	60	6	0,00	0
12.	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	м3	2,02	20828,82	1265,69	42074	2557	9,16	19
					1552,73	474,08	3137	958	2,31	5
ИТОГО:							44578	4116		21
							3535	1360		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6161
Всего накладных расходов:	6161
Итого с накладными	50739

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3044
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	53783
Итого с временными, 2,72 %	55246
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	56240
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	56461
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	57013
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	127367
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2547
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	129914
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15590
Итого с НДС	145504

6-5-1. Теплотрасса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	57,75	45,00	45,00	2599	2599	--	--
					--	9,00	--	520	0,19	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	33,00	3,77	3,24	125	107	0,00	0
					0,48	1,12	16	37	0,00	0
11.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания	м3	27,00	8805,10	453,79	237738	12252	1,51	41
					228,15	169,88	6160	4587	0,83	22
17.	С143014-3	Опорные подушки из тяжелого бетона В15	м3	0,40	18200,00	--	7280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,92	17900,00	--	88068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-4,92	209,00	--	-1028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-4,92	112,00	--	-551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-61-1	Устройство компенсаторных ниш НК60х45	м3	2,14	1986,57	564,43	4251	1208	3,33	7
					567,00	195,49	1213	418	0,75	2
22.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,42	19300,00	--	27406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,72	18200,00	--	13104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,90	209,00	--	-188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,90	112,00	--	-101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,56	6203,25	296,60	3474	166	5,95	3
					915,75	110,25	513	62	0,54	0
27.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	752	2	198,00	2
					33075,00	114,75	265	1	0,56	0
28.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-57-7	Деформационные швы	м	22,14	133,08	63,44	2946	1405	0,17	4
					29,25	23,96	648	530	0,12	3
30.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	4,50	665,48	8,23	2995	37	0,47	2
					81,68	3,08	368	14	0,02	0
31.	Е0108-6-9	Заделка швов из кирпича керамического	м3	0,29	6203,25	296,60	1799	86	5,95	2
					915,75	110,25	266	32	0,54	0
32.	Е0106-33-3	Монолитные участки каналов при толщине до 150 мм	м3	1,08	13464,10	1327,03	14541	1433	12,49	13
					2137,50	456,24	2308	493	1,72	2
35.	Е0107-32-8	Укладка плит покрытия	шт	4,00	1856,52	274,66	7426	1099	1,84	7
					317,25	82,17	1269	329	0,33	1
39.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под камеру	м3	0,70	9121,30	453,79	6385	318	1,51	1
					228,15	169,88	160	119	0,83	1
ИТОГО:							419343	20713		83
							13186	7142		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25774
Всего накладных расходов:	25774
Итого с накладными	445117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26707
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	471824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,72 %						484658		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						493382		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						495321		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						500168		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1117375		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						22348		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1139723		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						136767		
		Итого с НДС						1276490		
		5-5-1. Телефонизация								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1851,00	27,84	26,18	51523	48450	0,01	21
					1,66	7,20	3073	13327	0,03	46
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	57,00	262,72	--	14975	--	1,85	105
					262,72	--	14975	--	--	--
10.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	1,43	621603,38	--	889818	--	133,00	190
					20790,00	--	29761	--	--	--
		ИТОГО:					956316	48450		317
							47809	13327		46
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						65566		
		Всего накладных расходов:						65566		
		Итого с накладными						1021882		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						61313		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1083195		
		Итого с временными, 2,72 %						1112658		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						1132686		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1137137		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1148264		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						2565221		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51304		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2616525		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						313983		
		Итого с НДС						2930508		
		Всего по акту с налогами, сборами, обязательными платежами						5377015		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						645242		
		Итого с НДС						6022257		

Принял:

Сдал:

Технадзор:

1120

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик:
Договор: Дополнительное соглашение №14 от 27.10.2014г. к договору №3 от 18.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 189и1 Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской области.

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
10.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	4,23	621603,38	--	2630812	--	133,00	563
					20790,00	--	87990	--	--	--
11.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	3,34	38387,00	11520,00	128059	38431	114,00	380
					18090,00	2362,98	60348	7883	13,71	46
14.	Е0134-108 -3	Установка консолей	шт	104,00	733,75	--	76310	--	0,82	85
					144,00	--	14976	--	--	--
ИТОГО:							2835181	38431		1028
							163314	7883		46

Накладные расходы :

На монтажные работы	75054
На общестроительные работы	113262
Всего накладных расходов:	188316
Итого с накладными	3023497

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						181410		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3204907		
		Итого с временными, 2,72 %						3292080		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						3351337		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3364505		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3397426		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						7589850		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						151797		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7741647		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						928998		
		Итого с НДС						8670645		
		Раздел: Газопровод								
5.	Е0101-17-14	Разработка излишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	71,00	39,74	37,82	2821	2685	0,01	1
					1,87	11,00	133	781	0,04	3
6.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	124,25	45,00	45,00	5591	5591	--	--
					--	9,00	--	1118	0,19	23
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	71,00	3,77	3,24	268	230	0,00	0
					0,48	1,12	34	80	0,00	0
8.	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132	м3	51,00	3,26	3,26	166	166	--	--
					--	0,65	--	33	0,00	0
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,00	134,10	--	2280	--	0,97	17
					134,10	--	2280	--	--	--
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,00	21,55	4,52	1099	230	0,11	6
					17,03	--	869	--	--	--
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	100,00	1813,20	152,52	181320	15252	1,02	102
					153,68	57,15	15368	5715	0,28	28
12.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	62566,88	6788,50	4380	475	253,00	18
					45675,00	2565,00	3197	180	12,52	1
15.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	69,79	78,92	--	5508	--	0,33	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,75	--	4868	--	--	--
									1120	
16.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	5208	1037	312,70	7
					62775,00	18657,00	1318	392	91,12	2
17.	E0122-8-3	Укладка стальных футляров диам. 100 мм	км	0,01	70153,47	10674,97	596	91	270,00	2
					48825,00	4032,00	415	34	19,69	0
20.	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки д-50мм	шт	4,00	1642,02	290,34	6568	1161	2,74	11
					486,00	110,25	1944	441	0,53	2
21.	E0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	1,00	12684,86	891,86	12685	892	8,09	8
					1431,00	337,50	1431	338	1,65	2
22.	E0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	151044,59	29540,14	10573	2068	202,90	14
					35280,00	11160,00	2470	781	54,50	4
23.	E0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	1943	258	204,80	2
					35550,00	11459,25	302	97	55,97	0
24.	E0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2327,99	1344,74	4656	2689	1,95	4
					391,50	508,50	783	1017	3,25	7
25.	E0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	3,00	619,43	440,55	1858	1322	0,69	2
					148,50	166,50	446	500	1,07	3
26.	E0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,07	27304,04	12620,54	1911	883	13,10	1
					2565,00	2923,54	180	205	10,06	1
		Итого по разделу: Газопровод								249432
		Раздел: Резервуарная установка								
27.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,00	10008,35	95,97	60050	576	4,90	29
					771,75	36,25	4630	217	0,18	1
28.	E0109-10-1	Монтаж мокрых стальных газгольдеров	т	3,43	20801,65	9779,20	71391	33562	33,10	114
					6840,00	2066,41	23475	7092	7,23	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	2,00	5655,02	286,52	11310	573	11,20	22
					1917,00	108,00	3834	216	0,52	1
32.	Е0124-107-1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	шт	1,00	1984,31	371,27	1984	371	3,95	4
					688,50	139,50	688	139	0,69	1
34.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	882	96	253,00	4
					45675,00	2565,00	644	36	12,52	0
36.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	151044,59	29540,14	2130	417	202,90	3
					35280,00	11160,00	497	157	54,50	1
37.	С130904-34	Краны пробковые, Dy 50 мм	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
41.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	151044,59	29540,14	2130	417	202,90	3
					35280,00	11160,00	497	157	54,50	1
42.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	21,00	1619,78	133,05	34015	2794	0,44	9
					73,26	43,99	1538	924	0,22	5
43.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	21,00	1191,71	2,09	25026	44	0,82	17
					141,11	0,64	2963	13	0,00	0
44.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
45.	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	калитка	1,00	6051,72	--	6052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуарная установка								223756
		ИТОГО:					473187	73893		427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1120
		Накладные расходы :					75574	20667		110
		На общестроительные работы						66461		
		На металломонтажные работы						30754		
		На сантехнические работы						11415		
		Всего накладных расходов:						108631		
		Итого с накладными						581817		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						34909		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						616726		
		Итого с временными, 2,72 %						633501		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						644904		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						647438		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						653773		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1460529		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29211		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1489740		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						178769		
		Итого с НДС						1668509		
		Раздел: Электроснабжение								
3.	Е0133-254 -1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,21	2680,92	2005,12	563	421	2,14	0
					360,00	322,92	76	68	1,04	0
4.	Е0133-255 -1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,82	8350,85	132,50	6817	108	1,48	1
					231,75	49,50	189	40	0,24	0
5.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	7,00	843,50	19,50	5904	136	3,00	21
					479,00	2,30	3353	16	0,01	0
6.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	7,00	505,00	--	3535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0133-115 -1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	7,00	269,19	38,56	1884	270	1,29	9
					229,50	13,50	1606	95	0,07	0
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг для светильников	м	24,50	27,70	2,10	679	51	0,10	2
					19,70	0,50	483	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	104,00	27,84	26,18	2895	2722	0,01	1
					1,66	7,20	173	749	0,03	3
13.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72	--	788	--	1,85	6
					262,72	--	788	--	--	--
14.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	6,83	6,83	546	546	--	--
					--	1,87	--	149	0,01	0
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,00	134,10	--	3621	--	0,97	26
					134,10	--	3621	--	--	--
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	21,55	4,52	1724	361	0,11	9
					17,03	--	1362	--	--	--
17.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	147,00	36,70	27,80	5395	4087	0,06	9
					8,80	6,90	1294	1014	0,04	6
18.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	10,00	11,20	7,90	112	79	0,02	0
					3,30	2,00	33	20	0,01	0
19.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229872,38	--	3218	--	175,00	2
					27450,00	--	384	--	--	--
20.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	14,00	27,70	2,10	388	29	0,10	1
					19,70	0,50	276	7	0,00	0
21.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	143,00	26,40	3,10	3775	443	0,11	16
					19,10	0,50	2731	71	0,00	0
23.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	147,00	32,40	23,70	4763	3484	0,06	9
					8,60	5,90	1264	867	0,03	5
24.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	10,00	18,80	14,20	188	142	0,03	0
					4,50	3,50	45	35	0,02	0
		Итого по разделу: Электроснабжение								46795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				46795	12878			113
						17678	3143			16
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					12732			
		На общестроительные работы					8157			
		Всего накладных расходов:					20889			
		Итого с накладными					67684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					4061			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					71745			
		Итого с временными, 2,72 %					73696			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %					75023			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					75318			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					76055			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234					169907			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					3398			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					173305			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					20797			
		Итого с НДС					194102			
		Теплотрасса								
12.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	8,03	1986,57	564,43	15954	4533	3,33	27
					567,00	195,49	4554	1570	0,75	6
15.	С143018-45	Вычитается позиция: Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-5	шт	-21,45	209,00	--	-4483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-46	Вычитается позиция: Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-10	шт	-21,45	112,00	--	-2402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	209,00	--	-33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за	м3	-0,16	112,00	--	-18	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154891,68	66009,80	87	37	376,00	0
					70200,00	24936,75	39	14	121,79	0
77.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	21,00	329,37	34,29	6917	720	0,04	1
					6,01	8,79	126	185	0,03	1
78.	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	-147,00	25,16	1,37	-3699	-201	0,00	-0
					0,10	0,40	-15	-59	0,00	-0
79.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,00	54,76	--	1150	--	0,14	3
					24,75	--	520	--	--	--
80.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	1,50	5550,00	--	8325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							21798	5089		31
							5224	1710		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9649
Всего накладных расходов:	9649
Итого с накладными	31447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1887
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33334
Итого с временными, 2,72 %	34241
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	34857
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34994
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35336
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	78941
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1579
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	80520
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9662
Итого с НДС	90182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арычная сеть								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35,00	27,84	26,18	974	916	0,01	0
					1,66	7,20	58	252	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
3.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	47,00	27,88	27,88	1310	1310	--	--
					--	4,94	--	232	0,02	1
5.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	18,00	6,83	6,83	123	123	--	--
					--	1,87	--	34	0,01	0
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,00	21,55	4,52	388	81	0,11	2
					17,03	--	307	--	--	--
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
8.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под трубы	м3	2,34	3073,57	38,67	7192	90	1,99	5
					310,50	14,24	727	33	0,07	0
9.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под трубы	м3	2,93	9645,20	532,08	28260	1559	2,55	7
					434,25	131,85	1272	386	0,43	1
13.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	132,00	749,86	351,18	98982	46356	1,56	206
					240,75	89,10	31779	11761	0,36	48
15.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	3,60	11261,18	954,99	40540	3438	6,51	23
					1075,50	330,44	3872	1190	1,34	5
18.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	12682,59	35,42	50730	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
		ИТОГО:					229829	54015		259
		Накладные расходы :					40182	13942		56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						69376		
		Всего накладных расходов:						69376		
		Итого с накладными						299205		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						17952		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						317157		
		Итого с временными, 2,72 %						325784		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						331648		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						332951		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						336209		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						751091		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15022		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						766113		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						91934		
		Итого с НДС						858047		
		Раздел: Покрытие								
4.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	100,59	4510,00	--	453661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	25,20	4510,00	--	113652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	59,55	5550,00	--	330504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие						897817		
		ИТОГО:					897817	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					--	--		--
		Всего накладных расходов:						0		
		Итого с накладными						897817		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						53869		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						951686		
		Итого с временными, 2,72 %						977572		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						995168		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						999078		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1008854		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						2253779		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						45076		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2298855		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						275863		
		Итого с НДС						2574717		
		ВСЕГО по акту						14056202		
		В том числе НДС						1506022		

Сдал:

Принял:

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Субподрядчик
Договор: Дополнительное соглашение №14 от 27.10.2014г. к договору №3 от 18.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской областиЮ

Наименование обьекта: Инженерно-коммуникационные сети к 35-и квартирному жилому дому в п.Карабулак ул.Ломоносова №21 Ескельдинского района Алматинской областиЮ

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная. Общестроительные работы								
		Раздел: Фундаменты								
15.	E0106-11-10	Выпуски из фундаментов	м3	0,04	5239,08	327,33	222	14	11,60	0
					1890,00	123,75	80	5	0,60	0
		Итого по разделу: Фундаменты								222
		Раздел: Перекрытие,кровля								
58.	E0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	61,19	1085,69	9,15	66433	560	0,26	16
					45,45	3,42	2781	209	0,02	1
59.	E0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	61,19	241,01	9,23	14747	565	0,14	9
					24,08	3,47	1473	212	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	917,85	15,95	0,62	14641	569	0,01	9
					1,60	0,23	1469	211	0,00	1
61.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / парапетов/ из листовой оцинкованной стали	м2	7,63	715,87	1,24	5462	9	0,97	7
					153,23	0,47	1169	4	0,00	0
		Итого по разделу: Перекрытие,кровля								101284
		Раздел: Полы								
71.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	6,90	925,06	4,90	6383	34	0,38	3
					58,50	1,85	404	13	0,01	0
72.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	10,40	1430,38	11,72	14876	122	1,06	11
					171,68	4,39	1785	46	0,02	0
74.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-64,20	43,31	0,67	-2781	-43	0,01	-1
					1,69	0,25	-108	-16	0,00	-0
75.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	7,38	123,31	0,16	910	1	0,09	1
					16,18	0,07	119	1	0,00	0
76.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,13	254,56	0,32	2833	4	0,24	3
					41,63	0,11	463	1	0,00	0
77.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	34,35	28,11	0,22	966	8	0,10	4
					18,50	0,09	635	3	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								23187
		Раздел: Проемы								
78.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	м2	7,14	330,85	32,08	2362	229	1,49	11
					272,25	12,13	1944	87	0,06	0
79.	Е0110-23-3	Установка блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	м2	5,46	634,99	31,85	3467	174	1,15	6
					190,80	12,04	1042	66	0,06	0
92.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	0,72	715,87	1,24	515	1	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	110	--	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								6345
		Раздел: Отделочные работы								
95.	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	118,58	48,49	0,14	5750	17	0,19	22
					31,95	0,05	3789	6	0,00	0
96.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	7,66	2363,48	2,56	18104	20	2,55	20
					420,75	0,97	3223	7	0,00	0
100.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	123,65	17,43	0,12	2155	15	0,09	11
					13,73	0,05	1698	6	0,00	0
101.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	25,32	1851,16	2,10	46871	53	2,00	51
					333,00	0,79	8432	20	0,00	0
102.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску	м2	49,40	57,16	0,35	2824	17	0,30	15
					51,98	0,14	2568	7	0,00	0
103.	Е0115-152-2	Известковая окраска водными по бетону	м2	49,40	9,90	0,12	489	6	0,04	2
					6,75	0,05	333	2	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								76193
		Раздел: Прочие работы								
111.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,00	174569,60	1941,97	698	8	42,30	0
					6975,00	726,75	28	3	3,55	0
112.	Е0107-31-1	Установка плит	м3	0,12	2805,26	1856,11	337	223	4,93	1
					812,93	597,97	98	72	2,37	0
118.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	т	0,11	13864,97	4022,39	1543	448	56,50	6
					9090,00	1071,86	1012	119	3,81	0
119.	Е0109-42-	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	4,97	112,45	34,24	559	170	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		высотой до 25 м из профилированного листа			51,08	8,45	254	42	0,03	0
122.	СПрайс	Окраска м/к эмалью за 2 раза	т	0,21	2970,00	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	5,13	8719,48	--	44731	--	3,66	19
		Итого по разделу: Прочие работы			567,00	--	2909	--	--	--
										48503
	ИТОГО:						255733	3220		227
							37710	1126		5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						42008		
		На металломонтажные работы						1284		
		Всего накладных расходов:						43292		
		Итого с накладными						299025		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						17942		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						316967		
		Итого с временными, 2,72 %						325589		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						331450		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						332752		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						336008		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						750642		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15013		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						765655		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						91879		
		Итого с НДС						857534		
		Котельная. Электроснабжение								
3.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором и АВР	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
6.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,	шт	4,00	782,90	17,90	3132	72	3,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А			387,00	2,30	1548	9	0,01	0
8.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	2,00	342,80 158,00	134,00 37,80	686 316	268 76	0,99 0,22	2 0
9.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	8,00	275,20 84,40	159,00 45,70	2202 675	1272 366	0,53 0,27	4 2
10.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	2,00	2480,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	4,00	871,00 --	-- --	3484 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	4,00	209,00 --	-- --	836 --	-- --	-- --	-- --
13.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4,00	99,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --
14.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	4,00	14,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	4,00	49,00 --	-- --	196 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	4,00	33,00 --	-- --	132 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	62,70 57,80	0,20 0,10	125 116	-- --	0,34 0,00	1 0
18.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	2,00	46,00 --	-- --	92 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	8,00	55,00 49,70	0,90 0,20	440 398	7 2	0,33 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	57,20 52,20	1,00 0,20	57 52	1 --	0,37 0,00	0 0
21.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	8,00	134,00 --	-- --	1072 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	1,00	182,00 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						18506 3515	1647 458		24 3

Накладные расходы :

На монтажные работы 3773

Всего накладных расходов: 3773
Итого с накладными 22279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 1337

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 23616
Итого с временными, 2,72 % 24258
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 % 24695
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 24792
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 25035

Пересчет в текущих ценах, К-2,234 55928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 1119
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 57047
Налог на добавленную стоимость, 12 % 6846
Итого с НДС 63893

Котельная. Водопровод холодной воды

1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	6,00	329,67 59,85	4,19 1,58	1978 359	25 9	0,34 0,01	2 0
2.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	364,67 59,85	4,19 1,58	5470 898	63 24	0,34 0,01	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	21,00	10,99	--	231	--	0,05	1
					10,69	--	224	--	--	--
4.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	8624,57	1,57	17249	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
6.	С131103-13	Вычитается позиция: Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	м	-15,00	400,00	--	-6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
8.	СПрайс	Счетчик холодной воды д 15мм	шт	1,00	1384,00	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм	шт	3,00	371,00	--	1113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0120-30-1	Установка ОП-1	кг	0,80	107,97	1,26	86	1	0,05	0
					8,96	0,47	7	--	0,00	0
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,68	148,40	0,07	101	--	0,65	0
					108,00	0,02	73	--	0,00	0
	ИТОГО:						26442	230		18
							3123	85		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						4013		
		Всего накладных расходов:						4090		
		Итого с накладными						30532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1832		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						32364		
		Итого с временными, 2,72 %						33244		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						33842		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						33975		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						34307		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						76642		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1533		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						78175		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9381		
		Итого с НДС						87556		
		Котельная. Водопровод горячей воды								
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	329,67	4,19	1648	21	0,34	2
					59,85	1,58	299	8	0,01	0
2.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99	--	55	--	0,05	0
					10,69	--	53	--	--	--
3.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1793,32	1,57	1793	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
5.	Ц0135-6-3	Водонагреватель электрический	шт	1,00	2995,01	359,25	2995	359	14,00	14
					2520,00	78,75	2520	79	0,46	0
6.	СПрайс	Водонагреватель электрический емк. 50 л	шт	1,00	13607,00	--	13607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	м2	0,66	148,40	0,07	98	--	0,65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	71	--	0,00	0
	ИТОГО:						22776	383		17
							3069	87		--
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						2339		
		На общестроительные работы						75		
		На сантехнические работы						623		
		Всего накладных расходов:						3037		
		Итого с накладными						25813		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						732		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						26545		
		Итого с временными, 2,72 %						26897		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						27136		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						27189		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						27322		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						61037		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1221		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						62258		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7471		
		Итого с НДС						69729		
		Котельная. Канализация								
1.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	3,00	781,79	7,07	2345	21	0,70	2
					130,50	2,66	392	8	0,01	0
2.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,00	1218,62	10,58	12186	106	0,77	8
					144,00	3,96	1440	40	0,02	0
3.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1412,70	6,95	1413	7	0,46	0
					81,00	2,25	81	2	0,01	0
4.	Е0117-1-1	Установка трапов диам. 100 мм	комплек	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2		т		139,50	4,50	140	4	0,02	0
	5. СПрайс	Заглушка д-50мм	шт	1,00	27,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	6. Е0115-178 -6	Однослойная окраска кузбасским лаком труб	м2	3,14	55,35	--	174	--	0,32	1
					51,75	--	162	--	--	--
	ИТОГО:						19043	143		12
							2215	54		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	171
На сантехнические работы	2696
Всего накладных расходов:	2867
Итого с накладными	21910

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1315
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23225
Итого с временными, 2,72 %	23857
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	24286
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24381
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24620
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	55001
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	56101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6732
Итого с НДС	62833

Котельная. Тепломеханическая часть

3.	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1бак	1,00	737,98	68,60	738	69	3,63	4
					621,00	24,75	621	25	0,13	0
8.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,00	15827,84	155,59	15828	156	3,58	4
					627,75	58,50	628	58	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц0133-499-5	Водоумягчитель катионовый	шт	2,00	912,82	46,12	1826	92	5,00	10
					857,25	11,25	1714	22	0,07	0
11.	Е0119-6-2	Установка предохранительных клапанов диаметром до 80 мм	клапан	2,00	1575,25	127,12	3150	254	2,86	6
					533,25	47,25	1066	94	0,23	0
13.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	12,00	891,93	90,13	10703	1082	2,60	31
					447,75	33,75	5373	405	0,16	2
18.	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м	35,00	1379,64	15,98	48287	559	0,73	25
					128,70	5,99	4504	210	0,03	1
19.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,00	264,48	3,96	2380	36	0,30	3
					52,20	1,49	470	13	0,01	0
20.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	7,70	606,31	7,95	4669	61	0,37	3
					65,48	2,97	504	23	0,01	0
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	16,70	10,99	--	184	--	0,05	1
					10,69	--	179	--	--	--
22.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	35,00	11,13	--	390	--	0,05	2
					10,69	--	374	--	--	--
24.	СПрайс	Тележка грузовая для угля	шт	1,00	2615,00	--	2615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	1,00	1577,49	36,99	1577	37	1,11	1
					195,75	13,50	196	13	0,07	0
26.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,00	858,70	1,57	6870	13	0,22	2
					40,50	--	324	--	--	--
27.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	63,00	--	252	--	0,31	1
					54,00	--	216	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-53-2	Монтаж газоходов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,14	9850,48	1162,95	1393	164	46,60	7
					7357,50	108,00	1041	15	0,53	0
31.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	11,20	19,64	0,02	220	--	0,02	0
					3,13	--	35	--	--	--
32.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными	м2	0,30	240,26	92,82	72	28	0,59	0
					100,80	34,88	30	10	0,17	0
33.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,30	2380,00	--	714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1,00	2606,34	330,46	2606	330	13,40	13
					2182,50	123,75	2182	124	0,60	1
36.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	21,00	495,73	5,38	10410	113	0,94	20
					186,75	2,25	3922	47	0,01	0
37.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	21,00	275,90	1,57	5794	33	0,40	8
					74,25	--	1559	--	--	--
38.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	18,00	240,26	92,82	4325	1671	0,59	11
					100,80	34,88	1814	628	0,17	3
40.	Е0113-39-3	Покрытие лакостеклотканью	м2	26,80	612,02	1,57	16402	42	0,67	18
					130,50	--	3497	--	--	--
41.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	14,00	44,77	0,09	627	1	0,03	0
					5,81	0,05	81	1	0,00	0
42.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	21,00	70,08	0,12	1472	3	0,01	0
					2,77	0,05	58	1	0,00	0
43.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	148,40	0,07	1039	--	0,65	5
					108,00	0,02	756	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	7,50	191,79	26,19	1438	196	0,91	7
					151,65	9,90	1137	74	0,05	0
46.	Е0120-14-7	Установка заслонок периметром до 1600 мм	шт	2,00	292,66	5,44	585	11	1,18	2
					198,34	2,25	397	5	0,01	0
ИТОГО:							147974	4949		183
							32678	1768		9

Накладные расходы :

На монтажные работы	1563
На общестроительные работы	12770
На металломонтажные работы	950
На сантехнические работы	23046
Всего накладных расходов:	38330
Итого с накладными	186303

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11021
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	197324
Итого с временными, 2,72 %	202620
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	206220
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	207020
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	209020
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	466951
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9339
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	476290
Налог на добавленную стоимость, 12 %	57155
Итого с НДС	533445

Котельная. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	25,00	266,16	4,08	6654	102	0,31	8
					53,77	1,53	1344	38	0,01	0
2.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	25,00	11,31	--	283	--	0,05	1
					11,01	--	275	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	2,00	437,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	4,26	4331,44	35,77	18452	152	0,70	3
					111,70	13,40	476	57	0,07	0
5.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	62,80	--	188	--	0,12	0
					23,18	--	70	--	--	--
6.	С130904-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 20 мм	шт	1,00	273,00	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,00	148,40	0,07	1484	1	0,65	6
					108,00	0,02	1080	--	0,00	0
8.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	200,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							29208	255		19
							3245	95		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1134
На сантехнические работы	2893
Всего накладных расходов:	4027
Итого с накладными	33235

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35229
Итого с временными, 2,72 %	36187
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	36838
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36983
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	37345
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	83429
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1669
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	85098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10212		
		Итого с НДС						95310		
		Котельная. Вентиляция								
1.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,50	1151,91	13,82	576	7	1,62	1
					259,88	5,18	130	3	0,03	0
2.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,04	1144,51	11,11	1190	12	1,48	2
					238,61	4,16	248	4	0,02	0
3.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1,00	355,85	16,96	356	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
4.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,00	3355,12	12,95	3355	13	3,30	3
					533,92	4,73	534	5	0,02	0
5.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
6.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1,00	498,77	24,24	499	24	2,71	3
					420,52	9,45	421	9	0,04	0
7.	С131305-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	шт	1,00	2890,00	--	2890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:						9729	77	10
								1584	30	--
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы						2065		
		Всего накладных расходов:						2065		
		Итого с накладными						11794		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						708		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12502		
		Итого с временными, 2,72 %						12842		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						13073		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13124		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13252		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						29605		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						592		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30197		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3624		
		Итого с НДС						33821		
		6-2-1 Наружный водопровод.								
5.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21,50	27,84	26,18	598	563	0,01	0
					1,66	7,20	36	155	0,03	1
6.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	253,00	6,83	6,83	1727	1727	--	--
					--	1,87	--	472	0,01	2
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	274,50	21,55	4,52	5914	1240	0,11	30
					17,03	--	4675	--	--	--
18.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,11	8097,13	--	874	--	51,50	6
					8032,50	--	868	--	--	--
19.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 80 мм	км	0,02	8170,63	--	188	--	51,50	1
					8032,50	--	185	--	--	--
20.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,11	151044,59	29540,14	16313	3190	202,90	22
					35280,00	11160,00	3810	1205	54,50	6
21.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,02	179860,41	29821,28	4137	686	203,80	5
					35550,00	11265,75	818	259	55,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
30.	С11011-95-5	Флюарисцентный указатель	шт	1,00	451,00	--	451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,42	33521,92	2104,76	47601	2989	13,90	20
					2362,50	623,48	3355	885	2,48	4
33.	С12021-22-2	Стремянка	т	0,02	151200,00	--	2570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1230	13	42,70	0
					8100,00	690,75	57	5	3,37	0
35.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,11	36,09	0,09	4	--	0,02	0
					4,39	0,05	1	--	0,00	0
36.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,11	16,92	0,02	2	--	0,02	0
					4,14	--	--	--	--	--
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8378,77	66,01	4608	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
38.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах 2шт	м3	2,12	24739,18	2538,55	52447	5382	15,87	34
					2645,33	950,63	5608	2015	4,64	10
40.	С12021-22-2	Стремянки	т	0,03	151200,00	--	5141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-23-5	Установка деревянной крышки	м2	0,76	375,50	30,89	285	23	1,23	1
					191,93	11,68	146	9	0,06	0
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности каналов	м2	7,60	245,44	3,82	1865	29	0,21	2
					37,35	1,44	284	11	0,01	0
44.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором внутренних каналов	м2	7,60	134,45	3,39	1022	26	0,65	5
					117,00	0,72	889	5	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С143002-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	м3	0,11	7220,00 --	-- --	794 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	5,00	550,39 69,53	10,09 3,83	2752 348	50 19	0,41 0,02	2 0
47.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	5,00	221,01 40,28	5,31 2,03	1105 201	27 10	0,24 0,01	1 0
	ИТОГО:						169704 21677	16015 5077		130 23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32546
Всего накладных расходов:	32546
Итого с накладными	202250

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12135
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	214385
Итого с временными, 2,272 %	219256
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	223203
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	224080
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	226273
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	505494
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10110
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	515604
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61872
Итого с НДС	577476

6-3-1 Наружная канализация.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	115,00	27,84 1,66	26,18 7,20	3201 191	3010 828	0,01 0,03	1 3
6.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	38,00	6,83 --	6,83 1,87	259 --	259 71	-- 0,01	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,35	1813,20	152,52	2448	206	1,02	1
					153,68	57,15	207	77	0,28	0
14.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,48	13002,34	241,10	6241	116	8,06	4
					1282,50	91,08	616	44	0,44	0
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-1-13	Устройство бетонных опорных подушек	м3	0,02	9488,15	95,97	171	2	4,90	0
					771,75	36,25	14	1	0,18	0
17.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,05	465331,02	1733,92	20940	78	361,00	16
					60966,00	650,25	2743	29	3,17	0
18.	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания	м3	2,50	306,20	152,52	766	381	1,02	3
					153,68	57,15	384	143	0,28	1
19.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	4,50	24739,18	2538,55	111326	11423	15,87	71
					2645,33	950,63	11904	4278	4,64	21
21.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,04	151200,00	--	5594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	4568	47	42,70	1
					8100,00	690,75	211	18	3,37	0
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	2,75	8378,77	66,01	23042	182	1,35	4
					195,75	24,93	538	69	0,12	0
24.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	3,96	24739,18	2538,55	97967	10053	15,87	63
					2645,33	950,63	10476	3764	4,64	18
26.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,12	151200,00	--	18144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,28	375,50	30,89	856	70	1,23	3
					191,93	11,68	438	27	0,06	0
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	45,60	245,44	3,82	11192	174	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	1703	66	0,01	0
30.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	45,60	134,45 117,00	3,39 0,72	6131 5335	154 33	0,65 0,05	30 2
31.	C143002-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	м3	0,69	7220,00 --	-- --	4982 --	-- --	-- --	-- --
32.	E0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	18,00	610,24 67,73	11,17 4,28	10984 1219	201 77	0,40 0,02	7 0
		ИТОГО:					329748 35979	26360 9525		214 47
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						56507		
		Всего накладных расходов:						56507		
		Итого с накладными						386255		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						23175		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						409430		
		Итого с временными, 2,72 %						420566		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						428136		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						429818		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						434024		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						969610		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19392		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						989002		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						118680		
		Итого с НДС						1107682		
		6-5-1 Теплотрасса.								
5.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	24,00	6,83 --	6,83 1,87	164 --	164 45	-- 0,01	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	21,55	4,52	517	108	0,11	3
					17,03	--	409	--	--	--
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,10	134,10	--	1086	--	0,97	8
					134,10	--	1086	--	--	--
8.	Е0101-17-14	Разработка излишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,90	39,74	37,82	393	374	0,01	0
					1,87	11,00	19	109	0,04	0
18.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	-4,92	17900,00	--	-88068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	-1,42	19300,00	--	-27406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	-0,72	18200,00	--	-13104	--	--	--
40.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	4,30	12802,77	418,23	55052	1798	7,92	34
					1296,00	152,98	5573	658	0,69	3
48.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,08	173505,92	46655,79	13533	3639	428,00	33
					76950,00	16999,50	6002	1326	88,32	7
52.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	156,00	114,31	6,39	17833	997	0,19	30
					29,93	2,48	4669	387	0,01	2
53.	С11011-169	Изол	м2	40,62	126,00	--	5118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	78,00	109,67	9,39	8554	732	0,35	27
					59,40	3,60	4633	281	0,02	1
56.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	78,00	114,31	6,39	8916	498	0,19	15
					29,93	2,48	2335	193	0,01	1
58.	Е0123-1-4	Устройство бетонного замка	м3	0,22	8805,10	453,79	1937	100	1,51	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметичный ввод								
					228,15	169,88	50	37	0,83	0
61.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	4,00	4618,68	559,80	18475	2239	7,99	32
					1320,75	9,29	5283	37	0,02	0
62.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов изделиями минераловатными	м	2,80	121,13	31,97	339	90	0,34	1
					61,65	11,93	173	33	0,06	0
63.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,09	2530,00	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,79	21688,81	1686,97	38823	3020	11,16	20
					1867,05	631,80	3342	1131	3,08	6
73.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	179860,41	29821,28	630	104	203,80	1
					35550,00	11265,75	124	39	55,02	0
81.	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	2,00	6918,61	66,73	13837	133	3,00	6
					535,50	11,25	1071	23	0,06	0
ИТОГО:							56857	13998		210
							34769	4299		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	47224
Всего накладных расходов:	47224
Итого с накладными	104081

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6245
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	110326
Итого с временными, 2,72 %	113327
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	115367
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	115820
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	116953
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	261273
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						266498		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						31980		
		Итого с НДС						298478		
		5-1 Телефонизация.								
3.	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132	м3	1431,00	3,26	3,26	4664	4664	--	--
					--	0,65	--	937	0,00	3
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	477,00	134,10	--	63966	--	0,97	464
					134,10	--	63966	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1431,00	21,55	4,52	30832	6462	0,11	155
					17,03	--	24370	--	--	--
6.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	52,00	2150,55	575,54	111828	29928	6,91	359
					1194,75	146,03	62127	7593	0,59	31
10.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	2,20	621603,38	--	1368913	--	133,00	293
					20790,00	--	45784	--	--	--
11.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,83	38387,00	11520,00	32015	9608	114,00	95
					18090,00	2362,98	15087	1971	13,71	11
	ИТОГО:						1612218	50662		1365
							211334	10501		45
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						18764		
		На общестроительные работы						223884		
		Всего накладных расходов:						242648		
		Итого с накладными						1854866		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						111292		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1966158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,72 %						2019637		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						2055990		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2064069		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2084265		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						4656247		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						93125		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4749372		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						569925		
		Итого с НДС						5319297		
		6-6-1 Выгреб на 150 м3.								
5.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	180,00	6,83	6,83	1229	1229	--	--
					--	1,87	--	336	0,01	1
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,00	134,10	--	4157	--	0,97	30
					134,10	--	4157	--	--	--
13.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,92	65900,00	--	60298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	2,27	61300,00	--	138967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0107-32-8	Установка конструкций секционных вентиляторных градирен, укладка плит покрытия	шт	7,00	1856,52	274,66	12996	1923	1,84	13
					317,25	82,17	2221	575	0,33	2
17.	C143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса B22,5	м3	4,31	24200,00	--	104302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	4942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0107-31-	Установка опор из плит и колец	м3	0,65	2805,26	1856,11	1823	1206	4,93	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диаметром до 1000 мм			812,93	597,97	528	389	2,37	2
22.	С143018-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	м3	0,65	16800,00 --	-- --	10920 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	т	0,19	14806,01	1133,15	2741	210	82,10	15
25.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,10	12892,50 13711,47	398,25 5475,87	2387 1340	74 535	1,95 28,90	0 3
					5040,00	1552,87	493	152	5,46	1
27.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2284	24	42,70	1
					8100,00	690,75	105	9	3,37	0
28.	Е0123-1-4	Обетонирование лаза	м3	0,50	9325,30	453,79	4663	227	1,51	1
					228,15	169,88	114	85	0,83	0
29.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,50	223,00 --	-- --	112 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,50	259,00 --	-- --	130 --	-- --	-- --	-- --
32.	СПрайс	Окраска м/конструкций эмалью ХС-710 за 4 раза К 4	т	1,09	2970,00 --	-- --	3231 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	59,52	66,04	15,09	3931	898	0,24	14
					40,50	5,65	2411	336	0,03	2
34.	Е0111-19-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2	-59,52	7,70	2,97	-458	-177	0,03	-2
					4,73	1,10	-282	-65	0,01	-0
35.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	2,62	5550,00 --	-- --	14541 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	120,08	245,44	3,82	29472	459	0,21	25
					37,35	1,44	4485	173	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	E0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	120,08	241,01	9,23	28941	1108	0,14	17
					24,08	3,47	2892	417	0,02	2
39.	E0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	600,40	15,95	0,62	9577	372	0,01	6
					1,60	0,23	961	138	0,00	1
40.	E0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм покрытия	м2	59,52	241,01	9,23	14345	549	0,14	9
					24,08	3,47	1433	207	0,02	1
41.	E0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	1785,60	15,95	0,62	28482	1107	0,01	17
					1,60	0,23	2857	411	0,00	2
43.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	297,60	4,75	0,14	1413	42	0,00	0
					0,11	0,05	33	15	0,00	0
44.	E0113-39-3	Первый слой оклейки стеклосеткой	м2	30,80	225,07	1,57	6932	48	0,67	21
					130,50	--	4019	--	--	--
45.	C11011-76 4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,80	142,00	--	4374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4794	16	198,00	10
					33075,00	114,75	1687	6	0,56	0
47.	C12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00	--	2050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							510451	9780		183
							30501	3258		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	35624
На металломонтажные работы	2794
Всего накладных расходов:	38418
Итого с накладными	548869

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						32932		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						581801		
		Итого с временными, 2,272 %						595020		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %						605730		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						608110		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						614060		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1371810		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						27436		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1399246		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						167910		
		Итого с НДС						1567156		
		6-7-1 Выгреб д-2 м.								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-37,00	27,84	26,18	-1030	-968	0,01	-0
					1,66	7,20	-61	-266	0,03	-1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	-1,00	262,72	--	-263	--	1,85	-2
					262,72	--	-263	--	--	--
3.	Е0101-133-4	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 60 см	м3	-3,00	20,80	20,80	-62	-62	--	--
					--	3,69	--	-11	0,01	-0
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	-3,00	14,12	12,00	-42	-36	0,01	-0
					1,62	2,75	-5	-8	0,01	-0
5.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	26,00	6,83	6,83	177	177	--	--
					--	1,87	--	49	0,01	0
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,00	21,55	4,52	560	117	0,11	3
					17,03	--	443	--	--	--
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	134,10	--	1207	--	0,97	9
					134,10	--	1207	--	--	--
16.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,38	12300,00	--	4674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143002-2-6	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	м3	0,23	7220,00 --	-- --	1661 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19 63,79	5,65 2,36	863 64	6 2	0,38 0,01	0 0
ИТОГО:							7745 1385	-766 -234		10 -1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1202
На сантехнические работы	85
Всего накладных расходов:	1287
Итого с накладными	9032

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	542
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9574
Итого с временными, 2,272 %	9792
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	9968
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10007
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10105
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	22575
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	452
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23027
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2763
Итого с НДС	25790
ВСЕГО по акту	11000000
В том числе НДС	1178571

Сдал:

Технадзор:

Принял: