Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство водопроводной сети в г. Саркан Саркандского района Алматинской области (2 очередь)

Договор №5 от 11.03.2014г.

Акт
выполненных работ
за МАЙ 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Городские кольцевые сети (1 очередь)								
1	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	18281,56	3,26	3,26	59598	59598	11527	–	–
		м3 грунта		–	0,65	–	11883	97	0,00214	39
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,500;	3943,7125	134,1	–	528852	–	597603	0,972	3833
		м3 грунта		134,1	–	528852	–	113	–	–
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=0,500;	11830,975	14	14	165634	165634	55085	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	56789	97	0,01567	185

4	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=0,500; *м3 уплотненного грунта*	59154,875	1,39	1,39	82225	82225	24100	–	–
			–	0,42	–	24845	97	0,00137	81
5	Е1-17-14								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,500; *м3 грунта*	331,6625	39,74	37,82	13180	12543	4140	0,013	4
			1,87	11	620	3648	97	0,0376	12
6	П8-5-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=0,500; *т*	580,41	45	45	26118	26118	5224	–	–
			–	9	–	5224	100	0,0189	11
7	Е22-11-5								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 ммК=0,500; *км трубопровода*	1,883	78245	36133,62	147335	68040	125977	247	465
			41850	9612,9	78804	18101	130	37,3	70
8	Е22-11-6								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 ммК=0,500; *км трубопровода*	0,825	139706,75	90794,12	115258	74905	72885	286	236
			48375	19582,83	39909	16156	130	84,07	69
9	Е22-11-7								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 ммК=0,500; *км трубопровода*	0,1925	147942,61	97234,98	28479	18718	17865	296	57
			49950	21436,6	9615	4127	130	91,71	18
10	Е22-11-8								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 ммК=0,500; *км трубопровода*	0,20725	155788,86	103471,23	32287	21444	20066	306	63
			51300	23175,85	10632	4803	130	98,72	20
11	Е22-8-9								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,026	243707,18	102058,18	6336	2654	5204	615	16
			115425	38553,75	3001	1002	130	188,29	5

12	Е22-8-11								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0098	309142,18	115368,43	3030	1131	2772	857	8
	км трубопровода		162000	55530	1588	544	130	271,21	3
13	Е22-8-8								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,162	204666,79	85907,16	33156	13917	27021	504	82
	км трубопровода		95850	32451,75	15528	5257	130	158,5	26
14	Е22-8-7								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0065	174718,44	71861,81	1136	467	931	441	3
	км трубопровода		83025	27146,25	540	176	130	132,58	1
15	Е22-8-6								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0065	154891,68	66009,8	1007	429	803	376	2
	км трубопровода		70200	24936,75	456	162	130	121,79	1
16	Е22-8-5								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,032	115636,32	31953,19	3700	1023	3263	360	12
	км трубопровода		66375	12071,25	2124	386	130	58,95	2
17	Е22-20-8								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,25	647812,25	104375,72	161953	26094	33004	356,7	89
	км трубопровода		62122,5	39429	15531	9857	130	192,57	48
18	Е22-20-9								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,04	760158,74	138458,56	30406	5538	5961	358	14
	км трубопровода		62325	52303,5	2493	2092	130	255,45	10

В том числе стоимость: материалов, тенге	3075400
Накладные расходы, тенге	2090614
- заработная плата, тенге	313592
- трудоемкость, чел-ч	1045
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	463596
Всего	**8190200**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	157252
- сметная заработная плата, тенге	22173
- нормативная трудоемкость, чел-ч	126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	172792
- сметная заработная плата, тенге	79484
- нормативная трудоемкость, чел-ч	484
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83475
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33390
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8637109**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**19295343**
- материалы, тенге	6870444
- сметная заработная плата, тенге	5153262
Налог (2 %)	385907
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19681250**
НДС (12 %)	2361750
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22043000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство водопроводной сети в г. Саркан Саркандского района Алматинской области (2 очередь)

Договор №5 от 11.03.2014г.

Акт
выполненных работ
за ИЮНЬ 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Городские кольцевые сети								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	39179,2	27,84	26,18	1090749	1025711	336713	0,0115	451
		м3 грунта		1,66	7,2	65037	282090	97	0,025	979
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1211,8	262,72	–	318364	–	359751	1,848	2239
		м3 грунта		262,72	–	318364	–	113	–	–
3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	6214,8	76,54	52,6	475681	326898	150889	0,0514	319
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	44187	111369	97	0,06538	406

4	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	14676,7	3,26	3,26	47846	47846	9254	–	–
		м3 грунта		–	0,65	–	9540	97	0,00214	31
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2446,1	134,1	–	328022	–	370665	0,972	2378
		м3 грунта		134,1	–	328022	–	113	–	–
6	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	7338,35	14	14	102737	102737	34167	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	35224	97	0,01567	115
7	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	36691,75	1,39	1,39	51002	51002	14949	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	15411	97	0,00137	50
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	649,425	45	45	29224	29224	5845	–	–
		т		–	9	–	5845	100	0,0189	12
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	175,3	1138,9	152,52	199649	26737	48045	1,02	179
		м3 основания		153,68	57,15	26940	10018	130	0,279	49
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1,71	47611,09	17877,09	81415	30570	76469	173	296
		км трубопровода		29700	4698,68	50787	8035	130	18,1	31
11	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,71	51202,26	20326,01	36354	14431	33393	179	127
		км трубопровода		30825	5353,43	21886	3801	130	20,64	15
12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,236	58881,69	25695,31	131659	57455	115948	194	434
		км трубопровода		33075	6813,45	73956	15235	130	26,38	59

13	E22-41-2	Устройство круглых колодцев д-2 м из сборного железобетона в мокрых грунтах	58,297	32992,27	2104,76	1923364,22	122702,078	226297,4092	13,9	830
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	137727,655	36347,2754	130	2,475	148
14	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1,5	175710,1	1826,1	263565	2739	18460	42,7	64
		т стальных элементов		8100	690,75	12150	1036	140	3,37	5
15	4-1-132	Металлизация	1,5	40200		60300				
		т								
16	E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15 мм	2000	411,73	80,05	823460	160100	742950	1,3	2600
		врезка		254,25	31,5	508500	63000	130	0,15	300

Раздел 2 Переходы под автодорогами (12 шт)

17	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	873	27,84	26,18	24304	22855	7503	0,0115	10
		м3 грунта		1,66	7,2	1449	6286	97	0,025	22
18	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp2=1,2; kзпр2=1,2;	27	262,72	–	7093	–	8015	1,848	50
		м3 грунта		262,72	–	7093	–	113	–	–
19	E1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	675	3,26	3,26	2201	2201	426	–	–
		м3 грунта		–	0,65	–	439	97	0,00214	1
20	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	225	134,1	–	30173	–	34095	0,972	219
		м3 грунта		134,1	–	30173	–	113	–	–
21	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	675	21,55	4,52	14546	3051	11150	0,108	73
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11495	–	97	–	–

Всего	
Сметная заработная плата, тенге	**14158392**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3135110
	16216
Временные здания и сооружения (2,4 %)	339801,404
- сметная заработная плата, тенге	99806
- нормативная трудоемкость, чел-ч	139
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	293079
- сметная заработная плата, тенге	64897
- нормативная трудоемкость, чел-ч	536
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	141584
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	56634
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14989489**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**33486519,4**
- материалы, тенге	13024194,3
- сметная заработная плата, тенге	7003836
Налог (2 %)	669730
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34156249,8**
НДС (12 %)	4098750
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38255000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____