Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство водопроводной сети в г. Саркан Саркандского района Алматинской области (2 очередь)

Договор: Доп. соглашение №1 от 23.11.2015г. к дог. №5 от 11.03.2014г. и к доп. сог. №1 от 04.12.2014г.

Акт
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	22,36	8287,75	–	185314	–	233489	51,5	1152
		км трубопровода		8032,5	–	179607	–	130	–	–
2	Е22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 140 мм	1,87	10038,75	–	18772	–	23410	61,8	116
		км трубопровода		9630	–	18008	–	130	–	–
3	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	180	13400		2412000				
		комплект								
4	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4506	328		1477968				
		шт								
5	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	4506	75,82	1,57	341645	7074	389318	0,41	1847
		счетчик (водомер)		67,5	–	304155	–	128	–	–
6	99-2-1	Счётчики холодной воды д-15 мм	4506	976		4397856				
		шт								

7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6334,5	24,52	15,35	155322	97235	92674	0,0336	213
		м2 покрытия		5,94	5,06	37627	32053	133	0,01766	112
8	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	611,9127	5150		3151350				
		т								
9	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2000	51,7	–	103400	–	65835	0,144	288
		м2 покрытия		24,75	–	49500	–	133	–	–
10	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	140	5150		721000				
		т								
		Всего прямые затраты				**12964627**	**104309**			**3616**
						588897	**32053**			**112**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12271421				
		Накладные расходы, тенге				804726				
		- заработная плата, тенге				120709				
		- трудоемкость, чел-ч				402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				826161				
		Всего				**14595514**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				280234				
		- сметная заработная плата, тенге				39513				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				224				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				307928				
		- сметная заработная плата, тенге				141647				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				862				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				148757				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				59503				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15391936**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**34385374,43**
- материалы, тенге	27414355
- сметная заработная плата, тенге	2526830
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5216
Налог (2 %)	687707,49
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35073081,92**
НДС (12 %)	4208769,83
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39281851,75**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____