ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

Объект: Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области	218 960 000,00	73 393 357,43	91 000 000,00	73 393 357,43	91 000 000,00	27 085 566,00	33 900 000,00
	Всего:							**33 900 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
БИН: 050140008304

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылу-XXI»
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр и К»
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Объект: Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 145 от 26.07.2021 г.

АКТ №4

Выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
БЕТОНИРОВАНИЕ ШКАФНЫХ СТЕНОК,ОТКРЫЛКОВ И												
16	**1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Шкафные стенки,открылки и боковые стенки/Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше**	**м3 железобетона в деле**	**17,2**		**13663,50**	**3326,02**	**235012**	**57208**	**58111**	**118887**	**382211**
		НР - 84%; СП - 8%				**6958,88**	**1269,75**	**119693**	**21840**		**28312**	
17	**2102-0101-3011 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25,F300,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**17,888**		**27524,70**	**--**	**492362**	**--**	**492362**	**--**	**531751**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39389**	
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,01**		**19820,60**	**1350,62**	**20019**	**1364**	**291**	**17059**	**40044**
		НР - 91%; СП - 8%				**18181,98**	**378,20**	**18364**	**382**		**2966**	
22	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	**т**	**0,038**		**726658,12**	**1317,12**	**27613**	**50**	**24881**	**2460**	**32479**
		НР - 91%; СП - 8%				**70586,00**	**561,69**	**2682**	**21**		**2406**	
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДФЕРМЕННИКОВ И СЛИВОВ												
23	**1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше**	**м3 железобетона в деле**	**3,4**		**13663,50**	**3326,02**	**46456**	**11308**	**11488**	**23501**	**75554**

		НР - 84%; СП - 8%			6958,88	1269,75	23660	4317		5597	
24	2102-0101-1211 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30,F300,W8 ГОСТ 7473-2010	м3	3,536	28595,70	--	101114	--	101114	--	109203
		СП - 8%			--	--	--	--		8089	
26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2,2	9840,86	3464,43	21650	7622	6959	7457	31435
		НР - 84%; СП - 8%			3213,00	821,92	7069	1808		2329	
27	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25,F300,W8 ГОСТ 7473-2010	м3	2,244	27043,26	--	60685	--	60685	--	65540
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОКРАСКА ОПОР									
28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м2 изолируемой поверхности	166	4143,57	137,68	687833	22855	540646	110703	862419
		НР - 84%; СП - 8%			748,99	44,92	124332	7457		63883	
29	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б.Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	148	523,14	23,06	77425	3413	40456	29537	115519
		НР - 84%; СП - 8%			226,73	10,86	33556	1607		8557	
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ - 1 ПРОЛЕТ									
31	Прайс-лист	ПОЧ ЛП 33.400.65	шт	18	115770,00	--	2083860	--	2083860	--	2250569
		СП - 8%			--	--	--	--		166709	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38493	229820,00	--	88463	--	88463	--	95541
		СП - 8%			--	--	--	--		7077	

76	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	2,335	560247,24 --	-- --	1308177 --	-- --	1308177	-- 104654	1412831
68	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12,высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	34	30096,00 --	-- --	1023264 --	-- --	1023264	-- 81861	1105125
71	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Прим.Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,034	588215,00 --	-- --	19999 --	-- --	19999	-- 1600	21599
72	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	17	808,00 --	-- --	13736 --	-- --	13736	-- 1099	14835
73	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Прим.Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0024	588215,00 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
74	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0376	633849,00 --	-- --	23833 --	-- --	23833	-- 1907	25740
РАЗДЕЛ 3. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ (2 СОПРЯЖЕНИЯ)											
80	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	874	3025,32 --	-- --	2644130 --	-- --	2644130	-- 211530	2855660
87	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	16	73434,90	--	1174958	--	1174958	--	1268955

		СП - 8%			--	--	--	--		93997	
127	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4	33701,00	--	134804	--	134804	--	145588
		СП - 8%			--	--	--	--		10784	
128	2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	8	16481,00	--	131848	--	131848	--	142396
		СП - 8%			--	--	--	--		10548	
129	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	4	808,00	--	3232	--	3232	--	3491
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
130	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,046	560247,24	--	25771	--	25771	--	27833
		СП - 8%			--	--	--	--		2062	
131	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	633849,00	--	6972	--	6972	--	7530
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
133	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,425	560247,24	--	238105	--	238105	--	257153
		СП - 8%			--	--	--	--		19048	
РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА (НА МОСТ)											
140	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	38,4	9840,86	3464,43	377889	133034	121476	130150	548683
		НР - 84%; СП - 8%			3213,00	821,92	123379	31562		40643	

141	2102-0101-0719 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20,F300,W8 ГОСТ 7473-2010	м3	39,168	23569,14	--	923156	--	923156	--	997008
		СП - 8%			--	--	--	--		73852	
142	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,108	58174,00	--	64457	--	372	53831	127751
		НР - 84%; СП - 8%			57838,00	--	64085	--		9463	
143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108	236183,00	--	261691	--	261691	--	282626
		СП - 8%			--	--	--	--		20935	
145	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	373,5	29462,24	478,78	11004147	178824	10101988	550042	12478524
		НР - 68%; СП - 8%			1936,64	229,05	723335	85550		924335	
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,493	236183,00	--	352621	--	352621	--	380831
		СП - 8%			--	--	--	--		28210	
147	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтовых планок Н=3см/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	765	197,60	2,90	151164	2219	10143	150765	326083
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	138802	796		24154	
148	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,459	124132,98	--	56977	--	56977	--	61535
		СП - 8%			--	--	--	--		4558	

149	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					23884836				**27085566**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Накладные расходы	Тенге								1194392	
		- Сметная прибыль	Тенге								2006339	
		В том числе прочие									0	
		Итого СМР									**27085566**	
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 3,28%									888407	
		Итого									**27973973**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, согласно расчета 3,87									1082593	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									837410	
		Итого с прочим затратом									**28811383**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%									581131	
		Итого									29392515	
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**30863199**	
		ИТОГО с понижающий коэффициентом к=0,98071031107									**30267857**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									3632143	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**33900000**	

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйств пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик:
ТОО "Жылу-ХХІ"

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"