Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Железинского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство мини-футбольной площадки в селе Веселая роща**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство мини-футбольной площадки в селе Веселая роща**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

от 31 августа 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	37	149,65	143,50	5537	5310	2	1119	7189
						6,07	35,94	225	1330		532	
2	7	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	74	54,00	--	3996	--		--	4316
						--	--	--	--		320	
			ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									
3	16	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,19	32836,15	8875,30	6239	1686	4108	941	7755
						2343,66	2244,04	445	426		574	
4	19	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	239,07	5383,00	291,00	1286908	69569	1050469	139855	1540905
						698,00	82,00	166870	19604		114141	
5	20	86-010805-0201	**Ворота для мини-футбола**	комплект	2	217569,00	1670,00	435138	3340	421058	8784	479436
						5370,00	486,00	10740	972		35514	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2039601**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**178280**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**79905**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**22332**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1475637**		
			- Перевозка грузов	тенге				**3996**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге							150699	
			- Сметная прибыль	тенге							151081	
			Временные здания и сооружения			**1,30%**		**26515**				
			Итого с временными									**2066116**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**41322**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2107438**
			Итого в ценах 2019 г. К=1,0498961									**2212591**
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									**1991328,40**
			НДС			**12 %**		**238959,69**				
			Итого с НДС									**2 230 288,09**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Гарейс-Строй"
БИН/ИИН 051240001452
Директор Беспаев А.Е.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
БИН 190840013850
Руководитель Серикбаев Е.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Фалих"
Директор Сандыбаев С.З.

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора
ТОО "Сахлстрой"
Директор Кабдышева А.Б.