Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района" по договору: Договор о государственных закупках работ №66 от 2016-10-12

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма РБ . Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2016г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах			в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	75 410 000	24 119 730	75 410 000	24 119 730	22 530 564,00	7 622 787
	Всего	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	75 410 000	24 119 730	48 969 794	15 662 886	22 530 564,00	7 622 787

Заказчик: Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства"

_____ Узаков Т.С.

МП

Технадзор _____ Анасов Р. Е.

Подрядчик: Председатель Правления АО "КРЭК"

_____ Каримбаев М.И.

МП

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района(Наружные электрические сети 0,4 кВ)» за декабрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4 кВ								
1	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/с помощью механизмов	3,907	7259,41	4310,78	28363	16842	16058	16,1	63
				2745	1169,46	10725	4569	105	4,45	17
			1км							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		28363	16842			63
				Тенге		10725	4569			17
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		28363	-	-		-
		Материалы -		Тенге		796	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15294	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		16058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2409	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		47086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		88
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		47086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		88
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17703	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Одноцепные опоры ВЛ 0,38 кВна ж/б стойках марки СВ95-2 и СВ105								
		Промежуточная П1-117шт								

		Арматура магистрали							
2	С151607-130-Провода неизолированные 7 Изм. и доп. вып. 20	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0585	124590 - -	- - -	7289 - -	- - -	- - -	- - -
		км							
		Концевая анкерная К3-29шт							
		Арматура магистрали							
3	С151607-130-Провода неизолированные 7 Изм. и доп. вып. 20	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0145	124590 - -	- - -	1807 - -	- - -	- - -	- - -
		км							
		Угловая анкерная УА3-1шт							
		Арматура магистрали							
4	С151607-130-Провода неизолированные 7 Изм. и доп. вып. 20	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	124590 - -	- - -	62 - -	- - -	- - -	- - -
		км							
		Угловая промежуточная УП3-7шт							
		Арматура магистрали							
5	С151607-130-Провода неизолированные 7 Изм. и доп. вып. 20	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0035	124590 - -	- - -	436 - -	- - -	- - -	- - -
		км							
		Переходная промежуточная ПП1-19шт							
		Арматура магистрали							
6	С151607-130-Провода неизолированные 7 Изм. и доп. вып. 20	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0095	124590 - -	- - -	1184 - -	- - -	- - -	- - -
		км							
		Арматура подводки к вводу в здания							
7	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп256	-Зажим анкерный SO 118.1202 шт	15	3414,8 - -	- - -	51222 - -	- - -	- - -	- - -
8	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп228	-Зажим ответвительный SLIP22.1 шт	76	585,93 - -	- - -	44531 - -	- - -	- - -	- - -
		анкерная ответвительная АО3-2шт							
		Арматура магистрали							
9	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп330	-Крюк сквозной SOT21.01 шт	2	924,25 - -	- - -	1849 - -	- - -	- - -	- - -
10	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп76	-Крюкообразная гайка PD 2.2 шт	2	1004,18 - -	- - -	2008 - -	- - -	- - -	- - -

11	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп263	-Зажим поддерживающий SO130	шт	2	1021,8	-	2044	-	-	-	-	-	-
12	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп256	-Зажим анкерный SO 118.1202	шт	2	3414,8	-	6830	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп228	-Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	8	585,93	-	4687	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп230	-Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	шт	2	575,5	-	1151	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп240	-Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	1	528,19	-	528	-	-	-	-	-	-
16	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	124590	-	125	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп217	-Зажим плашечный SL 37.2	шт	1	312,22	-	312	-	-	-	-	-	-
18	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,01692	154400	-	2612	-	-	-	-	-	-
		Арматура для подводки к вводу в здания											
19	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп25	-Скрепа SOT36	шт	4	38,82	-	155	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп26	-Бандажная лента SOT37	м	5,2	172,91	-	899	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп341	-Бандажный крюк SOT29	шт	2	515,79	-	1032	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп256	-Зажим анкерный SO 118.1202	шт	8	3414,8	-	27318	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп228	-Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	8	585,93	-	4687	-	-	-	-	-	-
		Переходная угловая анкерная ПУА1-1шт											
		Арматура магистрали											
24	Прайс-лист "ENSTO"Каз ахстанп330	-Крюк сквозной SOT21.01	шт	1	924,25	-	924	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист "ENSTO"Каз	-Крюкообразная гайка PD 2.2		1	1004,18	-	1004	-	-	-	-	-	-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12913	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47047	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	831166	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	564
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101919	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	240471	-	-	-
Материалы -	Тенге	111965	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35613	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90503	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	40098	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6015	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16834	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	297403	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	232
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41627	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15165	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15165	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	910	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16075	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1144648	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	796
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143546	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	1144648			
Временные здания и сооружения 4,3*0,8%	Тенге	32050			
Итого по смете:	Тенге	1176698			
Зимнее удорожание 2,1х0,9%	Тенге	20122			
Выслуга лет 1%	Тенге	11767			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	4707			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	1213293			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге	3320510			
итого с понижающим коэффициентом к=0,945	тенге	3139111			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	62782			
Итого	Тенге	3201893			
НДС 12 %	Тенге	384227			
Всего к оплате	Тенге	3586120			

Заказчик: Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства»

Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «Инжинер-Строй» Анасов Р.Е.

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района (Наружные электрические сети 10 кВ)» за декабрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 10 кВ								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,571	28,89	27,85	681	656	217	0,01	-
				1,04	8,44	25	199	97	0,03	1
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,729	262,72	-	192	-	216	1,85	1
				262,72	-	192	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	12,96	6,48	6,48	84	84	26	-	-
				-	2,1	-	27	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,24	134,1	-	434	-	491	0,97	3
				134,1	-	434	-	113	-	-

5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,96	21,55	4,52	279	59	214	0,11	1
					17,03	-	221	-	97	-	-
6	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2,7	28,89	27,85	78	75	25	0,01	-
					1,04	8,44	3	23	97	0,03	-
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	0,9	6,48	6,48	6	6	2	-	-
					-	2,1	-	2	97	0,01	-
8	С143008-92	Песок природный	м3	0,9	695	-	626	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	м3	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
					495	454,41	495	454	105	1,81	2
10	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
					2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
11	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	3	2766,21	2165,46	8299	6496	3675	3,62	11
					600,75	566,01	1802	1698	105	2,24	7
12	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	шт	3	6610,97	3206,72	19833	9620	13725	18,6	56
					3397,5	959,63	10193	2879	105	4,09	12
13	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
					3420	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
14	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	3	11093	6871	33279	20613	15590	22	66
					3938	1532,03	11814	4596	95	8,89	27
15	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность	шт	1	535642	-	535642	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	6409494
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге	17541336
итого с понижающим коэффициентом к=0,945	тенге	16583022
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	331660
Итого	Тенге	16914682
НДС 12 %	Тенге	2029762
Всего к оплате	Тенге	18944444

Заказчик: Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства»

_____ Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____ Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «Инжинер-Строй» _____ Анасов Р.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района" по договору: Договор о государственных закупках работ №66 от 2016-10-12

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма ОБ . Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2016г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах			в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	7 032 907	2 361 422	7 032 906,84	2 361 422	7 032 906,84	2 361 422	7 032 906,84	2 361 422
	Всего	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	7 032 907	2 361 422	7 032 906,84	2 361 422	7 032 906,84	2 361 422	7 032 906,84	2 361 422

Заказчик: Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства"

_____ Узаков Т.С.

МП

Технадзор: _____ Анасов Р. Е.

Подрядчик: Председатель Правления АО "КРЭК"

_____ Каримбаев М.И.

МП

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района(Наружные электрические сети 0,4 кВ)» за декабрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4 кВ								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	342	514	105	175788	35910	89120	2	684
				254	20,3	86868	6942	95	0,12	40
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит учетно-распределительный, типа ШРУН-3/24, габаритные размеры 500х400х165 мм	342	3989,97	-	1364569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	342	166,9	5,4	57080	1847	52081	1	342
				158	2,3	54036	787	95	0,01	5
4	Прайс-лист	Прибор учета электрической энергии однофазный СО-Э41110-40ААзия- Электр	342	1008,1	-	344769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/с помощью механизмов	13,888	7259,41	4310,78	100819	59868	57082	16,1	224
				2745	1169,46	38123	16241	105	4,45	62

шт

шт

шт

шт

1км

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	204302	97625		1250
	Тенге	179027	23971		107
Стоимость оборудования -	Тенге	1709338	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	51280	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	21127	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1781745	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	333686	-	-	-
Материалы -	Тенге	57035	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	202997	-	-
Накладные расходы -	Тенге	198284	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29743	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31918	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	563888	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1455
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232740	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2345633	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1455
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232740	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2043024	97625		1250
	Тенге	179027	23971		107
Стоимость оборудования -	Тенге	1709338	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	51280	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	21127	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1781745	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	333686	-	-	-
Материалы -	Тенге	57035	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	202997	-	-
Накладные расходы -	Тенге	198284	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29743	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31918	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	563888	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1455
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232740	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2345633	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1455
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232740	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	2345633			
Временные здания и сооружения 4,3*0,8%	Тенге	15789			
Итого по смете:	Тенге	2361422			
Зимнее удорожание 2,1х0,9%	Тенге	9912			
Выслуга лет 1%	Тенге	5797			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	2319			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	2379450			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге	6512017			
итого с понижающим коэффициентом к=0,945	тенге	6156255,99			

Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	123125,12
Итого	Тенге	6279381,11
НДС 12 %	Тенге	753525,73
Всего к оплате	Тенге	7032906,84

Заказчик: Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства»

_____ Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____ Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «Инжинер-Строй» _____ Анасов Р.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района" по договору: Договор о государственных закупках работ №66 от 2016-10-12

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма РБ . Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2016г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах			в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	52 879 436,0	17 754 879	52 879 436	17 754 879	26 440 206,00	9 298 346
	Всего	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	52 879 436,0	17 754 879	52 879 436	17 754 879	26 440 206,00	9 298 346

Заказчик: Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства"

_____ Узаков Т.С.

МП

Технадзор: _____ Анасов Р. Е.

Подрядчик: Председатель Правления АО "КРЭК"

_____ Каримбаев М.И.

МП

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района(Наружные электрические сети 0,4 кВ)» за ноябрь месяц 2016 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4 кВ												
1	С15 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1607-943-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,67 км	334713	-	224258	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С15 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1607-942-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	6,365 км	256482	-	1632508	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С15 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1607-941-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,21 км	176836	-	390812	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С15 Изм. и	1607-924-Провод самонесущий изолированный для воздушных	8,55 км	34872	-	298156	-	-	-	-	-	-	-	-

Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	173591
Итого	Тенге	8853136
НДС 12 %	Тенге	1062376
Всего к оплате	Тенге	9915512

Заказчик: Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства»

_____Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «Инжинер-Строй» _____Анасов Р.Е.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района(Наружные электрические сети 10 кВ)» за ноябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Одноцепные ж/б ВЛЗ-10КВ								
		Промежуточная опора П10-1.2с-21шт								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	21	1534,11	878,23	32216	18443	16596	3,06	64
				506,25	246,42	10631	5175	105	1,03	22
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5 шт	21	17900	-	375900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т	0,59582	154400	-	92149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	1,05	7256,77	66,01	7620	69	243	1,35	1

	подготовки В7,5								
				195,75	24,93	206	26	105	0,12	-
5	Е0111-8-1	-Заделка пазух котлована из ГПС	м3 2,1	1701,76	261,86	3574	550	1790	4,01	8
				594	99	1247	208	123	0,48	1
6	Е0101-73-12	-Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3 9,03	49,08	47,11	443	425	97	0,01	-
				1,97	9,12	18	82	97	0,03	-
		Линейная арматура	м3							
7	Прайс-лист "ENSTO"Казахстанп217	-Зажим плашечный SL37.2	21	312,22	-	6557	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист "ENSTO"п363	-Кожух защитный SP15	21	135,07	-	2836	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист "ENSTO"п136	-Изолятор штырьевой SDI37	63	3025,59	-	190612	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист "ENSTO"п251	-Вязка спиральная SO115	126	4899,54	-	617342	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		Промежуточная опора П10-3.2с-6шт								
11	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
			опора	506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
12	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	18400	-	110400	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,16884	154400	-	26069	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В7,5	0,3	7256,77	66,01	2177	20	70	1,35	-
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
15	Е0111-8-1	-Заделка пазух котлована из ГПС	м3 0,6	1701,76	261,86	1021	157	511	4,01	2
				594	99	356	59	123	0,48	-
16	Е0101-73-12	-Устройство каналов, дамб	м3 2,58	49,08	47,11	127	122	28	0,01	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	241036	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	241036	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14462	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	255498	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5382318	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	335
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64304	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	5382318			
Временные здания и сооружения 4,3*0,8%	Тенге	150705			
Итого по смете:	Тенге	5533023			
Зимнее удорожание 2,1х0,9%	Тенге	94615			
Выслуга лет 1%	Тенге	55330			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	22132			
Дополнительная оплата труда и соц.поддержка населения в зонах экологическая бедствия	Тенге	106213			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	5811313			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге	15904251			
итого с понижающим коэффициентом к=0,909	тенге	14464893			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	289298			
Итого	Тенге	14754191			
НДС 12 %	Тенге	1770503			
Всего к оплате	Тенге	16524694			

Заказчик: Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства»

_____ Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____ Керимбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «Инжинер-Строй» _____ Насов Р.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района" по договору: Договор о государственных закупках работ №66 от 2016-10-12

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма РБ . Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2016г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах			в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	26 439 230,0	8 456 533	26 439 230	8 456 533	26 439 230,00	8 456 533
	Всего	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	26 439 230,0	8 456 533	26 439 230	8 456 533	26 439 230,00	8 456 533

Заказчик: Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства" _____Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО "КРЭК" _____ Каримбаев М.И.

МП

Технадзор ТОО "Инжинер-Строй" _____Анасов Р. Е.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района»
за октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Одноцепные опоры ВЛ 0,38 кВна ж/б стойках марки СВ95-2 и СВ-105								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	117	1534,11	878,23	179491	102753	92466	3,06	358
				506,25	246,42	59231	28831	105	1,03	121
2	Спрайс	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,2 м, марка СВ 95-2А	117	12700	-	1485900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Арматура магистрали								

3 Спрайс	-Крюк сквозной SOT 21.116	117	800,6	-	93670	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
4 Спрайс	-Зажим поддерживающий SO130	117	1021,8	-	119551	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
5 Спрайс	-Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	117	575,5	-	67334	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
6 Спрайс	-Плашечный соединительный зажим SM2.21	117	528,19	-	61798	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Арматура подводки к вводу в здания								
7 Спрайс	-Крюкообразная гайка PD 2.3	117	1093,24	-	127909	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
8 Спрайс	-Бандажный крюк SOT29	117	515,79	-	60347	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
9 Спрайс	-Скрепа COT36	234	38,82	-	9084	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
10 Спрайс	-Бандажная лента COT37	304,2	172,91	-	52599	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
11 Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202	468	3414,8	-	1598126	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
12 Спрайс	-Зажим анкерный SLIP22.1	468	585,93	-	274215	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4130025	102753			358
		Тенге			59231	28831			121
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179491	-	-		-
Материалы -		Тенге			17507	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	88062	-		-
Накладные расходы -		Тенге			92466	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13870	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16317	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288274	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		525
Сметная заработная плата -		Тенге			-	101932	-		-
Стоимость прочих работ -		Тенге			3950534	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			237032	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			4187566	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4475840	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		525
Сметная заработная плата -		Тенге			-	101932	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30124	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	532194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	964
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187797	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	6673327	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	400400	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	7073727	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7605920	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	964
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187797	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	7605920			
Временные здания и сооружения 4,3*0,8%	Тенге	212966			
Итого по смете:	Тенге	7818886			
Зимнее удорожание 2,1х0,9%	Тенге	133703			
Выслуга лет 1%	Тенге	78189			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	31276			
Дополнительная оплата труда и соц.поддержка населения в зонах экологическая бедствия	Тенге	394479			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	8456533			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге	23143583			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	462872			
Итого	Тенге	23606455			
НДС 12 %	Тенге	2832775			
Всего к оплате	Тенге	26439230			

Заказчик: Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства»

_____Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «Инжинер-Строй» _____Анасов Р.Е.