Счет-фактура № 00000001761 от 26 октября 2016 г.

Поставщик: Акционерное Общество Кызылординская распределительная электросетевая компания

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961140000212, Республика Казахстан, Кызылорда, Айтеке би, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003643, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ109260701116809004, в банке КФ АО "Казкоммерцбанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №66 от 2016-10-12

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961140000212, Акционерное Общество Кызылординская распределительная электросетевая компания,Республика Казахстан, Кызылорда, Айтеке би, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013789, КГУ " Аральский районный отдел строительства ",Республика Казахстан, Кызылординкая область,Аральский район, Аральская г.а. г Аральск,Школьная 33

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учереждение " Аральский районный отдел строительства "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013789, Республика Казахстан, Кызылординская область,Аральский район, Аральская г.а. г Аральск,Школьная 33

ИИК получателя: KZ19070103KSN3302000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненных работ на строительно-монтажые работы по обьекту " Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района".		1	23606455,36	23 606 455,36	12%	2 832 774,64	26 439 230,00		
Всего по счету:					**23 606 455,36**		**2 832 774,64**	**26 439 230,00**		

Председатель Правления : Каримбаев М.И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдибаева А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского района" по договору: Договор о государственных закупках работ №66 от 2016-10-12

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма РБ . Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2016г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах			в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	электроснабжения микрорайона №2 в г.Аральск Аральского	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	26 439 230,0	8 456 533	26 439 230	8 456 533	26 439 230,00	8 456 533
	Всего	96 929 899	27 757 120	82 442 906,84	27 757 120	75 410 000	24 119 730	26 439 230,0	8 456 533	26 439 230	8 456 533	26 439 230,00	8 456 533

Заказчик: Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства"

_____Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО "КРЭК"

_____ Каримбаев М.И.

МП

Технадзор ТОО "Инжинер-Строй" _____ Анасов Р. Е.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электроснабжения микрорайона №2 в г. Аральск Аральского района» за октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. Одноцепные опоры ВЛ 0,38 кВна ж/б стойках марки СВ95-2 и СВ-105													
1	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	117	1534,11	878,23	179491	102753	92466	3,06	358					
				506,25	246,42	59231	28831	105	1,03	121					
2	Спрайс	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,2 м, марка СВ 95-2А шт	117	12700	-	1485900	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
		Арматура магистрали													

3 Спрайс	-Крюк сквозной SOT 21.116	117	800,6	-	93670	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
4 Спрайс	-Зажим поддерживающий SO130	117	1021,8	-	119551	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
5 Спрайс	-Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	117	575,5	-	67334	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
6 Спрайс	-Плашечный соединительный зажим SM2.21	117	528,19	-	61798	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Арматура подводки к вводу в здания								
7 Спрайс	-Крюкообразная гайка PD 2.3	117	1093,24	-	127909	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
8 Спрайс	-Бандажный крюк SOT29	117	515,79	-	60347	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
9 Спрайс	-Скрепа COT36	234	38,82	-	9084	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
10 Спрайс	-Бандажная лента COT37	304,2	172,91	-	52599	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
11 Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202	468	3414,8	-	1598126	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
12 Спрайс	-Зажим анкерный SLIP22.1	468	585,93	-	274215	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4130025	102753			358

		Тенге			59231	28831			121
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179491	-	-		-
Материалы -		Тенге			17507	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	88062	-		-
Накладные расходы -		Тенге			92466	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13870	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16317	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288274	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		525
Сметная заработная плата -		Тенге			-	101932	-		-
Стоимость прочих работ -		Тенге			3950534	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			237032	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			4187566	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4475840	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		525
Сметная заработная плата -		Тенге			-	101932	-		-

09

РАЗДЕЛ 2.

Концевая анкерная КЗ-29шт

13	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	29	3155,76 985,5	1990,26 549,9	91517 28580	57718 15947	46753 105	5,98 2,29	173 66
14	Спрайс	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,2 м, марка СВ 95-2А	58	12700 -	- -	736600 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура магистрали	шт							
15	Спрайс	-Крюк сквозной SOT21.01	29	924,25 -	- -	26803 -	- -	- -	- -	- -
16	Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202	29	3414,8 -	- -	99029 -	- -	- -	- -	- -
17	Спрайс	-Дистанционный бандаж SO79.1	29	785,92 -	- -	22792 -	- -	- -	- -	- -
18	Спрайс	-Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	29	575,5 -	- -	16690 -	- -	- -	- -	- -
19	Спрайс	-Плашечный соединительный зажим SM2.21	29	528,19 -	- -	15317 -	- -	- -	- -	- -
20	Спрайс	-Зажим плашечный SL 37.2	29	312,22 -	- -	9054 -	- -	- -	- -	- -
21	Спрайс	-Концевой колпачок РК99.2595	116	109,94 -	- -	12754 -	- -	- -	- -	- -
22	Спрайс	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,24534	154400 -	- -	37880 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура подводки к вводу в здания	т							
23	Спрайс	-Крюкообразная гайка PD 2.2	29	1004,18 -	- -	29121 -	- -	- -	- -	- -
24	Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202	116	3414,8 -	- -	396117 -	- -	- -	- -	- -
25	Спрайс	-Зажим ответвительный SLIP22.1	116	585,93	-	67968	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге				1561642	57718			173

		Тенге				28580	15947			66
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				91517	-	-		-
Материалы -		Тенге				5220	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	44527	-		-
Накладные расходы -		Тенге				46753	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	7013	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				8296	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				146566	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		263
Сметная заработная плата -		Тенге				-	51540	-		-
Стоимость прочих работ -		Тенге				1470125	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				88207	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге				1558332	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге				1704899	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		263
Сметная заработная плата -		Тенге				-	51540	-		-

РАЗДЕЛ 3.

Угловая анкерная УАЗ-1шт

26	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
27	Спрайс -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,2 м, марка СВ 95-2А		2	12700	-	25400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Арматура магистрали								
28	Спрайс -Крюк сквозной SOT21.01		1	924,25	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Спрайс -Крюкообразная гайка PD 2.2		1	1004,18	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Спрайс -Бандажный крюк SOT29		1	515,79	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Спрайс -Бандажная лента COT37		2,6	172,91	-	450	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
32 Спрайс	-Скрепа СОТ36	м	2	38,82	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33 Спрайс	-Зажим поддерживающий SO130	шт	1	1021,8	-	1022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34 Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202	шт	1	3414,8	-	3415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35 Спрайс	-Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	4	585,93	-	2344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36 Спрайс	-Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	шт	1	575,5	-	575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37 Спрайс	-Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	1	528,19	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38 Спрайс	-Зажим плашечный SL 37.2	шт	1	312,22	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39 Спрайс	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	шт	0,00846	154400	-	1306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Арматура подводки к вводу в здания	т								
40 Спрайс	-Бандажный крюк SOT29		1	515,79	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41 Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202	шт	4	3414,8	-	13659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42 Спрайс	-Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	4	585,93	-	2344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				57548	1990			6

		Тенге				986	550			2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3156	-	-		-
Материалы -		Тенге				180	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	1535	-		-
Накладные расходы -		Тенге				1612	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	242	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				286	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5054	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		9
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1777	-		-
Стоимость прочих работ -		Тенге				54393	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3264	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге				57656	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		62710	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			9
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	1777	-		-	
	РАЗДЕЛ 4. Угловая промежуточная УП3-7шт									
43	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42	
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора	985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16	
44	Спрайс -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,2 м, марка СВ 95-2А	14	12700	-	177800	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
	Арматура магистрали									
45	Спрайс -Крюк сквозной SOT21.01	7	924,25	-	6470	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
46	Спрайс -Зажим поддерживающий SO130	7	1021,8	-	7153	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
47	Спрайс -Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	7	575,5	-	4028	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
48	Спрайс -Плашечный соединительный зажим SM2.21	7	528,19	-	3697	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
49	Спрайс -Зажим плашечный SL 37.2	7	312,22	-	2186	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
50	Спрайс -ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,05922	154400	-	9144	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
	Арматура подводки к вводу в здания									
51	Спрайс -Крюкообразная гайка PD 2.2	7	1004,18	-	7029	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
52	Спрайс -Бандажный крюк SOT29	7	515,79	-	3611	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
53	Спрайс -Бандажная лента COT37	18,2	172,91	-	3147	-	-	-	-	

		м		-	-	-	-	-	-	-
54 Спрайс	-Скрепа СОТ36		14	38,82	-	544	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55 Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202		56	3414,8	-	191229	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56 Спрайс	-Зажим ответвительный SLIP22.1		56	585,93	-	32812	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				470939	13932			42

		Тенге				6899	3849			16
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22090	-	-		-
Материалы -		Тенге				1260	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	10748	-		-
Накладные расходы -		Тенге				11285	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1693	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2003	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				35378	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		64
Сметная заработная плата -		Тенге				-	12441	-		-
Стоимость прочих работ -		Тенге				448848	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				26931	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге				475779	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				511157	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		64
Сметная заработная плата -		Тенге				-	12441	-		-

РАЗДЕЛ 5.

Переходная промежуточная ПП1-19шт

57 Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	19	1534,11	878,23	29148	16686	15016	3,06	58
				506,25	246,42	9619	4682	105	1,03	20
58 Спрайс	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	19	20700	-	393300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59 Спрайс	-Крюк сквозной SOT 21.116	Арматура магистрали	19	800,6	-	15211	-	-	-	-

60 Спрайс	-Зажим поддерживающий SO130	шт	19	1021,8	-	19414	-	-	-	-
61 Спрайс	-Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	шт	19	575,5	-	10934	-	-	-	-
62 Спрайс	-Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	19	528,19	-	10036	-	-	-	-
	Арматура подводки к вводу в здания									
63 Спрайс	-Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	19	1093,24	-	20772	-	-	-	-
64 Спрайс	-Бандажный крюк SOT29	шт	19	515,79	-	9800	-	-	-	-
65 Спрайс	-Скрепа COT36	шт	38	38,82	-	1475	-	-	-	-
66 Спрайс	-Бандажная лента COT37	шт	49,4	172,91	-	8542	-	-	-	-
67 Спрайс	-Зажим анкерный SO 118.1202	м	61	3414,8	-	208303	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				726935	16686			58

		Тенге				9619	4682			20
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29148	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2843	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	14301	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				15016	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2252	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2650	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46814	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		85
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	16553	-		-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				697787	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				41867	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				739654	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				786468	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		85
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	16553	-		-
	РАЗДЕЛ 6. анкерная ответвительная АО3-2шт									
68 Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с			2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
Изм. и доп. вып.				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	траверсами/ опора								
69	Спрайс	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,2 м, марка СВ 95-2А	4	12700	-	50800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Арматура магистрали								
70	Спрайс	-Плашечный соединительный зажим SM2.21	1	528,19	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
71	Спрайс	-Зажим плашечный SL 37.2	1	312,22	-	312	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			57952	3981			12

			Тенге			1971	1100			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6312	-	-		-
	Материалы -		Тенге			360	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3071	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	484	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			572	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10108	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3554	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			51640	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3098	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			54739	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			64847	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3554	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7005041	197059			649

			Тенге			107285	54959			229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331714	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27370	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	162244	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			170356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		85
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25553	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30124	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	532194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	964
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187797	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	6673327	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	400400	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	7073727	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7605920	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	964
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187797	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	7605920			
Временные здания и сооружения 4,3*0,8%	Тенге	212966			
Итого по смете:	Тенге	7818886			
Зимнее удорожание 2,1х0,9%	Тенге	133703			
Выслуга лет 1%	Тенге	78189			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	31276			
Дополнительная оплата труда и соц.поддержка населения в зонах экологическая бедствия	Тенге	394479			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	8456533			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.	Тенге	23143583			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	462872			
Итого	Тенге	23606455			
НДС 12 %	Тенге	2832775			
Всего к оплате	Тенге	26439230			

Заказчик: Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства»

_____Узаков Т.С.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «Инжинер-Строй» _____Анасов Р.Е.