Заказчик: КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "AKM Group"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор: №210078 от 06.09.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат октябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт	**46 292 631**									
2	в том числе за отчетный месяц	4 798 947	4 284 774							514 173	4 798 947
3	Удержание 5% согласно договора	239 947	214 239							25 709	239 947
4	**Итого к оплате**	**4 559 000**	**4 070 535**							**488 464**	**4 559 000**

Всего к оплате: **Четыре миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч тенге ноль тиын**

Заказчик:

КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Директор: _____ **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик:

ТОО "AKM Group"

Директор: _____ **Абиев К.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "АКМ Group"

Объект: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор подряда (контракт) №210078 от 06.09.2021 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки										
9	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство ПВХ перегородок НР = 72 %	м2 перегородок	9,975	1720	130,13	17157	1298	4356	8726	27954
					1153,18	61,85	11503	617	–	2071	
10	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,975	13923		138882		138882	–	149993
					–		–		–	11111	
		Итого по разделу 1					**1 504 992**				

Раздел 2 Проемы

2.2 Двери

30	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %								
			м2	109,41	1914,93	95,16	209512	10411	60679	102961	337471
					1265,17	41,85	138422	4579	–	24998	
31	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	2,94	5438		15988		15988	–	17267
					–		–		–	1279	
32	2109-0102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;								
			м2	5,67	6862		38908		38908	–	42021
					–		–		–	3113	
33	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=42,000;								
			м2	79,38	4458		353876		353876	–	382186
					–		–		–	28310	
34	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=11,000;								
			м2	18,48	5642		104264		104264	–	112605
					–		–		–	8341	
35	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;								
			м2	2,94	5642		16587		16587	–	17914

				–		–		–	1327	
36 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	120	500		60000		60000	–	64800
				–		–		–	4800	
37 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	59	5658		333822		333822	–	360528
				–		–		–	26706	
38 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	8,68	2512,79	234,22	21811	2033	9621	7988	32183
				1170,16	108,06	10157	938	–	2384	
39 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	3,36	26281		88304		88304	–	95368
				–		–		–	7064	
40 2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ19-7 К=4,000;	м2	5,32	24235		128930		128930	–	139244
				–		–		–	10314	
41 1115-0203-0201	Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	1280,98	90,49	83264	5882	19514	45042	138570
				890,28	72,15	57868	4690	–	10264	

42 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	2345,65	26,34	152467	1712	7640	103427	276366
				2201,77	8,22	143115	534	–	20472	
43 1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %.	м2 окрашиваемой поверхности	65	303,6	2,97	19734	193	7472	8757	30770
				185,68	1,43	12069	93	–	2279	
	Итого по разделу 2					**2 047 293**				

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1

45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101до 40 мм НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	275,6	99,78	6,1	27499	1681	24505	1512	31333
				4,77	2,85	1315	785	–	2321	

3.2 Тип 2

50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	411,85	778,66	35,93	320691	14797	146894	119588	475502
				386,06	17,22	159001	7094	–	35223	
51 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	411,85	99,78	6,09	41094	2510	36619	2260	46822
				4,77	2,85	1965	1173	–	3469	

3.4 Тип 4

60 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство керамогранита на р-ре М50 НР = 72 %	м2 покрытия	74,652	4802,95	91,71	358551	6846	249055	76141	492591
				1375,04	41,56	102650	3103	–	34776	
	Итого по разделу 3					**1 046 247**				
	Всего по смете					**4 598 532**				
	Итого временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				68 978	4 667 510				
	Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				93 350	4 760 860				
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,9					4 284 774				
	Итого с НДС, 12 %				514 173	4 798 947				
	Всего к оплате:					**4 798 947**				

Заказчик: **Директор КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области** (подпись) **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АКМ Group"** (подпись) **Абиев К.Ж.**

Технадзор: (подпись) Шораев А.Т