Заказчик: **КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области**

Подрядчик: **ТОО "АКМ Group"**

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор: **№210078 от 06.09.2021 г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат ноябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт	**62 482 105**									
2	в том числе за отчетный месяц	16 189 474	14 454 888							1 734 587	16 189 474
3	Удержание 5% согласно договора	809 474	722 744							86 729	809 474
4	**Итого к оплате**	**15 380 000**	**13 732 143**							**1 647 857**	**15 380 000**

Всего к оплате: **Пятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч тенге ноль тиын**

Заказчик:

КГУ "Областной дом юношества"
управления образования акимата
Жамбылской области
Директор:
_____ Кайыпчаев Б.С.

Подрядчик:

ТОО "АКМ Group"

Директор:
_____ Абиев К.Ж.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "АКМ Group"

Объект: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор подряда (контракт) №210078 от 06.09.2021 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Проемы										
	2.1 Окна										
18	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	5,55	2394,95	211,17	13292	1172	6242	4632	19358
					1059,1	100,18	5878	556	–	1434	
19	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,55	24589		136469		136469	–	147387
					–		–		–	10918	

20	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	0,72	3500	206,94	2520	149	1080	981	3781
					1793,06	98,61	1291	71	–	280	
21	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,72	13923		10025		10025	–	10827
					–		–		–	802	
22	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир.500 мм НР = 72 %	п/м	3,2	3801,88	5,94	12166	19	11301	616	13805
					264,38	3,13	846	10	–	1023	
23	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	111		444		444	–	480
					–		–		–	36	
24	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	3	1161,33	2,67	3484	8	2128	974	4815
					449,33	1,67	1348	5	–	357	
25	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе(утепление откосов) НР = 72 %	м3 изоляции	0,1	17770	2320	1777	232	84	1130	3140
					14610	1090	1461	109	–	233	
26	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1	12846		1285		1285	–	1388
					–		–		–	103	

27 1115-0203-0201	Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	178	1280,98	90,5	228015	16109	53437	123345	379469
				890,28	72,15	158469	12843	–	28109	
28 1115-0203-0701	Откосы оконные . Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	178	2345,65	26,34	417525	4689	20920	283234	756820
				2201,78	8,22	391916	1464	–	56061	
29 1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	178	303,6	2,97	54040	528	20461	23980	84262
				185,68	1,43	33051	255	–	6242	
	Итого по разделу 2					**1 425 532**				

Раздел 3 Полы

3.2 Тип 2

52 1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	823,7	2458,02	4,31	2024667	3551	1697702	234117	2439487
				392,64	2,12	323414	1748	–	180703	
53 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике НР = 72 %	м2 покрытия	823,7	2875,04	26,27	2368171	21639	1973825	275968	2855670
				452,48	12,85	372707	10582	–	211531	

3.3 Тип 3

57 1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом НР = 72 %	м2 покрытия	63,3	3776,02	16,81	239022	1064	237477	689	258888
				7,6	7,52	481	476	–	19177	
3.4 Тип 4										
60 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство керамогранита на р-ре М50 НР = 72 %	м2 покрытия	20,648	4802,95	91,71	99171	1894	38885	21060	106725
				1375,04	41,56	28392	858	–	9618	
3.5 Плинтус										
61 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	190	375,57	2,02	71359	384	5125	47545	128416
				346,58	0,97	65850	185	–	9512	
62 2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м	191,9	1173		225099		225099	–	243107
				–		–		–	18008	
63 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	760	272,6	2,77	207177	2108	132017	53174	281179
				96,12	1,05	73052	801	–	20828	
64 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	250	1551,87	16,07	387967	4017	306584	56690	480230
				309,46	5,48	77366	1370	–	35573	
	Итого по разделу 3					**6 793 702**				

Раздел 4 Отделка помещений

4.1 Потолок

66 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1201	505,91	3,64	607598	4368	183084	304024	984552
				349,83	1,76	420146	2109	–	72930	
67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(влагостойкими) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	184,8	611,17	3,64	112945	672	47624	46781	172504
				349,83	1,75	64649	324	–	12778	
4.2 Стены										
69 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1628,406	1482,12	14,78	2413492	24068	1056852	964884	3648641
				818,32	4,64	1332557	7556	–	270270	
70 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3045	453,76	3,64	1381711	11075	424218	685270	2232339
				310,81	1,76	946418	5346	–	165358	
71 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	306	549,87	3,63	168260	1112	72040	68865	256095
				310,81	1,76	95108	538	–	18970	

	Итого по разделу 4		**7 294 131**
	Итого по смете		**15 513 365**
	Итого временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	232 700	15 746 065
	Итого с непредвиденные работы и затраты 2%	314 921	16 060 986
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,9		14 454 888
	Итого с НДС, 12 %	1 734 587	16 189 474
	Всего к оплате:		**16 189 474**

Заказчик: **Директор КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области** _____ (подпись) **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АКМ Group"** _____ (подпись) **Абиев К.Ж.**

Технадзор: _____ (подпись) Шораев А.Т.