Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

согласно договору №55 от 29.03.2021г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	175 615 079	300 000 000	30	52 684 523	1 000 000 000	122 930 556	-
НДС	120 000 000	120 000 000	120 000 000	21 073 810	36 000 000	30	6 322 143	120 000 000	14 751 667	-
Всего с НДС	**1 120 000 000**	**1 120 000 000**	**1 120 000 000**	**196 688 889**	**336 000 000**	30	59 006 666	**1 120 000 000**	**137 682 223**	-

К оплате: сто тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать два тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегу р.Сырдарья, г.Кызылорда"

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная трасса					
		Дорожная одежда					
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3150**		**143486,89**	**475659**
		Накладные расходы	%	108		814,32	2699
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	38269
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**516627**
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**11051,4100**		**2259,35**	**24969003**
		Накладные расходы	%	108		66,56	735582
		Сметная прибыль	%	8		186,07	2056336
		Сметная стоимость:				**2511,98**	**27760921**
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**2834,8000**		**158,96**	**450619**
		Накладные расходы	%	108		67,86	192358
		Сметная прибыль	%	8		18,15	51438
		Сметная стоимость:				**244,96**	**694415**
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**283,4800**		**2216,00**	**628192**
		Устройство тротуаров и полос безопасности					
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1439,0400**		**1106,02**	**1591607**
		Накладные расходы	%	108		336,81	484683
		Сметная прибыль	%	8		115,43	166108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1558,26	2242398
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1755,6288		2216,00	3890473
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,6350		143486,89	1239009
		Накладные расходы	%	108		814,32	7032
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	99683
		Сметная стоимость:				155845,31	1345724
27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9593,6000		1522,30	14604337
		Накладные расходы	%	108		161,89	1553108
		Сметная прибыль	%	8		134,73	1292546
		Сметная стоимость:				1818,92	17449991
28	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	9593,6000		479,70	4602050
		Накладные расходы	%	108		51,87	497620
		Сметная прибыль	%	8		42,53	408016
		Сметная стоимость:				574,10	5507686
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2000,0000		1934,62	3869240
		Накладные расходы	%	108		684,64	1369280
		Сметная прибыль	%	8		209,54	419080
		Сметная стоимость:				2828,80	5657600
30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	24,3680		37840,00	922085
		Устройство автобусных остановок (посадочная площадка)					
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,8045		1106,02	31858
		Накладные расходы	%	108		336,81	9702
		Сметная прибыль	%	8		115,43	3325
		Сметная стоимость:				1558,26	44885
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,1415		2216,00	77874
39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1700		143486,89	24393
		Накладные расходы	%	108		814,32	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	1962
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**26494**
40	**1127-0602-0305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных Д, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**192,0300**		**1800,17**	**345688**
		Накладные расходы	%	108		66,56	12781
		Сметная прибыль	%	8		149,34	28678
		Сметная стоимость:				**2016,07**	**387146**
41	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**298,0000**		**1934,62**	**576516**
		Накладные расходы	%	108		684,64	204023
		Сметная прибыль	%	8		209,54	62443
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**842982**
42	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**	**м3**	**13,4100**		**37840,00**	**507434**
		Устройство пешеходного перехода через технический коридор					
45	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,0960**		**1106,02**	**23333**
		Накладные расходы	%	108		336,81	7105
		Сметная прибыль	%	8		115,43	2435
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**32873**
46	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**25,7371**		**2216,00**	**57033**
47	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1300**		**143486,89**	**18653**
		Накладные расходы	%	108		814,32	106
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	1501
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**20260**
48	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**140,6400**		**1522,30**	**214096**
		Накладные расходы	%	108		161,89	22768
		Сметная прибыль	%	8		134,73	18949
		Сметная стоимость:				**1818,92**	**255813**
49	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**140,6400**		**479,70**	**67466**
		Накладные расходы	%	108		51,87	7294
		Сметная прибыль	%	8		42,53	5981

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				574,10	80741
		Устройство дорожных ограждений.Длина=1518,58м					
		Устройство дорожных ограждений тип 11ДО/190-0,75;2.00-1.00 СТ РК 1278-2004(У2)					
50	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	1518,5800		472,91	718156
		Накладные расходы	%	108		309,12	469418
		Сметная прибыль	%	8		62,56	95006
		Сметная стоимость:				844,59	1282580
51	2401-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	406,0000		18573,00	7540638
52	2401-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	8,0000		16352,00	130816
53	2401-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	8,0000		16352,00	130816
54	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	763,0000		7520,00	5737760
55	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	96,0000		7858,00	754368
56	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	859,0000		2247,00	1930173
57	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	430,0000		827,00	355610
58	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Связь диагональная СДД**	шт.	96,0000		2222,00	213312
59	2401-0202-0524 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм**	шт.	8,0000		3310,00	26480
60	2401-0202-0525 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм**	шт.	8,0000		3310,00	26480
61	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	т	0,4674		852814,00	398605
62	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,2121		404706,00	85834
		Обустройство дорожных разметок и знаков					
		Устройство горизонтальной дорожной разметки из термопластика					
63	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная, 1.1**	км линии	4,4863		270153,85	1211986
		Накладные расходы	%	108		6426,22	28830
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	99265
		Сметная стоимость:				298706,47	1340081
64	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная, 1.2**	км линии	3,6356		270153,85	982177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		6426,22	23363
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	80443
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**1085983**
65	**1127-0903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная(двойная осевая линия)**	**км линии**	**0,2177**		**270153,85**	**58815**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	1399
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	4817
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**65031**
66	**1127-0903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,8627**		**75551,35**	**65180**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	5544
		Сметная прибыль	%	8		6558,21	5658
		Сметная стоимость:				**88535,77**	**76382**
67	**1127-0903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**3,0017**		**210768,07**	**632663**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	19290
		Сметная прибыль	%	8		17375,54	52156
		Сметная стоимость:				**234569,83**	**704108**
68	**1127-0903-0202 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,0761**		**142985,47**	**10881**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	489
		Сметная прибыль	%	8		11952,93	910
		Сметная стоимость:				**161364,62**	**12280**
69	**1127-0903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м,сплошная (двойная линия)**	**км линии**	**0,2480**		**270153,85**	**66998**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	1594
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	5487
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**74079**
70	**1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная(зебра)**	**км линии**	**0,0778**		**96231,29**	**7487**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	387
		Сметная прибыль	%	8		8096,36	630
		Сметная стоимость:				**109300,88**	**8504**
		Островок разделения транспортных потоков 1.16.1					

1	2	3	4	5	6	7	8
71	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0376**		**270153,85**	**10150**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	241
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	831
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**11222**
72	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0265**		**96231,29**	**2550**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	132
		Сметная прибыль	%	8		8096,36	215
		Сметная стоимость:				**109300,88**	**2896**
		Остановка маршрутного траспорта 1.17; направление по полосам 1.18					
73	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1244**		**270153,85**	**33607**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	799
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	2753
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**37159**
74	1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**0,0677**		**402790,31**	**27257**
		Накладные расходы	%	108		8529,28	577
		Сметная прибыль	%	8		32905,57	2227
		Сметная стоимость:				**444225,16**	**30061**
		Приближение к концу 1.19					
75	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0246**		**96231,29**	**2367**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	122
		Сметная прибыль	%	8		8096,36	199
		Сметная стоимость:				**109300,88**	**2689**
		Граница стояночных мест 1.28.1					
76	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4200**		**270153,85**	**113465**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	2699
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	9293
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**125457**
		Точечная разметка					

1	2	3	4	5	6	7	8
77	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1000**		**270153,85**	**27015**
		Накладные расходы	%	108		6426,22	643
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	2213
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**29871**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**80 488 265**
		Накладные расходы -	Тенге				**5 661 806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6 892 006**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**93 042 077**
		РАЗДЕЛ 2.Примыкании на ПК7+47,00					
		Подготовительные работы					
93	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.(Срезка почвенно-плодородного слоя толщиной 20см) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**273,0940**		**43,70**	**11934**
		Накладные расходы	%	72		10,76	2940
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1190
		Сметная стоимость:				**58,82**	**16064**
94	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.(Срезка почвенно-плодородного слоя толщиной 20см) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**273,0940**		**37,39**	**10212**
		Накладные расходы	%	72		9,21	2515
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1018
		Сметная стоимость:				**50,33**	**13745**
		Земляные работы					
95	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1365,4700**		**40,49**	**55284**
		Накладные расходы	%	72		17,66	24117
		Сметная прибыль	%	8		4,65	6352
		Сметная стоимость:				**62,80**	**85753**
96	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**2065,2000**		**72,62**	**149972**
		Накладные расходы	%	72		26,22	54156
		Сметная прибыль	%	8		7,91	16330
		Сметная стоимость:				**106,75**	**220458**
97	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3407,5800**		**581,00**	**1979804**
98	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2106,5000**		**58,84**	**123949**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		15,42	32492
		Сметная прибыль	%	8		5,94	12515
		Сметная стоимость:				**80,21**	**168956**
99	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2106,5000**		**29,15**	**61404**
		Накладные расходы	%	72		5,85	12323
		Сметная прибыль	%	8		2,80	5898
		Сметная стоимость:				**37,80**	**79626**
100	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**210,6500**		**76,87**	**16193**
		Накладные расходы	%	72		15,16	3194
		Сметная прибыль	%	8		7,36	1551
		Сметная стоимость:				**99,39**	**20938**
		Дорожная одежда					
101	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**512,5900**		**40,51**	**20767**
		Накладные расходы	%	108		29,96	15356
		Сметная прибыль	%	8		5,64	2890
		Сметная стоимость:				**76,11**	**39013**
102	**2108-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**512,5900**		**226,00**	**115845**
103	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**113,4300**		**1106,02**	**125456**
		Накладные расходы	%	108		336,81	38205
		Сметная прибыль	%	8		115,43	13093
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**176754**
104	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**138,3846**		**2216,00**	**306660**
105	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4100**		**143486,89**	**58830**
		Накладные расходы	%	108		814,32	334
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	4733
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**63897**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	418,3800		2783,86	1164712
		Накладные расходы	%	108		104,73	43815
		Сметная прибыль	%	8		231,09	96682
		Сметная стоимость:				3119,67	1305209
107	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1300		143486,89	18653
		Накладные расходы	%	108		814,32	106
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	1501
		Сметная стоимость:				155845,31	20260
108	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	418,3800		1910,25	799210
		Накладные расходы	%	108		66,47	27811
		Сметная прибыль	%	8		158,14	66162
		Сметная стоимость:				2134,86	893182
109	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	418,3800		894,44	374218
		Накладные расходы	%	108		0,42	177
		Сметная прибыль	%	8		71,59	29952
		Сметная стоимость:				966,46	404346
110	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4100		143486,89	58830
		Накладные расходы	%	108		814,32	334
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	4733
		Сметная стоимость:				155845,31	63897
111	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	418,3800		2259,35	945267
		Накладные расходы	%	108		66,56	27847
		Сметная прибыль	%	8		186,07	77849
		Сметная стоимость:				2511,98	1050963
112	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	176,8000		158,96	28104
		Накладные расходы	%	108		67,86	11997
		Сметная прибыль	%	8		18,15	3208
		Сметная стоимость:				244,96	43309
113	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	17,6800		2216,00	39179
		Устройство тротуаров и полос безопасности					

1	2	3	4	5	6	7	8
114	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**107,6715**		**1106,02**	**119087**
		Накладные расходы	%	108		336,81	36265
		Сметная прибыль	%	8		115,43	12428
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**167781**
115	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**131,3592**		**2216,00**	**291092**
116	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6500**		**143486,89**	**93266**
		Накладные расходы	%	108		814,32	529
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	7504
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**101299**
117	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**717,8100**		**1522,30**	**1092722**
		Накладные расходы	%	108		161,89	116204
		Сметная прибыль	%	8		134,73	96714
		Сметная стоимость:				**1818,92**	**1305640**
118	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**717,8100**		**479,70**	**344336**
		Накладные расходы	%	108		51,87	37230
		Сметная прибыль	%	8		42,53	30525
		Сметная стоимость:				**574,10**	**412091**
		Устройство дорожных ограждений Длина=102,26 м					
		Устройство дорожных ограждений тип 11ДО/190-0,75;2.00-1.00 СТ РК 1278-2004(У2)					
119	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	**м**	**102,2600**		**472,91**	**48360**
		Накладные расходы	%	108		309,12	31610
		Сметная прибыль	%	8		62,56	6398
		Сметная стоимость:				**844,59**	**86368**
120	2401-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**38,0000**		**18573,00**	**705774**
121	2401-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**4,0000**		**16352,00**	**65408**
122	2401-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**4,0000**		**16352,00**	**65408**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	51,0000		7520,00	383520
124	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	48,0000		7858,00	377184
125	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	99,0000		2247,00	222453
126	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	48,0000		827,00	39696
127	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Связь диагональная СДД**	шт.	4,0000		2222,00	8888
128	2401-0202-0524 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм**	шт.	4,0000		3310,00	13240
129	2401-0202-0525 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм**	шт.	50,0000		3310,00	165500
130	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	т	0,0593		852814,00	50572
131	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0308		404706,00	12449
		Обустройство дорожных разметок и знаков					
		Устройство горизонтальной дорожной разметки из термопластика					
132	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная, 1.1 и 1.2**	км линии	0,1524		270153,85	41158
		Накладные расходы	%	108		6426,22	979
		Сметная прибыль	%	8		22126,41	3371
		Сметная стоимость:				298706,47	45508
133	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная(зебра)**	км линии	0,0066		96231,29	635
		Накладные расходы	%	108		4973,23	33
		Сметная прибыль	%	8		8096,36	53
		Сметная стоимость:				109300,88	721
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10 605 231
		Накладные расходы -	Тенге				520 569
		Сметная прибыль -	Тенге				890 064
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12 015 864
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				91 093 496
		Накладные расходы -	Тенге				6 182 375
		Сметная прибыль -	Тенге				7 782 070
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				105 057 940

1	2	3	4	5	6	7	8

Строительные работы

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ					
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН-40кВа-1 шт					
1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**9,7046**		**118,88**	**1153,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,30	284,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,85	115,04
		Сметная стоимость:				**160,03**	**1553,06**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,7305**		**1624,39**	**1186,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	854,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	163,27
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**2204,13**
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,3506**		**30,63**	**255,76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	63,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	25,50
		Сметная стоимость:				**41,23**	**344,26**
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,6285**		**706,64**	**444,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	319,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	61,12
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**825,06**
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8,3506**		**131,75**	**1100,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	585,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	134,89
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1821,04**
6	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2760**		**5734,76**	**1582,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	337,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	153,61
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**2073,74**
7	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**2098,78**	**8395,13**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1172,36	4689,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,69	1046,77
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**14131,35**
8	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**1479,88**	**5919,53**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		834,31	3337,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,14	740,54
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**9997,31**
9	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,8400**		**21366,00**	**39313,44**
10	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**6,4400**		**822,33**	**5295,82**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	1372,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	533,50
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**7202,21**
		Отмостка					
11	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3680**		**8308,39**	**3057,49**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	1102,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,33	332,79
		Сметная стоимость:				**12208,40**	**4492,69**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ-72 шт					
12	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**854,4145**		**118,88**	**101570,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,30	25035,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,85	10128,44
		Сметная стоимость:				**160,03**	**136733,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**45,2547**		**1624,39**	**73511,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	52928,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	10115,16
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**136554,62**
14	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**893,0932**		**706,64**	**631098,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	454391,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	86839,22
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**1172329,44**
15	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**893,0932**		**131,75**	**117661,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	62672,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	14426,71
		Сметная стоимость:				**218,07**	**194760,61**
16	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,9200**		**4324,10**	**112080,57**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	12920,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,80	10000,06
		Сметная стоимость:				**5208,36**	**135000,75**
17	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**24,4800**		**34072,85**	**834103,34**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5572,73	136420,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3171,65	77641,91
		Сметная стоимость:				**42817,23**	**1048165,79**
18	**Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**24,4800**		**692,31**	**16947,70**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		518,15	12684,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,84	2370,55
		Сметная стоимость:				**1307,29**	**32002,45**
19	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,5468**		**469796,30**	**256896,64**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		254242,22	139026,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57923,08	31673,82
		Сметная стоимость:				**781961,61**	**427596,62**
20	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,4400**		**213489,00**	**307424,16**
21	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**230,4000**		**822,33**	**189465,45**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	49117,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	19086,61
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**257669,20**
22	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**21,6000**		**259,71**	**5609,74**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		123,97	2677,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,69	663,00
		Сметная стоимость:				**414,37**	**8950,46**
23	**С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**21,6000**		**233,00**	**5032,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2 719 107**
		Накладные расходы -	Тенге				**960 819**
		Сметная прибыль -	Тенге				**294 394**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3 974 321**
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные сооружение					
		Ж/б ливнеприемные колодцы -26 шт (лист АС 88;122-125					
26	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**241,8000**		**139,30**	**33682,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	6399,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	3206,58
		Сметная стоимость:				**179,03**	**43288,79**
27	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**18,2000**		**1624,39**	**29563,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	21286,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	4068,00
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**54917,96**
28	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**216,6840**		**15,12**	**3277,13**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3,73	807,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,51	326,75
		Сметная стоимость:				**20,36**	**4411,08**
29	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунт**	**24,0760**		**706,64**	**17013,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	12249,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	2341,01
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**31603,65**
30	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3**	**3,9000**		**4675,66**	**18235,07**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		914,92	3568,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,25	1744,26
		Сметная стоимость:				**6037,82**	**23547,50**
31	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5200**		**22443,24**	**11670,49**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	580,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1884,71	980,05
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**13230,66**
32	**Е11-270201-0602 1127-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных железобетонных колодцев. Устройство**	**колодец**	**26,0000**		**16187,08**	**420863,98**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		13111,61	340901,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2343,89	60941,27
		Сметная стоимость:				**31642,58**	**822707,11**
33	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**26,0000**		**11266,00**	**292916,00**
34	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**52,0000**		**9261,00**	**481572,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**26,0000**		**8633,00**	**224458,00**
36	С123-030101-0406 2303-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник круглый для проезжей части городских дорог, тип ДМ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**26,0000**		**33657,00**	**875082,00**
37	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**52,0000**		**599,00**	**31148,00**
38	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**104,0000**		**5056,00**	**525824,00**
39	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**72,8000**		**2093,42**	**152400,90**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		471,71	34340,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,21	14939,29
		Сметная стоимость:				**2770,34**	**201680,47**
		Гаситель -26 шт (лист АС 82;68)					
40	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.(монолитный ЗУБ). Устройство**	**м3**	**24,4400**		**32468,84**	**793538,51**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7058,36	172506,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3162,18	77283,58
		Сметная стоимость:				**42689,38**	**1043328,39**
41	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм.(шпоры Ш-1) Устройство**	**м3**	**3,3540**		**48580,91**	**162940,36**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16839,64	56480,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5233,64	17553,64
		Сметная стоимость:				**70654,19**	**236974,16**
42	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**130,0000**		**2093,42**	**272144,46**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		471,71	61321,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,21	26677,31
		Сметная стоимость:				**2770,34**	**360143,70**
43	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**11,4400**		**5734,76**	**65605,65**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	13982,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	6367,04
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**85955,05**
44	**Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**104,0000**		**424,18**	**44114,52**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,49	44354,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,05	7077,52
		Сметная стоимость:				**918,72**	**95546,56**
45	**С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**104,0000**		**2507,00**	**260728,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4 716 779**
		Накладные расходы -	Тенге				**768 778**
		Сметная прибыль -	Тенге				**438 845**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5 924 401**
		РАЗДЕЛ 3.ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДЫ					
		Пешеходный мостик -9 шт(лист 1. АС)					
46	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,9232**		**6900,39**	**20171,22**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	8756,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,69	2314,26
		Сметная стоимость:				**10687,76**	**31242,47**
47	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Монолитный бетон. Устройство**	**м3**	**2,0160**		**26285,00**	**52990,57**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1004,84	2025,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2183,19	4401,31
		Сметная стоимость:				**29473,03**	**59417,62**
48	**Е11-270801-0201 1127-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,8х0,12 м. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**6,0480**		**17437,39**	**105461,34**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6184,66	37404,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,76	11429,29
		Сметная стоимость:				**25511,82**	**154295,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,0480**		**59943,00**	**362535,26**
		Мостик на остановочный павильон 2 шт(лист 1. АС)					
50	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,2400**		**6900,39**	**15456,87**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	6710,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,69	1773,38
		Сметная стоимость:				**10687,76**	**23940,59**
51	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Монолитный бетон на упор. Устройство**	**м3**	**1,6000**		**26694,02**	**42710,44**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1004,84	1607,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,91	3545,45
		Сметная стоимость:				**29914,77**	**47863,63**
52	Е11-270801-0201 1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,8х0,12 м. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**3,8400**		**17437,39**	**66959,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6184,66	23749,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,76	7256,69
		Сметная стоимость:				**25511,82**	**97965,37**
53	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,8400**		**59943,00**	**230181,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**896 466**
		Накладные расходы -	Тенге				**80 255**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78 138**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 054 859**
		РАЗДЕЛ 4.Переход П-1 -1 шт					
		Фундаменты Ф1; Ф2; Ф3; Ф4					
54	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,5925**		**1624,39**	**5835,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	4201,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	802,98
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**10840,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3,5085**		**706,64**	**2479,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	1785,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	341,15
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**4605,47**
56	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3,5085**		**131,75**	**462,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	246,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	56,68
		Сметная стоимость:				**218,07**	**765,11**
57	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8000**		**5734,76**	**4587,81**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	977,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	445,25
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**6010,84**
58	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,0600**		**32221,57**	**1933,29**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3941,11	236,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2893,01	173,58
		Сметная стоимость:				**39055,69**	**2343,34**
59	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,1180**		**34072,85**	**4020,60**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5572,73	657,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3171,65	374,25
		Сметная стоимость:				**42817,23**	**5052,43**
60	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0114**		**213489,00**	**2430,36**
61	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0031**		**234191,00**	**734,42**
62	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0073**		**362621,00**	**2654,39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		180600,04	1321,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43457,68	318,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				586678,72	4294,49
63	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0045		63319,11	284,94
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		47157,06	212,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8838,09	39,77
		Сметная стоимость:				119314,26	536,91
64	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,5000		533,00	2398,50
65	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	2,4800		2093,42	5191,68
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		471,71	1169,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,21	508,92
		Сметная стоимость:				2770,34	6870,43
66	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,4541		62849,91	28540,14
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25722,14	11680,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7085,76	3217,65
		Сметная стоимость:				95657,81	43438,21
67	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,4541		521272,00	236709,62
68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,1660		81,98	1079,34
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	332,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	112,98
		Сметная стоимость:				115,85	1525,27
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,1660		82,64	1088,05
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	195,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	102,68
		Сметная стоимость:				105,29	1386,21

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				300 430
		Накладные расходы -	Тенге				23 018
		Сметная прибыль -	Тенге				25 876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				349 324
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				8 632 783
		Накладные расходы -	Тенге				1 832 870
		Сметная прибыль -	Тенге				837 252
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				11 302 905

Благоустройство (МАФ, остановка и ограждение)

РАЗДЕЛ 2.Остановка антивандальная - 4 шт.

3.1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2**	**М3 грунта**	**6,8600**		**2133,60**	**14636**
		Накладные расходы	%	72		1536,19	10538
		Сметная прибыль	%	8		293,58	2014
		Сметная стоимость:				**3963,38**	**27189**
4.1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,5400**		**706,64**	**3208**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2310
		Сметная прибыль	%	8		97,23	441
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**5959**
5.1	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,7200**		**5982,01**	**4307**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	880
		Сметная прибыль	%	8		576,34	415
		Сметная стоимость:				**7780,58**	**5602**
6.1	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,6000**		**28319,12**	**45311**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	6809
		Сметная прибыль	%	8		2606,00	4170
		Сметная стоимость:				**35180,99**	**56290**
7.1	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**0,1600**		**2389,91**	**382**
		Накладные расходы	%	91		1714,11	274
		Сметная прибыль	%	8		328,32	53
		Сметная стоимость:				**4432,35**	**709**
8.1	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0037**		**469796,30**	**1759**
		Накладные расходы	%	91		254242,22	952
		Сметная прибыль	%	8		57923,08	217
		Сметная стоимость:				**781961,61**	**2928**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**28,8000**		**822,33**	**23683**
		Накладные расходы	%	93		213,18	6140
		Сметная прибыль	%	8		82,84	2386
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**32209**
10.1	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг.(ЗД1) Установка**	**т**	**0,0848**		**222621,00**	**18874**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	4510
		Сметная прибыль	%	8		22065,68	1871
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**25255**
11.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг.(ЗД2) Установка**	**т**	**0,0186**		**362621,00**	**6759**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	3366
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	810
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**10936**
		Каркас					
12.1	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5398**		**21990,74**	**11871**
		Накладные расходы	%	69		8378,24	4523
		Сметная прибыль	%	8		2429,52	1311
		Сметная стоимость:				**32798,50**	**17705**
13.1	**2301-0301-0164 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**30,0000**		**2837,00**	**85110**
14.1	**2301-0301-0141 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**45,4400**		**2089,00**	**94924**
15.1	**1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2306**		**54860,83**	**12653**
		Накладные расходы	%	69		22613,11	5215
		Сметная прибыль	%	8		6197,91	1429
		Сметная стоимость:				**83671,85**	**19298**
16.1	**2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**0,2306**		**423064,00**	**97575**
17.1	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из дюралюминиевого листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**58,2528**		**1933,23**	**112616**
		Накладные расходы	%	69		797,75	46471
		Сметная прибыль	%	8		218,48	12727

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2949,46**	**171814**
18.1	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**58,2528**		**9629,00**	**560916**
		Сиденье					
19.1	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Сиденье. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1102**		**80728,80**	**8896**
		Накладные расходы	%	69		52624,02	5799
		Сметная прибыль	%	8		10668,23	1176
		Сметная стоимость:				**144021,04**	**15871**
20.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1102**		**496892,00**	**54757**
21.1	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. установка**	**М3 древесины в конструкции**	**0,2400**		**90144,95**	**21635**
		Накладные расходы	%	90		18152,26	4357
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	2079
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**28071**
		Рекламная стенка					
22.1	**1109-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1196**		**56075,78**	**6707**
		Накладные расходы	%	69		17433,55	2085
		Сметная прибыль	%	8		5880,75	703
		Сметная стоимость:				**79390,08**	**9495**
23.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1196**		**496892,00**	**59428**
24.1	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из дюралюминиевого листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**35,7216**		**1933,23**	**69058**
		Накладные расходы	%	69		797,75	28497
		Сметная прибыль	%	8		218,48	7804
		Сметная стоимость:				**2949,46**	**105359**
25.1	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**35,7216**		**9629,00**	**343963**
		Кровля					
26.1	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3073**		**62300,32**	**19146**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		34873,12	10717
		Сметная прибыль	%	8		7773,88	2389
		Сметная стоимость:				**104947,31**	**32252**
27.1	**2106-0408-0801 РСНБ РК 2015**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,3073**		**432598,00**	**132946**
28.1	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из дюралюминиевого листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**72,4608**		**531,74**	**38530**
		Накладные расходы	%	69		234,62	17001
		Сметная прибыль	%	8		61,31	4442
		Сметная стоимость:				**827,67**	**59974**
29.1	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели алюминиевые**	**м2**	**72,4608**		**9629,00**	**697725**
30.1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,2268**		**81,98**	**3216**
		Накладные расходы	%	69		25,29	992
		Сметная прибыль	%	8		8,58	337
		Сметная стоимость:				**115,85**	**4544**
31.1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**39,2268**		**82,64**	**3242**
		Накладные расходы	%	69		14,85	582
		Сметная прибыль	%	8		7,80	306
		Сметная стоимость:				**105,29**	**4130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2 553 835**
		Накладные расходы -	Тенге				**162 019**
		Сметная прибыль -	Тенге				**217 269**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2 933 123**
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение металлическое 2035 м					
		Секция ограждении L=3,1 м					
32.1	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**329,0000**		**833,72**	**274294**
		Накладные расходы	%	72		306,90	100970
		Сметная прибыль	%	8		91,25	30021
		Сметная стоимость:				**1231,87**	**405285**
33.1	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,9643**		**2560,32**	**51115**
		Накладные расходы	%	72		1843,43	36803
		Сметная прибыль	%	8		352,30	7033
		Сметная стоимость:				**4756,05**	**94951**

1	2	3	4	5	6	7	8
34.1	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**153,5221**		**706,64**	**108485**
		Накладные расходы	%	72		508,78	78109
		Сметная прибыль	%	8		97,23	14927
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**201522**
35.1	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**153,5221**		**131,75**	**20227**
		Накладные расходы	%	72		70,17	10773
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2479
		Сметная стоимость:				**218,07**	**33479**
36.1	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,6225**		**4324,10**	**288082**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84,6		448,62	29888
		Сметная прибыль	%	8		381,82	25438
		Сметная стоимость:				**5154,53**	**343408**
37.1	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**13,1600**		**32851,93**	**432331**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	51865
		Сметная прибыль	%	8		2943,44	38736
		Сметная стоимость:				**39736,48**	**522932**
38.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**1,0719**		**362621,00**	**388687**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	193582
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	46582
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**628850**
39.1	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**164,5000**		**822,33**	**135273**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83,7		191,86	31561
		Сметная прибыль	%	8		81,14	13348
		Сметная стоимость:				**1095,33**	**180182**
		Стойка					
40.1	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**7,4795**		**21990,74**	**164479**
		Накладные расходы	%	69		8378,24	62665
		Сметная прибыль	%	8		2429,52	18172
		Сметная стоимость:				**32798,50**	**245316**
41.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**7,4795**		**496892,00**	**3716497**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Панель					
42.1	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Панель ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**44,2118**		**48486,90**	**2143695**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	1305639
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	275947
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**3725281**
43.1	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**44,2118**		**513036,00**	**22682260**
44.1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1499,0481**		**81,98**	**122892**
		Накладные расходы	%	69		25,29	37911
		Сметная прибыль	%	8		8,58	12862
		Сметная стоимость:				**115,85**	**173665**
45.1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1499,0481**		**82,64**	**123881**
		Накладные расходы	%	69		14,85	22261
		Сметная прибыль	%	8		7,80	11693
		Сметная стоимость:				**105,29**	**157835**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**30 652 198**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 962 027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 609 138**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35 223 363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**33 206 033**
		Накладные расходы -	Тенге				**2 124 046**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 826 407**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**38 156 486**

Электроснабжение 10 кв, 0,4 кВа и наружное освещение

РАЗДЕЛ 1.Строительство 10 кВ

		КТПН					
1	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**70052,12**	**70052**
		Накладные расходы	%	72		30040,39	30040
		Сметная прибыль	%	8		8007,40	8007
		Сметная стоимость:				**108099,91**	**108100**
3	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2867,57**	**2868**
		Накладные расходы	%	72		1655,91	1656
		Сметная прибыль	%	8		361,88	362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4885,36**	**4885**
		УКРМ					
5	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307**
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36734**
		Оборудование на напряжение выше 1000В					
7	**1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**34966,30**	**34966**
		Накладные расходы	%	72		13960,87	13961
		Сметная прибыль	%	8		3914,17	3914
		Сметная стоимость:				**52841,34**	**52841**
9	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5339,05**	**5339**
		Накладные расходы	%	72		3172,12	3172
		Сметная прибыль	%	8		680,89	681
		Сметная стоимость:				**9192,06**	**9192**
11	**1308-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5508,80**	**5509**
		Накладные расходы	%	72		3331,48	3331
		Сметная прибыль	%	8		707,22	707
		Сметная стоимость:				**9547,50**	**9548**
		Кабельно-проводниковая продукция					
13	**1133-0204-0208 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,0120**		**87594,78**	**1051**
		Накладные расходы	%	80		63189,55	758
		Сметная прибыль	%	8		12062,75	145
		Сметная стоимость:				**162847,08**	**1954**
		Земляные работы					
15	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**125,5500**		**152,84**	**19189**
		Накладные расходы	%	72		33,46	4200
		Сметная прибыль	%	8		14,90	1871
		Сметная стоимость:				**201,20**	**25261**
16	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,4500**		**1624,39**	**15351**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1169,56	11052
		Сметная прибыль	%	8		223,52	2112
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**28515**
17	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**83,7000**		**30,63**	**2564**
		Накладные расходы	%	72		7,54	631
		Сметная прибыль	%	8		3,05	256
		Сметная стоимость:				**41,23**	**3451**
18	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**6,3000**		**706,64**	**4452**
		Накладные расходы	%	72		508,78	3205
		Сметная прибыль	%	8		97,23	613
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**8270**
19	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**752,0000**		**464,73**	**349477**
		Накладные расходы	%	72		141,92	106726
		Сметная прибыль	%	8		48,53	36496
		Сметная стоимость:				**655,19**	**492699**
20	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**45,0000**		**2870,00**	**129150**
21	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**732,0000**		**404,69**	**296235**
		Накладные расходы	%	72		127,66	93445
		Сметная прибыль	%	8		42,59	31174
		Сметная стоимость:				**574,94**	**420853**
22	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,0000**		**24767,00**	**74301**
23	**1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**732,0000**		**355,05**	**259896**
		Накладные расходы	%	72		137,36	100545
		Сметная прибыль	%	8		39,39	28835
		Сметная стоимость:				**531,80**	**389276**
24	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**38,0000**		**533,96**	**20290**
		Накладные расходы	%	72		205,89	7824
		Сметная прибыль	%	8		59,19	2249
		Сметная стоимость:				**799,03**	**30363**
25	**1123-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0380**		**502506,00**	**19095**
		Накладные расходы	%	99		358625,50	13628

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		68890,52	2618
		Сметная стоимость:				**930022,02**	**35341**
26	**2301-1201-1101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**38,0000**		**960,00**	**36480**
28	**1308-0201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**27694,94**	**55390**
		Накладные расходы	%	72		9643,15	19286
		Сметная прибыль	%	8		2987,05	5974
		Сметная стоимость:				**40325,14**	**80650**
29	**2306-1703-1101 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2,0000**		**11043,00**	**22086**
30	**1308-0201-2707 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**8508,51**	**42543**
		Накладные расходы	%	72		5521,56	27608
		Сметная прибыль	%	8		1122,41	5612
		Сметная стоимость:				**15152,48**	**75762**
31	**2306-1703-1005 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**5,0000**		**22077,00**	**110385**
32	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,7500**		**25763,87**	**19323**
		Накладные расходы	%	72		7788,29	5841
		Сметная прибыль	%	8		2684,17	2013
		Сметная стоимость:				**36236,34**	**27177**
33	**2113-0809-1303 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная**	**м**	**750,0000**		**51,00**	**38250**
34	**1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1468,36**	**4405**
		Накладные расходы	%	72		485,68	1457
		Сметная прибыль	%	8		156,32	469
		Сметная стоимость:				**2110,36**	**6331**
35	**2401-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Табличка-указатель**	**100 шт.**	**0,0300**		**111681,00**	**3350**
		Металлоконструкции					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Заземляющие проводники:крепленни изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.**	т	0,1016		496892,00	50479
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР					
49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		2890,55	2891
		Накладные расходы	%	72		557,34	557
		Сметная прибыль	%	8		275,83	276
		Сметная стоимость:				3723,73	3724
50	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	5,0000		451,64	2258
		Накладные расходы	%	72		124,19	621
		Сметная прибыль	%	8		46,07	230
		Сметная стоимость:				621,90	3109
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН					
51	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		2890,55	17343
		Накладные расходы	%	72		557,34	3344
		Сметная прибыль	%	8		275,83	1655
		Сметная стоимость:				3723,73	22342
52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	8,0000		553,82	4431
		Накладные расходы	%	72		110,33	883
		Сметная прибыль	%	8		53,13	425
		Сметная стоимость:				717,27	5738
53	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	5,0000		470,73	2354
		Накладные расходы	%	72		296,25	1481
		Сметная прибыль	%	8		61,36	307
		Сметная стоимость:				828,35	4142
54	2306-0112-0106 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х25-1 ГОСТ 31945-2012**	км	0,0050		678721,00	3394
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1 747 454
		Накладные расходы -	Тенге				466 957
		Сметная прибыль -	Тенге				177 153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 391 564

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение					
55	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307**
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36734**
56	**5108-0401-0218 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9601-3474**	**шт.**	**1,0000**		**56455,00**	**56455**
57	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1084,72**	**1085**
		Накладные расходы	%	72		726,85	727
		Сметная прибыль	%	8		144,93	145
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**1957**
58	**2307-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S**	**шт.**	**1,0000**		**9944,00**	**9944**
59	**1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн**	**шт.**	**1,0000**		**2639,45**	**2639**
		Накладные расходы	%	72		1191,30	1191
		Сметная прибыль	%	8		306,46	306
		Сметная стоимость:				**4137,20**	**4137**
60	**5108-0401-0252 РСНБ РК 2015**	**Ящик навесной для прибора учета ЯН-1**	**шт.**	**1,0000**		**37399,00**	**37399**
		Кабельно проводниковая продукция					
61	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**358,8030**		**186,29**	**66841**
		Накладные расходы	%	72		34,28	12300
		Сметная прибыль	%	8		17,65	6331
		Сметная стоимость:				**238,21**	**85472**
62	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,0970**		**1624,39**	**18026**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	12979
		Сметная прибыль	%	8		223,52	2480
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**33485**
63	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**239,2020**		**43,70**	**10453**
		Накладные расходы	%	72		10,76	2575
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1042
		Сметная стоимость:				**58,82**	**14070**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,3980**		**706,64**	**5228**
		Накладные расходы	%	72		508,78	3764
		Сметная прибыль	%	8		97,23	719
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**9711**
65	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**2040,0000**		**464,73**	**948048**
		Накладные расходы	%	72		141,92	289524
		Сметная прибыль	%	8		48,53	99006
		Сметная стоимость:				**655,19**	**1336578**
66	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**123,3000**		**2870,00**	**353871**
67	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0160**		**502506,00**	**8040**
		Накладные расходы	%	99		358625,50	5738
		Сметная прибыль	%	8		68890,52	1102
		Сметная стоимость:				**930022,02**	**14880**
68	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**16,0000**		**693,00**	**11088**
69	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**2100,0000**		**259,71**	**545391**
		Накладные расходы	%	72		123,97	260334
		Сметная прибыль	%	8		30,69	64458
		Сметная стоимость:				**414,37**	**870184**
70	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**2100,0000**		**233,00**	**489300**
71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**3370,0000**		**291,72**	**983111**
		Накладные расходы	%	72		105,41	355234
		Сметная прибыль	%	8		31,77	107068
		Сметная стоимость:				**428,91**	**1445413**
74	2306-0128-0207 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,2000**		**400365,00**	**480438**
75	2404-0207-1807 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные медные сеч. 25 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**150,0000**		**116,00**	**17400**
76	2404-0207-1806 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**150,0000**		**63,00**	**9450**
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ДВУМЯ СВЕТИЛЬНИКОМ -72 шт					
77	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Монтаж опор (стойка)**	**т**	**12,0240**		**51941,79**	**624548**
		Накладные расходы	%	69		31564,06	379526
		Сметная прибыль	%	8		6680,47	80326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				90186,32	1084400
78	CTTOO"ENERGY System	Опора освещения СТВ 6,0м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 4мм)	шт	72,0000		89051,79	6411729
79	CTTOO"ENERGY System	Кронштейн ИВА вылет 1,0м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	72,0000		6462,50	465300
80	CTTOO"ENERGY System	Насадка Н2 (60/48) "горячее цинкование"	шт	72,0000		4198,21	302271
81	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодные. Установка вне зданий	шт.	144,0000		8324,29	1198698
		Накладные расходы	%	72		2869,63	413227
		Сметная прибыль	%	8		895,51	128954
		Сметная стоимость:				12089,43	1740879
82	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	144,0000		55038,00	7925472
83	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		22452,14	44904
		Накладные расходы	%	72		7886,35	15773
		Сметная прибыль	%	8		2427,08	4854
		Сметная стоимость:				32765,57	65531
84	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-и ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000		11043,00	22086
		Заземление					
85	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	72,0000		2890,55	208120
		Накладные расходы	%	72		557,34	40129
		Сметная прибыль	%	8		275,83	19860
		Сметная стоимость:				3723,73	268108
86	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72,0000		553,82	39875
		Накладные расходы	%	72		110,33	7944
		Сметная прибыль	%	8		53,13	3825
		Сметная стоимость:				717,27	51644
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				21 319 517
		Накладные расходы -	Тенге				1 812 670
		Сметная прибыль -	Тенге				1 843 066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24 975 253
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				23 066 971
		Накладные расходы -	Тенге				2 279 627
		Сметная прибыль -	Тенге				2 020 219
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				27 366 820

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				181 884 151
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				2 338 952
		ИТОГО	Тенге				184 223 102
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				2 624 520
		Экологический	Тенге				4 582 389
		ИТОГО	Тенге				191 430 011
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				3 697 656
		ИТОГО	Тенге				195 127 667
		НДС 12%	Тенге				23 415 320
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге				218 542 987
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.понижк. к-0,9	Тенге				196 688 689

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»