Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского района Акмолинской области (2 пусковой комплекс)

Дополнительное соглашение №2 от 01 февраля 2011 года к договору генподряда №09-10 от 12 июля 2010 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		09-10/2	01.02.2011				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	251 078 947							26 901 316
в том числе за текущий месяц		82 095 572						8 795 954

К оплате: Восемьдесят два миллиона девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят два тенге 00 тыин

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"
Ларионова В.А.

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целинаградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (2 пусковой комплекс)

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	12144	23,36	22,08	283 674	268 130	80554	0,01	108
				1,28	5,56	15 544	67 501	97	0,02	234
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	56925	36,74	34,55	2 091 550	1 966 816	645777	0,02	864
				2,19	9,50	124 734	541 015	97	0,03	1879
3	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	4554	483,56	6,82	2 202 119	31 058	222668	0,26	1184
				40,73	2,54	185 484	11 567	113	0,01	56
4	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м м3	3567,3	6,48	6,48	23 114	23 114	7279	--	--
				--	2,10	--	7 504	97	0,01	29
5	С143008-92	Песок природный м3	3924,03	844,00	--	3 311 881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками м3	3924,03	21,55	4,52	84 547	17 721	64821	0,11	424
				17,03	--	66 826	--	97	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	63756	6,83	6,83	435 192	435 192	115437	--	--
				--	1,87	--	119 007	97	0,01	389

8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	63756	3,29	3,29	209 748	209 748	55637	--	--
				--	0,90	--	57 357	97	--	187
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	63756	21,55	4,52	1 373 690	287 925	1053192	0,11	6886
				17.03	--	1 085 765	--	97	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	5160	3,79	3,24	19 548	16 739	8008	--	17
				0,48	1,12	2 477	5 779	97	--	19
		Монтажные работы								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	5,28	78245,00	36133,62	413 134	190 786	353241	247,00	1304
				41850,00	9612,90	220 968	50 756	130	37,30	197
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	1,03	139706,75	90794,12	143 898	93 518	90996	286,00	295
				48375,00	19582,83	49 826	20 170	130	84,07	87
13	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм км	1,28	147942,61	97234,98	189 367	124 461	118787	296,00	379
				49950,00	21436,60	63 936	27 439	130	91,71	117
14	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	66,4	13945,49	2538,55	925 981	168 560	310403	15,87	1054
				2645,33	950,63	175 650	63 122	130	4,64	308
15	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	66,4	311,00	--	20 650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	66,4	100,00	--	6 640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	216,62	16879,69	1686,97	3 656 478	365 431	703691	11,16	2417
				1867,05	631,80	404 440	136 861	130	3,09	668
18	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	216,62	311,00	--	67 369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	216,62	100,00	--	21 662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	68,98	27300,00	--	1 883 154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	331,5	6950,00	--	2 303 925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-773	Скобы ходовые шт	1718	221,00	--	379 678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-24-1	Установка люков шт	188	8370,27	35,42	1 573 611	6 659	54440	1,31	246
				209,25	13,50	39 339	2 538	130	0,07	13
24	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев м3	5,04	12534,05	296,60	63 172	1 495	6102	5,95	30
				915,75	110,25	4 615	556	118	0,54	3
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
		Водопонижение(одна захватка 100м)								
25	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50 м	500	571,75	435,68	285 873	217 838	115164	0,65	325
				122,63	98,84	61 315	49 420	104	0,35	176
26	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки шт	50	452,66	5,38	22 633	269	6903	0,78	39
				130,50	2,25	6 525	113	104	0,01	1
27	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения м	500	49,08	29,50	24 541	14 751	16000	0,11	57
				19,58	11,19	9 790	5 595	104	0,05	26
28	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении м	500	437,91	332,83	218 955	166 415	77880	0,60	298
				105,08	44,69	52 540	22 345	104	0,17	83
29	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины м3	100	2668,78	131,07	266 878	13 107	213923	11,40	1140
				2007,00	49,95	200 700	4 995	104	0,24	24
30	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	250	281,87	233,27	70 468	58 318	22188	0,29	73
				48,60	36,74	12 150	9 185	104	0,15	37
31	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В шт	50	14800,00	--	740 000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	270,37	647,00	--	174 930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м2								
33	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,3287	62566,88	6788,50	20 566	2 231	20614	253,00	83
		км		45675,00	2565,00	15 014	843	130	12,52	4
34	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,1642	64249,36	8122,48	10 550	1 334	10453	254,00	42
		км		45900,00	3069,00	7 537	504	130	14,99	2
35	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0821	70153,47	10674,97	5 760	876	5641	270,00	22
		км		48825,00	4032,00	4 008	331	130	19,69	2
36	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	50	501,70	24,00	25 085	1 200	21591	3,00	150
		шт		473,00	6,80	23 650	340	90	0,04	2
37	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	50	496,10	10,10	24 805	505	19633	3,00	150
		шт		434,00	2,30	21 700	115	90	0,01	1
38	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	3876,54	436,70	436,70	1 692 886	1 692 886	30353	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	252 944	12	0,38	1467
		Демонтаж								
39	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	500	15,24	7,41	7 619	3 703	6400	0,05	23
		м		7,83	4,48	3 916	2 238	104	0,02	10
40	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	250	65,58	46,14	16 395	11 535	8875	0,12	29
		м		19,44	14,70	4 860	3 674	104	0,06	15
41	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,3287	19971,76	1701,76	6 565	559	8245	101,20	33
		км		18270,00	1026,00	6 005	337	130	5,01	2
42	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,1642	20396,16	2036,16	3 349	334	4181	101,60	17
		км		18360,00	1227,60	3 015	202	130	6,00	1
43	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0821	22205,68	2675,68	1 823	220	2257	108,00	9
		км		19530,00	1612,80	1 603	132	130	7,88	1
44	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	50	194,67	5,47	9 734	274	8636	1,20	60
				189,20	2,72	9 460	136	90	0,02	1

		шт								
45	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или	50	175,77	2,17	8 788	108	7853	1,20	60
		шт		173,60	0,92	8 680	46	90	0,01	--
46	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	50	8575,22	4003,22	428 761	200 161	280261	26,00	1300
		шт		4572,00	1656,03	228 600	82 802	90	9,60	480
47	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	62,81	6,01	6,01	377	377	100	--	--
		м3		--	1,64	--	103	97	0,01	--
48	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	209,41	14,01	14,01	2 933	2 933	974	--	--
		м3		--	4,80	--	1 004	97	0,02	3
49	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2418,21	1,22	1,22	2 955	2 955	598	--	--
		м2		--	0,25	--	616	97	--	2
		Магистральный трубопровод								
50	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4,03	115636,32	31953,19	466 364	128 868	411288	360,00	1452
		км		66375,00	12071,25	267 692	48 684	130	58,95	238
51	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4,03	34559,61	8009,61	139 380	32 303	164515	144,00	581
		км		26550,00	4828,50	107 077	19 473	130	23,58	95
		Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
52	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	1694,91	85,53	85,53	144 965	144 965	13271	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	110 593	12	0,38	641
		Демонтаж								
53	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	50	1896,31	69,11	94 816	3 456	82751	10,80	540
		шт		1827,20	11,72	91 360	586	90	0,07	3
		Шпунтовое ограждение								
54	Е0105-12-6	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м	33,33	3435,26	1889,51	114 509	62 984	67375	6,58	219
		т		1161,00	596,62	38 700	19 887	115	2,15	72
55	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	6,67	105100,00	--	700 667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	33,33	3582,75	2619,75	119 425	87 325	71027	5,82	194
				963,00	889,88	32 100	29 663	115	3,19	106

		т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27 537 135**	**7 060 144**			**22103**
			Тенге			**3 657 602**	**1 778 079**			**7681**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**591 989**				
		Материалы -	Тенге			**2 835**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**467 475**			
		Накладные расходы -	Тенге			**420 727**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**63 109**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60 763**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1 073 479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2958**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530 584**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**26 244 480**				
		Материалы -	Тенге			**4 782 794**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4 968 207**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1 294 608**				
		Местные материалы -	Тенге			**10 038 485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5 169 263**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2585**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**775 389**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 884 825**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33 298 567**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5 743 596**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**700 667**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**700 667**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42 040**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**742 707**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**35 114 752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6 274 180**			

В том числе оборудование	
В том числе строительно монтажные работы	35 114 752
Временные здания и сооружения 2,4%	842 754
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	126 413
Итого с временными зданиями сооружениями	35 957 506
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	1 222 555
Затраты на выслугу лет 1%	359 575
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	143 830
Итого дополнительные затраты на строительство	1 725 960
Итого с дополнительными затратами на строительство	37 683 466

В том числе строительно монтажные работы	37 683 466
В том числе оборудование	0
Итого в базовых ценах 2001 года	37 683 466
Итого в текущих ценах 2009 г. К=1,907	71 862 370
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 437 247
Итого в текущих ценах с учетом налогом,сборов и обязательных платежей	73 299 618
Итого в текущих ценах	**73 299 618**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**8 795 954**
Сметная стоимость строительства	**82 095 572**

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____