Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Какпак"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 14.09.2021 г. к Договору №25 от 19.08.2021 г.

Форма 3

Утвержден Постановлением

Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Наименование стройки: «Текущий ремонт уличного освещения улицы Д.Конаева в н/п Какпак с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области»

Справка №1

о стоимости выполненных работ

за октябрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Текущий ремонт уличного освещения улицы Д.Конаева в н/п Какпак с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области»	**24 992 857**	**27 992 000**	**24 992 857**	**27 992 000**	**24 992 857**	**27 992 000**
Итого к оплате:	**24 992 857**	**27 992 000**	**24 992 857**	**27 992 000**	**24 992 857**	**27 992 000**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима сельского округа Какпак"

Аким _____ **Заитов М.Т.**

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Тлеубаев Ж.М.**

Форма 2

Наименование стройки - «Текущий ремонт уличного освещения улицы Д.Конаева в н/п Какпак с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима сельского округа Какпак"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №1 от 14.09.2021 г. к Договору №25 от 19.08.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещения протяженность 3000м,опоры через 35м									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	86	4464,86	3348,80	383977,96	287996,80	--	190148,06	620056,11
		НР - 80%; СП - 8%			1116,06	1647,72	95981,16	141703,92		45930,08	
2	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	43	16934,00	26,40	728162,00	1135,20	660268,44	53406,69	844094,18
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	66758,36	--		62525,50	
3	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	1,92124	391233,68	1388,87	751653,79	2668,36	487819,75	238356,44	1069211,05
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	261165,68	764,48		79200,82	
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,47834	677131,00	1275,00	1001029,84	1884,88	900368,19	90602,54	1178963,00
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	98776,77	786,46		87330,59	
5	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	1,47834	108290,00	--	160089,44	--	160089,44	--	172896,59
		СП - 8%			--	--	--	--		12807,16	
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	86	24834,46	9008,40	2135763,73	774722,40	150505,33	1198381,10	3600876,42
		НР - 80%; СП - 8%			14076,00	3342,33	1210536,00	287440,38		266731,59	

7	ТПРАЙС лист	Опоры наружного освещения граненные с покрытием "горячего цинкование" высотой 9м	шт	86	89089,29	--	7661678,57	--	7661678,57	--	8274612,86
		СП - 8%			--	--	--	--		612934,29	
8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	86	4735,51	2485,20	407254,06	213727,20	1479,40	223520,88	681236,94
		НР - 80%; СП - 8%			2233,11	1015,74	192047,46	87353,64		50462,00	
9	2307-0106-0323 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	86	46857,00	--	4029702,00	--	4029702,00	--	4352078,16
		СП - 8%			--	--	--	--		322376,16	
10	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	86	731,00	--	62866,00	--	62866,00	--	67895,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5029,28	
11	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	258	93,91	1,75	24227,92	451,76	4983,44	13643,89	40901,55
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	18792,72	157,12		3029,74	
12	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,258	168498,00	--	43472,48	--	43472,48	--	46950,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3477,80	
13	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	86	4508,86	201,00	387761,64	17285,57	276512,47	71236,17	495717,64
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,85	93963,60	4975,53		36719,82	
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,81098	251727,00	--	204145,56	--	204145,56	--	220477,21
		СП - 8%			--	--	--	--		16331,65	
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	215	441,58	18,45	94939,90	3967,70	49210,60	30728,26	135721,61
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	41761,60	916,54		10053,45	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0473	221225,00	--	10463,94	--	10463,94	--	11301,06
		СП - 8%			--	--	--	--		837,12	
17	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	86	1079,11	4,64	92803,55	399,04	2190,51	64954,08	170378,24
		НР - 72%; СП - 8%			1049,00	--	90214,00	--		12620,61	

18	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	86	261,00	--	22446,00	--	22446,00	--	24241,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1795,68	
19	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	86	2065,18	212,62	177605,64	18285,32	51476,32	82068,15	280447,69
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	71,39	107844,00	6139,54		20773,90	
20	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители типа Е27-УХЛ3	шт.	86	804,00	--	69144,00	--	69144,00	--	74675,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5531,52	
21	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).	км линии	3,1	34113,46	13981,86	105751,72	43343,77	3863,52	60643,59	179706,93
		НР - 80%; СП - 8%			18885,30	5567,76	58544,43	17260,06		13311,62	
22	ТПРАЙС лист	Герметичные ответительные зажимы P616R	ШТ	172	366,30	--	63003,60	--	63003,60	--	68043,89
		СП - 8%			--	--	--	--		5040,29	
23	ТПРАЙС лист	Поддерживающие зажимы PSP4 X25/4X120	ШТ	86	549,46	--	47253,56	--	47253,56	--	51033,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3780,28	
24	ТПРАЙС лист	Анкерно-поддерживающие зажимы	ШТ	86	366,30	--	31501,80	--	31501,80	--	34021,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2520,14	
25	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,1	314790,00	--	975849,00	--	975849,00	--	1053916,92
		СП - 8%			--	--	--	--		78067,92	
		Трансформаторная подстанция									
		Площадка под трансформатор									
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта	0,66	1560,02	--	1029,61	--	--	741,32	1912,61
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	1029,61	--		141,67	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,12	16450,33	1089,24	1974,04	130,71	1701,09	154,26	2298,56
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	142,24	27,28		170,26	
28	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,96	19938,18	621,72	19140,65	596,85	14539,16	3833,72	24812,32
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	4004,64	208,23		1837,95	
29	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01883	228396,00	--	4300,70	--	4300,70	--	4644,75
		СП - 8%			--	--	--	--		344,06	
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	838411,00	1275,00	3353,64	5,10	2436,16	832,21	4520,72
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	912,38	2,13		334,87	

41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	2,078	539,41	25,46	1120,89	52,91	714,81	264,31	1496,02
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	353,18	13,92		110,82	
42	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	3020,42	172,86	12081,68	691,45	7991,04	2570,20	15824,03
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	3399,20	170,52		1172,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								23804965,600
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23804965,600
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				23 804 966				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				23 804 966				
Итого в текущих ценах 2020 год - 100%, К=1,049901			Тенге		1,049901		24 992 857				
С учетом понижающего коэффицента			Тенге		1,000		24 992 857				
НДС (12%)			Тенге		12%		2 999 143				
Стоимость строительства			Тенге				27 992 000				

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

_____ **Тлеубаев Ж.М.**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима сельского округа Какпак"

_____ **Заитов М.Т.**