Заказчик ГУ "Отдел строительства Целинаградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации)в с. Конди Целинаградского района Акмолинской области **(2 пусковой комплекс)**

АКТ
выполненых работ за декабрь месяц 2010 года

Договор подряда №	**09-10**
Дата	12 .07.2010г
	Отчетный период
	с 20.10.2010 по 20.12.2010

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8	**Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	17313,49	23,36	22,08	404429	382268	114845	0,01	154
		м3		1,28	5,56	22161	96235	97	0,02	334
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	85739	36,74	34,55	3150239	2962368	972653	0,02	1302
		м3		2,19	9,50	187871	814863	97	0,03	2829
3	Е0101-171-1	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах**	6492	483,56	6,82	3139252	44275	317427	0,26	1688
		м2		40,73	2,54	264419	16490	113	0,01	79
4	Е0101-27-2	**Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м**	5022	6,48	6,48	32540	32540	10248	--	--
		м3		--	2,10	--	10565	97	0,01	40
5	С143008-92	**Песок природный**	5524	844,00	--	4662256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	5524	21,55	4,52	119020	24947	91252	0,11	597
				17,03	--	94074	--	97	--	--
		м3								
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	95641	6,83	6,83	652836	652836	173168	--	--
				--	1,87	--	178523	97	0,01	583
		м3								
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	95641	3,29	3,29	314646	314646	83461	--	--
				--	0,90	--	86042	97	--	281
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95641	21,55	4,52	2060686	431920	1579903	0,11	10329
				17,03	--	1628766	--	97	--	--
		м3								
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7412	3,79	3,24	28080	24045	11503	--	25
				0,48	1,12	3558	8301	97	--	27
		м3								
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	10,83	78245,00	36133,62	847159	391219	724345	247,00	2674
				41850,00	9612,90	453110	104079	130	37,30	404
		км								
12	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	3270	908,00	--	2969160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 200 мм	1000	1437,25	--	1437250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 250 мм	2000	1768,66	--	3537320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	19	2156,20	152,52	40968	2898	5208	1,02	19
				153,68	57,15	2920	1086	130	0,28	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	136	13945,49	2538,55	1896587	345243	635766	15,87	2158
		м3		2645,33	950,63	359765	129286	130	4,64	631
17	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	136	311,00	--	42296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	136	100,00	--	13600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	50	27300,00	--	1365000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	395	4350,00	--	1718250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-773	Скобы ходовые	767	221,00	--	169507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	340	16879,69	1686,97	5739095	573570	1104492	11,16	3794
		м3		1867,05	631,80	634797	214812	130	3,09	1049
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	86	27300,00	--	2347800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	594	6950,00	--	4128300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-51	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	340	311,00	--	105740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	340	100,00	--	34000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-773	**Скобы ходовые**	1998	221,00	--	441558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0123-24-1	**Установка люков**	309	8370,27	35,42	2586413	10945	89479	1,31	405
		шт		209,25	13,50	64658	4172	130	0,07	22
29	Е0108-6-9	**Кладка кирпичная вокруг колодцев**	9,89	12534,05	296,60	123962	2933	11974	5,95	59
		м3		915,75	110,25	9057	1090	118	0,54	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**29543964**	**1326807**			**9110**
			Тенге			**1524307**	**454525**			**2116**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26574804**				
	Материалы -		Тенге			**4481526**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1978831,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5585635**				
	Местные материалы -		Тенге			**13656529**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2571263**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1286**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**385689,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1748764**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30894831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2364521,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2969160**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2969160**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**178150**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3147310**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**34042141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2364521,00**			

РАЗДЕЛ 2.Водопонижение(одна захватка 100м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	240	571,75	435,68	137219	104562	55279	0,65	156
		м		122,63	98,84	29431	23722	104	0,35	85
31	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	24	452,66	5,38	10864	129	3313	0,78	19
		шт		130,50	2,25	3132	54	104	0,01	--
32	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	240	49,08	29,50	11780	7081	7680	0,11	27
		м		19,58	11,19	4699	2686	104	0,05	12
33	Е0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	27	63,86	24,66	1724	666	1137	0,21	6
		шт		31,50	9,00	851	243	104	0,05	1
34	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	240	437,91	332,83	105098	79879	37383	0,60	143
		м		105,08	44,69	25219	10726	104	0,17	40
35	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	246,6	4830,00	--	1191078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ошибочно взятое в октябре						
36	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	100	-2668,78	-131,07	-266878	-13107	-213923	-11,40	-1140
		м3		-2007,00	-49,95	-200700	-4995	104	-0,24	-24
37	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	100	2649,13	131,07	264913	13107	213923	11,40	1140
		м3		2007,00	49,95	200700	4995	104	0,24	24
38	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	48	2668,78	131,07	128102	6291	102683	11,40	547
		м3		2007,00	49,95	96336	2398	104	0,24	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	120	281,87	233,27	33824	27992	10650	0,29	35
		м		48,60	36,74	5832	4409	104	0,15	18
40	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	24	14800,00	--	355200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-762	Фильтрационная сетка галенного плетения	129	647,00	--	83463	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,157	62566,88	6788,50	9823	1066	9846	253,00	40
		км		45675,00	2565,00	7171	403	130	12,52	2
43	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0785	64249,36	8122,48	5044	638	4997	254,00	20
		км		45900,00	3069,00	3603	241	130	14,99	1
44	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,04	70153,47	10674,97	2806	427	2749	270,00	11
		км		48825,00	4032,00	1953	161	130	19,69	1
45	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	360,26	321,00	--	115643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	179,28	472,00	--	84620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	89,98	584,00	--	52548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	24	501,70	24,00	12041	576	10364	3,00	72
		шт		473,00	6,80	11352	163	90	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	24	496,10	10,10	11906	242	9424	3,00	72
		шт		434,00	2,30	10416	55	90	0,01	--
50	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	3500,00	--	24500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	7060,00	--	49420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4
		фланец		63,00	--	882	--	130	--	--
53	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	14	1360,00	--	19040	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
54	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	1860,74	436,70	436,70	812585	812585	14570	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	121413	12	0,38	704
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3257401	1042274			1152
			Тенге			200877	166673			877
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23947				
	Материалы -		Тенге			1361				
	Всего заработная плата -		Тенге				21986,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2968,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2624				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				24955,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1696604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			13857				
	Всего заработная плата -		Тенге				345564,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			438663				
	Местные материалы -		Тенге			25484				
		Накладные расходы -	Тенге			251434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37715,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2064920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2009
		Сметная заработная плата -	Тенге				383279,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1536850				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1536850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1629061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3740340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2164
		Сметная заработная плата -	Тенге				408233,00			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж								
55	Е0104-49-7	**Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения**	240	15,24	7,41	3657	1777	3072	0,05	11
		м		7,83	4,48	1880	1074	104	0,02	5
56	Е0104-57-1	**Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	120	65,58	46,14	7870	5537	4260	0,12	14
		м		19,44	14,70	2333	1764	104	0,06	7
57	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	0,157	19971,76	1701,76	3136	267	3938	101,20	16
		км		18270,00	1026,00	2868	161	130	5,01	1
58	Е0122-8-2	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	0,0785	20396,16	2036,16	1601	160	1999	101,60	8
		км		18360,00	1227,60	1441	96	130	6,00	--
59	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,04	22205,68	2675,68	888	107	1099	108,00	4
				19530,00	1612,80	781	65	130	7,88	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
60	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	24	194,67	5,47	4672	131	4145	1,20	29
				189,20	2,72	4541	65	90	0,02	--
		шт								
61	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	24	175,77	2,17	4218	52	3770	1,20	29
				173,60	0,92	4166	22	90	0,01	--
		шт								
62	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	26,79	1,59	375	22	459	0,13	2
				25,20	--	353	--	130	--	--
		фланец								
63	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	24	8575,22	4003,22	205805	96077	134525	26,00	624
				4572,00	1656,03	109728	39745	90	9,60	231
		шт								
64	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	30	6,01	6,01	180	180	48	--	--
				--	1,64	--	49	97	0,01	--
		м3								
65	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	100	14,01	14,01	1401	1401	465	--	--
				--	4,80	--	480	97	0,02	2
		м3								
66	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	1160	1,22	1,22	1417	1417	287	--	--
				--	0,25	--	296	97	--	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			235221	107130			736
			Тенге			128091	43816			247
Стоимость монтажных работ -			Тенге			214696				
Всего заработная плата -			Тенге				158267,00			
		Накладные расходы -	Тенге			142441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21366,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			378565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				179633,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20525				
	Всего заработная плата -		Тенге				13640,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2344,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15984,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			416886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				195618,00			
		РАЗДЕЛ 4.Магистральный трубопровод								
67	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	1,93	115636,32	31953,19	223178	61670	196822	360,00	695
		км		66375,00	12071,25	128104	23298	130	58,95	114
68	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм**	442,04	1200,00	--	530448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	1,93	34559,61	8009,61	66700	15459	78729	144,00	278
		км		26550,00	4828,50	51242	9319	130	23,58	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			820326	77128			973
			Тенге			179345	32617			159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289878				
	Материалы -		Тенге			33057				
	Всего заработная плата -		Тенге				211962,00			
	Местные материалы -		Тенге			347				
		Накладные расходы -	Тенге			275550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41333,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				253294,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			530448				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			530448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31827				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			562275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1161629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				253294,00			
		РАЗДЕЛ 5.Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
70	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	954	85,53	85,53	81596	81596	7470	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	62249	12	0,38	361
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			81596	81596			--
			Тенге			--	62249			361
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81596				
	Всего заработная плата -		Тенге				62249,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1120,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				63369,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			94409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				63369,00			
		РАЗДЕЛ 6.Демонтаж								
71	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	24	1896,31	69,11	45511	1659	39721	10,80	259
		шт		1827,20	11,72	43853	281	90	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			45511	1659			259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			43853	281			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45511				
	Всего заработная плата -		Тенге				44134,00			
		Накладные расходы -	Тенге			39721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5958,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				50092,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			90346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				50092,00			
		РАЗДЕЛ 7.Шпунтовое ограждение								
72	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	16	3435,26	1889,51	54964	30232	32340	6,58	105
		т		1161,00	596,62	18576	9546	115	2,15	34
73	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**	3,2	105100,00	--	336320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	16	3582,75	2619,75	57324	41916	34093	5,82	93
		т		963,00	889,88	15408	14238	115	3,19	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			448608	72148			198
			Тенге			33984	23784			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112288				
	Материалы -		Тенге			6156				
	Всего заработная плата -		Тенге				57768,00			
		Накладные расходы -	Тенге			66433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9965,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				67733,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			336320				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356499				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			545944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				67733,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			48996611	7578585			26522
			Тенге			4311307	1994964			8024
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			284155				
	Материалы -		Тенге			1361				
	Всего заработная плата -		Тенге				224388,00			
		Накладные расходы -	Тенге			201949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30292,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			515270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1420
		Сметная заработная плата -	Тенге				254680,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43339679				
	Материалы -		Тенге			7365154				
	Всего заработная плата -		Тенге				6081883,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6024298				
	Местные материалы -		Тенге			18345094				
		Накладные расходы -	Тенге			6542236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				981335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2992915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52874830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36498
		Сметная заработная плата -	Тенге				7063219,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			336320				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356499				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5036458				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5036458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5338645				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59085245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37917
		Сметная заработная плата -	Тенге				7317899,00			

В том числе оборудование	
В том числе строительно монтжные работы	**59085245**
Временные здания и сооружения 2,4%	1 418 046
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	212 707
Итого с временными зданиями сооружениями	60 503 291
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	2 057 112
Затраты за выслугу лет 1%	605 033
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	242 013
Итого дополнительные затраты на на строительство	2 904 158
Итого с дополнительными затратами на строительство	63 407 449
В том числе строительно монтжные работы	63 407 449
В том числе оборудование	-
Итого в базовых ценах 2001 года	63 407 449
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,823	115 591 779
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	2 311 836
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	117 903 614
Итого в текущих ценах	**117 903 614**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**14 148 434**
Сметная стоимость строительства	**132 052 048**

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____