Заказчик ГУ "Отдел строительства Целинаградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (2 пусковой комплекс)

АКТ
выполненных работ за май месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12787,2	23,36	22,08	298699	282331	84821	0,01	114
		м3		1,28	5,56	16368	71076	97	0,02	247
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	59940	36,74	34,55	2202327	2070987	679980	0,02	910
		м3		2,19	9,50	131341	569670	97	0,03	1978
3	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	4795,2	483,56	6,82	2318753	32703	234462	0,26	1247
		м2		40,73	2,54	195308	12180	113	0,01	59
4	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	3756,24	6,48	6,48	24338	24338	7665	--	--
		м3		--	2,10	--	7902	97	0,01	30
5	С143008-92	Песок природный	4131,86	844,00	--	3487293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	4131,86	21,55	4,52	89025	18660	68255	0,11	446
				17,03	--	70366	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67292,64	6,83	6,83	459333	459333	121840	--	--
		м3		--	1,87	--	125608	97	0,01	410
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	67292,64	3,29	3,29	221383	221383	58723	--	--
		м3		--	0,90	--	60539	97	--	198
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67292,64	21,55	4,52	1449891	303897	1111614	0,11	7268
		м3		17,03	--	1145994	--	97	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5434,56	3,79	3,24	20588	17630	8434	--	18
		м3		0,48	1,12	2609	6087	97	--	20
		Монтажные работы								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	5,68	78245,00	36133,62	444432	205239	380002	247,00	1403
		км		41850,00	9612,90	237708	54601	130	37,30	212
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,45	139706,75	90794,12	202575	131651	128101	286,00	415
		км		48375,00	19582,83	70144	28395	130	84,07	122
13	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,97	147942,61	97234,98	143504	94318	90019	296,00	287
		км		49950,00	21436,60	48452	20794	130	91,71	89
14	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	625,19	1510,00	--	944037	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	224,22	2370,00	--	531401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	239,37	3650,00	--	873701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	1128,56	908,00	--	1024732	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 200 мм	359,26	1437,25	--	516346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 250 мм	322,65	1768,66	--	570658	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	24,6	2156,20	152,52	53047	3752	6743	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3781	1406	130	0,28	7
21	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	67,87	13945,49	2538,55	946480	172291	317275	15,87	1077
		м3		2645,33	950,63	179539	64519	130	4,64	315
22	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	67,87	311,00	--	21108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	67,87	100,00	--	6787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	259,76	16879,69	1686,97	4384668	438207	843832	11,16	2899
		м3		1867,05	631,80	484985	164117	130	3,09	801
25	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	259,76	311,00	--	80785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	259,76	100,00	--	25976	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	75,92	27300,00	--	2072616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	450	6950,00	--	3127500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-773	Скобы ходовые	2145	221,00	--	474045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев	4,87	12534,05	296,60	61041	1444	5896	5,95	29
		м3		915,75	110,25	4460	537	118	0,54	3
31	Ц0107-218-7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т(Д 1м 1,5тн)	2	15679,00	2568,00	31358	5136	18023	55,00	110
		шт		9473,00	540,00	18946	1080	90	3,13	6
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
		Водопонижение(одна захватка 100м)								
32	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	650	571,75	435,68	371634	283189	149714	0,65	423
		м		122,63	98,84	79710	64246	104	0,35	229
33	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	65	452,66	5,38	29423	350	8974	0,78	51
		шт		130,50	2,25	8483	146	104	0,01	1
34	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	650	49,08	29,50	31904	19177	20801	0,11	74
		м		19,58	11,19	12727	7274	104	0,05	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	650	437,91	332,83	284642	216340	101245	0,60	387
		м		105,08	44,69	68302	29049	104	0,17	108
36	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	130	2668,78	131,07	346942	17039	278100	11,40	1482
		м3		2007,00	49,95	260910	6493	104	0,24	32
37	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	325	281,87	233,27	91608	75813	28845	0,29	94
		м		48,60	36,74	15795	11941	104	0,15	47
38	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	65	14800,00	--	962000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	351,48	647,00	--	227408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,427	62566,88	6788,50	26716	2899	26778	253,00	108
		км		45675,00	2565,00	19503	1095	130	12,52	5
41	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,213	64249,36	8122,48	13685	1730	13560	254,00	54
		км		45900,00	3069,00	9777	654	130	14,99	3
42	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,106	70153,47	10674,97	7436	1132	7284	270,00	29
		км		48825,00	4032,00	5175	427	130	19,69	2
43	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	65	501,70	24,00	32611	1560	28068	3,00	195
		шт		473,00	6,80	30745	442	90	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	65	496,10	10,10	32247	657	25524	3,00	195
		шт		434,00	2,30	28210	149	90	0,01	1
45	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	5509,3	436,70	436,70	2405911	2405911	43138	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	359482	12	0,38	2085
		Демонтаж								
46	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	650	15,24	7,41	9905	4814	8320	0,05	30
		м		7,83	4,48	5091	2909	104	0,02	14
47	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	325	65,58	46,14	21314	14996	11538	0,12	38
		м		19,44	14,70	6318	4776	104	0,06	19
48	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,427	19971,76	1701,76	8528	727	10711	101,20	43
		км		18270,00	1026,00	7801	438	130	5,01	2
49	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,213	20396,16	2036,16	4344	434	5424	101,60	22
		км		18360,00	1227,60	3911	261	130	6,00	1
50	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,106	22205,68	2675,68	2354	284	2913	108,00	11
		км		19530,00	1612,80	2070	171	130	7,88	1
51	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	65	194,67	5,47	12654	356	11227	1,20	78
		шт		189,20	2,72	12298	177	90	0,02	1
52	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	65	175,77	2,17	11425	141	10209	1,20	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		173,60	0,92	11284	60	90	0,01	--
53	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	65	8575,22	4003,22	557389	260209	364340	26,00	1690
		шт		4572,00	1656,03	297180	107642	90	9,60	624
54	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	81,65	6,01	6,01	491	491	130	--	--
		м3		--	1,64	--	134	97	0,01	--
55	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	272,24	14,01	14,01	3813	3813	1266	--	--
		м3		--	4,80	--	1305	97	0,02	4
56	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	3143,68	1,22	1,22	3841	3841	777	--	--
		м2		--	0,25	--	801	97	--	3
		Магистральный трубопровод								
57	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	5,25	115636,32	31953,19	607091	167754	535396	360,00	1890
		км		66375,00	12071,25	348469	63374	130	58,95	309
58	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	5,25	34559,61	8009,61	181438	42050	214158	144,00	756
		км		26550,00	4828,50	139388	25350	130	23,58	124
		Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
59	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	2275,6	85,53	85,53	194632	194632	17818	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	148483	12	0,38	861
		Демонтаж								
60	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	65	1896,31	69,11	123260	4492	107577	10,80	702
		шт		1827,20	11,72	118768	762	90	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Шпунтовое ограждение								
61	**Е0105-12-6**	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	**43,34**	**3435,26**	**1889,51**	**148884**	**81891**	**87602**	**6,58**	**285**
		т		**1161,00**	**596,62**	**50318**	**25858**	**115**	**2,15**	**93**
62	**С12021-97**	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**	**8,66**	**105100,00**	**--**	**910166**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
63	**Е0105-13-2**	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	**43,34**	**3582,75**	**2619,75**	**155276**	**113540**	**92349**	**5,82**	**252**
		т		**963,00**	**889,88**	**41736**	**38567**	**115**	**3,19**	**138**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**34929400**	**8403562**			**25214**
			Тенге			**4193966**	**2090977**			**9247**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**800943**				
	Материалы -		Тенге			**10962**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**627743,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**564969**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**84745,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81955**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1447867**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3970**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**712488,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32193559**				
	Материалы -		Тенге			**3582597**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5657200,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5099597**				
	Местные материалы -		Тенге			**11703819**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5814499**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2907**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**872175,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2280483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40288542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6529375,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**910166**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**910166**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54610**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**964776**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1024732**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1024732**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61484**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1086216**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**43787401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37650**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7241863,00**			

В том числе оборудование	
В том числе строительно монтажные работы	43 787 401
Временные здания и сооружения 2,4%	1 050 898
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	157 635
Итого с временными зданиями сооружениями	44 838 299
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	1 524 502
Затраты на выслугу лет 1%	448 383
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	179 353
Итого дополнительные затраты на строительство	2 152 238
Итого с дополнительными затратами на строительство	46 990 537
В том числе строительно монтажные работы	46 990 537
В том числе оборудование	0
Итого в базовых ценах 2001 года	46 990 537
Итого в текущих ценах 2009 г. К=1,907	89 610 954
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 792 219
Итого в текущих ценах с учетом налогом,сборов и обязательных платежей	91 403 173
Итого в текущих ценах	**91 403 173**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**10 968 381**
Сметная стоимость строительства	**102 371 553**

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____