Заказчик ГУ "Отдел строительства Целинаградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (2 пусковой комплекс)

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2010 года

Договор подряда №	09--10		
Дата	12.07.		
	Отчетный период		
	с	по	
	11.08.2010 г	20.10.2010 г	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3186,38	23,36	22,08	74431	70353	21136	0,01	28
		м3		1,28	5,56	4079	17711	97	0,02	61
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14570,46	36,74	34,55	535351	503424	165292	0,02	221
		м3		2,19	9,50	31927	138478	97	0,03	481
3	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	1194,28	483,56	6,82	577504	8145	58395	0,26	311
		м2		40,73	2,54	48643	3033	113	0,01	15
4	E0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	959,72	6,48	6,48	6218	6218	1958	--	--
		м3		--	2,10	--	2019	97	0,01	8
5	C143008-92	Песок природный	1055,69	844,00	--	891003	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1055,69	21,55	4,52	22746	4768	17439	0,11	114
		м3		17,03	--	17978	--	97	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16356,8	6,83	6,83	111650	111650	29616	--	--
		м3		--	1,87	--	30532	97	0,01	100
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	16356,8	3,29	3,29	53812	53812	14274	--	--
		м3		--	0,90	--	14715	97	--	48
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16356,8	21,55	4,52	352424	73868	270200	0,11	1767
		м3		17,03	--	278556	--	97	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1400,04	3,79	3,24	5304	4542	2173	--	5
		м3		0,48	1,12	672	1568	97	--	5
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2	78245,00	36133,62	156490	72267	133804	247,00	494
		км		41850,00	9612,90	83700	19226	130	37,30	75
12	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	18000	908,00	--	16344000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 200 мм	2000	1437,25	--	2874500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 250 мм	672	1768,66	--	1188540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	3,51	2156,20	152,52	7570	536	962	1,02	4
		м3		153,68	57,15	540	201	130	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	22,82	13945,49	2538,55	318189	57921	106662	15,87	362
		м3		2645,33	950,63	60357	21690	130	4,64	106
17	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,82	311,00	--	7096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	22,82	100,00	--	2282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,58	27300,00	--	234239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	66,27	4350,00	--	288291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-773	Скобы ходовые	124	221,00	--	27404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	49,44	16879,69	1686,97	834599	83411	160619	11,16	552
		м3		1867,05	631,80	92314	31239	130	3,09	153
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	15,85	27300,00	--	432658	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	104,81	6950,00	--	728429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	49,46	311,00	--	15381	--	--	--	--
		м3								
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	49,46	100,00	--	4946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-773	Скобы ходовые	350	221,00	--	77350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,17	35620,29	2104,76	112781	6664	12291	13,90	44
		м3		2362,50	623,48	7480	1974	130	2,48	8
29	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	3,17	311,00	--	985	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,17	100,00	--	317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-773	Скобы ходовые	29	221,00	--	6409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0123-24-1	Установка люков	56	8370,27	35,42	468735	1984	16216	1,31	73
		шт		209,25	13,50	11718	756	130	0,07	4
33	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев	2,47	12534,05	296,60	30898	731	2984	5,95	15
		м3		915,75	110,25	2257	272	118	0,54	1
34	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-36,0м3/час Н-6м)	1	7383185,57	--	7383186	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-58,0м3/час Н-6,5м)	1	8522403,02	--	8522403	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-77,5м3/час Н-7,5м)	1	12922204,80	--	12922205	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-13,0м3/час Н-7,5м)	1	7455882,35	--	7455882	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-101,5,0м3/час Н-8м)	1	13410336,90	--	13410337	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-114,6м3/час Н-7м)	1	12140199,00	--	12140199	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-118м3/час Н-7м)	1	13092685,80	--	13092686	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-12,0м3/час Н-7м)	1	7455882,35	--	7455882	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-16,5м3/час Н-7м)	1	7455882,35	--	7455882	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-17,5м3/час Н-7м)	1	7455882,35	--	7455882	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-1,6м3/час Н-5м)	1	7091720,61	--	7091721	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-10,0м3/час Н-6м)	1	7118827,99	--	7118828	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-13,0м3/час Н-6м)	1	7062887,00	--	7062887	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-17,5м3/час Н-6м)	1	6945421,71	--	6945422	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-20,0м3/час Н-6м)	1	6891206,96	--	6891207	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Водопонижение(одна захватка 100м)								
49	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	500	571,75	435,68	285873	217838	115164	0,65	325
		м		122,63	98,84	61315	49420	104	0,35	176
50	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	50	452,66	5,38	22633	269	6903	0,78	39
		шт		130,50	2,25	6525	113	104	0,01	1
51	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	500	49,08	29,50	24541	14751	16000	0,11	57
		м		19,58	11,19	9790	5595	104	0,05	26
52	Е0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	5	63,86	24,66	319	123	211	0,21	1
		шт		31,50	9,00	158	45	104	0,05	--
53	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	500	437,91	332,83	218955	166415	77880	0,60	298
		м		105,08	44,69	52540	22345	104	0,17	83
54	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	45	4830,00	--	217350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	100	2668,78	131,07	266878	13107	213923	11,40	1140
		м3		2007,00	49,95	200700	4995	104	0,24	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	250	281,87	233,27	70468	58318	22188	0,29	73
		м		48,60	36,74	12150	9185	104	0,15	37
57	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	50	14800,00	--	740000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	270,37	647,00	--	174930	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,3287	62566,88	6788,50	20566	2231	20614	253,00	83
		км		45675,00	2565,00	15014	843	130	12,52	4
60	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,1642	64249,36	8122,48	10550	1334	10453	254,00	42
		км		45900,00	3069,00	7537	504	130	14,99	2
61	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0821	70153,47	10674,97	5760	876	5641	270,00	22
		км		48825,00	4032,00	4008	331	130	19,69	2
62	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	65,74	321,00	--	21103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	32,72	472,00	--	15442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	16,42	584,00	--	9589	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	50	501,70	24,00	25085	1200	21591	3,00	150
		шт		473,00	6,80	23650	340	90	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	50	496,10	10,10	24805	505	19633	3,00	150
		шт		434,00	2,30	21700	115	90	0,01	1
67	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7060,00	--	7060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
70	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
71	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	3876,54	436,70	436,70	1692886	1692886	30353	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	252944	12	0,38	1467
		РАЗДЕЛ 4.Демонтаж								
72	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	500	15,24	7,41	7619	3703	6400	0,05	23
		м		7,83	4,48	3916	2238	104	0,02	10
73	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	250	65,58	46,14	16395	11535	8875	0,12	29
		м		19,44	14,70	4860	3674	104	0,06	15
74	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,3287	19971,76	1701,76	6565	559	8245	101,20	33
				18270,00	1026,00	6005	337	130	5,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
75	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,1642	20396,16	2036,16	3349	334	4181	101,60	17
		км		18360,00	1227,60	3015	202	130	6,00	1
76	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0821	22205,68	2675,68	1823	220	2257	108,00	9
		км		19530,00	1612,80	1603	132	130	7,88	1
77	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	50	194,67	5,47	9734	274	8636	1,20	60
		шт		189,20	2,72	9460	136	90	0,02	1
78	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	50	175,77	2,17	8788	108	7853	1,20	60
		шт		173,60	0,92	8680	46	90	0,01	--
79	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	26,79	1,59	54	3	66	0,13	--
		фланец		25,20	--	50	--	130	--	--
80	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	50	8575,22	4003,22	428761	200161	280261	26,00	1300
		шт		4572,00	1656,03	228600	82802	90	9,60	480
81	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	62,81	6,01	6,01	377	377	100	--	--
		м3		--	1,64	--	103	97	0,01	--
82	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	209,41	14,01	14,01	2933	2933	974	--	--
		м3		--	4,80	--	1004	97	0,02	3
83	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2418,21	1,22	1,22	2955	2955	598	--	--
		м2		--	0,25	--	616	97	--	2

РАЗДЕЛ 5.Магистральный трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4,03	115636,32	31953,19	466364	128868	411288	360,00	1452
		км		66375,00	12071,25	267692	48684	130	58,95	238
85	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	80,66	1200,00	--	96796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4,03	34559,61	8009,61	139380	32303	164515	144,00	581
		км		26550,00	4828,50	107077	19473	130	23,58	95
РАЗДЕЛ 6.Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)										
87	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	1987,65	85,53	85,53	170004	170004	15563	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	129694	12	0,38	752
РАЗДЕЛ 7.Демонтаж										
88	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	50	1896,31	69,11	94816	3456	82751	10,80	540
		шт		1827,20	11,72	91360	586	90	0,07	3
РАЗДЕЛ 8.Шпунтовое ограждение										
89	Е0105-12-6	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м	33,33	3435,26	1889,51	114509	62984	67375	6,58	219
		т		1161,00	596,62	38700	19887	115	2,15	72
90	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	6,67	105100,00	--	700667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	33,33	3582,75	2619,75	119425	87325	71027	5,82	194
		т		963,00	889,88	32100	29663	115	3,19	106
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			165449613	3938268			10886
			Тенге			1858553	969466			4671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			132404609				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			132404609				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			591989				
	Материалы -		Тенге			2835				
	Всего заработная плата -		Тенге				467475,00			
		Накладные расходы -	Тенге			420727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63109,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1073479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2958
		Сметная заработная плата -	Тенге				530584,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15034789				
	Материалы -		Тенге			1438123				
	Всего заработная плата -		Тенге				2360545,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5089132				
	Местные материалы -		Тенге			3299866				
		Накладные расходы -	Тенге			2294981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				344247,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1039786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18369556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13957
		Сметная заработная плата -	Тенге				2704792,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			700667				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			700667				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42040				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			742707				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16717560				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16717560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1003054				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17720614				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			170310964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16915
		Сметная заработная плата -	Тенге				3235376,00			

В том числе оборудование	132404609
В том числе строительно монтажные работы	37906355
Временные здания и сооружения 2,4%	909753
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	136463
Итого с временными зданиями сооружениями	38816108
Дополнительные затраты на строительство	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				1319748				
		Затраты на выслугу лет 1%				388161				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				155264				
		Итого дополнительные затраты на строительство				1863173				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				173083890				
		В том числе строительно монтажные работы				40679281				
		В том числе оборудование				132404609				
		Итого в базовых ценах 2001 года				173083890				
		Итого в текущих ценах 2009 г. К=1,823				315531931				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				6310639				
		Итого в текущих ценах с учетом налогом,сборов и обязательных платежей				321842570				
		Итого в текущих ценах				**321842570**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**38621108**				
		Сметная стоимость строительства				**360463678**				

Заказчик_____ Технадзор_____ Подрядчик_____