Счет-фактура № 5 от 27 Февраля 2017 г.

Поставщик:
ИИН/БИН и адрес поставщика: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
ИИК поставщика: **Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0026437 от 07.03.13 года**
Договор (контракт) № **KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX**
Условия по договору(контракту) Доп. соглашение №8 от 10.02.17г к договору №09-10 от 12.07.2010г.
Пункт назначения Безналичный расчет
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 060140015071, Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель:
ИИН/БИН и адрес получателя: **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"**
ИИН/БИН 060140015071 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол
ИИК получателя: **KZ23070103KSN0312000 в ГУ "Комитета Казначейства Министерства Финансов РК" БИК KKMFKZ2A**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского р-на, Акмолинской обл.,(второй пусковой комплекс протяженностью 45,642 км)	компл.	1	9051833.04	9051833.04	12 %	1086219.96	10138053.00	-----	-----
Всего по счету:					**9051833.04**		**1086219.96**	**10138053.00**		-----

Руководитель:
А[illegible]мбетов Жанат Канатович
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер:
Муканова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)
М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Заместитель главного бухгалтера Карабекова Гульмира Юсуповна
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр)-получателю
Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол	060140015071
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340	040840003535
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. соглашение №8 от 10.02.17г к договору №09-10 от 12.07.2010г.	

Номер документа	Дата составления
4	27 Февраля 2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского р-на, Акмолинской обл.,(второй пусковой комплекс протяженностью 45,642 км)			компл.	1	10138053.00	10138053.00
				Итого	1	x	10138053.00
						в т. ч. НДС	1086219.96

К оплате по акту : Десять миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьдесят три тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Один миллион восемьдесят шесть тысяч двести девятнадцать тенге 96 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Жанат Канатович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27 Февраля 2017 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (второй пусковой комплекс)

Дополнительное соглашение №8 от 10.02.2017г.
к договору генподряда №09-10 от 12 июля 2010 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		09-10	12.07.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	10 138 053							1 086 220
в том числе за текущий месяц		10 138 053						1 086 220

К оплате: десять миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьдесят три тенге, 00 тиын

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
К. Агзамулы _____

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж. Акмамбетов _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (2 пусковой комплекс)

АКТ
выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ /2 очередь/										
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	20,75	-33,67	-32,10	-699	-666	-280	-0,01	--
		м3		-1,57	-12,33	-33	-256	97	-0,05	-1
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,59	218,93	--	786	--	889	1,54	6
		м3		218,93	--	786	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Подсыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы из мелкозернистой земли**	4,61	-134,10	--	-618	--	-699	-0,97	-4
		м3		-134,10	--	-618	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	15,01	6,48	6,48	97	97	31	--	--
		м3		--	2,10	--	32	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6,92	-21,55	-4,52	-149	-31	-114	-0,11	-1
		м3		-17,03	--	-118	--	97	--	--
		Комплектные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--
7	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
8	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина д	9	735,00	185,00	6615	1665	3602	2,00	18
		шт		383,00	38,30	3447	345	95	0,22	2
9	75-6-84	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7078, габаритные размеры 1300х650х250 мм	13	85500,00	--	1111500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	75-6-86	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	2	111600,00	--	223200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Измерительная аппаратура								
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	15	166,90	5,40	2504	81	2284	1,00	15
		шт		158,00	2,30	2370	35	95	0,01	--
12	СПрайс лист	Счетчик 380В, 5А	15	5235,35	--	78530	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С151803-148	Щит с монтажной панелью ЩМП-1	15	12400,00	--	186000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	15	17,00	--	255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	15	134,00	--	2010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс лист	Патрон керамический Е-27	15	51,86	--	778	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	15	3089,00	497,00	46335	7455	33958	13,00	195
		шкаф		2273,00	110,00	34095	1650	95	0,64	10
18	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	16	38300,00	--	612800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура для установки муфт								
19	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	2021,10	1245,00	20211	12450	9794	4,00	40
		шт		756,00	275,00	7560	2750	95	1,59	16
20	СТОО"Интеркомерц"	Муфта термоусаживания концевая ЕРКТ-0031	1	8909,97	--	8910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СТОО"Интеркомерц"	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	12	6124,37	--	73492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СТОО"Интеркомерц"	Зажим ПА-1, ПА-2	80	110,63	--	8851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СТОО"Интеркомерц"	Зажим аппаратный А-А1, А-2А	9	154,10	--	1387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СТОО"Интеркомерц"	Провод медный гибкий МГГ	6	1135,97	--	6816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КЛ-0,4кВ								
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	366,43	36,70	27,80	13448	10187	5465	0,06	22
		м		8,80	6,90	3225	2528	95	0,04	15
26	С143008-92	Песок природный	0,1738	844,00	--	147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	366,43	32,40	23,70	11872	8684	5048	0,06	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,60	5,90	3151	2162	95	0,03	13
28	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	5,84	23400,00	--	136656	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
30	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
31	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	12	1016,16	873,67	12194	10484	2940	0,57	7
		м		142,23	93,31	1707	1120	104	0,42	5
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	413,4	27,70	2,10	11451	868	7933	0,10	41
		м		19,70	0,50	8144	207	95	--	1
33	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	380,5	18,50	2,60	7039	989	3832	0,06	23
		м		10,10	0,50	3843	190	95	--	1
34	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	1,06	130500,00	--	138200	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс лист ТОО"Интерк	Кабель силовой ВВГ-0,66 4х2,5мм2	166	54,33	--	9019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс лист ТОО"Интерк	Кабель силовой ВВГ-0,66 4х2,5мм2	239	50,38	--	12040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс лист ТОО"Интерк	Кабель силовой ВВГ-0,66 4х2,5мм2	84	-56,30	--	-4729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,15	109700,00	--	16455	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные оборудования и материалы								
39	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн 212 мм	2	94,00	--	188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	171,67	114,40	7,80	19639	1339	8040	0,29	50
		м		48,80	0,50	8377	86	95	--	--
41	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	171,67	230,00	--	39484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	19,11	159,90	81,10	3056	1550	1358	0,35	7
		м		54,50	20,30	1041	388	95	0,12	2
43	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	19,11	191,00	--	3650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	40	2021,10	1245,00	80844	49800	39178	4,00	160
		шт		756,00	275,00	30240	11000	95	1,59	64
45	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	40	16100,00	--	644000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0108-160-1	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2**	**41**	**603,80**	--	**24756**	--	**20527**	**3,00**	**123**
		шт		**527,00**	--	**21607**	--	**95**	--	--
47	С151803-205	**Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3**	**41**	**263,00**	--	**10783**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3590924**	**106126**			**740**
			Тенге			**131662**	**22592**			**130**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2026030**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2026030**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1360848**				
		Материалы -	Тенге			**32712**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**150485,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1103483**				
		Накладные расходы -	Тенге			**142961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21444,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**90229**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1594038**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**924**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171929,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**160724**				
		Материалы -	Тенге			**3**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3769,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**147586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**594,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9881**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**174566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4363,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**43322**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**43322**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2599**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**45921**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3840555**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**943**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				176293,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3590924**	**106126**			**740**
			Тенге			**131662**	**22592**			**130**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2026030**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2026030**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1360848**				
	Материалы -		Тенге			**32712**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150485,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1103483**				
		Накладные расходы -	Тенге			**142961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21444,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**90229**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1594038**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**924**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171929,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**160724**				
	Материалы -		Тенге			**3**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3769,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**147586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**594,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9881**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4363,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**43322**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43322**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2599**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**45921**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3840555**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176293,00**			

В том числе оборудование	**2026030**
В том числе строительно монтжные работы	**1814525**
Временные здания и сооружения 2,4%	43 549
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 532
Итого с временными зданиями сооружениями	1 858 074
Дополнительные затраты на строительство	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%					63 175			
		Затраты за выслугу лет 1%					18 581			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					7 432			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					89 188			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					3 973 291			
		Итого в базовых ценах 2001 года					3 973 291			
		Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,2335					8 874 346			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					177 487			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					9 051 833			
		Итого в текущих ценах					**9 051 833**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 086 220**			
		Сметная стоимость строительства					**10 138 053**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____