Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ГеоЛайн», БИН 070940026157, Карбышева 12/2, 87142273088**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция водопровода по ул. Волынова в границах улиц Абая - Гашека г. Костанай**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети водоснабжения**

Договор подряда номер **294**
дата **22.04.2019**

Номер документа	Дата составления
4	07.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	07.10.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: == ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ==								
1	19	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,63	34265,94	8141,89	124385	29555	41529	8,86	32
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8461,3	3094,76	30715	11234	99	2,22	8
2	20	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	13938		27876				
				шт.							
3	24	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	11772		35316				
				шт.							
4	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	16431		32862				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	26	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС15.9а,КС15.9б//	2	16431		32862				
				шт.							
6	33	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП15-2,3ПП15-2/	2	16796		33592				
				шт.							
7	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3,00	2072		6216				
				шт.							
8	38	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	4183		8366				
				шт.							
			Итого по разделу: == ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ==				301475				
			Раздел: ==ВКЛЮЧИТЬ==								
9	238	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4,00	1220,53	802,8	4882	3211	2479	0,41	2
				шт.	417,73	208,27	1671	833	99	0,23	1
10	244	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	6,00	2750,24	236,79	16501	1421	13558	1,73	10
				фланец	2271,49	10,98	13629	66	99	0,01	0
11	247	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	8,00	7983		63864				
				шт.							
12	250	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2267		4534				
				шт.							
13	256	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	183,00	6363,2	4891,8	1164466	895199	271108	0,58	106
				м	650,05	846,38	118959	154887	99	0,6	109
14	257	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	7,00	1507,44	11,12	10552	78	6924	0,91	6
				м трубы, уложенной в футляре	995,89	3,29	6971	23	99	0	0
15	263	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	193,80	11098		2150792				
				м							
16	270	С123-010401-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	2,00	16983		33966				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	272	Е11-250109-0102 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	7	31106,98	20087,12	217749	140610	86582	8,8	62
				м кожуха	9204,8	4387,35	64434	30711	91	3,1	22
18	273	С123-010501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	7	42752		299264				
				м							
			Итого по разделу: ==ВКЛЮЧИТЬ==				3966571				
			ИТОГО:				4268045	1070073			218
							236379	197754			140
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				422180				
			Всего накладных расходов:				422180				
			Итого с накладными				4690225				
			Сметная прибыль 8 %				375218,00				
			Итого с НР и СП				5065443,00				
			Итого с временными, 1,04 %			52680,61	5118123,61				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %			168898,08	5287021,69				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%			105740,43	5392762,12				
			Итого в текущих ценах 2019 года к = 1,04989605				5661839,65				
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9				5095655,68				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				611478,68				
			Итого с НДС				5707134,37				

Заказчик
ГКП "Костанай-Су"
(наименование организации)

Главный инженер Панаетов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации)

Директор Коробейченко С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер по надзору за Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Эксперт технического надзор Клименко Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Эксперт авторско Быков А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)