Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке (ждан ской обороне, организации предупреждения (и ликвидации аварий и стихийных бедствий г.Алматы, пл.Республики 4, РНН: 600 400 542 822, ИИК KZ32070102KSN6001000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО TOLAGAI, г.Алматы, ул.Шевченко 165 б, уг.ул.Радостовца 72Г, РНН: 582 100 277 879, БИН: 070 840 010 068, ИИК: KZ518560000000518607, АО Банк Центр Кредит, БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация ЧС природного характера в Алатауском районе г.Алматы, а именно по устройству новых, замене и очистке существующих водоотводных сооружений из лотков в мкр.Айгерим-1, Акбулак.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	24.02.2012				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строитель но-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация ЧС природного характера в Алатауском районе г.Алматы, а именно по устройству новых, замене и очистке существующих водоотводных сооружений из лотков в мкр.Айгерим-1, Акбулак.	211 426 116,00	92 924 185,18							11 150 902,22	104 075 087,40

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК М.П.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке [illegible]кданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г.Алматы, пл.Республики 4, РНН: 600 400 542 822, ИИК KZ32070102KSN6001000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО TOLAGAI, г.Алматы, ул.Шевченко 165 б, уг.ул.Радостовца 72Г, РНН: 582 100 277 879, БИН: 070 840 010 068, ИИК: KZ518560000000518607, АО Банк Центр Кредит, БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация ЧС природного характера в Алатауском районе г.Алматы, а именно по устройству новых, замене и очистке существующих водоотводных сооружений из лотков в мкр.Айгерим-1, Акбулак.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	24.02.2012				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация ЧС природного характера в Алатауском районе г.Алматы, а именно по устройству новых, замене и очистке существующих водоотводных сооружений из лотков в мкр.Айгерим-1, Акбулак.	211 426 116,00	92 924 185,18							11 150 902,22	104 075 087,40

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК М.П.

Заказчик: ГУ - Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «TOLAGAI»
Договор № 5 от 24.02.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на территории Алатауского района в микрорайонах "Айгерим-1", "Акбулак" по улицам Докучаева, Отрарская, Рыскулова, Райымбека, Шарипова, Сарытогай, Переходько, Багаева

Наименование обьекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на территории Алатауского района в микрорайонах "Айгерим-1", "Акбулак" по улицам Докучаева, Отрарская, Рыскулова, Райымбека, Шарипова, Сарытогай, Переходько, Багаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: От угла ул.Докучаева по пр.Райымбека далее по ул.Отрарская до пр.Рыскулова								
1.	Е0166-14-7	Очистка железобетонных труб диам. 600 мм	м	11,00	2406,31	1983,53	26469	21819	2,10	23
					390,37	644,66	4294	7091	2,73	30
2.	Е0166-15-7	Очистка железобетонных труб диам. 1000 мм	м	12,50	10932,94	10748,14	136662	134352	--	--
					--	1957,94	--	24474	6,85	86
3.	Е0151-1-2	Очистка вручную железобетонных блоков для водохозяйственного строительства	м3	68,86	903,10	0,06	62191	4	5,90	406
					903,04	0,02	62187	2	0,00	0
4.	Е0166-16-7	Очистка водоотводного сооружения из стальной трубы диам 1020 мм под ул. Рыскулова	м	51,00	16030,93	9477,02	817577	483328	8,40	429
					1563,18	**1446,71**	79722	73782	6,22	317
5.	Е0101-161-2	Устройство оголовков	оголовок	2,00	2808,75	1136,02	5617	2272	5,52	11
					905,63	380,10	1811	760	1,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	1,79	16100,00 -- --	-- -- --	28851 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
7.	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	131,66	129,38 129,38 --	-- -- --	17034 17034 --	-- -- --	0,95 -- --	126 -- --
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	210,66	202,86 -- --	202,86 40,57 --	42735 -- --	42735 8547 --	-- 0,85 --	-- 179 --
9.	Е0109-53-2	Монтаж мусороуловителя	т	0,05	11128,54 8461,13 --	1337,39 124,20 --	543 413 --	65 6 --	53,59 0,61 --	3 0 --
10.	С12021-26 8	Металлоконструкции мусороуловителя	т	0,05	134000,00 -- --	-- -- --	6542 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	Е0151-1-2	Очистка вручную арычных лотков от грязи, мусора и мелкого кустарника	м3	158,26	903,10 903,04 --	0,06 0,02 --	142924 142915 --	9 4 --	5,90 0,00 --	934 0 --
12.	Е0151-6-1	Погрузка мусора и грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	158,26	129,38 129,38 --	-- -- --	20475 20475 --	-- -- --	0,95 -- --	151 -- --
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора и грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	308,61	202,86 -- --	202,86 40,57 --	62604 -- --	62604 12521 --	-- 0,85 --	-- 263 --
14.	Е0106-35-1	Укрепление и увеличение стенки существующих лотков бетоном М-300 /размеры бетоннируемых участков выс-0,6м, толщ-20см, дл-112м)	м3	13,44	14650,14 5436,34 --	1991,46 682,95 --	196898 73064 --	26765 9179 --	28,06 2,55 --	377 34 --
15.	Е0106-11-10	Армирование лотков арматурной сеткой d-12мм /размер ячеек 15х15см/	1т	1,14	5571,68 2173,50 --	376,43 142,31 --	6378 2488 --	431 163 --	13,34 0,69 --	15 1 --
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,14	65900,00 -- --	-- -- --	75431 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Е0151-3-1	Выравнивание земли вдоль лотков с увеличенной стенкой подсыпкой грунтом /дл-120,8, шир-2м, выс-0,7м/	м3	169,00	784,04 784,01 --	0,02 -- --	132502 132498 --	4 -- --	5,45 -- --	921 -- --
18.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	169,00	29,49	6,18	4984	1045	0,15	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2					23,31	--	3939	--	--	--
19.	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб диам. 500 мм	м3	1,68	5226,75 1821,60	3405,15 885,34	8781 3060	5721 1487	10,86 0,92	18 2
20.	Е0106-35-1	Устройство водоотводного сооружения /дл-10,5м, шир 1,2, выс-1,2м, толщ.стен-20см/	м3	10,66	14284,74 5436,34	1991,46 682,95	152218 57930	21221 7278	28,06 2,55	299 27
21.	Е0106-11-10	Армирование стен и днищ водоотводного сооружения арматурной сеткой d-12мм /размер ячеек 15х15см/	1т	1,77	5571,68 2173,50	376,43 142,31	9862 3847	666 252	13,34 0,69	24 1
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,77	65900,00 --	-- --	116647 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /наружных стен водоотводного сооружения/	м2	40,68	251,62 42,95	4,39 1,66	10236 1747	179 67	0,24 0,01	10 0
24.	Е0109-53-2	Монтаж решетки	т	0,58	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	6508 4948	782 73	53,59 0,61	31 0
25.	С12021-268	Металлоконструкции решетки	т	0,58	134000,00 --	-- --	78361 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0151-1-2	Очистка вручную арычных лотков от грязи и мусора /шир-0,45м, выс-0,2м, дл-42м/	м3	3,78	903,10 903,04	0,06 0,02	3414 3413	-- --	5,90 0,00	22 0
27.	Е0151-6-1	Погрузка мусора и грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	5,46	129,38 129,38	-- --	706 706	-- --	0,95 --	5 --
28.	Е010333-А30-1	Перевозка мусора и грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,25	202,86 --	202,86 40,57	2079 --	2079 416	-- 0,85	-- 9
29.	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	5,71	5226,75 1821,60	3405,15 885,34	29855 10405	19450 5057	10,86 0,92	62 5
30.	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	5,71	129,38 129,38	-- --	739 739	-- --	0,95 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,76	202,86	202,86	2386	2386	--	--
					--	40,57	--	477	0,85	10
32.	Е0109-62-3	Изготовление металлической решетки для проезда большегрузной автотехники /дл-8,6м, шир-1,2м/	т	0,60	31798,35	10781,37	19140	6490	104,65	63
					18837,00	2423,43	11339	1459	8,46	5
33.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,41	48300,00	--	19805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N14	т	0,19	75600,00	--	14506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-53-2	Монтаж решетки	т	0,60	11128,54	1337,39	6699	805	53,59	32
					8461,13	124,20	5093	75	0,61	0
36.	Е0151-1-2	Разработка грунта в траншеях вручную	м3	76,19	973,66	0,06	74187	4	5,90	450
					903,04	0,02	68806	2	0,00	0
37.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	76,19	129,38	--	9858	--	0,95	73
					129,38	--	9858	--	--	--
38.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	148,58	202,86	202,86	30141	30141	--	--
					--	40,57	--	6028	0,85	127
39.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	76,19	4,33	3,73	330	284	0,00	0
					0,55	1,29	42	98	0,00	0
40.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	28,56	492,55	55,26	14067	1578	2,94	84
					437,29	20,34	12489	581	0,10	3
41.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	17,95	630,00	--	11310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/	м3	14,69	1410,00	--	20710	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-800 фракции 10-20 мм			--	--	--	--	--	--
43.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	102,00	681,85	403,86	69549	41193	1,79	183
					276,86	102,47	28240	10451	0,41	42
44.	С143018-1 59	Лотки арычные Б-3 2000х740х480 мм	м	102,00	1880,00	--	191760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /арычных лотков/	м	78,00	86,17	1,67	6721	130	0,27	21
					45,02	0,62	3512	48	0,00	0
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	153,00	251,62	4,39	38497	672	0,24	37
					42,95	1,66	6572	253	0,01	1
47.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий лотков	шт	20,00	1398,61	445,30	27972	8906	2,37	47
					395,89	132,27	7918	2645	0,53	11
48.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,48	22600,00	--	33448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	м3	16,30	58,44	55,64	953	907	0,02	0
					2,75	16,18	45	264	0,06	1
50.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	31,78	202,86	202,86	6448	6448	--	--
					--	40,57	--	1290	0,85	27
51.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16,30	192,26	--	3134	--	1,39	23
					192,26	--	3134	--	--	--
52.	Е0151-1-2	Разработка грунта в траншеях вручную	м3	183,12	973,66	0,06	178297	11	5,90	1080
					903,04	0,02	165364	4	0,00	0
53.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	183,12	129,38	--	23691	--	0,95	175
					129,38	--	23691	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	357,08	202,86 --	202,86 40,57	72438 --	72438 14488	-- 0,85	-- 304
55.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	183,12	4,33 0,55	3,73 1,29	792 101	683 236	0,00 0,00	1 1
56.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	30,52	492,55 437,29	55,26 20,34	15032 13346	1686 621	2,94 0,10	90 3
57.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	19,18	630,00 --	-- --	12086 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143008-2 5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	15,70	1410,00 --	-- --	22131 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с гидрои	м3	25,51	2154,78 530,44	615,16 213,29	54960 13529	15690 5440	2,94 0,82	75 21
60.	С143018-1 52	Лотки водопропускные прямоугольного сечения 760х530 мм	м	218,00	5980,00 --	-- --	1303640 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	м3	48,07	58,44 2,75	55,64 16,18	2809 132	2674 778	0,02 0,06	1 3
62.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	93,73	202,86 --	202,86 40,57	19015 --	19015 3803	-- 0,85	-- 80
63.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	48,07	192,26 192,26	-- --	9242 9242	-- --	1,39 --	67 --
64.	Е0151-1-2	Очистка лотков от грязи и мусора, откосов от мелкого кустарника	м3	56,05	903,10 903,04	0,06 0,02	50618 50615	3 1	5,90 0,00	331 0
65.	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в	м3	56,05	129,38	--	7251	--	0,95	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы с выгрузкой			129,38	--	7251	--	--	--
66.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	89,68	202,86	202,86	18192	18192	--	--
					--	40,57	--	3638	0,85	76
67.	Е0127-8-1	Демонтаж параболитических лотков	м	118,00	544,58	323,09	64260	38124	1,44	169
					221,49	81,97	26136	9673	0,92	109
68.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	59,00	99,11	92,25	5848	5443	0,05	3
					6,86	34,12	405	2013	0,14	8
69.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,60	537,16	--	12677	--	3,42	81
					537,16	--	12677	--	--	--
70.	Е0101-18-6	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	23,60	99,11	92,25	2339	2177	0,05	1
					6,86	34,12	162	805	0,14	3
71.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	161,07	202,86	202,86	32675	32675	--	--
					--	40,57	--	6535	0,85	137
72.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	82,60	4,33	3,73	357	308	0,00	0
					0,55	1,29	46	106	0,00	0
73.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	33,04	492,55	55,26	16274	1826	2,94	97
					437,29	20,34	14448	672	0,10	3
74.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	20,77	630,00	--	13084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	16,99	1410,00	--	23959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0127-8-1	Устройство параболических лотков	м	118,00	681,85	403,86	80458	47655	1,79	212
					276,86	102,47	32670	12091	0,41	49
77.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /параболических лотков/	м	116,00	86,17	1,67	9996	193	0,27	32
					45,02	0,62	5223	72	0,00	0
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /параболических лотков/	м2	342,20	251,62	4,39	86103	1503	0,24	83
					42,95	1,66	14698	567	0,01	3
79.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки)	м3	59,00	58,44	55,64	3448	3283	0,02	1
					2,75	16,18	162	955	0,06	3
80.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	115,05	202,86	202,86	23339	23339	--	--
					--	40,57	--	4668	0,85	98
81.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	59,00	192,26	--	11343	--	1,39	82
					192,26	--	11343	--	--	--
82.	Е0151-1-2	Разработка грунта в траншеях вручную	м3	67,50	973,66	0,06	65722	4	5,90	398
					903,04	0,02	60955	2	0,00	0
83.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	67,50	129,38	--	8733	--	0,95	64
					129,38	--	8733	--	--	--
84.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	131,63	202,86	202,86	26701	26701	--	--
					--	40,57	--	5340	0,85	112
85.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	67,50	4,33	3,73	292	252	0,00	0
					0,55	1,29	37	87	0,00	0
86.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из	м3	8,93	492,55	55,26	4399	494	2,94	26
					437,29	20,34	3906	182	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня толщ. 15 см								
87.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5,61	630,00 --	-- --	3537 --	-- --	-- --	-- --
88.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	4,59	1410,00 --	-- --	6477 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0106-35-1	Устройство отстойника /дл-5м, шир 2,4, выс-2м, толщ.стен-15см/	м3	6,24	14284,74 5436,34	1991,46 682,95	89137 33923	12427 4262	28,06 2,55	175 16
90.	Е0106-11-10	**Армирование стен и днищ водоотводного сооружения арматурной сеткой d-12мм /размер ячеек 15х15см/**	1т	3,55	5571,68 2173,50	376,43 142,31	19783 7717	1337 505	13,34 0,69	47 2
91.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,81	65900,00 --	-- --	119286 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /наружных стен отстойника/	м2	41,60	251,62 42,95	4,39 1,66	10467 1787	183 69	0,24 0,01	10 0
93.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки)	м3	27,03	58,44 2,75	55,64 16,18	1580 74	1504 437	0,02 0,06	1 1
94.	Е010333-А30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	52,71	202,86 --	202,86 40,57	10693 --	10693 2139	-- 0,85	-- 45
95.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	27,03	192,26 192,26	-- --	5197 5197	-- --	1,39 --	38 --
96.	Е0109-53-2	Монтаж мусороуловителя	т	0,11	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	1252 952	151 14	53,59 0,61	6 0
97.	С12021-268	Металлоконструкции мусороуловителя	т	0,05	134000,00 --	-- --	6542 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	т	0,02	15288,85	6297,25	350	144	33,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5796,00	1785,80	133	41	6,28	0
99.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,02	58700,00	--	1345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0151-1-2	Разработка грунта в траншеях вручную	м3	94,50	973,66	0,06	92011	5	5,90	558
					903,04	0,02	85337	2	0,00	0
101.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	94,50	129,38	--	12226	--	0,95	90
					129,38	--	12226	--	--	--
102.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	184,28	202,86	202,86	37382	37382	--	--
					--	40,57	--	7476	0,85	157
103.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	94,50	4,33	3,73	409	353	0,00	0
					0,55	1,29	52	122	0,00	0
104.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	28,35	492,55	55,26	13964	1567	2,94	83
					437,29	20,34	12397	577	0,10	3
105.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	17,82	630,00	--	11227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	14,58	1410,00	--	20558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0130-54-1	Укладка круглых звеньев отверстием 0,5 м	м3	14,40	7441,45	4256,44	107157	61293	13,57	195
					2277,00	1106,67	32789	15936	3,78	54
108.	С143023-20	Круглые звенья ЗКЦ-0,5	шт	90,00	10800,00	--	972000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /дорожных колец/	м	200,02	86,17	1,67	17236	334	0,27	55
					45,02	0,62	9005	124	0,00	1
110.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	197,82	251,62	4,39	49775	869	0,24	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя /дорожных колец/			42,95	1,66	8497	328	0,01	2
111.	E0113-37-1	Оклейка геотекстилем стыков дорожных колец	м2	40,04	730,38	6,19	29244	248	1,35	54
					268,45	2,59	10749	104	0,01	1
112.	E0113-37-2	Оклейка геотекстилем добавлять на каждый последующий слой	м2	40,04	489,88	1,81	19615	72	0,57	23
					106,73	--	4274	--	--	--
113.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	м3	31,53	58,44	55,64	1843	1754	0,02	1
					2,75	16,18	87	510	0,06	2
114.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	61,49	202,86	202,86	12473	12473	--	--
					--	40,57	--	2495	0,85	52
115.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	31,53	192,26	--	6062	--	1,39	44
					192,26	--	6062	--	--	--
116.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	270,00	469,33	195,05	126719	52664	1,78	481
					274,27	4,68	74054	1264	0,02	4
117.	E0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	270,99	129,38	--	35059	--	0,95	259
					129,38	--	35059	--	--	--
118.	E010333-A 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	434,48	202,86	202,86	88138	88138	--	--
					--	40,57	--	17628	0,85	370
119.	E0111-2-3	Устройство вручную оснований из песчано-гравийных смесей толщ. 15 см	м3	102,00	1354,61	--	138170	--	3,56	364
					545,96	--	55688	--	--	--
120.	E0111-2-4	Устройство вручную уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ. 15 см	м3	102,00	2833,15	--	288981	--	3,73	380
					610,65	--	62286	--	--	--
121.	E0127-66-6	Разогревание битума	т	0,41	6820,39	5379,15	2783	2195	8,20	3
					1441,24	1754,33	588	716	7,80	3
122.	E0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,41	40148,53	390,53	16381	159	0,67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	162,08	--	66	0,67	0
123.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	680,00	400,38	17,65	272256	12005	0,04	26
					6,83	5,82	4645	3957	0,02	14
124.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 6 см/	м2	680,00	186,81	--	127028	--	0,00	0
					0,05	--	31	--	--	--
125.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	680,00	520,38	17,65	353855	12005	0,04	26
					6,83	5,82	4645	3957	0,02	14
126.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	165,00	453,26	7,63	74787	1258	0,80	132
					124,98	2,02	20622	333	0,01	1
127.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,84	26700,00	--	422928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: От угла ул.Докучаева по пр.Райымбека далее по ул.Отрарская до пр.Рыскулова								8715559
		Раздел: Айгерим-1								
128.	Е0101-37-3	Разработка грунта 3 группы	м3	6806,00	321,30	21,40	2186737	145639	1,90	12961
					299,90	5,60	2041098	38084	0,02	131
129.	Е0101-18-6	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязки грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	6806,00	99,11	92,25	674550	627886	0,05	324
					6,86	34,12	46664	232219	0,14	928
130.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13271,69	202,86	202,86	2692295	2692295	--	--
					--	40,57	--	538459	0,85	11308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6806,00	4,33	3,73	29439	25391	0,00	26
					0,55	1,29	3757	8766	0,00	29
132.	Е0130-3-3	Устройство вручную основания из балласта толщ. 50 см	м3	33,48	492,55	55,26	16490	1850	2,94	99
					437,29	20,34	14640	681	0,10	3
133.	С143008-104	Балласт	м3	36,83	630,00	--	23202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	517,82	492,55	55,26	255049	28613	2,94	1524
					437,29	20,34	226436	10534	0,10	51
135.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	325,49	630,00	--	205056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	266,31	1410,00	--	375492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	267,84	681,85	403,86	182627	108169	1,79	481
					276,86	102,47	74155	27444	0,41	111
138.	С143018-159	Лотки водопропускные Б-3-1 2000х740х480 мм	м	267,84	1880,00	--	503539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /арычных лотков/	м	201,72	86,17	1,67	17382	336	0,27	55
					45,02	0,62	9082	125	0,00	1
140.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	401,76	251,62	4,39	101089	1765	0,24	98
					42,95	1,66	17257	665	0,01	3
141.	Е0130-54-1	Монтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб /заезды к домам/	м3	8,00	7441,45	4256,44	59532	34052	13,57	109
					2277,00	1106,67	18216	8853	3,78	30
142.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	56,32	7441,45	4256,44	419102	239723	13,57	764
					2277,00	1106,67	128241	62328	3,78	213
143.	С143023-20	Круглые звенья ЗКЦ-0,5	шт	402,00	10800,00	--	4341600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /дорожных колец/	м2	883,60	251,62	4,39	222326	3882	0,24	215
					42,95	1,66	37953	1463	0,01	7
145.	Е0113-37-1	Оклейка геотекстилем стыков дорожных колец	м2	177,32	730,38	6,19	129510	1097	1,35	240
					268,45	2,59	47602	459	0,01	3
146.	Е0113-37-2	Оклейка геотекстилем добавлять на каждый последующий слой	м2	177,32	489,88	1,81	86865	320	0,57	102
					106,73	--	18926	--	--	--
147.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,8 м	м3	28,66	7441,45	4256,44	213264	121985	13,57	389
					2277,00	1106,67	65256	31716	3,78	108
148.	С143019-42	Дорожное кольцо ЗКЦ-0,8	м	119,41	5420,00	--	647213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /дорожных колец/	м2	374,95	251,62	4,39	94344	1647	0,24	91
					42,95	1,66	16105	621	0,01	3
150.	Е0113-37-1	Оклейка геотекстилем стыков дорожных колец	м2	75,34	730,38	6,19	55027	466	1,35	102
					268,45	2,59	20226	195	0,01	1
151.	Е0113-37-2	Оклейка геотекстилем добавлять на каждый последующий слой	м2	75,34	489,88	1,81	36908	136	0,57	43
					106,73	--	8041	--	--	--
152.	Е0130-55-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м	м3	198,07	5700,45	3014,44	1129075	597063	9,98	1977
					1674,11	783,75	331588	155236	2,68	531
153.	С143019-47	Звенья железобетонные круглых водопропускных труб Двн 1000 мм	м	582,55	10800,00	--	6291562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /дорожных колец/	м2	2195,06	251,62	4,39	552310	9643	0,24	535
					42,95	1,66	94283	3635	0,01	18
155.	Е0113-37-1	Оклейка геотекстилем стыков дорожных колец в 1 слой	м2	88,22	730,38	6,19	64436	546	1,35	119
					268,45	2,59	23684	228	0,01	1
156.	Е0113-37-2	Оклейка геотекстилем добавлять на каждый последующий слой	м2	88,22	489,88	1,81	43218	159	0,57	51
					106,73	--	9416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	E0101-136-1	Уплотнение грунта основания канала	м2	617,15	4,96	4,96	3061	3061	--	--
					--	2,09	--	1293	0,01	5
158.	E0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня вручную толщиной 20 см	м2	1542,87	367,67	10,76	567266	16597	0,37	577
					60,81	3,60	93825	5553	0,01	19
159.	E0142-17-1	Крепление откосов плитами ячеистыми	м3	43,20	11450,90	1580,71	494683	68287	12,44	538
					2072,59	513,42	89537	22180	2,23	96
160.	C143018-6	Плиты ячеистые П-2Д	м2	617,15	3190,00	--	1968702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	E0113-37-1	Оклейка геотекстилем плит ячеистых в 1 слой	м2	617,15	730,38	6,19	450750	3818	1,35	834
					268,45	2,59	165675	1597	0,01	9
162.	E0113-37-2	Оклейка геотекстилем добавлять на каждый последующий слой	м2	617,15	489,88	1,81	302326	1114	0,57	355
					106,73	--	65871	--	--	--
163.	E0130-3-1	Устройство щебеночного основания под бетонирование толщ. 30 см	м3	11,56	2361,45	44,47	27302	514	2,29	26
					357,07	16,38	4128	189	0,08	1
164.	E0166-14-7	Очистка железобетонных труб диам. 500 мм	м	100,00	2406,31	1983,53	240631	198353	2,10	210
					390,37	644,66	39037	64466	2,73	273
165.	E0151-1-2	Очистка, углубление дна и расширение существующих водоотводных канав /410м/	м3	1691,25	903,10	0,06	1527359	97	5,90	9978
					903,04	0,02	1527262	39	0,00	0
166.	E0151-1-2	Очистка вручную арычных лотков /119м/	м3	24,39	903,10	0,06	22031	1	5,90	144
					903,04	0,02	22030	1	0,00	0
167.	E0166-15-7	Очистка железобетонных труб диам. 1000 мм	м	15,00	10932,94	10748,14	163994	161222	--	--
					--	1957,94	--	29369	6,85	103
168.	E0166-15-7	Очистка, восстановление и ремонт железобетонных труб диам. 1500 мм	м	1011,00	10932,94	10748,14	11053204	10866371	--	--
					--	1957,94	--	1979479	6,85	6921
169.	E0146-27-2	Пробивка отверстий в железобетонных трубах d-1500 мм	м3	0,54	12206,29	7040,34	6579	3794	30,11	16
					5165,94	2658,40	2784	1433	12,99	7
170.	E0151-6-1	Погрузка мусора вручную в	м3	3591,60	129,38	--	464663	--	0,95	3428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы с выгрузкой			129,38	--	464663	--	--	--
171.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5746,56	202,86 --	202,86 40,57	1165747 --	1165747 233149	-- 0,85	-- 4896
172.	Е0109-35-1	Демонтаж контейнеров	т	212,00	11857,65 9796,27	505,28 81,51	2513822 2076810	107120 17279	59,69 0,39	12653 84
173.	Е0109-53-2	Монтаж мусороуловителя	т	0,29	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	3260 2479	392 36	53,59 0,61	16 0
174.	С12021-26 8	Металлоконструкции мусороуловителя	т	0,29	134000,00 --	-- --	39254 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	113,00	469,33 274,27	195,05 4,68	53034 30993	22041 529	1,78 0,02	201 2
176.	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	113,00	129,38 129,38	-- --	14619 14619	-- --	0,95 --	108 --
177.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	180,80	202,86 --	202,86 40,57	36677 --	36677 7335	-- 0,85	-- 154
		Итого по разделу: Айгерим-1								42768203
		Раздел: Микрорайон "Акбулак" от пр. Райымбека по ул. Шарипова,Сарытогай, Переходько и Багаева								
178.	Е0151-1-2	Очистка вручную арычных лотков от грязи и мусора, откосов от мелкого кустарника	м3	426,61	903,10 903,04	0,06 0,02	385265 385240	25 10	5,90 0,00	2517 0
179.	Е0127-8-1	Демонтаж арычных лотков Б-3	м	44,00	544,58 221,49	323,09 81,97	23961 9746	14216 3607	1,44 0,92	63 40
180.	Е0151-3-2	Разборка вручную существующего основания демонтированных лотков, зачистка стенок и углубление дна траншеи	м3	19,35	1019,50 1019,48	0,02 --	19729 19728	-- --	7,12 --	138 --
181.	Е0151-6-1	Погрузка мусора и грунта вручную в	м3	452,44	129,38	--	58535	--	0,95	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы с выгрузкой			129,38	--	58535	--	--	--
182.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора и грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	716,05	202,86	202,86	145258	145258	--	--
					--	40,57	--	29052	0,85	610
183.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	12,32	492,55	55,26	6068	681	2,94	36
					437,29	20,34	5387	251	0,10	1
184.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	7,74	630,00	--	4879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С143008-2 5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	6,34	1410,00	--	8934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	44,00	681,85	403,86	30001	17770	1,79	79
					276,86	102,47	12182	4508	0,41	18
187.	С143018-1 59	Лотки водопропускные Б-3 2000х740х480 мм	м	44,00	1880,00	--	82720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /арычных лотков/	м	34,50	86,17	1,67	2973	58	0,27	9
					45,02	0,62	1553	21	0,00	0
189.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	66,00	251,62	4,39	16607	290	0,24	16
					42,95	1,66	2835	109	0,01	1
190.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,03	192,26	--	1352	--	1,39	10
					192,26	--	1352	--	--	--
191.	Е0151-1-2	Разработка грунта в траншеях вручную	м3	751,48	973,66	0,06	731690	43	5,90	4433
					903,04	0,02	678616	17	0,00	0
192.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	751,48	129,38	--	97223	--	0,95	717
					129,38	--	97223	--	--	--
193.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	1465,39	202,86	202,86	297269	297269	--	--
					--	40,57	--	59454	0,85	1249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
194.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	751,48	4,33	3,73	3250	2803	0,00	3
					0,55	1,29	415	968	0,00	3
195.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	281,68	492,55	55,26	138740	15565	2,94	829
					437,29	20,34	123175	5730	0,10	28
196.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	177,06	630,00	--	111545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	144,86	1410,00	--	204258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	1006,00	681,85	403,86	685941	406280	1,79	1805
					276,86	102,47	278524	103080	0,41	416
199.	С143018-159	Лотки арычные Б-3 2000х740х480 мм	м	1006,00	1880,00	--	1891280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /арычных лотков/	м	756,00	86,17	1,67	65145	1261	0,27	206
					45,02	0,62	34037	469	0,00	2
201.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	1509,00	251,62	4,39	379688	6629	0,24	368
					42,95	1,66	64815	2499	0,01	12
202.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий лотков	шт	139,00	1398,61	445,30	194407	61897	2,37	329
					395,89	132,27	55028	18386	0,53	74
203.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	10,29	22600,00	--	232464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	м3	160,76	58,44	55,64	9395	8944	0,02	3
					2,75	16,18	442	2601	0,06	9
205.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	313,48	202,86	202,86	63592	63592	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	40,57	--	12718	0,85	267
206.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	160,76	192,26	--	30907	--	1,39	224
					192,26	--	30907	--	--	--
207.	Е0151-1-2	Разработка грунта в траншеях вручную	м3	5,00	973,66	0,06	4868	--	5,90	29
					903,04	0,02	4515	--	0,00	0
208.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	5,00	129,38	--	647	--	0,95	5
					129,38	--	647	--	--	--
209.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,75	202,86	202,86	1978	1978	--	--
					--	40,57	--	396	0,85	8
210.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,00	4,33	3,73	22	19	0,00	0
					0,55	1,29	3	6	0,00	0
211.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	1,33	492,55	55,26	655	73	2,94	4
					437,29	20,34	582	27	0,10	0
212.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,84	630,00	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	0,68	1410,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0127-11-1	Установка смотровых блоков ЛЖК-250	м3	1,78	7320,31	2804,56	13053	5001	23,80	42
					3570,75	711,56	6367	1269	2,88	5
215.	С143018-66	Смотровые блоки ЛЖК-250	м3	1,78	24900,00	--	44400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /смотровых блоков/	м	14,55	86,17	1,67	1254	24	0,27	4
					45,02	0,62	655	9	0,00	0
217.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	10,00	251,62	4,39	2516	44	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя /смотровых блоков/			42,95	1,66	430	17	0,01	0
218.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	318,97	40,73	1276	163	1,51	6
					240,64	15,53	963	62	0,08	0
219.	С131104-21	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	21400,00	--	85600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	м3	0,51	58,44	55,64	30	28	0,02	0
					2,75	16,18	1	8	0,06	0
221.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,99	202,86	202,86	202	202	--	--
					--	40,57	--	40	0,85	1
222.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,51	192,26	--	98	--	1,39	1
					192,26	--	98	--	--	--
223.	Е0151-1-2	Разработка грунта в траншеях вручную	м3	69,30	973,66	0,06	67475	4	5,90	409
					903,04	0,02	62580	2	0,00	0
224.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	69,30	129,38	--	8966	--	0,95	66
					129,38	--	8966	--	--	--
225.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	135,13	202,86	202,86	27413	27413	--	--
					--	40,57	--	5483	0,85	115
226.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	69,30	4,33	3,73	300	259	0,00	0
					0,55	1,29	38	89	0,00	0
227.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	20,79	492,55	55,26	10240	1149	2,94	61
					437,29	20,34	9091	423	0,10	2
228.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	13,07	630,00	--	8233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	10,69	1410,00 --	-- --	15076 --	-- --	-- --	-- --
230.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	10,56	7441,45 2277,00	4256,44 1106,67	78582 24045	44948 11686	13,57 3,78	143 40
231.	С143023-20	Круглые звенья ЗКЦ-0,5	шт	66,00	10800,00 --	-- --	712800 --	-- --	-- --	-- --
232.	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /дорожных колец/	м	147,27	86,17 45,02	1,67 0,62	12690 6630	246 91	0,27 0,00	40 0
233.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /дорожных колец/	м2	145,07	251,62 42,95	4,39 1,66	36501 6231	637 240	0,24 0,01	35 1
234.	Е0113-37-1	Оклейка геотекстилем стыков дорожных колец	м2	29,48	730,38 268,45	6,19 2,59	21531 7914	182 76	1,35 0,01	40 0
235.	Е0113-37-2	Оклейка геотекстилем добавлять на каждый последующий слой	м2	29,48	489,88 106,73	1,81 --	14442 3147	53 --	0,57 --	17 --
236.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	м3	23,12	58,44 2,75	55,64 16,18	1351 64	1287 374	0,02 0,06	0 1
237.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	45,09	202,86 --	202,86 40,57	9147 --	9147 1829	-- 0,85	-- 38
238.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	23,12	192,26 192,26	-- --	4446 4446	-- --	1,39 --	32 --
239.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	12,63	99,11 6,86	92,25 34,12	1252 87	1165 431	0,05 0,14	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,39	537,16	--	210	--	3,42	1
					537,16	--	210	--	--	--
241.	Е0101-18-6	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	0,39	99,11	92,25	39	36	0,05	0
					6,86	34,12	3	13	0,14	0
242.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,39	202,86	202,86	5150	5150	--	--
					--	40,57	--	1030	0,85	22
243.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13,02	4,33	3,73	56	49	0,00	0
					0,55	1,29	7	17	0,00	0
244.	Е0130-3-3	Устройство вручную песчано-гравийного основания толщ. 20 см и выравнивающего слоя из щебня толщ. 15 см	м3	2,69	492,55	55,26	1327	149	2,94	8
					437,29	20,34	1178	55	0,10	0
245.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,69	630,00	--	1067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	1,39	1410,00	--	1954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0142-12-1	Устрйство бетонных водопропускных сооружений	м3	4,20	14063,58	882,11	59067	3705	8,52	36
					1384,31	246,65	5814	1036	0,83	3
248.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,08	67357,20	370,90	5234	29	11,01	1
					1741,39	141,36	135	11	0,69	0
249.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	14,00	251,62	4,39	3523	62	0,24	3
					42,95	1,66	601	23	0,01	0
250.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной	м3	--	58,44	55,64	1	--	0,02	--
					2,75	16,18	--	--	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		засыпки)								
251.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	--	202,86	202,86	1	--	--	--
					--	40,57	--	--	0,85	--
252.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	--	192,26	--	1	--	1,39	--
					192,26	--	--	--	--	--
253.	Е0109-53- 2	Монтаж решеток	т	0,14	11128,54	1337,39	1558	187	53,59	8
					8461,13	124,20	1185	17	0,61	0
254.	С12021-26 8	Сварная решетка	т	0,14	134000,00	--	18760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	60,00	469,33	195,05	28160	11703	1,78	107
					274,27	4,68	16456	281	0,02	1
256.	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	67,82	129,38	--	8774	--	0,95	65
					129,38	--	8774	--	--	--
257.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	115,54	202,86	202,86	23439	23439	--	--
					--	40,57	--	4688	0,85	98
258.	Е0111-2-3	Устройство вручную оснований из песчано-гравийных смесей толщ. 15 см	м3	22,50	1354,61	--	30479	--	3,56	80
					545,96	--	12284	--	--	--
259.	Е0111-2-4	Устройство вручную уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ. 15 см	м3	22,50	2833,15	--	63746	--	3,73	84
					610,65	--	13740	--	--	--
260.	Е0127-66- 6	Разогревание битума	т	0,09	6820,39	5379,15	614	484	8,20	1
					1441,24	1754,33	130	158	7,80	1
261.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40148,53	390,53	3613	35	0,67	0
					--	162,08	--	15	0,67	0
262.	Е0127-53- 3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150,00	400,38	17,65	60057	2648	0,04	6
					6,83	5,82	1025	873	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 6 см/	м2	150,00	186,81 0,05	-- --	28021 7	-- --	0,00 --	0 --
264.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150,00	520,38 6,83	17,65 5,82	78056 1025	2648 873	0,04 0,02	6 3
		Итого по разделу: Микрорайон "Акбулак" от пр. Райымбека по ул. Шарипова,Сарытогай, Переходько и Багаева								7534514
	ИТОГО:						59018279 11670584	20035846 4071435		74087 32073

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11706807
На металломонтажные работы	1910116
На сантехнические работы	2693007
Всего накладных расходов:	16309930
Итого с накладными	75328209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4519692
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	79847899
Итого с временными, 5 %	83840293
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	87462197
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	87797558
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	88635958
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	185071881
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3701438
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	188773318
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22652798
Итого с НДС	211426116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Начальник Управления по мобилизационной подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г. Алматы

Ильин Ю.В. _____

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI»
Ыскак Ж.О. _____

Инженер технадзор
ГКП «Сейсмостройзащита» Лим В.В. _____