Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Гарейс- Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"

Договор №283 от 04.08.2021г.

Акт №1 от 20.10.2021г
приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2021 год	26 438 438,88
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	7 931 531,66
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	16 481 421,98
7	Сумма выполненных работ за текущий период	16 481 421,98
8	Удержание аванса 30%	4 944 426,60
9	Удержание резерва 5%	824 071,10
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 712 924,28
11	В том числе НДС 12%	1 147 813,32

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области _____ Айкенова А.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гарейс- Строй" _____ Беспаев А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарейс- Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №283 от 04.08.2021г.

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2021 (месяц, год) на капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"**

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1												
		Раздел 1 Усиление фундамента										
1	1201-0101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением (разработка и обратная засыпка)	м3 грунта	77,1		5053,29	0,28	389608	21	53765	241800	681921
		НР - 72%; СП - 8%				4355,67	0,14	335822	11		50513	
3	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	642		1111,16	478,58	713367	307250	4195	441422	1247172
		НР - 72%; СП - 8%				626,05	328,92	401922	211164		92383	
5	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами, В20, F75, W4	м3	118,398		65523,87	2147,70	7757885	254283	4700784	2097966	10644320
		НР - 72%; СП - 8%				23672,88	937,72	2802818	111024		788468	

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс- Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283	2021-08-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"	16 481 421,98	14 715 555,34	16 481 421,98	16 481 421,98					1 765 866,64	16 481 421,98
ИТОГО к оплате:	16 481 421,98	14 715 555,34	16 481 421,98	16 481 421,98					1 765 866,64	16 481 421,98

Подрядчик:

ТОО "Гарейс- Строй", БИН/ИИН 051240001452

Директор _____ **Беспаев А.Е.**

Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт _____**Ким Ю.Г.**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области, БИН 091040011509

Руководитель _____ **Айкенова А.У.**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									703
		Сметная заработная плата	Тенге						971196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3231231				703
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						971196			
		ИТОГО ПО АКТУ:										16 030 016
		НДС 12%										1 923 602
		Итого с НДС										17 953 618
		Итого со скидкой к-0,92 с НДС										16 481 421,98

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области** _____ **Айкенова А.У.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аретмида снаб" _____ **Ким Ю.Г.**

Авторский надзор:
Автор проекта ТОО "КазахЭнергоПром" _____ **Сейсебаев А.М.**

Подрядчик: Директор ТОО "Гарейс- Строй" _____ **Беспаев А.Е.**

Инженер отдела образования _____ /Абдрашитов Д. Ж./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ОПр п.3.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,23	23834,61	1726,74	124655	9031	1506	84023	225372
		НР - 72%; СП - 8%			21819,87	493,50	114118	2581		16694	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8985516	570585	4760250	2865211	12798785
							3654680	324780	--	948058	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8985516				
Материалы			Тенге				4760251				
Всего заработная плата			Тенге					3979459			
		Накладные расходы	Тенге				2865211				
		Сметная прибыль	Тенге				948058				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12798785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3490
		Сметная заработная плата	Тенге					3979459			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12798785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3490
		Сметная заработная плата	Тенге					3979459			

Корректировочная смета №1

Раздел 2. Включение

Усиление фундамента											
13	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1017	1111,16	478,58	1130054	486718	6647	699261	1975660
		НР - 72%; СП - 8%			626,05	328,92	636689	334508		146345	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2	226809,00	--	725789	--	725789	--	783852
		СП - 8%			--	--	--	--		58063	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03	215344,00	--	436777	--	436777	--	471719
		СП - 8%			--	--	--	--		34942	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2292620	486718	1169213	699261	3231231
							636689	334508	--	239350	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2292620				
Материалы			Тенге				6647				
Всего заработная плата			Тенге					971196			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1162566				
		Накладные расходы	Тенге				699261				
		Сметная прибыль	Тенге				239350				