Приложение 3

к приказу и. о. Министра

национальной экономики Республики Казахстан

от 24 февраля 2015года № 121.

Декларация о соответствии.

«___»_____2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):**Товарищество с Ограниченной Ответственностью - «АП- ИМПЭКС»**
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А. г. Кокшетау, улица Есенберлина, дом № 52.
(Наименование организации, юридический адрес.)

В лице: **Амиржанова. Жумабай. Кабеновича.**
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации.

По объекту: **Реконструкции тепломагистрали ТМ-9 2ДУ 300мм. На участке от УТ5 (9) до УТ10 (9). г. Астана.**
Наименование и место нахождения объекта.

Заказчиком которого является: **Акционерное Общество «Астана – Теплотранзит.»**
Наименование организации.

В лице: **Курисько Василии. Владимирович.**
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации.

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (Проектно – сметной документацией) государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядная организация: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью « МАСТЕР ДиН»**
Наименование организации.
3. Проект (проектно - сметная документация) **Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Павлодарэнергопроект» № 547-13 от 04. 2013г.**
Наименование проектной организации и номер проекта.

Утвержден(на)**Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Павлодарэнергопроект» , от 04. 2013г.**
Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели;

Мощность, производительность и так далее	Ед. Изм.	По проекту.		Фактический.	
		Общая с (учётом ранее) принятых	Втом числе пускового комплекса или очереди	Общая с (учётом ранее) принятых	Втом числе пускового комплекса или очереди
тепломагистрали ТМ-9 2ДУ 300мм. На участке от УТ5(9) до УТ10(9).	**М**	**210,0**		**210,0**	

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная мощность.)

5. Технологические и архитектурно- строительное решения по объекту характеризуется следующими данными: **Труба и фасонные изделия в ППУ ПЭ изоляции.**
Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно- монтажные работы выполнены в сроки:
   Начало работ **06. 2016г.** Окончание работ **09. 2016г.**
   При продолжительности строительства, месяц: 3
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
   фактически, месц: 3
9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов:
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и комунальному обеспечению.
    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заказчик: **АО «Астана – Теплотранзит»** **Курисько В. В.**
Наименование организации , фамилия ,имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. дата. Печать.

АО «Астана. Региональная Электросетевая компания» **Менкин С. С.**
Наименование организации , фамилия ,имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. дата. Печать.

ГКП «Астана СУ Арнасы» **Досаев В. М.**
Наименование организации , фамилия ,имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. дата. Печать.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) Считает объект: **Реконструкции тепломагистрали ТМ-9**
Наименование и место нахождения объекта.

2ДУ 300мм. На участке от УТ5 (9) до УТ10 (9). г. Астана. готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно- монтажных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гаранийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):**ТОО «АП-ИМПЭКС»** **Амиржанов Ж. К.**