«МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
130000, Ақтау қаласы, 11 шағын аудан, 21 үй, 36/37 кеңсе
тел: 8/7292/ 428441 есеп бөлімі, 313931 тех.бөлімі,
e-mail: mki2006@inbox.ru

Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, город Актау, 11 микрорайон, 21 дом, офис 36/37
тел: 8/7292/ 428441 бухгалтерия, 313931 технический отдел,
e-mail: mki2006@inbox.ru

22.07.2021 г. № 03-1/272

Президенту АО «МКДСМ»
Дадашову Р.Р.

Касательно строительства объекта
«Автодорога №22 от ресторана «Алатау»
до Резиденции»

В связи с завершением работ по контракту №UI167209 от 25.06.2018 г., направляем Вам оригиналы следующей документации по объекту «Автодорога №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»:

- Акт приемки объекта в эксплуатацию от 08.01.2021 г. – 1 экз;
- Декларация о соответствии АО «МКДСМ» от 29.12.2020 г. – 1 экз;
- Заключение о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Мангистаукурылысинвест» от 29.12.2020 г. – 1 экз;
- Заключение о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Enginerring Design Consulting Group» от 29.12.2020 г. – 1 экз;

Директор **А. Токтаров**

Бисенбай Ж.
8 (7292) 330858

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"08" 01 2021 года

Заказчик ТОО **«Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б. 130000, г.Актау, мкр11, дом 21, офис 36/37**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «29» «12 » 2020 года, АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» в лице президента Дадашов Р.Р. Республика Казахстан Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, населенный пункт Бирлик, База АО«МКДСМ»,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается **«29» «12 » 2020 года ТОО «Мангистаукурылысинвест» Алибеков К.С. Аттестат: KZ70VJE00025806 от 05.05.2017 г., KZ27VJE00025804 от 05.05.2017г., KZ 81VJE00025802 от 05.05.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_____
«29» « 12 » 2020 года ТОО «Engineering Design Consulting Group» в лице директора Кулсариев С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

Уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта: **III (пониженный)**
по адресу **Мангистауская область, город Актау, между мкр. 18, 18-А, 19 и 16, 17.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок
постановление акима города Актау №1446 от 25.08.2020 года, договор о временном безвозмездном пользовании №10 от 03.09.2020 г., кадастровый номер 13-200-091-182;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,
передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №____;наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области"выдача талона KZ94REA00101512 от 12.07.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Engineering Design Consulting Group» 2015-21-00-02-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 01-05/129 от 30.12.2016 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018 г**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев** ;
фактически, месяц: **29 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	1,749		1,749	
Полосы движения	шт	6		6	
Ширина полосы движения	м	3,5(4)		3,5(4)	
Ширина проезжей части дороги	м	22		22	
Тротуар	м	15950		15950	
Автобусная остановка	шт	6		6	
Опора освещения дорожный	шт	106		106	
Опора освещения тротуарный		237		237	
Светофор дорожный	шт	20		20	
Светофор тротуарный	шт	10		10	
Трансформаторная подстанция	комплект	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая протяженность построенной автомобильной дороги 1,749 км.
Проектные решения для Рабочего проекта «Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции» приняты с учетом Задания на проектирование и соблюдения требований нормативов РК. Границы проектирования согласованы с Заказчиком. Ширина основной проезжей части встречных направлений принята -11,0м. Параллельно основным проезжим частям дороги предусматривается устройство боковых проездов. Боковые проезды запроектированы в виде отдельной проезжей части для одностороннего движения преимущественно общественного транспорта, а также грузовых и легковых автомобилей, обслуживающих прилегающую застройку. Ширина проезжей части боковых проездов принята 7,5м для двух полос движения. Между основными проезжими частями встречных направлений предусмотрена центральная разделительная полоса шириной 4м. Основные элементы плана приняты согласно утвержденного городской архитектурой типового поперечного профиля улицы.

Земляное полотно
В проекте приняты следующие типа поперечного профиля земляного полотна отведенной под планировку полосы улицы. С ПК 0+13,00 до ПК 11+08.28- ширина полосы – принята - 89м, где: С ПК 11+73,28 до ПК 17+48,82 – ширина полосы принята - 100м.

Дорожная одежда.
Конструкция дорожной одежды принята по расчету исходя из транспортно-эксплуатационных требований, заданной категории дороги (улицы) (Задания на проектирование), климатических грунтово-гидрологических условий. Дорожная одежда принята нежесткого типа. Расчет выполнен согласно требованиям и положениям СН РК 3.03-19-2006. Расчет конструкции дорожной одежды выполнен с учетом вида грунта подстилающего дорожную одежду. Для грунта известняка - ракушечника и для супеси песчанистой.
На грунтах из известняка ракушечника принята дорожная одежда ТИП-А. ПГС С4 по СТ РК 1549-2006 - 10 см
Фракционированный щебень 40-80 мм с заклинкой мелким фракционированным щебнем по СТ РК 1284-2004 - 15см
Горячий черный щебень, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003 - 8см
Пористый крупнозернистый асфальтобетон на битуме марки БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 6см.
Плотный мелкозернистый а\бетон II марки. Тип Б на битуме БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 4см
На грунтах из супеси-песчанистой принята дорожная одежда ТИП-Б. ПГС С4 по СТ РК 1549-2006 - 20 см
Фракционированный щебень 40-80 мм с заклинкой мелким фракционированным щебнем по СТ РК 1284-2004 - 15см
Горячий черный щебень, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003 - 8см
Пористый крупнозернистый асфальтобетон на битуме марки БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 6см
Плотный мелкозернистый а\бетон II марки. Тип Б на битуме БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 4см

Тротуары

Тротуары приняты согласно утвержденного Заказчиком поперечного профиля дороги. Тротуары предусмотрены по обе стороны дороги. Ширина тротуаров 4,5м. Конструкция тротуаров принята следующая: Подстилающий слой из песка по ГОСТ 1376-2005, толщиной 0,10м Покрытия из тротуарной плитки (брусчатки) по ГОСТ 1376-2005; По границам тротуаров предусмотрен бортовой камень БР80-20-8. Проектные решения представлены на чертеже 2015-21-00-04-АД-011.

Автобусные остановки
Ширина остановочных площадок принята равной ширине полосы проезжей части -3.5м Длина остановочных площадок принята 25м, что обеспечивает одновременную остановку двух автобусов.

Электрические сети
В объем электротехнической части проекта «Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резеденции» входит разработка сетей освещения. Для освещения полотна автомобильной дороги предусматриваются опоры освещения высотой 10м с консольными светодиодными светильниками Gemera 100, а для тротуаров опоры высотой 4м со светильниками Gemera 50S.
Настоящим проектом предусматривается устройство 3(трех) светофорных объектов.
Наружные водопроводные и канализационные сети
Для будущих подключений, по всей длине проектируемой автодороги запроектированы защитные гильзы 530х10 длиной 31м и 36м по 2 штуки в одной траншее с расстоянием между ними 760мм по осям.
Пересечения и примыкания.

Обустройство дороги.
С целью обеспечения организованного, безопасного, и удобного движения автомобилей на проектируемом дороге предусмотрена установка дорожных знаков. Для более эффективного использования ширины проезжей части и для обеспечения безопасных условий при совершении различных маневров на дороге предусматривается горизонтальная разметка проезжей части;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **869 045 350** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **710 421 960** тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **23 275 730** тенге,
прочие затраты **135 347 660** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **897 380 970,19** тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **869 020 463,89** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **28 360 506,3** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик
Токтаров А.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Алибеков К.С_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Кулсариев С _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Дадашов Р.Р._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылысинвест»
5 (пять)
листов
Начальник ГТР Бисенбай

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии "29" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов», Республика Казахстан Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, населенный пункт Бирлик, База АО «МКДСМ»** *наименование организации, юридический адрес*

в лице **Президент Дадашов Р.Р**. *фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «**Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»** *наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **ТОО «Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б.** *наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **не привлекались** *наименование организации*
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Engineering Design Consulting Group» 2015-21-00-АД** *наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №01-05/129 от 30.12.2016 года** *наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	1,749		1,749	
Полосы движения	шт	6		6	
Ширина полосы движения	м	3,5(4)		3,5(4)	
Ширина проезжей части дороги	м	22		22	
Тротуар	м	15950		15950	
Автобусная остановка	шт	6		6	
Опора освещения дорожный	шт	106		106	

Опора освещения тротуарный		237		237	
Светофор дорожный	шт	20		20	
Светофор тротуарный	шт	10		10	
Трансформаторная подстанция	комплект	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность построенной автомобильной дороги 1,749 км.
Проектные решения для Рабочего проекта «Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции» приняты с учетом Задания на проектирование и соблюдения требований нормативов РК. Границы проектирования согласованы с Заказчиком. Ширина основной проезжей части встречных направлений принята -11,0м. Параллельно основным проезжим частям дороги предусматривается устройство боковых проездов. Боковые проезды запроектированы в виде отдельной проезжей части для одностороннего движения преимущественно общественного транспорта, а также грузовых и легковых автомобилей, обслуживающих прилегающую застройку. Ширина проезжей части боковых проездов принята 7,5м для двух полос движения. Между основными проезжими частями встречных направлений предусмотрена центральная
разделительная полоса шириной 4м. Основные элементы плана приняты согласно утвержденного городской архитектурой типового поперечного профиля улицы.

Земляное полотно

В проекте приняты следующие типа поперечного профиля земляного полотна отведенной под планировку полосы улицы. С ПК 0+13,00 до ПК 11+08.28- ширина полосы – принята - 89м, где: С ПК 11+73,28 до ПК 17+48,82 – ширина полосы принята - 100м.

Дорожная одежда.

Конструкция дорожной одежды принята по расчету исходя из транспортно-эксплуатационных требований, заданной категории дороги (улицы) (Задания на проектирование), климатических грунтово-гидрологических условий. Дорожная одежда принята нежесткого типа .Расчет выполнен согласно требованиям и положениям СН РК 3.03-19-2006. Расчет конструкции дорожной одежды выполнен с учетом вида грунта подстилающего дорожную одежду. Для грунта известняка - ракушечника и для супеси песчанистой.
На грунтах из известняка ракушечника принята дорожная одежда ТИП-А. ПГС С4 по СТ РК 1549-2006 - 10 см. Фракционированный щебень 40-80 мм с заклинкой мелким фракционированным щебнем по СТ РК 1284-2004 - 15см.
Горячий черный щебень, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003 - 8см
Пористый крупнозернистый асфальтобетон на битуме марки БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 6см. Плотный мелкозернистый а\бетон II марки. Тип Б на битуме БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 4см. На грунтах из супеси-песчанистой принята дорожная одежда ТИП-Б.

ПГС С4 по СТ РК 1549-2006 - 20 см. Фракционированный щебень 40-80 мм с заклинкой мелким фракционированным щебнем по СТ РК 1284-2004 - 15см. Горячий черный щебень, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003 - 8см. Пористый крупнозернистый асфальтобетон на битуме марки БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 6см. Плотный мелкозернистый а\бетон II марки. Тип Б на битуме БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 4см

Тротуары

Тротуары приняты согласно утвержденного Заказчиком поперечного профиля дороги. Тротуары предусмотрены по обе стороны дороги. Ширина тротуаров 4,5м. Конструкция тротуаров принята следующая: Подстилающий слой из песка по ГОСТ 1376-2005, толщиной 0,10м Покрытия из тротуарной плитки (брусчатки) по ГОСТ 1376-2005; По границам тротуаров предусмотрен бортовой камень БР80-20-8. Проектные решения представлены на чертеже 2015-21-00-04-АД-011.

Автобусные остановки

Ширина остановочных площадок принята равной ширине полосы проезжей части -3.5м. Длина остановочных площадок принята 25м, что обеспечивает одновременную остановку двух автобусов.

Электрические сети

В объем электротехнической части проекта «Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резеденции» входит разработка сетей освещения. Для освещения полотна автомобильной дороги предусматриваются опоры освещения высотой 10м с консольными светодиодными светильниками Gemera 100, а для тротуаров опоры высотой 4м со светильниками Gemera 50S.

Настоящим проектом предусматривается устройство 3(трех) светофорных объектов.

Наружные водопроводные и канализационные сети

Для будущих подключений, по всей длине проектируемой автодороги запроектированы защитные гильзы 530х10 длиной 31м и 36м по 2 штуки в одной траншее с расстоянием между ними 760мм по осям.

Пересечения и примыкания.

Обустройство дороги.

С целью обеспечения организованного, безопасного, и удобного движения автомобилей на проектируемом дороге предусмотрена установка дорожных знаков. Для более эффективного использования ширины проезжей части и для обеспечения безопасных условий при совершении различных маневров на дороге предусматривается горизонтальная разметка проезжей части.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2018 г**;
месяц, год
окончание работ : **декабрь 2020 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев** ;
фактически, месяц: **29 месяцев**.

«МЕМҚАДАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2020ж. «21» 12 №97

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

---

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «АУЭС» Турдиев Д.К_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП «КЖСА» Шапкан Б_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ "Актауский городской отдел занятости и социальных программ"

Хайрлиева Г.Н._____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент АО «МКДСМ» Дадашов Р.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылысинвест»
на 4 (четыре) листов
Начальник ГТР Бисенбай

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проектом

«29» « 12 » 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Engineering Design Consulting Group» в лице директора Кулсариев С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №12/ОУ от 25.06.2018 года

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» МКЛ №0001301, 06.02.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице президента Дадшов Р.Р

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

не привлекались

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018 г.;

(месяц, год)

окончание работ декабрь 2020 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, 8 месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяцев;

фактически 29 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудования и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Engineering Design Consulting Group» 2015-21-00-02-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 01-05/129 от 30.12.2016 года***

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Engineering Design Consulting Group»** в лице директора Кулсариев С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"29" 12 2020 года

Технический надзор
ТОО "Мангистаукурылысинвест" Токтаров А.Б РК Мангистауская область, г.Актау 11-21-36/37
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Технического надзора Алибеков К. , №KZ27VJE00025804 от 05.05.2017 г., №KZ70VJE00025806 от 05.05.2017г. и №KZ81VJE00025802 от 05.05.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор №7-18 от 25.06.2018 г.**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО "Мангистаукурылысинвест"** в лице **директора Токтарова А.Б** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» номер лицензии МКЛ №0001301 от 06.02.2001г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **президента Дадашов Р.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018г;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц; **8**

фактически **29** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **869 045 350 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **710 421 960 тенге;**

оборудование, мебель и инвентарь **23 275 730 тенге;**

прочие затраты **135 347 660 тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **897 380 970,19 тенге,**
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **869 020 463,89** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **28 360 506,3** тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Engineering Design Consulting Group" 2015-21-00-02-АД
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №01-05/129 от 30.12.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность
на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация
ТОО "Мангистаукурылысинвест" Токтаров А.Б
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Алибеков К., №KZ27VJE00025804 от 05.05.2017 г., №KZ70VJE00025806 от 05.05.2017г. и №KZ81VJE00025802 от 05.05.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов , подпись, дата

Место печати (при наличии)