Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 г.
Доп.соглашение №6 от 09.11.2021г. к договору № 21 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 159							
1	По среднему ремонту автомобильной и сооружений на них"Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 147,26-175,45 Каратальского района	тенге	227 706 000,00	227 706 000,00	68 311 800,00	227 706 000,00	-	-	-
		Бюджетная программа 268 025 015 159							
		тенге	504 927 134,24	254 927 134,24	54 649 201,97	243 761 274,52	11 165 859,72	-	11 165 859,72
	в.т.ч 2020		123 392 636,00	123 392 636,00	54 649 201,97	123 392 636,00			
	в.т.ч 2021		131 534 498,24	131 534 498,240		120 368 638,52	11 165 859,72		11 165 859,72
	в.т.ч 2022		250 000 000,00						
	Всего по акту:	тенге	**732 633 134,24**	**482 633 134,24**	**122 961 001,97**	**471 467 274,52**	**11 165 859,72**	-	**11 165 859,72**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Досжанов А.М.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 4

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Стройка : Корректировка технической документации на средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области

Объект: Средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.02.2020г., доп.соглашение №6 от 09.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №4

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-1-1 Средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основании. Розлив вяжущих материалов**	т		4,042	114203,56	1817,43	461599,82	7345,88	454253,95	4167,42	503028,63
		НР - 108%; СП - 8%				--	954,68	--	3858,72		37261,38	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
6	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		5052,380	100,53	37,31	507919,37	188483,58	61495,63	336437,99	911905,95
		НР - 108%; СП - 8%				51,05	10,60	257940,16	53576,50		67548,59	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	5052,380	5,42	0,01	27384,81	48,50	11779,83	16801,00	47720,67
		НР - 108%, СП - 8%			3,08	--	15556,48	--		3534,86	
8	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	479,976	16410,66	--	7876724,39	--	7876724,39	--	8506862,35
		СП - 8%			--	--	--	--		630137,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8873628,39**	**195877,96**	**8404253,79**	**357406,41**	**9969517,59**
							273496,64	57435,22	--	738482,78	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8873628,39				
	Материалы		Тенге				526084,74				
	Всего заработная плата		Тенге					330931,86			
	Местные материалы		Тенге				7876724,39				
		Накладные расходы	Тенге				357406,41				
		Сметная прибыль	Тенге				738482,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9969517,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273,76
		Сметная заработная плата	Тенге					330931,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9969517,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273,76
		Сметная заработная плата	Тенге					330931,86			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9969517,6
		НДС			**12 %**		**1 196 342,13**				
		Итого с НДС									**11 165 859,72**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика_____**Досжанов А.М.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____Саргалдаков Н.А