Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай
Алматинской области
Наименование объекта: Благоустройство
Договор подряда: Доп. соглашение №09 от 02.10.2020г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Заказ 157

Акт №23
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года
Локальная ресурсная смета № 7-1-1
Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Тротуары, площадки							
8	11-270602-0401	**Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;**	м2 покрытия	**2506,14408**		**187,95**	**471023**	**60,3** / **128**
	2.2 Тип II							

12	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	432	1604,97	693349	60,3
							13631
	2.4 Тип V						
19	11-110101-3601	Устройство тартанового покрытия на клее	м2 покрытия	153	443,01	67781	60,9
							29756
	3.1 Устройство газона						
24	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1621,1	167,47	271485	56,4
							63522
	Раздел 4 Озеленение						
25	11-470102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	64	1165	74560	56,4
							38916
26	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	64	2467,84	157942	56,4
							69656
27	25-010204-4602	Ясень обыкновенный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	23	762,87	17546	–
28	25-010103-0106	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой до 1 м	шт.	22	13661,46	300552	–
29	25-010203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	19	1822,46	34627	–

Всего прямые затраты	**2088865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 545 784
Накладные расходы I уровня, тенге	215 609
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 304 474
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	97 710
Итого, тенге	2 402 184
Сметная прибыль (8 %), тенге	192 175
Всего	**2 594 359**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	48 061
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 665 769**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 825 715**
НДС (12 %)	339 086
Всего по акту с учетом НДС	**3 164 801**
К оплате со скидкой К=0,875989	**2 772 299,24**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Катубаев Д.С.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г.