"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2В

Заказ 157

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай

Алматинской области

Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №12

приемки выполненных работ за март 2020 года

(локальная смета 2-3-2)

Канализация

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Колодцы канализационные, ф 1м							
	2.1 Земляные работы							
12	11-010101-0314	**Разработка грунта 2 группы (мокрого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=4,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**13,92**		**106,68**	**1485**	**59,1** / **366**
13	11-010101-0314	**Разработка грунта 2 группы (сухого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=4,000;**	м3 грунта	**13,36**		**97,01**	**1296**	**59,1** / **320**

14 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=4,000; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	3,68	1520,92	5597	59,1
						3308
15 11-010104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 мК=4,000;	м3 грунта	23,76	23,02	547	59,1
						123
16 11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группыК=4,000;	м3 уплотненн ого грунта	23,76	129,8	3084	59,1
						1418
17 41-310104-0101	Погрузка грунта (излишек)К=1,650;	т	11,88	206	2447	–
18 41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,650;	т	11,88	109,91	1306	–
2.2 Установка ж/б изделий						
19 11-230601-0104	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в мокрых грунтах	м3 конструкц ий колодца	2	40168	80336	62,1
						21221
26 21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,0264	339167,61	8954	–
27 11-060301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг	т	0,11872	172936,32	20531	48,5
						1050
28 11-060101-0101	Устройство бетонной отмосткиК=4,000;	м3	2,2	16938,64	37265	48,5
						1286

Раздел 5 Разборка и восст-е асфальта

5.1 Демонтаж						
67 11-270302-0104	**Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;**	м3 конструкции	**10,6**	**2111,23**	**22379**	**60,3**
						10460
68 11-270302-0102	**Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;**	м3 конструкции	**15,9**	**247,55**	**3936**	**60,3**
						1222
5.2 Монтаж						
69 11-270403-0501	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм**	м2 основания	**106**	**602,48**	**63863**	**60,3**
						4585
70 11-270403-0503	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;**	м2 основания	**318**	**44,18**	**14049**	**60,3**
						569
Раздел 6 Демонтажные работы						
74 11-220101-0106	**Демонтаж труб водопроводных асбестоцементных, диаметр труб 350 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	км трубопровода	**0,091**	**398527,47**	**36266**	**62,1**
						18447
	Всего прямые затраты			**303341**		
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			85 266		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			60 076		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			20 711		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			154 246		
	- перевозка грузов, тенге			3 753		
	Накладные расходы I уровня, тенге			64 375		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			367 716		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			15 591		
	Итого, тенге			383 307		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			30 665		

Всего	**413 972**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	7 669
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**425 367**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**450 889**
НДС (12 %)	54 107
Всего по акту с учетом НДС	**504 996**
К оплате со скидкой К=0,91652	**462 842**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис", БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г.