Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис" Заказ 157
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
Наименование стройки: Наружное эл/снабжение
Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №14
приемки выполненных работ за апрель 2020 года
Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Наружное эл/снабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.3 Вскрытие и восст-е асфальта							
51	**11-270302-0104**	**Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;**	**м3 конструкции**	**0,5**		**2110**	**1055**	**60,3**

						493
52	11-270302-0102					
	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	м3 конструкции	0,75	248	186	60,3
						57
53	11-270403-0501					
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм	м2 основания	5	602,8	3014	60,3
						216
54	11-270403-0503					
	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	м2 основания	15	44,13	662	60,3
						27
55	11-270602-0303					
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5	1172	5860	60,3
						158
56	11-270602-0403					
	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	м2 покрытия	20	133,7	2674	60,3
						1
57	11-270602-0312					
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5	1539,8	7699	60,3

158

5.2 Вскрытие и восст-е асфальта

84	11-270302-0104	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;	м3 конструкции	1,2	2110,83	2533	60,3
							1184
85	11-270302-0102	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	м3 конструкции	1,8	247,78	446	60,3
							138
86	11-270403-0501	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм	м2 основания	12	602,58	7231	60,3
							519
87	11-270403-0503	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	м2 основания	36	44,17	1590	60,3
							65
88	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12	1171,92	14063	60,3
							378
89	11-270602-0403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	м2 покрытия	48	133,73	6419	60,3

90	11-270602-0312	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5	1539,8	7699	60,3
							158

Раздел 6 Опоры наружного освещения

6.1 Кабельная линия

91	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,68	97	1133	59,1
							280
92	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,74	1267,57	938	59,1
							554
93	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (69x0,3)	м2 спланированной площади	20,7	102,95	2131	59,1
							1259
94	11-010205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы	м3 грунта	4,14	662,08	2741	59,1
							1620
95	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	69	349,86	24140	42,8

						4936
96	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (69-12)	м кабеля	57	305,79	17430	42,8
						3672
97	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,228	24183,82	5514	–
98	11-010104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) траншей и котлованов при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,28	23,07	191	59,1
							43
99	23-060137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	341979,25	34198	–
100	13-080304-0201	Установка на стене ящика управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм.	шт.	1	5051	5051	42,8
							966
101	51-080401-0104(м)	Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 (прим.к ЯУО-9601)	шт.	1	56390	56390	–
	6.2 Установка опор						
102	11-330301-0401	Установка опор стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	4	17636	70544	61,7
							32766

103	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (4,7м*8,34(ф80мм) + 6,77м*0,1(ф76мм))К=4,000;	т	0,1596	387531,64	61850	–
104	11-330303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска алюминиевой краской	т	0,1596	7825,81	1249	61,7
							329
105	22-040401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 ГОСТ 5494-95К=4,000;	т	0,0032	1640072,05	5248	–
106	22-040603-0107	Олифа натуральнаяК=4,000;	кг	7,04	381,75	2688	–
107	22-040601-0501	Уайт-спиритК=4,000;	т	0,012	261189,5	3134	–
108	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010К=4,000;	м3	0,8	13797,64	11038	–
109	13-080205-0904	Установка светильников	шт.	4	4415,5	17662	42,8
							3174
110	23-070106-0314	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм ГОСТ 55705-2013 (прим.к NTV-110)	шт.	4	134895,12	539580	–
111	11-060301-0406	Установка стальных труб, остающихся в теле бетона (0,4м*2,39кг*2шт)К=4,000;	т	0,00768	53776,04	413	48,5
							167
112	23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75К=4,000;	м	3,2	342,54	1096	–
113	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукаваК=4,000;	м	18	63,67	1146	42,8
							357
114	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=4,000;	км	0,018	122526,96	2205	–

115	23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 (прим.)	шт.	4	645,7	2583	–
116	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	4	483,25	1933	40,6
							779
117	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994	шт.	4	247,86	991	–
118	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	100 шт.	0,12	4010,64	481	–
	6.3 Кабельный ввод в здание						
119	11-340201-1201	Устройство ввода в здание	канал	1	757	757	62,1
							433
120	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	849,03	849	–
121	11-460303-0105	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,03	88466,67	2654	50,8
122	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,001	2205625,62	2206	–
123	21-010102-0101	Глина (0,5х0,15)	м3	0,075	1337,45	100	–
124	21-100502-1703	Замазка уплотнительная У-20А (прим.к УС-65)	кг	2	361,08	722	–
		Всего прямые затраты			**942117**		
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			73 267		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			76 304		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			28 008		

- материалы, изделия и конструкции, тенге	792 546
Накладные расходы I уровня, тенге	55 805
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	997 922
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	42 312
Итого, тенге	1 040 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	83 219
Всего	**1 123 453**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 111
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	20 812
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 154 376**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 223 639**
НДС (12 %)	146 837
Всего по акту с учетом НДС	**1 370 476**
К оплате со скидкой К=0,91652	**1 256 076**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г.

_____

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г.

_____

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"
Заказ 157
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения
Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №15
приемки выполненных работ за апрель 2020 года
(локальная смета 2-3-2)
Канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 5 Разборка и восст-е асфальта							
	5.2 Монтаж							
71	**11-270602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**106**	**1172,02**	**124234**		**60,3** / **3344**
72	**11-270602-0403**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;**	м2 покрытия	**424**	**133,72**	**56697**		**60,3** / **22**

73 11-270602-0312						
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	**106**	**1539,57**	**163194**	**60,3**	
						3348
Всего прямые затраты			**344125**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 768			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			14 572			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 367			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			322 785			
Накладные расходы I уровня, тенге			6 714			
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			350 839			
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			14 876			
Итого, тенге			365 715			
Сметная прибыль (8 %), тенге			29 257			
Всего			**394 972**			
Временные здания и сооружения (0,9 %)			3 555			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			7 317			
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**405 844**			
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**430 195**			
НДС (12 %)			51 623			
Всего по акту с учетом НДС			**481 818**			
К оплате со скидкой К=0,91652			**441 598**			

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г. _____

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г. _____

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай" Заказ 157
Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации
Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №16
приемки выполненных работ за апрель 2020 года
Локальная ресурсная смета № 2-2-1
Наружняя телефонизация

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Монтаж оборудования							
	1.1 Монтаж и настройка							
1	**13-100904-0401**	**Монтаж сплиттера (2шт по 1м)**	м шнура	**2**	**38**	**76**		**42,8**

2	29-000000-0020(пл)"Almaty IT "	Оптический сплиттер PLC 1x2 SC/APC 1м	шт	2	7005	14010	–
	Раздел 2 Прокладка труб и кабелей						
2							
3	13-100904-0302	Прокладка трубки полиэтиленовой в канализации по свободному и занятому каналу трубопровода в две нитки	м канала	338	149,65	50582	42,8
							15352
4	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	338	954,06	322472	–
5	13-100904-0203	Прокладка волоконно-оптического кабеля в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	183	225,11	41195	42,8
							13337
6	13-100904-0204	Прокладка волоконно-оптического кабеля в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	412	289,93	119451	42,8
							38651
7	23-060702-0507	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,599	135871,56	81387	–
	Раздел 3 Установка колодцев						
	3.1 Монтаж ж/б изделий						

8	11-340201-0504	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части	колодец	8	8991,38	71931	62,1
							34683
9	23-030101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	6	25205,06	151230	–
10	23-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	2	26332,08	52664	–
11	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92К=8,000;	м3	7,52	51375,11	386341	–
12	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	шт.	32	1419,84	45435	–
13	11-340201-0803	Установка консолей	шт	32	894,72	28631	62,1
							14343
14	24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,32	30600	9792	–
15	11-340201-1201	Устройство ввода труб в колодцы и здание (33+1)	канал	34	756,91	25735	62,1
							14739
	Раздел 4 Измерения и прозвонка						
16	13-100904-0703	Измерение затухания на кабельной площадке, кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12	кабель (строительная длина)	1	19173	19173	42,8
							4278
17	13-100904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	19949	19949	42,8

						3605
Раздел 5 Разборка и восст-е асфальта						
18	11-270302-0104					
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (42+80)К=0,080;	м3 конструкции	9,76	2111,17	20605	60,3
						9631
19	11-270302-0102					
	Разборка щебеночных основанийК=0,100;	м3 конструкции	12,2	247,46	3019	60,3
						937
5.2 Монтаж						
20	11-270403-0501	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм**	м2 основания	122	602,45	73499	60,3
						5275
21	11-270403-0503	**Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501К=-2,000;**	м2 основания	-244	44,18	-10780	60,3
						-436
22	11-270602-0303					
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	122	1172,03	142988	60,3
						3850

23	11-270602-0312	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	122	1539,57	187828	60,3
							3854

Раздел 6 Земляные работы

6.1 Земляные работы

24	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 колодцев и траншей (47+50 -5-6(руч.дораб))	м3 грунта	86	76,83	6607	59,1
							1631
25	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	971,2	4856	59,1
							2870
26	11-010205-0501	Подбивка пазух труб вручную мягким грунтом 1 группы	м3 грунта	3	662,33	1987	59,1
							1174
27	11-010101-0313	Обратная засыпка траншей трубопроводов и колодцев грунтом 1 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (34+8)	м3 грунта	42	76,83	3227	59,1
							796

28	11-010104-0401	Засыпка бульдозерами траншеи мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	48	19,75	948	59,1
							213
29	11-010201-0102	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	48	51,98	2495	59,1
							496
30	11-230101-0101	Устройство подготовки из мягкого грунта	м3 основания	7	940,86	6586	62,1
							3699
	6.2 Вывоз грунта						
31	41-310104-0301	Погрузка оставшего грунтаК=1,700;	т	125,8	154	19373	–
32	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	125,8	221,93	27919	100
		Всего прямые затраты			**1931211**		

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 427 702
- перевозка грузов, тенге	47 292
Накладные расходы I уровня, тенге	173 011
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 104 222

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	89 219
Итого, тенге	2 193 441
Сметная прибыль (8 %), тенге	175 475
Всего	**2 368 916**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 320
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	43 885
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 434 121**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 580 168**
НДС (12 %)	309 620
Всего по акту с учетом НДС	**2 889 788**
К оплате со скидкой К=0,91652	**2 648 564**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г.

_____

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г.

_____