"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"

Заказ 157

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Договор подряда: Доп. соглашение №2 от 24.07.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2019 года

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Демонтажные работы							
	1.1 Демонтажные работы							
1	**11-270302-0104**	**Разборка покрытия асфальтобетонногоК=0,140;**	**м3 конструкции**	**59,92**	**2111,2**	**126503**		**60,3**

						59127
2 11-270302-0201	Разборка камней бортовых	м	96	603,65	57950	60,3
						34944
3 11-070111-0108	Демонтаж ограды металлической (ТБО) ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0;	м оград	10	1551,4	15514	62,1
						7869
4 11-070111-0107	Демонтаж ограждения детской площадки ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0;	м оград	24	1406,04	33745	62,1
						16742
5 11-090302-0112	Демонтаж металлических МАФов (Баскет.стойки СБ-001=83кг*2, горка=145кг, турник=128кг, песочница с грибком=80кг, качели=125кг, скамейки,3шт=102кг, урны=26кг) ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0;	т конструкций	0,772	9422,28	7274	60,9
						2250
6 11-010207-0112	Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	46	240,87	11080	59,1
						6350
7 11-010207-0203	Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с). Древесина, диаметр стволов свыше 30 см.	хвост	46	943,59	43405	59,1
						14890

1.2 Вывоз демонтированных изделий

8 41-010105-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (ж/б изделия: опоры)	т	5,39	203,12	1095	–
9 41-010205-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км (ж/б изделия: опоры)	т	5,39	212,94	1148	–
10 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	42,41	126,77	5376	–
11 41-010105-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1,792	203,12	364	–
12 41-010205-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	1,792	212,94	382	–
	Всего прямые затраты			**303836**		

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	195 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 627
- перевозка грузов, тенге	8 365
Накладные расходы I уровня, тенге	142 172
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	446 008
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 911
Итого, тенге	464 919
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 194

Всего	**502 113**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 519
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**506 632**
НДС (12 %)	60 796
Всего по акту с учетом НДС	**567 428**
К оплате со скидкой К=0,91652	**520 061**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика

Форма 2В

Заказ 157

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Договор подряда: Доп. соглашение №2 от 24.07.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2019 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружное эл/снабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Эл/техническое оборудование							
	1.1 Установка оборудования							
1	13-080104-0201	**Монтаж шкафа учета**	шкаф		1	18646	18646	42,8 / 6016

2	58-000000-0001(пл)(об)ТОО "Сайман"	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NT-08 (сч-к, термостат, УСПД, колодка, выключатели)	шт	1	416863	416863	–
3	13-080103-0201	Монтаж трансформаторов тока напряжением до 10 кВ	шт.	6	2456,5	14739	42,8
							5124
4	23-070503-0116	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2868,04	17208	–
5	13-080101-0103	Монтаж трансформатора до 35 кВ трехфазного мощностью 630 КВ•А	шт.	1	45674	45674	42,8
							13708
6	51-080101-0108(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1678711	1678711	–
7	13-080103-0701	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным	шт.	1	7222	7222	42,8
							2562
8	23-070204-1531	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2243,83	2244	–
9	13-080304-0201	Установка на стене ящика силового открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм.	шт.	1	5051	5051	42,8
							966
10	23-070203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	шт.	1	14517,47	14517	–
11	13-080303-0603	Установка на конструкции на стене автомата одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А.	шт.	1	3480	3480	42,8
							880

12	29-000000-0020(пл)ЭлПромСнаб	Автоматический выключатель ВА57Ф35-340010-250А	шт	1	17407	17407	–
	Раздел 2 Каб.линия 0,4 кВ от ТП-347 до КЯ проектир.дома						
23	23-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,114	1946230,47	221870	–
25	23-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9539,59	19079	–
	Раздел 3 От КЯ проектир.дома до КЯ-2/347						
	3.1 Укладка кабеля						
42	23-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,111	1946230,47	216032	–
44	23-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9539,59	19079	–
	Раздел 4 Вынос сущ.сетей с территории застройки						
	4.1 Укладка кабеля						
58	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23,79	97,02	2308	59,1
							570
59	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,73	1267,63	2193	59,1
							1296

60	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (123х0,3)	м2 спланированной площади	36,9	102,98	3800	59,1
							2246
61	11-010205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы	м3 грунта	7,38	662,2	4887	59,1
							2888
							2246
62	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	123	349,85	43032	42,8
							8798
63	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (123-10)	м кабеля	113	305,8	34555	42,8
							7280
64	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	1017200	10172	62,1
							902
65	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	210,7	2107	42,8
							549
67	11-010104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) траншей и котлованов при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,14	23,04	418	59,1
							94
68	23-060602-1512	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,13	4977926,45	647130	–

69	13-080201-2507	Монтаж муфт концевых напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	28149	56298	42,8
							10641
70	23-061703-0283	Муфты компрессионные ССК 500(40/62)-S25-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим.к Raychem)	шт.	2	57242,42	114485	–
	Раздел 5 КЛ-0,4 кВ						
81	23-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09566	1946230,47	186176	–
	Раздел 7 Демонтаж						
125	13-080101-0102	Демонтаж трансформатора трехфазного мощностью 400 КВ•А ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	1	25363	25363	42,8
							7375
126	13-080103-0501	Демонтаж разъединителя трехполюсного напряжением до 10 кВ ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	1	1447	1447	42,8
							535
		Всего прямые затраты			3852193		

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 492 811
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 095 574
Накладные расходы I уровня, тенге	72 430
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 924 623
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	166 404

Итого, тенге	4 091 027
Сметная прибыль (8 %), тенге	327 282
Всего	**4 418 309**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 532
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 436 841**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 703 051**
НДС (12 %)	564 366
Всего по акту с учетом НДС	**5 267 418**
К оплате со скидкой К=0,908	**4 782 827**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"

Заказ 157

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Договор подряда: Доп. соглашение №2 от 24.07.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2019 года

(локальная смета 2-3-2)

Канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Канализация -К1-						
		1.1 Земляные работы						
1	11-010101-0314	**Разработка грунта 2 группы (мокрого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**412,34**		**106,7**	**43996**	**59,1** / **10857**

2 11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы (сухого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	351,04	97	34051	59,1
						8403
3 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	14,62	1520,93	22236	59,1
						13141
4 11-010101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	342,32	97	33205	59,1
						8194
5 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	342,32	129,78	44428	59,1
						20442
6 11-010104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м	м3 грунта	426,5	23,03	9823	59,1
						2212
8 11-010205-0101	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,18	1028,76	9444	59,1
						5581
1.2 Прокладка труб						
9 11-220101-0106	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 350 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,14	8166178,57	1143265	62,1
						47298

10	11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,054	2505166,67	135279	62,1
							9596
	1.3 Инвентарные щиты						
11	11-010205-1001	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	500	472,35	236177	59,1
							66605
	Раздел 2 Колодцы канализационные, ф 1м						
	2.2 Установка ж/б изделий						
20	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	9288,5	37154	–
21	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	6078,31	24313	–
22	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	4	7888,62	31554	–
23	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	1627,81	11395	–
24	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2775,17	5550	–
25	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16047,27	64189	–
	Раздел 3 Колодцы канализационные, ф 1,5м						
	3.1 Земляные работы						
29	11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы (мокрого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=4,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	74,16	106,69	7912	59,1

						1952
30 11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы (сухого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=4,000;	м3 грунта	57,36	97	5564	59,1
						1373
31 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=4,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	8,4	1520,95	12776	59,1
						7551
32 11-010104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 мК=4,000;	м3 грунта	110,88	23,03	2554	59,1
						575
33 11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группыК=4,000;	м3 уплотненного грунта	110,88	129,79	14391	59,1
						6622
34 41-310104-0101	Погрузка грунта (излишек) (7,26*4)К=1,650;	т	47,916	206	9871	–
35 41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,650;	т	47,916	109,91	5266	–
3.2 Установка ж/б изделий						
36 11-230601-0106	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	м3 конструкций колодца	9,4	33592,66	315771	62,1
						70133
37 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	19105,11	76420	–

38	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3	9693,38	29080	–
39	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14	16837,33	235723	–
40	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	18953,79	75815	–
41	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	1627,81	16278	–
42	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	2775,17	11101	–
43	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16047,27	64189	–
44	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,1572	339167,61	53317	–
45	11-060301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг	т	0,29102	172933,13	50327	48,5
							2571
46	11-060101-0101	Устройство бетонной отмосткиК=4,000;	м3	2,2	16938,64	37265	48,5
							1286

Раздел 4 Колодец перепадной, ф 1,5м

4.1 Земляные работы

47	11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы (мокрого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	16,92	106,68	1805	59,1
							446
48	11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы (сухого) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,41	97,02	1301	59,1

49 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	1,6	1521,25	2434	321 59,1
50 11-010104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м	м3 грунта	23,65	23,04	545	1438 59,1
51 11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы	м3 уплотненного грунта	23,65	129,81	3070	122 59,1
52 41-310104-0101	Погрузка грунта (излишек)К=1,650;	т	13,662	206	2814	1412 –
53 41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,650;	т	13,662	109,91	1502	–
4.2 Установка ж/б изделий						
54 11-230601-0106	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	м3 конструкций колодца	2,36	33592,8	79279	62,1
55 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16047,27	16047	17608 –
56 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1627,81	4883	–
57 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	18953,79	18954	–

58 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2775,17	2775	–
59 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	16837,33	67349	–
60 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	19105,11	19105	–
61 21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,0393	339167,61	13329	–
62 11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	17380	9559	48,5
						322
4.3 Фасонные части						
63 11-220801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 250 мм (отвод, вставки-трубы, заглушка, тройник, переход: 6,7+18,99*3,06+18,99*0,15+6,99+6,6+ 2,4)	т фасонных частей	0,0841	985707,49	82898	62,1
						23119
64 11-221201-0105	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	6	1177,83	7067	62,1
						3686
65 23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2095,31	12572	–
66 11-161201-0102	Заделка сальников при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 200 мм	сальник	1	4475	4475	60,4
						1271
	Всего прямые затраты			3267455		
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			448 685		

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	282 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 516 924
- перевозка грузов, тенге	19 453
Накладные расходы I уровня, тенге	335 324
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 602 779
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	152 758
Итого, тенге	3 755 537
Сметная прибыль (8 %), тенге	300 443
Всего	**4 055 980**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	36 504
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 092 484**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 338 033**
НДС (12 %)	520 564
Всего по акту с учетом НДС	**4 858 597**
К оплате со скидкой К=0,91652	**4 453 021**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15 12.2016г. _____

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г. _____