Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"

Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО

Договор № 2019-81 от 06.06.2019 г

Акт № 1 от 20.09.2019 г.
приемки выполненных работ
Строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	918,36	184,99	177,14	169889	162674	248	34671	220925
					7,59	44,85	6967	41187	–	16365	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,18	1370,59	–	12582	–	–	9059	23372
					1370,59	–	12582	–	–	1731	
3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1469,37168	346		508403		–	–	549075
					–		–		–	40672	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	918,36	14,82	12,58	13607	11557	124	4514	19571

				2,1	4,73	1926	4344	–	1449	
5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непучинистого грунта под дно котлована и для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	881,4273	184,99	177,14	163057	156132	238	33277	212041
				7,59	44,85	6687	39531	–	15707	
6 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1410,28368	346		487958		–	–	526995
				–		–		–	39037	
7 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	401,8856	54,35	54,35	21842	21842	–	4549	28502
				–	15,72	–	6318	–	2111	
8 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1607,5424	45,65	45,65	73391	73391	–	15283	95768
				–	13,2	–	21227	–	7094	
9 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	401,8856	86,49	86,49	34758	34758	–	9184	47457
				–	31,74	–	12756	–	3515	
10 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1607,5424	2,55	2,55	4107	4107	–	929	5439
				–	0,8	–	1290	–	403	
11 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	479,54	29,19	29,19	13996	13996	–	2915	18264
				–	8,44	–	4048	–	1353	

12	1101-0104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3836,32	14,08	14,08	54003	54003	–	11246	70469
					–	4,07	–	15620	–	5220	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,795	651,3	–	3123	–	–	2249	5802
					651,3	–	3123	–	–	430	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	479,54	132,84	63,18	63704	30299	–	34030	105553
					69,66	28,9	33405	13859	–	7819	
Раздел 2 Фундаменты											
15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 F50 W 4 НР = 91 %	м3	8,62	28326,22	1049,54	244172	9047	226153	9730	274214
					1040,84	199,54	8972	1720	–	20312	
16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В 12.5 F50. W4 НР = 91 %	м3	28,31	34999,79	1907,17	990844	53992	837382	99360	1177420
					3513,6	343,24	99470	9717	–	87216	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2376	202055		48008		48008	–	51849
					–		–		–	3841	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07361	203889		15008		15008	–	16209
					–		–		–	1201	
19	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1493,42	745,83	17921	8950	3505	10129	30294
					455,5	259,83	5466	3118	–	2244	
20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	2126,29	1046,52	44652	21977	9250	24911	75128

				639,29	366	13425	7686	–	5565	
21 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	3162,56	1655,72	79064	41393	14387	44733	133701
				931,36	585	23284	14625	–	9904	
22 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	53	4475,09	2476,6	237180	131260	43755	129601	396123
				1172,92	899,36	62165	47666	–	29342	
23 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,037	34098		205850		205850	–	222318
				–		–		–	16468	
24 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,184	32500		103480		103480	–	111758
				–		–		–	8278	
25 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	56,77	30838		1750673		1750673	–	1890727
				–		–		–	140054	
26 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,03744	57158,12	2110,04	2140	79	–	1937	4403
				55048,08	587,61	2061	22	–	326	
27 1106-0101-0120	Устройство монолитных заделок имз бетона В 7,5 НР = 91 %	м3	2,5	34114,4	1907,6	85286	4769	71733	8773	101584
				3513,6	342,8	8784	857	–	7525	
28 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03744	225621		8447		8447	–	9123
				–		–		–	676	
29 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	94,4	1762,68	42,03	166397	3968	144954	16929	197992
				185,12	7,71	17475	728	–	14666	

30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	201,1	825,02	19,08	165912	3836	115862	43391	226047
					229,81	2,2	46214	443	–	16744	
31	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	15,5712	15577,93	1492,18	242567	23235	169999	53150	319374
					3168,22	463,03	49333	7210	–	23657	
32	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл В12.5 НР = 91 %	м3	10,5266	34055,92	1907,26	358493	20077	301430	36945	427073
					3513,58	343,23	36986	3613	–	31635	
33	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,23185	16717,71	884,19	3876	205	67	3336	7789
					15544,53	267,41	3604	62	–	577	
34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23185	202055		46846		46846	–	50594
					–		–		–	3748	
35	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	7,519	2176,36	42,03	16364	316	14656	1349	19130
					185,13	7,71	1392	58	–	1417	

Раздел 3 Стены и перемычки

36	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные типа ISOVER OL-E	м3	20,6206	26557		547621		547621	–	591431
					–		–		–	43810	
37	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER OL-K	м3	38,316	26557		1017558		1017558	–	1098963
					–		–		–	81405	

38	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,496	27603,69	1905,09	2691249	185739	1989541	512795	3460368
					5292,21	363,33	363,33	35423	–	256324	
39	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,87256	58564		2420626		2420626	–	650547
					–		–		–	195092	

Раздел 4 Наружний водопровод

40	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	793,51	186,84	177,97	148260	141224	–	27519	189841
					8,87	39,3	7036	31185	–	14062	
41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	24,915	1644,71	–	40978	–	–	29504	76121
					1644,71	–	40978	–	–	5639	
42	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширение траншеи под колодца) НР = 72 %	м3 грунта	8,1842	1370,57	–	11217	–	–	8076	20836
					1370,57	–	11217	–	–	1543	
43	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	793,87	26,37	26,37	20933	20933	–	5198	28221
					–	9,09	–	7219	–	2090	
44	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,55	651,36	–	15991	–	–	11514	29705
					651,36	–	15991	–	–	2200	
45	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8,1842	651,38	–	5331	–	–	3838	9903
					651,38	–	5331	–	–	734	

46	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	818,42	132,84	63,18	108722	51711	–	58078	180144
					69,66	28,9	57011	23653	–	13344	
47	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,08	248,68	240,07	3004	2900	3	588	3879
					8,36	59,19	101	715	–	287	
48	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	20,536	99		2033		–	–	2196
					–		–		–	163	
49	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12,08	18,13	15,31	219	185	3	73	315
					2,57	5,79	31	70	–	23	
50	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,9	2704,03	149,16	32178	1775	20146	10609	46210
					861,93	38,57	10257	459	–	3423	
51	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2236	247576,03	64874,78	55358	14506	312	43988	107294
					181305,9	17406,08	40540	3892	–	7948	
52	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	225,84	171		38618		38618	–	41707
					–		–		–	3089	
53	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2236	50849,73	–	11370	–	764	10500	23620
					47432,92	–	10606	–	–	1750	
54	1122-1101-0203	Диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из труб НР = 99 %	врезка	1	5871	347	5871	347	577	5050	11795
					4947	154	4947	154	–	874	
55	2302-0301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	831		831		831	–	897

				–		–		–	66	
56 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	38353,96	8147,48	53312	11325	30201	15935	74787
				8479,14	3100,72	11786	4310	–	5540	
57 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ПН 15	шт.	1	23954		23954		23954	–	25870
				–		–		–	1916	
58 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	20555		41110		41110	–	44399
				–		–		–	3289	
59 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18592		18592		18592	–	20079
				–		–		–	1487	
60 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, КО6	шт.	1	3867		3867		3867	–	4176
				–		–		–	309	
61 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, КС7.3	шт.	1	4728		4728		4728	–	5106
				–		–		–	378	
62 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286	–	7869
				–		–		–	583	
63 2106-0304-0501	Стремянка	т	0,0171	631979		10794		10794	–	11658
				–		–		–	864	
64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000 НР = 69 %	м2	0,852	75,12	1,17	64	1	45	12	82
				21,13	–	18	–	–	6	

65	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,78	824,87	19,02	9717	224	6786	2542	13240
					229,8	2,21	2707	26	–	981	
66	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2512	9960,19	1460,99	2502	367	1955	310	3037
					716,56	609,08	180	153	–	225	
67	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,314	27863,06	1136,94	8749	357	8111	319	9793
					894,9	222,93	281	70	–	725	

Раздел 5 Выгреб 2 м3

68	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,37	195,76	186,88	8490	8105	–	1566	10860
					8,88	41,27	385	1790	–	804	
69	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1644	–	822	–	–	592	1527
					1644	–	822	–	–	113	
70	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	43,43	26,36	26,36	1145	1145	–	284	1543
					–	9,1	–	395	–	114	
71	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	652,5	–	261	–	–	188	485
					652,5	–	261	–	–	36	
72	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43,87	132,82	63,16	5827	2771	–	3113	9655
					69,66	28,9	3056	1268	–	715	

73	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,95	248,74	240	1480	1428	2	289	1911
					8,4	59,16	50	352	–	142	
74	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	10,115	99		1001		–	–	1081
					–		–		–	80	
75	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5,95	18,15	15,29	108	91	2	36	156
					2,52	5,88	15	35	–	12	
76	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,1415	799,3	130,51	2511	410	1390	792	3567
					226,33	42,02	711	132	–	264	
77	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,745	33611,46	6303,15	58652	10999	30603	21039	86066
					9770,77	2408,02	17050	4202	–	6375	
78	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	3867		3867		3867	–	4176
					–		–		–	309	
79	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	10559		10559		10559	–	11404
					–		–		–	845	
80	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	4728		9456		9456	–	10212
					–		–		–	756	
81	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18592		18592		18592	–	20079
					–		–		–	1487	

82	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	13703		13703		13703	–	14799
					–		–		–	1096	
83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	20555		20555		20555	–	22199
					–		–		–	1644	
84	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39297		39297		39297	–	42441
					–		–		–	3144	
85	2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	1	26217		26217		26217	–	28314
					–		–		–	2097	
86	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	3680952,38	77619,05	7730	163	6770	830	9245
					379523,81	19523,81	797	41	–	685	
87	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00754	680238,73	6233,42	5129	47	4700	461	6037
					50663,13	1193,63	382	9	–	447	
88	2113-0201-0202	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	578165		93		93	–	100
					–		–		–	7	
89	2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 40 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	23854		1574		1574	–	1700
					–		–		–	126	
90	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	2	225,5	2	451	4	316	121	618
					65,5	1	131	2	–	46	
91	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,079	1038,73	62,74	15663	946	4798	8526	26124
					657,8	49,01	9919	739	–	1935	
92	2113-0816-3545	Церезит	т	0,02	73730		1475		1475	–	1593

				–		–		–	118	
93 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,88	825	19,08	13101	303	9149	3426	17849
				229,79	2,2	3649	35	–	1322	
94 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,03	37433,33	1600	1123	48	953	119	1341
				4066,67	300	122	9	–	99	
95 1109-0305-0301	Монтаж опорного кольца НР = 69 %	т конструкций	0,00144	87500	6250	126	9	10	74	216
				74305,56	–	107	–	–	16	
96 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00144	438714		632		632	–	683
				–		–		–	51	
97 2113-0201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	604000		97		97	–	105
				–		–		–	8	
98 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	3488125	85000	5581	136	4956	520	6589
				305625	22500	489	36	–	488	
99 1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4284	41	4284	41	3738	506	5173
				505	11	505	11	–	383	
100 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,04	825	19,12	1683	39	1175	440	2293
				229,9	1,96	469	4	–	170	

Раздел 6 Наружняя канализация

101	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,3	186,81	177,96	3607	3436	–	670	4619
					8,86	39,31	171	759	–	342	
102	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. П.3.179: ктрр1=1.2 НР = 72 %	м3 грунта	0,62	1644,69	–	1023	–	–	737	1901
					1644,69	–	1023	–	–	141	
103	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами уширение для колодца НР = 72 %	м3 грунта	0,2	1370	–	274	–	–	197	509
					1370	–	274	–	–	38	
104	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,2	650	–	130	–	–	94	242
					650	–	130	–	–	18	
105	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,3	26,38	26,38	510	510	–	127	688
					–	9,11	–	176	–	51	
106	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	651,67	–	391	–	–	282	727
					651,67	–	391	–	–	54	
107	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19,9	132,81	63,17	2647	1259	–	1414	4386
					69,64	28,9	1388	576	–	325	
108	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,81	249,38	240,74	202	195	–	40	261
					8,64	59,26	7	48	–	19	

109	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1,38	99		136		–	–	147
					–		–		–	11	
110	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	0,81	17,28	14,81	14	12	–	5	21
					2,47	6,17	2	5	–	2	
111	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,19	187,39	178,15	223	212	–	42	286
					9,24	39,5	11	47	–	21	
112	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,04	1652,66	–	59	–	–	42	109
					1652,66	–	59	–	–	8	
113	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,19	26,05	26,05	31	31	–	8	42
					–	9,24	–	11	–	3	
114	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,04	644,26	–	23	–	–	17	43
					644,26	–	23	–	–	3	
115	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,23	133,06	63,67	163	78	–	86	269
					69,39	28,57	85	35	–	20	
116	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,72	2704,17	148,61	1947	107	1219	643	2797
					862,5	38,89	621	28	–	207	
117	1116-0201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	12	5685,75	37,58	68229	451	59126	8666	83047
					721	15,92	8652	191	–	6152	

118	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	3	11032,33	45,33	33097	136	30418	2536	38484
					847,67	15	2543	45	–	2851	
119	1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска кузбасслаком за 2 раза К=2,000НР = 69 %	м2	2	91,5	2	183	4	151	19	218
					14	–	28	–	–	16	
120	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0	352276		28		28	–	30
					–		–		–	2	
121	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,82	37736,33	9454,43	31057	7781	11725	14298	48983
					14035,24	3512,76	11551	2891	–	3628	
122	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12022		12022		12022	–	12984
					–		–		–	962	
123	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	13672		27344		27344	–	29532
					–		–		–	2188	
124	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10261		10261		10261	–	11082
					–		–		–	821	
125	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286	–	7869
					–		–		–	583	
126	2106-0304-0501	Стремянка	т	0,02	631979		10794		10794	–	11658
					–		–		–	864	
127	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,43	86,85	2,35	37	1	20	11	52
					37,56	–	16	–	–	4	

128 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	0,85	75,12	1,17	64	1	45	12	82
				21,13	–	18	–	–	6	
129 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,65	825,13	19,12	4662	108	3256	1218	6350
				229,73	2,12	1298	12	–	470	
130 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,19	9957,45	1457,45	1872	274	1463	233	2273
				718,09	611,7	135	115	–	168	
131 1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,24	27864,41	1135,59	6576	268	6097	241	7362
				894,07	228,81	211	54	–	545	
132 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	4,25293553	144778		615732		615731,5		664990,02
				-		-		–	49259	

Итого	**15 638 682**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	729 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 173 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	343 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 621 589
- перевозка грузов, тенге	999 531
Накладные расходы, тенге	954 393
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 160 007
Всего	**15 638 682**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	234 580
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**321 751**
Удорожание работы в зимнее время (1,35 %)	214289
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**16 409 302**
Итого в текущих ценах с 2019 г. К=1,049	**17 213 358**
С договорным коэф. К= 0,9	15492022
НДС (12 %)	1 859 043
	17 351 065

Семнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча шестьдесят пять тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
ЗКО, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116
БИН 060240004327
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

_____ Антазиев А. С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, САРЫТАУ, 25
БИН/ИИН 130240023061
БИК TSESKZKA
ИИК KZ90998RTB0000139917
АО "Jysan Bank"

Руководитель

_____ Сакпиреев Б. А.

Авторский надзор:
ТОО "DAB Ltd"

_____

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"

Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала, Таскалинского района, ЗКО (гараж)

Договор № 2019/81 от 06.06.2019 г

Акт №1 от от 20.09.2019 г.

приемки выполненных работ

Гараж

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,8136	139,72	132,88	9335	8878	–	1788	12013
					6,84	30,34	457	2027	–	890	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,066	1370,76	–	2832	–	–	2039	5261
					1370,76	–	2832	–	–	390	
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	68,88	54,36	54,36	3744	3744	–	780	4886
					–	15,72	–	1083	–	362	
4	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	68,8136	29,18	29,18	2008	2008	–	418	2620
					–	8,44	–	581	–	194	

				–	8,44	–	581	–	194	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,066	651,5	–	1346	–	–	969	2500
				651,5	–	1346	–	–	185	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	68,88	132,84	63,18	9150	4352	–	4888	15161
				69,66	28,91	4798	1991	–	1123	
7 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	48	0,96	0,96	46	46	–	12	63
				–	0,35	–	17	–	5	
Раздел 2 Фундаменты										
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,1	9960	1461,43	20916	3069	16339	2597	25394
				718,1	611,9	1508	1285	–	1881	
9 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 W4 F50 НР = 91 %	м3	20	34239,7	1281,35	684794	25627	606207	52757	796555
				2648	250,75	52960	5015	–	59004	
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	61,6	825,02	19,07	50821	1175	35490	13292	69242
				229,81	2,21	14156	136	–	5129	
11 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	5,6	2055,36	41,96	11510	235	10238	1004	13515
				185,18	7,68	1037	43	–	1001	
	Итого					**947 218**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 79 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 49 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 178

- материалы, изделия и конструкции, тенге	668 282
Накладные расходы, тенге	80 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 164
Всего	**947 218**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 208
Удорожание работы в зимнее время (1,35 %)	12 979
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 488**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**993 893**
Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,049	**1 042 594**
С понижающим коэф. К= 0,9	938335
НДС (12 %)	112 600
Итого	**1 050 935**

Один миллион пятьдесят тысяч девятьсот тридцать пять тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
ЗКО, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116
БИН 060240004327
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

_____ Антазиев А. С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, САРЫТАУ, 25
БИН/ИИН 130240023061
БИК TSESKZKA
ИИК KZ98998RTB0000139917
АО "Jysan Bank"

Руководитель

_____ Сакпиреев Б. А.

Авторский надзор:
ТОО "DAB Ltd"

_____

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____