Утверждена Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№72

Заказчик: КГУ «Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей -инвалидов» акимата г. Астаны
Подрядчик: ТОО « Баймен»
Наименование строительства и его адрес: Лот №1. «Капитальный ремонт Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей –инвалидов в Акмолинской обл. с. Катаркол, Бурабайского р-на

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
ТОО «Баймен» **За октябрь 2012 г.**

Код заказчика	Код Подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	36	22.10.2012г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							Налог на добавленную стоимость 12% В тенге	Всего с учетом НДС В тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно в тенге	Из графы 1							
		В отчетном месяце Строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
			В отчетном месяце октябрь В ценах без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
Капитальный ремонт Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей - инвалидов» в Акмолинской обл. с. Катаркол, Бурабайского р-на			65 173 328 - 00					7 820 799 - 00	72 994 127 - 00
Удержание 5%	3 649 700-00								3 649 700-00
К оплате	69 344 427-00								69 344 427-00

К оплате : Шестьдесят девять миллиона тристо сорок четыре тысяча четыресто двадцать семь тенге

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик КГУ "Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей инвалидов акимата г. Астаны

Форма 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"

Наименование объекта: Капитальный ремонт реабилитационного центра для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов в Акмолинской обл.

с. Катаркол, Бурабайского р-на

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Основание: Дефектный акт от 03.08.2012 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Административное здание								
1	Е20-42-1 (ДМ	Демонтаж камер приточных ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *камера*	1	3103,01 / 2700	403,01 / 151,2	3103 / 2700	403 / 151	3279 / 115	16,04 / 0,736	16 / 1
4	Е20-3-3 (ДМ)	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м2 поверхности воздуховодов*	513,3	95,13 / 90,9	4,23 / 1,58	48830 / 46659	2171 / 811	54591 / 115	0,564 / 0,00776	290 / 4
8	Е20-53-1 (ДМ	Демонтаж блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс. м3/ч ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *блок*	1	1963,49 / 1566	397,49 / 148,5	1963 / 1566	397 / 149	1972 / 115	9,18 / 0,726	9 / 1

11	Е20-31-3 (ДМ Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,2 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	682,93	73,63	6829	736	7328	3,744	37
	вентилятор		609,3	27,9	6093	279	115	0,136	1
	Итого по разделу 1				**60725**				
	Накладные расходы, тенге				67170				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7674				
	Всего по рахзделу 1				**135569**				

Раздел 1 Насосная

1	Е16-15-2 (ДМ Демонтаж задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	117,4	15,7	352	47	373	0,588	2
	шт		101,7	6,3	305	19	115	0,028	–
4	Е18-13-5 (ДМ Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	2415,84	282,84	4832	566	5150	12,4	25
	насос		2133	106,2	4266	212	115	0,516	1
7	Е16-16-2 (ДМ Демонтаж клапанов обратных диаметром до 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	111,13	4,93	222	10	248	0,632	1
	шт		106,2	1,8	212	4	115	0,008	–
11	Е16-12-6 (ДМ Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	213,9	33,9	642	102	665	0,98	3
	соединение		180	12,6	540	38	115	0,06	–

13	Е16-12-4 (ДМ								
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *соединение*	3	129,26	21,26	388	64	400	0,584	2
			108	8,1	324	24	115	0,04	–
15	Ц12-1-4 (ДМ)								
	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 100 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	15	143,37	10,47	2151	157	1640	0,6	9
			132,9	2,04	1994	31	81	0,0117	–
19	Е65-32-2	Демонтаж манометров *шт*	2	3,65	–	7	–	8	0,0231	–
			3,65	–	7	–	115	–	–
21	Ц8-572-3 (ДМ								
	Демонтаж щита управления ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	115,59	20,49	116	20	85	0,6	1
			95,1	4,05	95	4	86	0,0237	–
24	Е10-90-2 (ДМ	Демонтаж металлических дверных коробок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 проемов*	2,1	243,46	25,66	511	54	515	1,192	3
			217,8	9,7	457	20	108	0,04736	–
25	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	2,1	59,88	6,55	126	14	123	0,3628	1
			53,33	1,04	112	2	108	0,0089	–
28	Е8-25-1 (ДМ)								
	Демонтаж окон из стеклянных блоков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	8,64	168,54	19,14	1456	165	1434	0,944	8
			149,4	7,17	1291	62	106	0,03496	–
30	Е62-36-1	Очистка вручную от известковой окраски *м2*	25,65	25,7	–	659	–	626	0,178	5
			25,7	–	659	–	95	–	–
32	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	31,08	133,16	23,58	4139	733	3358	0,743	23

	м2								
			109,58	4,16	3406	129	95	0,0234	1
34 Е57-2-7									
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	25,65	116,63	10,56	2992	271	3068	0,6987	18
	м2								
			106,07	1,67	2721	43	111	0,0144	–
	Итого по разделу 1				**18593**				
	Накладные расходы, тенге				17693				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2177				
	Всего по рахзделу 1				**38463**				

Раздел 1 Котельная

1.1 Питательная группа

1 Ц12-803-2 (Д									
	Демонтаж клапанов чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 40-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	139,23	8,13	278	16	215	0,9	2
	шт								
			131,1	2,04	262	4	81	0,0117	–
4 Е16-12-1 (ДМ									
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	85,9	14,8	687	118	704	0,384	3
	соединение								
			71,1	5,4	569	43	115	0,028	–
6 Ц12-1-2 (ДМ)									
	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	250	101,37	7,47	25343	1868	19289	0,6	150
	м								
			93,9	1,35	23475	338	81	0,0078	2
9 Е65-32-2	Демонтаж манометров	2	3,65	–	7	–	8	0,0231	–
	шт								

			3,65	–	7	–	115	–	–
11 Ц12-790-4 (Д	Демонтаж задвижек на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	2	230,22	22,32	460	45	346	1,2	2
			207,9	5,4	416	11	81	0,0315	–
14 Е16-12-3 (ДМ	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *соединение*	3	129,26	21,26	388	64	400	0,584	2
			108	8,1	324	24	115	0,04	–
16 Ц12-1-3 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	40	125,73	8,13	5029	325	3877	0,6	24
			117,6	2,04	4704	82	81	0,0117	–
1.2 Подпитка									
21 Е18-13-5 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *насос*	2	1811,88	212,13	3624	424	3863	9,3	19
			1599,75	79,65	3200	159	115	0,387	1
24 Ц12-1-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	16	101,37	7,47	1622	120	1234	0,6	10
			93,9	1,35	1502	22	81	0,0078	–
27 Ц12-790-4 (Д	Демонтаж задвижек на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	4	230,22	22,32	921	89	692	1,2	5
			207,9	5,4	832	22	81	0,0315	–

30 Ц12-803-2 (Д									
Демонтаж клапанов чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 40-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	139,23	8,13	278	16	215	0,9	2
шт		131,1	2,04	262	4	81	0,0117	–
33 Е16-12-1 (ДМ								
Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	85,9	14,8	515	89	528	0,384	2
соединение		71,1	5,4	427	32	115	0,028	–
37 Ц12-1-1 (ДМ)								
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	20	74,31	3,51	1486	70	1158	0,3	6
м		70,8	0,69	1416	14	81	0,0039	–
		6,68	0,03	26	–	81	0,00013	–
1.3 Помещение химочистки воды								
44 Ц12-1-3 (ДМ)								
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	200	125,73	8,13	25146	1626	19382	0,6	120
м		117,6	2,04	23520	408	81	0,0117	2
47 Е16-12-6 (ДМ								
Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	213,9	33,9	428	68	443	0,98	2
соединение		180	12,6	360	25	115	0,06	–
49 Е16-12-3 (ДМ								
Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	12	129,26	21,26	1551	255	1602	0,584	7

	соединение		108	8,1	1296	97	115	0,04	–
51 Е65-32-2	Демонтаж манометров	4	3,65	–	15	–	17	0,0231	–
	шт		3,65	–	15	–	115	–	–
54 Ц12-1-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	30	101,37	7,47	3041	224	2315	0,6	18
	м		93,9	1,35	2817	41	81	0,0078	–
57 Ц12-802-2 (Д	Демонтаж задвижек чугунных фланцевых на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	149,1	7,2	1193	58	932	0,9	7
	шт		141,9	2,04	1135	16	81	0,0117	–
59 Ц12-1-1 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	40	74,31	3,51	2972	140	2317	0,3	12
	м		70,8	0,69	2832	28	81	0,0039	–
62 Е16-12-1 (ДМ	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	85,9	14,8	687	118	704	0,384	3
	соединение		71,1	5,4	569	43	115	0,028	–
1.4 Котел ДКВР4-13									
66 Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	19	117,4	15,7	2231	298	2360	0,588	11
	шт		101,7	6,3	1932	120	115	0,028	1

70 Ц12-803-3 (Д									
	Демонтаж клапанов чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	191,97	17,67	384	35	289	1,2	2
	шт		174,3	4,05	349	8	81	0,0237	–
71 Ц12-803-2 (Д									
	Демонтаж клапанов чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 40-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	139,23	8,13	557	33	431	0,9	4
	шт		131,1	2,04	524	8	81	0,0117	–
76 Е65-32-1	Демонтаж водомерной колонки	4	398,78	1,09	1595	4	1832	2,3238	9
	шт		397,69	0,45	1591	2	115	0,0012	–
81 Е16-15-3 (ДМ									
	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	215,15	36,05	430	72	443	1,04	2
	шт		179,1	13,5	358	27	115	0,064	–
84 Е65-32-2	Демонтаж манометров	4	3,65	–	15	–	17	0,0231	–
	шт		3,65	–	15	–	115	–	–
88 Е65-32-3	Демонтаж термометров	4	6,95	–	28	–	32	0,0441	–
	шт		6,95	–	28	–	115	–	–
90 Е16-11-2 (ДМ	Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	100	40,39	4,21	4039	421	4342	0,2012	20
	м трубопровода		36,18	1,58	3618	158	115	0,00772	1

1.5 Котельная

94	Е18-13-2 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	1204,42	88,42	2409	177	2644	6,52	13
		насос		1116	33,3	2232	67	115	0,164	–
97	Ц12-803-3 (Д	Демонтаж клапанов чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	191,97	17,67	384	35	289	1,2	2
		шт		174,3	4,05	349	8	81	0,0237	–
102	Е16-12-4 (ДМ	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	129,26	21,26	776	128	802	0,584	4
		соединение		108	8,1	648	49	115	0,04	–
104	Ц12-1-4 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 100 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	30	143,37	10,47	4301	314	3279	0,6	18
		м		132,9	2,04	3987	61	81	0,0117	–
107	Е65-32-2	Демонтаж манометров	5	3,65	–	18	–	21	0,0231	–
		шт		3,65	–	18	–	115	–	–
112	Ц12-1-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 150 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	100	188,85	16,05	18885	1605	14271	0,9	90
		м		172,8	3,39	17280	339	81	0,0198	2

1.6 Паровая часть

117 Ц12-1-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 150 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	100	188,85 / 172,8	16,05 / 3,39	18885 / 17280	1605 / 339	14271 / 81	0,9 / 0,0198	90 / 2
120 Ц12-1-3 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	120	125,73 / 117,6	8,13 / 2,04	15088 / 14112	976 / 245	11629 / 81	0,6 / 0,0117	72 / 1
123 Е16-15-3 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	3	215,15 / 179,1	36,05 / 13,5	645 / 537	108 / 41	665 / 115	1,04 / 0,064	3 / –
126 Е16-12-3 (ДМ	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *соединение*	3	129,26 / 108	21,26 / 8,1	388 / 324	64 / 24	400 / 115	0,584 / 0,04	2 / –
128 Е16-15-5 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	4	468,14 / 405,9	62,24 / 23,4	1873 / 1624	249 / 94	1976 / 115	2,42 / 0,112	10 / –
131 Е16-11-2 (ДМ	Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	40,39	4,21	1616	168	1737	0,2012	8

	м трубопровода		36,18	1,58	1447	63	115	0,00772	–

1.7 Бойлерная

136	Е16-11-5 (ДМ Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	30	86,48	11,06	2594	332	2745	0,444	13
	м трубопровода		75,42	4,14	2263	124	115	0,0202	1
138	Е16-15-5 (ДМ Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	468,14	62,24	1873	249	1976	2,42	10
	шт		405,9	23,4	1624	94	115	0,112	–
141	Е16-12-6 (ДМ Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	213,9	33,9	856	136	886	0,98	4
	соединение		180	12,6	720	50	115	0,06	–
143	Е16-15-3 (ДМ Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	215,15	36,05	430	72	443	1,04	2
	шт		179,1	13,5	358	27	115	0,064	–
146	Е16-11-4 (ДМ Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм ктрр1=0,46; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	30	60,39	7,74	1812	232	1917	0,34408	10
	м трубопровода		52,65	2,9	1580	87	115	0,01416	–

148 Е16-15-3 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=0,46; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	215,15	36,05	861	144	886	1,196	5
	шт		179,1	13,5	716	54	115	0,064	–
151 Е65-32-2	Демонтаж манометров	2	3,65	–	7	–	8	0,0231	–
	шт		3,65	–	7	–	115	–	–
154 Е16-11-3 (ДМ	Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	20	57,87	6,39	1157	128	1240	0,2904	6
	м трубопровода		51,48	2,4	1030	48	115	0,01168	–

1.8 Углеподача (подъемник Шевьева) и ШЗУ (шлако-золоудаление)

158 Ц12-595-3 (Д	Демонтаж троса (углеподача и ШЗУ) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	205	16,44	0,03	3370	6	2725	0,096	20
	м		16,41	–	3364	–	81	–	–

Итого по разделу 1	**163171**
Накладные расходы, тенге	134797
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17878
Всего по рахзделу 1	**315846**

Раздел 1 Скважина № 2

1 Ц8-148-3 (ДМ	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	150	11,67	2,01	1751	302	1308	0,057	9
	м кабеля								

			9,66	0,48	1449	72	86	0,0027	–
4 Ц7-247-1 (ДМ									
	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-4-130 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	9072	5643	9072	5643	3784	19,5	20
	шт								
			3429	1242	3429	1242	81	7,2588	7
7 Ц12-1-2 (ДМ)									
	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	85	101,37	7,47	8616	635	6559	0,6	51
	м								
			93,9	1,35	7982	115	81	0,0078	1
10 Е16-12-1 (ДМ									
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	85,9	14,8	515	89	528	0,384	2
	соединение								
			71,1	5,4	427	32	115	0,028	–
12 Е16-16-1	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4;	3	238,52	2,69	716	8	243	0,414	1
	шт								
			69,35	1,13	208	3	115	0,005	–
15 Е16-15-2 (ДМ									
	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	117,4	15,7	470	63	497	0,588	2
	шт								
			101,7	6,3	407	25	115	0,028	–
17 Е65-32-2	Демонтаж манометров	4	3,65	–	15	–	17	0,0231	–
	шт								
			3,65	–	15	–	115	–	–

19 Ц34-72-1 (ДМ	Демонтаж бактерицидной установки ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	474,53	–	475	–	385	3	3
	комплект		474,53	–	475	–	81	–	–
22 Е16-22-1 (ДМ	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	636,55	55,15	637	55	692	3,4	3
	узел		581,4	20,7	581	21	115	0,1	–
25 Ц8-572-3 (ДМ	Демонтаж щита управления ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	115,59	20,49	116	20	85	0,6	1
	шт		95,1	4,05	95	4	86	0,0237	–
28 Е62-36-1	Очистка вручную от известковой окраски	24,5	25,7	–	630	–	599	0,178	4
	м2		25,7	–	630	–	95	–	–
30 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	67,2	133,16	23,58	8948	1585	7262	0,743	50
	м2		109,58	4,16	7364	280	95	0,0234	2
31 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,5	116,63	10,56	2857	259	2930	0,6987	17
	м2		106,07	1,67	2599	41	111	0,0144	–
34 Е10-90-2 (ДМ	Демонтаж металлических дверных коробок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,1	243,46	25,66	511	54	515	1,192	3
	м2 проемов		217,8	9,7	457	20	108	0,04736	–
35 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	59,88	6,55	126	14	123	0,3628	1
	м2		53,33	1,04	112	2	108	0,0089	–

37 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
	шт		194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
41 Е13-44-7	Очистка щетками м/конструкций лестницы	4,8	69,86	–	335	–	271	0,391	2
	м2		69,86	–	335	–	81	–	–
	Итого по разделу 1				**36006**				
	Накладные расходы, тенге				25888				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3714				
	Всего по разделу, тенге				**65608**				

Раздел 2 Скважина № 3

43 Ц7-247-1 (ДМ	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-4-130 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	9072	5643	9072	5643	3784	19,5	20
	шт		3429	1242	3429	1242	81	7,2588	7
46 Ц12-1-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	40	101,37	7,47	4055	299	3086	0,6	24
	м		93,9	1,35	3756	54	81	0,0078	–
49 Е16-12-1 (ДМ	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	85,9	14,8	687	118	704	0,384	3
	соединение		71,1	5,4	569	43	115	0,028	–
51 Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	117,4	15,7	117	16	124	0,588	1

	шт								
			101,7	6,3	102	6	115	0,028	–
53 Ц8-148-3 (ДМ									
	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	150	11,67	2,01	1751	302	1308	0,057	9
	м кабеля								
			9,66	0,48	1449	72	86	0,0027	–
56 Ц8-572-3 (ДМ									
	Демонтаж щита управления ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	115,59	20,49	116	20	85	0,6	1
	шт								
			95,1	4,05	95	4	86	0,0237	–
59 Е62-36-1	Очистка вручную от известковой окраски	32,3	25,7	–	830	–	789	0,178	6
	м2								
			25,7	–	830	–	95	–	–
61 Е10-90-2 (ДМ	Демонтаж металлических дверных коробок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,1	243,46	25,66	511	54	515	1,192	3
	м2 проемов								
			217,8	9,7	457	20	108	0,04736	–
62 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	59,88	6,55	126	14	123	0,3628	1
	м2								
			53,33	1,04	112	2	108	0,0089	–
64 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
	шт								
			194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
65 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	1	74,9	6,81	75	7	75	0,4611	–
	м2								
			68,09	1,08	68	1	108	0,0093	–
68 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,57	27,1	27,1	124	124	78	–	–
	т								
			–	18,97	–	87	90	0,03984	–
69 П8-23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 23 км, 1 класс груза	5,47	174,68	174,68	956	956	172	–	–
	т								

			–	34,94	–	191	90	0,07337	–
	Итого по разделу 2				**18636**				
	Накладные расходы, тенге				11056				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1782				
	Всего по разделу, тенге				**31474**				
	Раздел 1 Канализационная насосная станция								
2	Е16-12-6 (ДМ								
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	213,9	33,9	428	68	443	0,98	2
	соединение		180	12,6	360	25	115	0,06	–
4	Е18-13-3 (ДМ Демонтаж насосов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	1392,18	132,18	2784	264	3012	7,4	15
	насос		1260	49,5	2520	99	115	0,24	–
7	Е16-16-2 (ДМ Демонтаж клапанов обратных диаметром до 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	111,13	4,93	222	10	248	0,632	1
	шт		106,2	1,8	212	4	115	0,008	–
11	Е16-12-4 (ДМ								
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	129,26	21,26	1034	170	1068	0,584	5
	соединение		108	8,1	864	65	115	0,04	–
13	Е16-12-3 (ДМ								
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	129,26	21,26	259	43	267	0,584	1
	соединение		108	8,1	216	16	115	0,04	–

15	Е16-10-7 (ДМ	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	15	83,24	11,15	1249	167	1316	0,416	6
		м трубопровода		72,09	4,18	1081	63	115	0,0204	–
17	Е16-10-5 (ДМ	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	20	60,52	8,32	1210	166	1272	0,29	6
		м трубопровода		52,2	3,12	1044	62	115	0,0152	–
19	Е18-13-5 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	2415,84	282,84	2416	283	2575	12,4	12
		насос		2133	106,2	2133	106	115	0,516	1
22	Е16-10-2 (ДМ	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	45,79	5,65	458	57	485	0,2212	2
		м трубопровода		40,14	2,12	401	21	115	0,01032	–
24	Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	117,4	15,7	235	31	248	0,588	1
		шт		101,7	6,3	203	13	115	0,028	–
26	Е16-16-1 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	62,45	2,15	62	2	70	0,36	–
		шт		60,3	0,9	60	1	115	0,004	–

29	Е16-10-4 (ДМ	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	15	60,52	8,32	908	125	955	0,29	4
		м трубопровода		52,2	3,12	783	47	115	0,0152	–
31	Е16-15-3 (ДМ	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	215,15	36,05	215	36	222	1,04	1
		шт		179,1	13,5	179	14	115	0,064	–
33	Ц8-572-3 (ДМ	Демонтаж щита управления ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	115,59	20,49	116	20	85	0,6	1
		шт		95,1	4,05	95	4	86	0,0237	–
36	Е10-90-2 (ДМ	Демонтаж металлических дверных коробок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,85	243,46	25,66	1424	150	1437	1,192	7
		м2 проемов		217,8	9,7	1274	57	108	0,04736	–
37	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	5,85	59,88	6,55	350	38	343	0,3628	2
		м2		53,33	1,04	312	6	108	0,0089	–
40	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
41	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	10,2	74,9	6,81	764	69	762	0,4611	5
		м2		68,09	1,08	695	11	108	0,0093	–
44	Е62-36-1	Очистка вручную от известковой окраски	100,48	25,7	–	2582	–	2453	0,178	18
		м2		25,7	–	2582	–	95	–	–

46 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	337	133,16	23,58	44875	7946	36414	0,743	250
	м2								
			109,58	4,16	36928	1402	95	0,0234	8
47 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	100,48	116,63	10,56	11719	1061	12017	0,6987	70
	м2								
			106,07	1,67	10658	168	111	0,0144	1
52 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	20,61	27,1	27,1	559	559	352	–	–
	т								
			–	18,97	–	391	90	0,03984	1
53 П8-23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 23 км, 1 класс груза	20,61	174,68	174,68	3600	3600	648	–	–
	т								
			–	34,94	–	720	90	0,07337	2
	Итого по разделу 1					**77685**			
	Накладные расходы, тенге					66905			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8675			
	Всего по разделу, тенге					153265			

Раздел 1 Водонапорная башня

1 Е16-10-4 (ДМ	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	60,52	8,32	2421	333	2545	0,29	12
	м трубопровода								
			52,2	3,12	2088	125	115	0,0152	1
2 Е16-10-7 (ДМ	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	20	83,24	11,15	1665	223	1755	0,416	8
	м трубопровода								
			72,09	4,18	1442	84	115	0,0204	–

3 Е16-10-12 (Д	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из сальных электросварных труб диаметром 400 мм ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kзпр1=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0;	20	251,24	46,94	5025	939	5104	1,164	23
	м трубопровода		204,3	17,58	4086	352	115	0,08584	2
7 Е9-53-2	Демонтаж компенсаторов д. 1880 мм и д. 518 мм т.ч. п.3.5: ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5;	0,53537	6759,28	1017,58	3619	545	2243	32,154	17
	т конструкций		5076,68	94,5	2718	51	81	0,46375	–
10 Е9-5-3	Демонтаж крышной части водонапорной башни т.ч. п.3.5: ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5;	0,90212	5208,6	1791,01	4699	1616	2116	13,386	12
	т конструкций		2608,2	287,43	2353	259	81	1,09375	1
12 Е9-30-1	Демонтаж ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т.ч. п.3.5: ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5;	0,20837	10404,85	4831,78	2168	1007	902	24,771	5
	т конструкций		4191,75	1157,08	873	241	81	4,13875	1
15 Е13-44-7	Очистка щетками	5,63	69,86	–	393	–	318	0,391	2
	м2		69,86	–	393	–	81	–	–
18 Е59-5-2	Разборка металлических лестниц	6	116,85	9,97	701	60	819	0,6934	4
	м решетки		106,88	1,58	641	9	126	0,0135	–
21 Е13-44-7	Очистка щетками	3,62	69,86	–	253	–	205	0,391	1
	м2		69,86	–	253	–	81	–	–
24 Е9-30-1	Демонтаж ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т.ч. п.3.5: ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5;	0,27783	10404,85	4831,78	2891	1342	1204	24,771	7
	т конструкций		4191,75	1157,08	1165	321	81	4,13875	1

27	Е13-44-7	Очистка щетками	8,71	69,86	–	608	–	492	0,391	3
		м2		69,86	–	608	–	81	–	–
31	Е9-30-1	Демонтаж ограждения средней смотровой площадки т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6;ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,;	1,835	10404,85	4831,78	19093	8866	7950	24,771	45
		т конструкций		4191,75	1157,08	7692	2123	81	4,13875	8
35	Е13-44-7	Очистка щетками	49,55	69,86	–	3462	–	2804	0,391	19
		м2		69,86	–	3462	–	81	–	–
39	Е9-30-1	Демонтаж ограждения нижней смотровой площадки т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6;ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,;	0,21868	10404,85	4831,78	2275	1057	948	24,771	5
		т конструкций		4191,75	1157,08	917	253	81	4,13875	1
42	Е13-44-7	Очистка щетками	5,9	69,86	–	412	–	334	0,391	2
		м2		69,86	–	412	–	81	–	–
45	Е9-30-1	Демонтаж металла верхней площадки т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,;	0,21147	10404,85	4831,78	2200	1022	916	24,771	5
		т конструкций		4191,75	1157,08	886	245	81	4,13875	1
48	Е13-44-7	Очистка щетками	5,71	69,86	–	399	–	323	0,391	2
		м2		69,86	–	399	–	81	–	–
51	Е9-30-1	Демонтаж металла уровневых площадок т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,;	0,81763	10404,85	4831,78	8507	3951	3542	24,771	20
		т конструкций		4191,75	1157,08	3427	946	81	4,13875	3
54	Е13-44-7	Очистка щетками	22,08	69,86	–	1543	–	1250	0,391	9
		м2		69,86	–	1543	–	81	–	–
55	Е13-44-9	Обеспыливание	22,08	72,63	59,69	1604	1318	634	0,0805	2
		м2								

			12,94	22,5	286	497	81	0,1125	2
57 Е9-30-1	Демонтаж металла внутренних лестниц т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,54913	10404,85	4831,78	5714	2653	2379	24,771	14
	т конструкций		4191,75	1157,08	2302	635	81	4,13875	2
60 Е13-44-7	Очистка щетками	14,79	69,86	–	1033	–	837	0,391	6
	м2		69,86	–	1033	–	81	–	–
63 Е9-30-1	Демонтаж металла входной площадки т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,02345	10404,85	4831,78	244	113	101	24,771	1
	т конструкций		4191,75	1157,08	98	27	81	4,13875	–
66 Е13-44-7	Очистка щетками	1,22	69,86	–	85	–	69	0,391	–
	м2		69,86	–	85	–	81	–	–
69 Е26-30-1 (ДМ	Демонтаж теплоизоляции стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме т.ч. п.1.13.2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кзпр2=0,8; кэкс2=0,8; кзпм2=0,8;	18,51	3786,69	363,09	70092	6721	59301	19,2384	356
	м3 изоляции		3423,6	136,08	63371	2519	90	0,6624	12
71 Е26-22-1 (ДМ	Демонтаж покрытия изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия т.ч. п.1.13.2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кзпр2=0,8; кэкс2=0,8; кзпм2=0,8;	185,07	170,72	25,14	31595	4653	25830	0,8688	161
	м2 покрытия		145,58	9,5	26942	1758	90	0,04608	9
74 Е9-34-4	Демонтаж полосовой стали т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,34477	14288,26	811,29	4926	280	3229	68,931	24
	т конструкций		11472,98	88,59	3956	31	81	0,42875	–

76	Е18-9-8 (ДМ) Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10,8	18,17	3,14	196	34	201	0,0956	1
	м труб нитки регистра		15,03	1,18	162	13	115	0,00572	–
80	П9-29-1 Мусор строительный - погрузка	1,52	27,1	27,1	41	41	26	–	–
	т		–	18,97	–	29	90	0,03984	–
81	П8-23-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 23 км, 1 класс груза	1,52	174,68	174,68	266	266	48	–	–
	т		–	34,94	–	53	90	0,07337	–

Итого по разделу 1	**178130**
Накладные расходы, тенге	128425
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18393
Всего по разделу, тенге	**324948**

Раздел 1 Открытый угольный склад

1	Е9-43-2 Демонтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	420	240,41	109,46	100972	45973	42658	0,6486	272
	м2		99,36	26,03	41731	10933	81	0,09013	38
4	Е9-17-1 Демонтаж стоек из трубы д. 159 мм длиной 3 м т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,596	3480,62	1999,87	5555	3192	2107	6,4515	10
	т конструкций		1089,86	540	1739	862	81	2,0475	3
7	Е6-1-2 (ДМ) Демонтаж бетонных фундаментов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,5	634,86	78,66	2222	275	1948	3,528	12
	м3		556,2	29,72	1947	104	95	0,14512	1

Итого по разделу 1	**108749**
Накладные расходы, тенге	46713
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9328
Всего по разделу, тенге	**164790**

1229963

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

Демонтаж

1	Е0124-4-1 к=0,6	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,257	70991,89	26441,89	18245	6796	18162	248,4	64
				44550	9812,25	11449	2522	130	51,43	13
		км								
2	Е0124-4-1 к=0,6	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,305	70991,89	26441,89	21653	8065	21555	248,4	76
				44550	9812,25	13588	2993	130	51,43	16
		км								
3	Е0124-4-1 к=0,6	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,32	70991,89	26441,89	22717	8461	22615	248,4	79
				44550	9812,25	14256	3140	130	51,43	16

4	Е0124-4-4 к=0,6	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,161	76296,74	27831,74	12284	4481	12201	263,4	42
				---	---	---	---	---	---	---
				48465	9828,45	7803	1582	130	51,5	8
		км								
5	Е0124-4-4 к=0,6	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,554	76296,74	27831,74	42268	15419	41983	263,4	146
				---	---	---	---	---	---	---
				48465	9828,45	26850	5445	130	51,5	29
		км								
6	Е0124-4-6 к=0,6	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,676	107882	43892	72928	29671	68508	342,6	232
				---	---	---	---	---	---	---
				63990	13965,75	43257	9441	130	70,58	48
		км								
7	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9,61034	27,1	27,1	260	260	182	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	18,97	-	182	100	0,4	4
		т								
8	Е010333-А23-1	-Перевозка строительных грузов /массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	9,61034	174,68	174,68	1679	1679	336	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	34,94	-	336	100	0,73	7
		т								
		Монтаж трубопроводов								
9	Е0124-4-1	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,882	163967,15	44069,82	144619	38870	103886	414	365
				---	---	---	---	---	---	---
				74250	16353,75	65489	14424	130	85,71	76

		км							
10	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	259,57	149	-	38676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	308,05	196	-	60378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	323,2	321	-	103747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0124-4-4	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,715	176014,6	46386,24	125850	33166	90306	439	314
				80775	16380,75	57754	11712	130	85,84	61
		км								
14	С130806-76	-Трубы электросварные	162,61	584	-	94964	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
15 С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	559,54	714 --------- -	- --------- -	399512 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
16 Е0124-4-6	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,676	284828,62 --------- 106650	73153,33 --------- 23276,25	192544 --------- 72095	49452 --------- 15735	114179 --------- 130	571 --------- 117,64	386 --------- 80
17 С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм м	676	1320 --------- -	- --------- -	892320 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
18 Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара компл	17	758,61 --------- 317,25	389,61 --------- 93,15	12896 --------- 5393	6623 --------- 1584	9070 --------- 130	1,73 --------- 0,38	29 --------- 6

19	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	9	1222,18	640,55	11000	5765	7676	2,76	25
				---	---	---	---	---	---	---
				501,75	154,35	4516	1389	130	0,63	6
		компл								
20	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	14	1317,43	664,93	18444	9309	13006	3,05	43
				---	---	---	---	---	---	---
				558	156,6	7812	2192	130	0,65	9
		компл								
21	Е0124-13-4	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15	21
				---	---	---	---	---	---	---
				951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
		компл								
22	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	17	3500	-	59500	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	9	5190	-	46710	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	6480	-	90720	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

25	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4	11500	-	46000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	ЕО122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
					63	-	1386	-	130	-	-
27	ЕО122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	18	118,85	16,47	2139	296	2264	0,46	8
					96,75	-	1742	-	130	-	-
28	ЕО122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,6	14
					126	-	3024	-	130	-	-
29	ЕО122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
					180	2,25	1440	18	130	0,01	-
30	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	22	285	-	6270	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	18	377	-	6786	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	шт	24	492	-	11808	-	-	-	-

	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
33 С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757	-	6056	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
34 С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	292	-	2920	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
35 С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	634	-	1268	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2582650	223232			1859
Накладные расходы -	Тенге	539659	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	187338				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3309647	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Демонтаж

36 Е0124-4-1	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,441	70991,89	26441,89	31307	11661	31166	248,4	110
			---	---	---	---	---	---	---
			44550	9812,25	19647	4327	130	51,43	23

		км							
37	Е0124-4-4	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,748	76296,74	27831,74	57070	20818	56685	263,4	197
				---	---	---	---	---	---	---
				48465	9828,45	36252	7352	130	51,5	39
		км								
38	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9,29854	27,1	27,1	252	252	176	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	18,97	-	176	100	0,4	4
		т								
39	Е010333-А23--1	-Перевозка строительных грузов / массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	9,29854	174,68	174,68	1624	1624	325	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	34,94	-	325	100	0,73	7
		т								
		Монтаж трубопроводов								
40	Е0124-4-1	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,441	163967,15	44069,82	72310	19435	51943	414	183
				---	---	---	---	---	---	---
				74250	16353,75	32744	7212	130	85,71	38
		км								
41	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	121,2	196	-	23755	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

42	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	324,21	321 --- -	- --- -	104071 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
43	ЕО124-4-4	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,748	176014,6 --- 80775	46386,24 --- 16380,75	131659 --- 60420	34697 --- 12253	94474 --- 130	439 --- 85,84	328 --- 64
44	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм м	83,83	472 --- -	- --- -	39568 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
45	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м	82,82	584 --- -	- --- -	48367 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
46	С130806-79 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	588,83	714 --- -	- --- -	420425 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		930408	88487			818
	Накладные расходы -		Тенге		234769	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		69910				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1235088	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
47	Е0166-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	24	217,47	0,12	5219	3	6105	2,3	55
				217,35	0,05	5216	1	117	-	-
48	Е0166-3-7	-Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм в траншеях без распоров при заделке стыков вручную	м 24	789,1	0,18	18938	4	2958	0,59	14
				105,26	0,07	2526	2	117	-	-
49	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м 0,54	27,1	27,1	15	15	10	-	-
				-	18,97	-	10	100	0,4	-
50	Е010333-А23--1	-Перевозка строительных грузов / массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	т 0,54	174,68	174,68	94	94	19	-	-
				-	34,94	-	19	100	0,73	-

		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24267	116			69
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2001				
	Накладные расходы -	Тенге			9091				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35359	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

Демонтажные работы

51	Е0124-4-3 к=0,6	-Демонтаж пожарного водопровода из стальных труб диам. 80 мм	1,061	73418,47	27113,47	77897	28767	77417	255,6	271
				46305	9823,05	49130	10422	130	51,48	55
		км								
52	Е0116-20-1 к=0,8	-Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	8	144,47	18,47	1156	148	128	0,72	6
				126	7,2	1008	58	12	0,03	-
		1кран								
53	Ц0108-573-6 к=0,3	-Демонтаж шкафа пожарного навесного, высота, ширина и глубина до 1400х250х800 мм	8	170,4	55,5	1363	444	961	0,6	5
				114,9	11,49	919	92	95	0,07	1
		шт								
54	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,94899	27,1	27,1	243	243	170	-	-
				-	18,97	-	170	100	0,4	4
		т								
55	Е010333-А23--1	-Перевозка строительных грузов /массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	8,94899	174,68	174,68	1563	1563	313	-	-
				-	34,94	-	313	100	0,73	7
		т								

				Монтажные работы					
56	Е0124-4-3пр-им.	Прокладка стальных трубопроводов (пожарного водопровода) диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа	1,061	192153,82	45189,12	203875	47946	129029	426	452
				77175	16371,75	81883	17370	130	85,8	91
		км								
57	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	1071,61	584	-	625820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
58	Е0116-20-1, прим.	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	8	15493,47	23,09	123948	185	160	0,9	7
				157,5	9	1260	72	12	0,04	-
		1кран								
59	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин (Пожарный шкаф изготавливаемый на месте)	1	12593,89	327,33	12594	327	3875	20,1	20
				3105	123,75	3105	124	120	0,6	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1048459
Накладные расходы -	Тенге	212052
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	75630
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1336141

РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

		Демонтажные работы								
60	Е0126-9-8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	1150	63,76	8,27	73326	9515	67385	0,32	368
				55,49	3,11	63811	3574	100	0,02	17
		м								
61	Е0126-17-8	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	1150	175,3	14,65	201597	16850	191116	0,88	1014
				160,65	5,54	184748	6369	100	0,03	31
		м								
		Монтажные работы								
62	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из	1150	157,66	13,79	181307	15859	112309	0,53	614
				92,48	5,18	106352	5957	100	0,03	29

		супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
			м							
63	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Тех.часть сб.26, табл.8	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные		1536,348	10300	-	15824384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
64	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		1189	72,96	16,85	86754	20035	51032	0,21	251
					38,59	4,33	45884	5148	100	0,03	30
			м								
65	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм		132	144	-	19008	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
66	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм		353,1	204	-	72032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
67	С11031-236 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм		91,3	273	-	24925	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
68	С11031-238 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм		90,2	341	-	30758	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
69	С11031-239 Изм. и	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST,		641,3	492	-	315520	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 102 мм м		-	-	-	-	-	-	-
70	С11031-539 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м рулон	178,35	822 --- -	- --- -	146604 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
71	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	1232	191,79 --- 151,65	26,19 --- 9,9	236285 --- 186833	32266 --- 12197	199030 --- 100	0,91 --- 0,05	1115 --- 59
72	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т	8,939234	97200 --- -	- --- -	868894 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов								
73	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	1,323	180453,4 --- 35325	29493,95 --- 11142	238740 --- 46735	39020 --- 14741	79919 --- 130	203 --- 54,42	269 --- 72
74	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,083	219036,47 --- 35550	29727,34 --- 11229,75	18180 --- 2951	2467 --- 932	5048 --- 130	204 --- 54,85	17 --- 5
75	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	2,441	285120,61 --- 35550	30429,76 --- 11495,25	695979 --- 86778	74279 --- 28060	149289 --- 130	205 --- 56,14	500 --- 137
76	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,676	430521,51 --- 44550	68116,36 --- 25731	291033 --- 30116	46047 --- 17394	61763 --- 130	256 --- 125,67	173 --- 85

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	19325326
Накладные расходы -	Тенге	916890
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1214533
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	21456749

ИТОГО ПО разделам 4,5	Тенге	27372985

ВСЕГО по разделам **Демонтажные работы** 1.адм здание 1.насосная1.котельная (1,1 . 1,2. 1,3. 1,41,5.1,6.1,7.1,8) 1. Скважина №2 и №3
1. Канализационная насосная станция 1. Водонапорная башня
1. открытый угольный склад.

Монтажные и демонтажные работы Раздел 1. Отопление 2. водопровод 3.канализация 4. Пожарный водопровод 5.тепловая изоляция

	Тенге	28602948
Временные здания и сооружения(3,4%) К=0,8		787153
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,772%)		814693
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		293901
На оплату дополнительных отпусков(0,4)		117560
В базовых ценах 2001 год		30601255
В текущих ценах 2011 год К=2,088		63895420
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		1277908
Сметная стоимость в текущем уровне цен		65173328
Н Д С 12%		7820799
Всего по строительству		72994127

П Р И Н Я Л :

С Д А Л :