Утверждена Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№72

Заказчик: КГУ «Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей -инвалидов» акимата г. Астаны
Подрядчик: ТОО « Баймен»
Наименование строительства и его адрес: Лот №1. «Капитальный ремонт Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей –инвалидов в Акмолинской обл. с. Катаркол, Бурабайского р-на

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
ТОО «Баймен» **За ноябрь 2012 г.**

Код заказчика	Код Подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	36	22.10.2012г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							Налог на добавленную стоимость 12% В тенге	Всего с учетом НДС В тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно в тенге	Из графы 1							
		В отчетном месяце Строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
			В отчетном месяце ноябрь В ценах без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей - инвалидов» в Акмолинской обл. с. Катаркол, Бурабайского р-на	**100 258 572 - 00**		**24 343 255 - 00**					**2 921 190 - 00**	**27 264 445 - 00**
									1 363 200-00
Удержание 5%	**1 363 200-00**								**25 901 245-00**
К оплате	**25 901 245-00**								

К оплате : Двадцать пять миллиона девятьсот одна тысяча двести сорок пять тенге

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

зчик: КГУ "Реабилитационный центра для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов акимата г.Астаны

Форма2В

Подрядчик ТОО"Баймен"

менование объекта: Капитальный ремонт реабилитационного центра для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов в Акмолинской обл. с. Катаркол. Бурабайского р-на

АКТ №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012г

тавлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Административной здание								
5	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	85,5	1961,25	11,44	167687	978	22683	1,403	120
				226,41	4,28	19358	366	115	0,02088	2
6	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	38,4	1897,38	10,5	72859	403	7681	1,0557	41
				170	3,94	6528	151	115	0,01925	1
7	E20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	389,4	1863,24	10,98	725546	4276	63252	0,8533	332
				137,14	4,11	53402	1600	115	0,02013	8
9	E20-53-1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс. м3/ч *блок*	1	4432,61	828,11	4433	828	3808	17,595	18
				3001,5	309,38	3002	309	115	1,5125	2
10	80-1-1(пл)Пр	Стоимость чиллера BLUBOX ZETA 2002 ST2PS (монтажные работы учтены)	1	3852926		3852926				

		к-т								
	Итого по разделу 1				**4823451**					
	Накладные расходы, тенге				97424					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				295253					
	Всего по разделу, тенге				**5216128**					
	Раздел 1 Котельная									
	1.1 Питательная группа									
2 Ц12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 40-50 мм	2	468,8	27,1	938	54	719	3	6
	шт		437	6,8	874	14	81	0,039	–
3 99-1-1(пл)Пр	Клапан обратный 16кч9нж д. 50 мм	2	3480		6960				
	шт								
5 Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	8	928,97	46,24	7432	370	2036	1,104	9
	соединение		204,41	16,88	1635	135	115	0,0875	1
7 Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм	250	342,6	24,9	85650	6225	64294	2	500
	м		313	4,5	78250	1125	81	0,026	7
8 8-1-75	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	250	538		134500				
	м								
10 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,253	1
	комплект		46,58	–	93	–	115	–	–
12 Ц12-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм	2	774,5	74,4	1549	149	1152	4	8
	шт		693	18	1386	36	81	0,105	–
13 99-1-1(пл)Пр	Задвижка 30с64нж д. 80 мм	2	16749		33498				
	шт								
15 Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	3	1509,25	66,43	4528	199	1159	1,679	5

	соединение								
			310,5	25,31	932	76	115	0,125	–
17 Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм	40	426,2	27,1	17048	1084	12921	2	80
	м								
			392	6,8	15680	272	81	0,039	2
18 8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	40	775		31000				
	м								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,43	22,68	0,06	1144	3	275	0,03393	2
	м2								
			6,68	0,03	337	2	81	0,00013	–
20 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	100,86	20,12	0,03	2029	3	294	0,0184	2
	м2								
			3,6	–	363	–	81	–	–
	1.2 Подпитка								
22 Е18-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	5396,21	413,08	10792	826	8687	21,275	43
	насос								
			3622,5	154,69	7245	309	115	0,75	2
23 10-2-8	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	2	98000		196000				
	шт								
25 Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм	16	342,6	24,9	5482	398	4115	2	32
	м								
			313	4,5	5008	72	81	0,026	–
26 8-1-75	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	16	538		8608				
	м								
28 Ц12-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм	4	774,5	74,4	3098	298	2304	4	16
	шт								

29	99-1-1(пл)Пр Задвижка 30с64нж д. 50	4	693	18	2772	72	81	0,105	–
	шт		12355		49420				
31	Ц12-803-2 Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 40-50 мм	2	468,8	27,1	938	54	719	3	6
	шт		437	6,8	874	14	81	0,039	–
32	99-1-1(пл)Пр Клапан 16кч9нж д. 50	2	3480		6960				
	шт								
34	Е16-12-1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	6	928,97	46,24	5574	277	1526	1,104	7
	соединение		204,41	16,88	1226	101	115	0,0875	1
35	Е65-15-4 Смена вентиля диаметром 20 мм	2	103,33	0,37	207	1	227	0,558	1
	комплект		98,66	0,02	197	–	115	0,0005	–
36	9-1-11 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	945		1890				
	шт								
38	Ц12-1-1 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	20	251,2	11,7	5024	234	3860	1	20
	м		236	2,3	4720	46	81	0,013	–
39	8-1-46 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	20	127		2540				
	м								
40	Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,83	22,68	0,06	87	–	21	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	26	–	81	0,00013	–
41	Е13-26-21 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	7,66	20,12	0,03	154	–	23	0,0184	–
	м2		3,6	–	28	–	81	–	–
	1.3 Помещение химочистки воды								
42	Е65-16-1 Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 80 мм	12	6145,53	8,17	73746	98	6656	3,08	37
	шт								

				479,25	3,08	5751	37	115	0,0154	–
43 Е65-16-2	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 150 мм		4	13006,8	15,72	52027	63	3029	4,22	17
	шт			652,5	5,94	2610	24	115	0,0508	–
45 Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм		200	426,2	27,1	85240	5420	64606	2	400
	м			392	6,8	78400	1360	81	0,039	8
46 8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм		200	775		155000				
	м									
48 Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм		2	2380,22	105,93	4760	212	1281	2,8175	6
	соединение			517,5	39,38	1035	79	115	0,1875	–
50 Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм		12	1239,25	66,43	14871	797	4635	1,679	20
	соединение			310,5	25,31	3726	304	115	0,125	2
52 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		4	865,17	1,96	3461	8	214	0,253	1
	комплект			46,58	–	186	–	115	–	–
53 Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 15 мм		6	369,33	0,37	2216	2	681	0,558	3
	комплект			98,66	0,02	592	–	115	0,0005	–
55 Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм		30	342,6	24,9	10278	747	7715	2	60
	м			313	4,5	9390	135	81	0,026	1
56 8-1-75	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм		30	538		16140				
	м									
58 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		8	4591,42	49,05	36731	392	2872	1,6905	14
	шт			292,39	19,69	2339	158	115	0,0875	1

30 Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	40	251,2	11,7	10048	468	7721	1	40
	м		236	2,3	9440	92	81	0,013	1
31 8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 15х2 мм	40	127		5080				
	м								
33 Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	8	928,97	46,24	7432	370	2036	1,104	9
	соединение		204,41	16,88	1635	135	115	0,0875	1
34 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,6	22,68	0,06	1420	4	340	0,03393	2
	м2		6,68	0,03	418	2	81	0,00013	–
35 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	125,2	20,12	0,03	2519	4	365	0,0184	2
	м2		3,6	–	451	–	81	–	–
1.4 Котел ДКВР4-13									
37 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	19	521,42	49,05	9907	932	6818	1,6905	32
	шт		292,39	19,69	5555	374	115	0,0875	2
38 99-1-1(пл)Пр	Клапан 15кч16нж д. 50 мм	7	8440		59080				
	шт								
39 99-1-1(пл)Пр	Клапан 15кч16нж д. 32 мм	12	6265		75180				
	шт								
72 Ц12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм	2	645,8	58,9	1292	118	963	4	8
	шт		581	13,5	1162	27	81	0,079	–
73 Ц12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 40-50 мм	4	468,8	27,1	1875	108	1438	3	12

	шт								
			437	6,8	1748	27	81	0,039	–
74 99-1-1(пл)Пр Клапан 17ч18бр д. 80 мм		2	15550		31100				
	шт								
75 99-1-1(пл)Пр Клапан 16кч9п д. 50 мм		4	3132		12528				
	шт								
77 Е65-12-6 Установка колонок		4	778,4	21,93	3114	88	3478	4,63	19
	комплект								
			751,5	4,5	3006	18	115	0,0327	–
78 99-1-1(пл)Пр Колонка водомерная		4	4036		16144				
	к-т								
79 Е65-15-4 Смена вентиля диаметром 20 мм		10	103,33	0,37	1033	4	1135	0,558	6
	комплект								
			98,66	0,02	987	–	115	0,0005	–
80 99-1-1(пл)Пр Вентиль 15с51п д. 15 мм		10	5221		52210				
	к-т								
82 Е16-15-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм		2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
	шт								
			514,91	42,19	1030	84	115	0,2	–
83 99-1-1(пл)Пр Вентиль 15кч16нж д. 80 мм		2	18490		36980				
	к-т								
85 Е18-22-2 Установка манометров		4	54,17	1,96	217	8	214	0,253	1
	комплект								
			46,58	–	186	–	115	–	–
86 99-1-1(пл)Пр Манометр ЭКМ-1Y 25 ат		2	1249		2498				
	шт								
87 99-1-1(пл)Пр Манометр МТП60СМ1		2	1807		3614				
	шт								
89 Е18-22-4 Установка термометров в оправе прямых или угловых		4	612,1	–	2448	–	285	0,3565	1
	комплект								
			62,1	–	248	–	115	–	–
91 Е16-11-2 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм		100	853,69	13,16	85369	1316	12529	0,57845	58

	м трубопровода								
			104,02	4,93	10402	493	115	0,02413	2
92 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,7	22,68	0,06	356	1	85	0,03393	1
	м2								
			6,68	0,03	105	–	81	0,00013	–
93 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	31,4	20,12	0,03	632	1	92	0,0184	1
	м2								
			3,6	–	113	–	81	–	–
1.5 Котельная									
95 Е18-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4745,33	276,33	9491	553	7619	18,745	37
	насос								
			3208,5	104,06	6417	208	115	0,5125	1
96 10-2-9	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-65-200а, подача 90 м3/ч, напор 40 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин	2	79900		159800				
	шт								
98 Ц12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм	2	645,8	58,9	1292	118	963	4	8
	шт								
			581	13,5	1162	27	81	0,079	–
99 99-1-1(пл)Пр	Клапан 16кч9нж д. 100 мм	2	10093		20186				
	шт								
100 Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	4	955,53	8,17	3822	33	2218	3,08	12
	шт								
			479,25	3,08	1917	12	115	0,0154	–
101 99-1-1(пл)Пр	Задвижка 30с64нж д. 100	4	24363		97452				
	шт								
103 Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	6	1995,72	66,43	11974	399	2317	1,679	10
	соединение								
			310,5	25,31	1863	152	115	0,125	1

05	Ц12-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 100 мм	30	486,2	34,9	14586	1047	10930	2	60
		м		443	6,8	13290	204	81	0,039	1
06	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	30	1080		32400				
		м								
08	Е18-22-2	Установка манометров	5	54,17	1,96	271	10	268	0,253	1
		комплект		46,58	–	233	–	115	–	–
09	99-1-1(пл)Пр	Манометр ЭКМ-1Y 25 ат	2	1249		2498				
		шт								
10	99-1-1(пл)Пр	Манометр МТП60СМ1	3	1807		5421				
		шт								
11	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	328		1640				
		шт								
13	Ц12-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 150 мм	100	639	53,5	63900	5350	47571	3	300
		м		576	11,3	57600	1130	81	0,066	7
14	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	100	1800		180000				
		м								
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	59,54	22,68	0,06	1350	4	324	0,03393	2
		м2		6,68	0,03	398	2	81	0,00013	–
16	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;	119,08	20,12	0,03	2396	4	347	0,0184	2
		м2		3,6	–	429	–	81	–	–

1.6 Паровая часть

118	Ц12-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 150 мм	100	639	53,5	63900	5350	47571	3	300
		м		576	11,3	57600	1130	81	0,066	7

119 8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм *м*	100	1800		180000				
121 Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм *м*	120	426,2	27,1	51144	3252	38763	2	240
			392	6,8	47040	816	81	0,039	5
122 8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм *м*	120	775		93000				
124 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	3	981,62	112,66	2945	338	1923	2,99	9
			514,91	42,19	1545	127	115	0,2	1
125 99-1-1(пл)Пр	Вентиль 15кч16нж д. 80 мм *шт*	3	18490		55470				
127 Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм *соединение*	3	1239,25	66,43	3718	199	1159	1,679	5
			310,5	25,31	932	76	115	0,125	–
129 Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм *шт*	4	2196,05	194,49	8784	778	5705	6,9575	28
			1166,96	73,13	4668	293	115	0,35	1
130 99-1-1(пл)Пр	Задвижка 30с64нж д. 150 *шт*	4	48726		194904				
132 Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм *м трубопровода*	40	853,69	13,16	34148	526	5012	0,57845	23
			104,02	4,93	4161	197	115	0,02413	1
133 Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм *комплект*	4	474,33	0,37	1897	1	454	0,558	2
			98,66	0,02	395	–	115	0,0005	–

34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	89,82	22,68	0,06	2037	5	488	0,03393	3
				6,68	0,03	600	3	81	0,00013	–
35	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000; *м2*	179,64	20,12	0,03	3614	5	524	0,0184	3
				3,6	–	647	–	81	–	–
1.7 Бойлерная										
37	Е16-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм *м трубопровода*	30	2576,19	34,55	77286	1037	7927	1,2765	38
				216,83	12,94	6505	388	115	0,06313	2
39	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм *шт*	4	2196,05	194,49	8784	778	5705	6,9575	28
				1166,96	73,13	4668	293	115	0,35	1
40	99-1-1(пл)Пр	Задвижка 30с64нж д. 150 *шт*	4	48726		194904				
42	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм *соединение*	4	2986,22	105,93	11945	424	2562	2,8175	11
				517,5	39,38	2070	158	115	0,1875	1
44	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
				514,91	42,19	1030	84	115	0,2	–
45	99-1-1(пл)Пр	Задвижка 30с64нж д. 100 *шт*	2	24363		48726				

147	Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм *м трубопровода*	30	1702,37	24,19	51071	726	5535	0,8602	26
				151,37	9,06	4541	272	115	0,04425	1
149	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	4	981,62	112,66	3926	451	2563	2,99	12
				514,91	42,19	2060	169	115	0,2	1
150	99-1-1(пл)Пр	Задвижка 30с64нж д. 80 *шт*	4	16749		66996				
152	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,253	1
				46,58	–	93	–	115	–	–
153	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	2	849,42	49,05	1699	98	718	1,6905	3
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
155	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм *м трубопровода*	20	1402,95	19,98	28059	400	3577	0,8349	17
				148,01	7,49	2960	150	115	0,0365	1
156	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	30,2	22,68	0,06	685	2	164	0,03393	1
				6,68	0,03	202	1	81	0,00013	–
157	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000; *м2*	60,4	20,12	0,03	1215	2	176	0,0184	1
				3,6	–	217	–	81	–	–

1.8 Углеподача (подъемник Шевьева) и ШЗУ (шлако-золоудаление)

159	Ц12-595-3	Трос с замками тросовой системы	205	58,4	0,1	11972	21	9083	0,32	66
		м		54,7	–	11214	–	81	–	–
160	99-1-1(пл)пр:	Трос нержавеющий	205	221		45305				
		м								
161	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,1775	11244,84	1453,68	13241	1712	8199	53,59	63
		т конструкций		8461,13	135	9963	159	81	0,6625	1
162	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,1775	147100		173210				
		т								
	1.9 Дробилка ВДГ-10									
163	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,785	11244,84	1453,68	8827	1141	5466	53,59	42
		т конструкций		8461,13	135	6642	106	81	0,6625	1
164	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,785	147100		115474				
		т								
		Итого по разделу 1				**3674347**				
		Накладные расходы, тенге				462127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				248188				
		Всего по разделу, тенге				**4384662**				
		Раздел 1 Открытый угольный склад								
2	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	420	385,11	156,36	161746	65671	68986	1,081	454
		м2		165,6	37,18	69552	15616	81	0,12875	54
3	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,200;	504	1190		599760				
		м2								
5	Е9-17-1	Монтаж стоек	1,596	5455,18	2856,97	8706	4560	3345	10,7525	17
		т конструкций		1816,43	771,42	2899	1231	81	2,925	5
6	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,596	172800		275789				

8 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	т	3,5	10510,81	122,9	36788	430	2813	5,0715	18
		м3		799,54	46,44	2798	163	95	0,22675	1
9 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов		42	251,77	–	10574	–	10785	1,771	74
		м3 грунта		251,77	–	10574	–	102	–	–
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		42	154,22	–	6477	–	6607	1,1178	47
		м3 грунта		154,22	–	6477	–	102	–	–
	Итого по разделу 1					**1099840**				
	Накладные расходы, тенге					92536				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					71543				
	Всего по разделу, тенге					**1263919**				

Всего по разделам	тенге
Временные здания и сооружения(1,44%)	10864709
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,31)	156452
Единовременные вознаграждение за выслугу лет(1%)	254589
На оплату допольнительных отпусков (0,4)	110211
В базовых ценах 2001год	44085
В текущих уенах 2011 год К=2, 088	11430046
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	23865936
Сметная стоимость в текущем уровне цен	477319
НДС 12%	24343255
Всего по строрительству	2921190
	27264445

П Р И Н Я Л :

С Д А Л :