ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Степногорска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения поселков Аксу, Заводской Акмолинской области (1 этап, 1 очереди)
Наименование объекта: водопровод №1 к п.Аксу и Заводской

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		23	28.02.2013				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	142 219 160									
	в т.ч. за 2013 год	103 200 536	92 143 335,7							11 057 200,3	103 200 536,0

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ "Отдел строительства г. Степногорска"
_____ А. Жанболат

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания- НурайСтрой"
_____ Е. Байменшин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Степногорска"
Подрядчик: ТОО "Компания -НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения п. Аксу, Заводской (1 этап, 1 очередь)
Наименование объекта: Водопровод №1 к пос. Аксу и Заводской
Договор №23 от 28.02.2013 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Акт выполненных работ №3 на 25 июня 2013 г.
(локальная смета 2-1-3)

Водовод №1 к пос. Аксу и Заводской

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3								
		м3 грунта	11253,1927	29,64 / 1,61	28,03 / 7,06	333545 / 18118	315427 / 79448	94639 / 97	0,0112 / 0,0245	126 / 276
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3								
		м3 грунта	2693,36081	38,59 / 2,1	36,49 / 9,19	103937 / 5656	98281 / 24752	29496 / 97	0,0146 / 0,0319	39 / 86
3	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	939,19498	53,8 / 2,36	51,34 / 13,92	50529 / 2217	48218 / 13074	14832 / 97	0,0164 / 0,0476	15 / 45
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	3948,8818	42,2 / 1,86	40,26 / 10,91	166643 / 7345	158982 / 43082	48914 / 97	0,0129 / 0,03733	51 / 147
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза								
		т	10111,5717	35,53 / –	35,53 / 7,11	359264 / –	359264 / 71893	71893 / 100	– / 0,01493	– / 151

6	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ktp[illegible],2; kзпр1=1,2;								
		м3 грунта	112,34856	791,1	–	[illegible]579	–	100433	4,272	480
				791,1	–	88879	–	113	–	–
7	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;								
		м3 грунта	471,6699	467,1	–	220317	–	248958	2,976	1404
				467,1	–	220317	–	113	–	–
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	441,67243	1868,2	152,52	825132	67364	121053	1,02	451
				153,68	57,15	67876	25242	130	0,279	123
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	3696,35575	134,1	–	495681	–	560120	0,972	3593
				134,1	–	495681	–	113	–	–
10	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3696,35575	781		2886854				
		м3								
11	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза								
		т	7832,91738	332,31	332,31	2602957	2602957	520576	–	–
				–	66,46	–	520576	100	0,13957	1093
12	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	3508,81007	3,35	3,35	11755	11755	3948	–	–
				–	1,16	–	4070	97	0,0038	13
13	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	2805,70937	3,82	3,82	10718	10718	3593	–	–
				–	1,32	–	3704	97	0,00433	12
14	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	11179,7125	3,35	3,35	37452	37452	12579	–	–
				–	1,16	–	12968	97	0,0038	42
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	11179,7125	21,55	4,52	240923	50532	184679	0,108	1207
				17,03	–	190391	–	97	–	–
16	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	2805,70937	25,65	5,38	71966	15095	55166	0,129	362
				20,27	–	56872	–	97	–	–
17	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	18221,9959	0,2	0,2	3644	3644	1238	–	–

		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	1276	97	0,00023	4	
	Раздел 2 Укладка трубопроводов									
18	E22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм								
		км трубопровода	2,3	272629,88	172616,15	627049	397017	409237	575	1323
				98037,5	38831,51	225486	89312	130	163,82	377
19	8-4-221	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 МПа, SDR 13,6, Dв 379,8 мм								
		м	2323	11500		26714500				
	Раздел 6 Пересечения с автодорогами									
105	E4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)								
		установка ГНБ	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,7	5
				488,46	138,6	977	277	104	0,56	1
106	E4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов								
		установка ГНБ	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
				425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
107	E4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)								
		м бурения	44	1016,16	873,67	44711	38441	10779	0,57	25
				142,23	93,31	6258	4106	104	0,42	18
108	E4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)								
		м бурения	44	1596,24	1372,9	70235	60408	16873	0,89	39
				222,09	146,64	9772	6452	104	0,66	29
109	E4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)								
		м бурения	44	2758,71	2371,37	121383	104340	29170	1,54	68
				384,19	253,27	16904	11144	104	1,14	50
110	E4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)								
			44	4501,37	3869,08	198060	170240	47572	2,51	110

		м бурения		626,34	413,24	59	18183	104	1,86	82
111	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)								
		м бурения	44	8857,96 / 1235,01	7613,35 / 813,14	389750 / 54340	334987 / 35778	93723 / 104	4,95 / 3,66	218 / 161
112	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение) ктрр1=1,143; ктрм1=1,143; кзпр1=1,143; кэкс1=1,143; кзпм1=1,143; кмат1=1,143;								
		м бурения	44	10124,65 / 1411,62	8702,06 / 929,41	445485 / 62111	382891 / 40894	107125 / 104	5,65785 / 4,18338	249 / 184
113	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение) ктрр1=1,286; ктрм1=1,286; кзпр1=1,286; кэкс1=1,286; кзпм1=1,286; кмат1=1,286;								
		м бурения	44	11391,34 / 1588,22	9790,77 / 1045,67	501219 / 69882	430794 / 46009	120527 / 104	6,3657 / 4,70676	280 / 207
114	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода								
		м бурения	44	7116,39 / 993,05	6115,64 / 653,17	313121 / 43694	269088 / 28739	75330 / 104	3,98 / 2,94	175 / 129
116	8-4-224	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 МПа, SDR 13,6, Dв 532,1 мм								
		м	45,1	22500		1014750				
118	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм								
		км трубопровода	0,044	330782,64 / 114064,5	216275,6 / 50605,44	14554 / 5019	9516 / 2227	9420 / 130	669 / 210,26	29 / 9
120	Е22-47-8	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 450 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	44	610,5 / 202,73	1,08 / 0,41	26862 / 8920	48 / 18	11619 / 130	1,12 / 0,002	49 / –
121	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм								
		футляр	2	4618,68 / 1320,75	559,8 / 9,29	9237 / 2642	1120 / 19	3459 / 130	7,99 / 0,02	16 / –

122	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважи	т	2,49373	180000	448871	
123	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	9,97483	6450	64338	
124	1-1-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,05487	20200	1108	
		Всего прямые затраты				**39518481**	**5979804**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1687766**	**1083436**
		Накладные расходы, тенге				31850911	
		- заработная плата, тенге				3009340	
		- трудоемкость, чел-ч				451401	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1505	
		Всего				2551669	
		СМР				**45079490**	
		Оборудования	Тенге			45 079 490	
		Временные здания и сооружения 2,48%	Тенге			0	
		Итого СМР с временными	Тенге			1 117 971	
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге			46 197 461	
		Затраты на производство СМР в зимнее время 4,158%	Тенге			1 920 890	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			461 975	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			184 790	
		Итого	Тенге			2 567 655	
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			48 765 116	
		Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,04*0,90594750 (на сумму 4 700 090 тенге)	Тенге			86 869 806	
		Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,173*0,90594751 (на сумму 1 761 026 тенге)				3 466 798	
		Итого				90 336 604	
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 806 732	
		Итого	Тенге			92 143 336	
		НДС 12%	Тенге			11 057 200	
		Всего	**Тенге**			**103 200 536**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Начальника ГУ"Отдел строительства г. Степногорска"
А. Жанболат

Технадзор **В.Н. Ковалев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания- НурайСтрой"
Е. Байменшин