ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040840003535-20190829-36689969
1.1. Номер учетной системы 00000000033
2. Дата выписки 29.08.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП			10.1. количество
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ048560000000182863
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015071
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель			20.1. количество
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	✓	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ23070103KSN0312000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоотведения (канализация)в в.Косшы Целиноградского района, Акмолинской области, 4 очередь
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140015071
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ✓ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 060140015071/180104/00
27.4 дата 23.11.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 33
32.2 дата 29.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоотведения (канализация)в а Косшы Целиноградского района Акмолинской области. 4 очередь			тенге	1	242 678 571,43	242 678 571,43	0	0	242 678 571,43	12%	29 121 428,57	271 800 000			1	
				Всего по счету				242 678 571,43			242 678 571,43		29 121 428,57	271 800 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

wU7I9f1OgCZMUpoLA1vUAmDhm+lnfGVLUNzVcQylpWh4Fx3illUyRHzB2BdJCNmC/U7ZOjwtKlyFsdR9HrEZFw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Карабекова Гульмира Юсуповна

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

(прилагаются ежемесячно субподрядчиком (генподрядчиком - заказчику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		0601400015071/180104/00	23.11.2018г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	749 713 167									
	в т.ч. за отчетный месяц		242 678 571,43							29 121 428,57	271 800 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, тел.: 87165130370** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015071**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040840003535**

Договор (контракт) Договор №060140015071/180104/00 от 23.11.18/ Канализация 4 оч.

Номер документа	Дата составления
33	29.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоотведения (канализация)в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь			тенге	1	271 800 000,00	271 800 000,00	29 121 428,57
				Итого	1	x	271 800 000,00	29 121 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2019

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №8 приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-040101-0102 ТЧ 04 п.3.5	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот**	**м бурения**	**768,0000**		**3724,08**	**2860095**	**67,1** / **596318**
		Итого оплата труда:				**1157,16**	**888700**	
		Итого эксплуатация машин:				**1859,52**	**1428110**	
		Итого прямые затраты:				**2531,51**	**1944201**	
		Накладные расходы	%	--		916,71	704036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,86	211859	
2	Е11-040201-0202 ТЧ 04 п.3.51	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе**	**м закреплени**	**768,0000**		**4103,38**	**3151397**	**67,1** / **691166**
		Итого оплата труда:				**1341,22**	**1030054**	
		Итого эксплуатация машин:				**1703,81**	**1308530**	
		Итого материалов:				**25,27**	**19407**	
		Итого прямые затраты:				**2744,93**	**2108105**	
		Накладные расходы	%	--		1054,50	809855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,95	233437	
3	С123-010301-0251 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**2,6071**		**11686,05**	**30467**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**10380,29**	**27062**	
		Накладные расходы	%	--		440,12	1147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,63	2257	
4	Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып.	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками**	**м спуска или**	**768,0000**		**3014,66**	**2315262**	**67,1** / **457930**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				888,62	682458	
		Итого эксплуатация машин:				1514,16	1162871	
		Итого материалов:				34,38	26403	
		Итого прямые затраты:				2081,55	1598633	
		Накладные расходы	%	--		709,80	545128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,31	171501	
5	Е11-040201-0704	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	51,2000		3019,36	154591	67,1 36548
		Итого оплата труда:				1063,83	54468	
		Итого эксплуатация машин:				615,87	31532	
		Итого материалов:				305,53	15643	
		Итого прямые затраты:				1968,16	100770	
		Накладные расходы	%	--		827,55	42370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,66	11451	
6	Е11-040201-0602 ТЧ 04 п.3.67	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным	м труб, обжатых	768,0000		4630,38	3556132	67,1 815155
		Итого оплата труда:				1581,82	1214835	
		Итого эксплуатация машин:				1805,27	1386447	
		Итого прямые затраты:				3051,60	2343628	
		Накладные расходы	%	--		1235,79	949087	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,99	263417	
7	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	102,4000		18378,73	1881982	67,1 592260
		Итого оплата труда:				8619,65	882653	
		Итого материалов:				1921,71	196784	
		Итого прямые затраты:				10541,37	1079436	
		Накладные расходы	%	--		6475,97	663140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,39	139406	
8	Е11-040401-0101 ТЧ 04 п.3.93	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка	м труб	102,4000		1449,16	148394	67,1 29420
		Итого оплата труда:				428,17	43845	
		Итого эксплуатация машин:				678,58	69487	
		Итого материалов:				31,15	3190	
		Итого прямые затраты:				999,93	102393	
		Накладные расходы	%	--		341,88	35009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,34	10992	
9	Ком.предл. ТОО "БВБ-Альянс", 2017г.	Фильтрационная сетка галунного плетения со щелевидными отверстиями	м2	4,6000		21178,92	97423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**18812,46**	**86537**	
		Накладные расходы	%	--		797,65	3669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,81	7217	
10	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып.	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**19,2000**		**131545,83**	**2525680**	**67,1** 613152
		Итого оплата труда:				**47593,13**	**913788**	
		Итого эксплуатация машин:				**45792,31**	**879212**	
		Итого прямые затраты:				**84912,37**	**1630318**	
		Накладные расходы	%	--		36889,32	708275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9744,14	187087	
		Обвязка скважин						
11	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.**	**км трубопрово**	**0,3584**		**492996,22**	**176690**	**62,1** 55213
		Итого оплата труда:				**248075,03**	**88910**	
		Итого эксплуатация машин:				**42410,98**	**15200**	
		Итого материалов:				**9018,96**	**3232**	
		Итого прямые затраты:				**283855,98**	**101734**	
		Накладные расходы	%	--		172622,00	61868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36518,24	13088	
12	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.**	**км трубопрово**	**0,1792**		**510878,66**	**91549**	**62,1** 28174
		Итого оплата труда:				**253173,14**	**45369**	
		Итого эксплуатация машин:				**52208,25**	**9356**	
		Итого материалов:				**11021,40**	**1975**	
		Итого прямые затраты:				**296574,37**	**53146**	
		Накладные расходы	%	--		176461,42	31622	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37842,86	6781	
13	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.**	**км трубопрово**	**0,0896**		**561763,75**	**50334**	**62,1** 15242
		Итого оплата труда:				**273930,82**	**24544**	
		Итого эксплуатация машин:				**67815,79**	**6076**	
		Итого материалов:				**13023,84**	**1167**	
		Итого прямые затраты:				**328883,23**	**29468**	
		Накладные расходы	%	--		191268,40	17138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41612,13	3728	
14	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**186,4000**		**1850,23**	**344884**	**62,1** 103878
		Итого оплата труда:				**897,40**	**167276**	
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**10037**	
		Итого материалов:				**160,57**	**29930**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1086,21**	**202469**	
		Накладные расходы	%	--		626,97	116867	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,05	25547	
15	**Ц13-070403-0410**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**93,2000**		**173671,51**	**16186185**	**40,6** **2869856**
		Итого оплата труда:				**75843,47**	**7068612**	
		Итого эксплуатация машин:				**54559,46**	**5084942**	
		Итого материалов:				**11791,60**	**1098978**	
		Итого прямые затраты:				**123473,62**	**11507742**	
		Накладные расходы	%	--		37333,33	3479467	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12864,56	1198977	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**22915642**	**6904312**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**86537**	
Накладные расходы -			Тенге				**3669**	
Сметная прибыль -			Тенге				**7217**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**97423**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**11507742**	
Материалы -			Тенге				**1098978**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7068612**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3479467**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1198977**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**16186185**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7489**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7068612**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11321363**	
Материалы -			Тенге				**297732**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6036900**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27062**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4685542**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1280552**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17287457**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6795**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6036900**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**33571065**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14284**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13105512**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**23,0000**		**23597,78**	**542749**	**60,4** 154522
		Итого оплата труда:				11123,12	255832	
		Итого эксплуатация машин:				310,59	7144	
		Итого материалов:				2894,31	66569	
		Итого прямые затраты:				14242,68	327582	
		Накладные расходы	%	--		7607,12	174964	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,98	40204	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				327582	154522
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				327582	
Материалы -			Тенге				66569	
Всего заработная плата -			Тенге				255832	
Сдача и испытание -			Тенге				7602	
		Накладные расходы -	Тенге				174964	
		Сметная прибыль -	Тенге				40204	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				542749	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				310	
		Сметная заработная плата -	Тенге				255832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				542749	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				310	
		Сметная заработная плата -	Тенге				255832	
17	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.**	**км трубопрово**	**0,3667**		**845537,21**	**310016**	**62,1** 86778
		Итого оплата труда:				381123,65	139739	
		Итого эксплуатация машин:				141436,56	51858	
		Итого материалов:				42220,74	15480	
		Итого прямые затраты:				514382,09	188598	
		Накладные расходы	%	--		268522,73	98454	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62632,39	22964	
18	С123-010201-0218 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,6650**		**3841,03**	**140831**	
		Итого прямые затраты:	м			3411,85	125095	
		Накладные расходы	%	--		144,66	5304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,52	10432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				313694	86778
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				313694	
		Материалы -	Тенге				15480	
		Всего заработная плата -	Тенге				139739	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				125095	
		Накладные расходы -	Тенге				103758	
		Сметная прибыль -	Тенге				33396	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				450848	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				151	
		Сметная заработная плата -	Тенге				139739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				450848	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				151	
		Сметная заработная плата -	Тенге				139739	
19	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,3584		289705,65	103831	62,1 / 33128
		Итого оплата труда:				148845,02	53346	
		Итого эксплуатация машин:				25446,59	9120	
		Итого прямые затраты:				164902,21	59101	
		Накладные расходы	%	--		103343,76	37038	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21459,68	7691	
20	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,1792		299082,51	53596	62,1 / 16904
		Итого оплата труда:				151903,88	27221	
		Итого эксплуатация машин:				31324,95	5613	
		Итого прямые затраты:				171331,78	30703	
		Накладные расходы	%	--		105596,47	18923	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22154,26	3970	
21	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,0896		328260,97	29412	62,1 / 9145
		Итого оплата труда:				164358,49	14727	
		Итого эксплуатация машин:				40689,47	3646	
		Итого прямые затраты:				189515,63	16981	
		Накладные расходы	%	--		114429,71	10253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24315,63	2179	
22	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	186,4000		1095,44	204189	59,1 / 60857

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				552,43	102973	
		Итого эксплуатация машин:				179,49	33456	
		Итого прямые затраты:				646,55	120517	
		Накладные расходы	%	--		367,74	68547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,14	15125	
23	Ц13-070403-0410	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**93,2000**		**64158,65**	**5979586**	**40,6** **1147943**
		Итого оплата труда:				30337,39	2827445	
		Итого эксплуатация машин:				21823,78	2033977	
		Итого прямые затраты:				44672,81	4163506	
		Накладные расходы	%	--		14733,35	1373148	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4752,49	442932	
24	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,3667**		**478803,26**	**175553**	**62,1** **52067**
		Итого оплата труда:				228674,19	83843	
		Итого эксплуатация машин:				84861,93	31115	
		Итого прямые затраты:				283296,81	103871	
		Накладные расходы	%	--		160039,54	58678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35466,91	13004	
25	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	**насос**	**23,0000**		**12203,63**	**280684**	**60,4** **92713**
		Итого оплата труда:				6673,87	153499	
		Итого эксплуатация машин:				186,36	4286	
		Итого прямые затраты:				6809,02	156608	
		Накладные расходы	%	--		4490,64	103285	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,97	20791	
26	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**282,9300**		**30,21**	**8548**	**59,1** **1325**
		Итого оплата труда:				7,92	2242	
		Итого эксплуатация машин:				22,15	6268	
		Итого прямые затраты:				22,15	6268	
		Накладные расходы	%	--		5,82	1647	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	633	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4657553**	**1414082**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4163506**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2827445**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1373148**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**442932**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5979586**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2995	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2827445	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				337440	
	Всего заработная плата -		Тенге				284352	
		Накладные расходы -	Тенге				195087	
		Сметная прибыль -	Тенге				42602	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				575129	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				329	
		Сметная заработная плата -	Тенге				284352	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				156608	
	Всего заработная плата -		Тенге				153499	
	Сдача и испытание -		Тенге				4561	
		Накладные расходы -	Тенге				103285	
		Сметная прибыль -	Тенге				20791	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				280684	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186	
		Сметная заработная плата -	Тенге				153499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6835398	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3510	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3265296	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				28214470	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				12918734	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13578283	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3847645	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1630917	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				86537	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8559694	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				36774164	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1559225	
	ИТОГО:		Тенге				38333388	
	Сметная прибыль		Тенге				3066671	
	ИТОГО по смете:		Тенге				41400060	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				41302637	
		Оборудования	Тенге				97423	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				536 934	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**41 839 571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4,1,08%	Тенге				1 536 349	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**43 473 343**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				39 167 202	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				7 256 733	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**46 423 936**	
		НДС 12%	Тенге				5 570 872	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**51 994 808**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Астанасертификация"

_____

м.п.

Авторский надзор:
ТОО «ALASAR INVESTMENTS»

_____

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь
Основание: Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.

Акт №9 приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е11-110101-1303 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 200мм/**	м2 покрытия	968,5000		5563,32	5388072	60,9 528182
		Итого оплата труда:				895,50	867294	
		Итого эксплуатация машин:				427,00	413550	
		Итого материалов:				3200,73	3099905	
		Итого прямые затраты:				4396,33	4257846	
		Накладные расходы	%	--		754,89	731109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,10	399116	
2	Е11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство /заполнение промежутков между плитами/**	м3 основания	42,6200		4656,10	198443	62,1 20704
		Итого оплата труда:				782,26	33340	
		Итого эксплуатация машин:				173,40	7390	
		Итого материалов:				2737,94	116691	
		Итого прямые затраты:				3650,06	155566	
		Накладные расходы	%	--		661,14	28178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,90	14699	
3	Е11-070101-0102	**Плиты под трубы, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных	193,0000		2317,93	447360	62,1 112022
		Итого оплата труда:				934,66	180389	
		Итого эксплуатация машин:				830,52	160290	
		Итого прямые затраты:				1478,51	285352	
		Накладные расходы	%	--		667,72	128870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,70	33138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	73,7000		53099,77	3913453	
		Итого прямые затраты:	м3			47166,59	3476178	
		Накладные расходы	%	--		1999,86	147390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3933,32	289885	
5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	970,4960		929,57	902144	50,8 / 89065
		Итого оплата труда:				180,65	175324	
		Итого эксплуатация машин:				13,37	12971	
		Итого материалов:				541,62	525639	
		Итого прямые затраты:				733,93	712277	
		Накладные расходы	%	--		126,78	123042	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	66825	
6	Е11-230401-0106 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка**	м трубопрово	5,0000		6531,40	32657	62,1 / 6811
		Итого оплата труда:				2193,43	10967	
		Итого эксплуатация машин:				1043,31	5217	
		Итого материалов:				1390,10	6951	
		Итого прямые затраты:				4439,49	22197	
		Накладные расходы	%	--		1608,11	8041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,81	2419	
7	С123-011202-1006 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	4,9850		69117,45	344550	
		Итого прямые затраты:	м			61394,51	306052	
		Накладные расходы	%	--		2603,13	12977	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5119,81	25522	
8	Е11-230501-0109	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1200 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопрово	5,0000		7554,05	37770	62,1 / 2697
		Итого оплата труда:				868,61	4343	
		Итого эксплуатация машин:				167,71	839	
		Итого материалов:				5148,95	25745	
		Итого прямые затраты:				6170,59	30853	
		Накладные расходы	%	--		823,91	4120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,56	2798	
9	Е11-230401-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	м трубопрово	478,0000		5053,66	2415651	62,1 / 518834
		Итого оплата труда:				1747,87	835481	
		Итого эксплуатация машин:				650,16	310775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1151,95**	**550634**	
		Итого прямые затраты:				**3403,56**	**1626901**	
		Накладные расходы	%	--		1275,76	609813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,35	178937	
10	С123-011202-1005 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	**м**	**476,5660**		**55072,80**	**26245824**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**48919,16**	**23313208**	
		Накладные расходы	%	--		2074,17	988480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4079,47	1944135	
11	Е11-230501-0108	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1000 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопрово**	**478,0000**		**6518,19**	**3115693**	**62,1 222428**
		Итого оплата труда:				**749,32**	**358177**	
		Итого эксплуатация машин:				**142,80**	**68257**	
		Итого материалов:				**4445,18**	**2124796**	
		Итого прямые затраты:				**5324,54**	**2545128**	
		Накладные расходы	%	--		710,82	339773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,83	230792	
12	Е11-221401-0107 прим	**Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м**	**м продавлива**	**74,5000**		**50754,51**	**3781211**	**62,1 913949**
		Итого оплата труда:				**19754,87**	**1471738**	
		Итого эксплуатация машин:				**23833,76**	**1775615**	
		Итого материалов:				**257,20**	**19161**	
		Итого прямые затраты:				**32815,61**	**2444763**	
		Накладные расходы	%	--		14179,31	1056358	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3759,59	280090	
13	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,1350**		**3185898,57**	**430096**	**62,1 103242**
		Итого оплата труда:				**1231485,75**	**166251**	
		Итого эксплуатация машин:				**987646,94**	**133332**	
		Итого материалов:				**161594,02**	**21815**	
		Итого прямые затраты:				**2065164,92**	**278797**	
		Накладные расходы	%	--		884741,16	119440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235992,49	31859	
14	С123-010201-0270 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**210,3380**		**59682,94**	**12553590**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**53014,18**	**11150897**	
		Накладные расходы	%	--		2247,80	472798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4420,96	929896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопрово	0,2095		8796138,66	1842791	62,1 74894
		Итого оплата труда:				575668,53	120603	
		Итого эксплуатация машин:				807341,21	169138	
		Итого материалов:				6270409,36	1313651	
		Итого прямые затраты:				7455799,21	1561990	
		Накладные расходы	%	--		688773,63	144298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651565,83	136503	
16	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	209,5000		2234,51	468129	62,1 111481
		Итого оплата труда:				856,89	179519	
		Итого эксплуатация машин:				17,54	3674	
		Итого материалов:				581,51	121827	
		Итого прямые затраты:				1452,70	304341	
		Накладные расходы	%	--		616,29	129112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,52	34676	
17	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		30734,77	61470	62,1 7942
		Итого оплата труда:				6394,73	12789	
		Итого эксплуатация машин:				2246,07	4492	
		Итого материалов:				14731,33	29463	
		Итого прямые затраты:				23329,45	46659	
		Накладные расходы	%	--		5128,67	10257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2276,65	4553	
18	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопрово	0,0833		986828,73	82153	62,1 22385
		Итого оплата труда:				432989,75	36046	
		Итого эксплуатация машин:				204753,52	17046	
		Итого материалов:				41170,40	3427	
		Итого прямые затраты:				607677,36	50589	
		Накладные расходы	%	--		306052,95	25479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73098,42	6085	
19	С123-010501-1324 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	295,6775		21045,95	6222814	
		Итого прямые затраты:	м			18694,35	5527499	
		Накладные расходы	%	--		792,64	234366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	460949	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				58097092	2734636

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				58097092	
		Материалы -	Тенге				7959704	
		Всего заработная плата -	Тенге				4452261	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				43773833	
		Накладные расходы -	Тенге				5313900	
		Сметная прибыль -	Тенге				5072879	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				68483871	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5168	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4452261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68483871	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5168	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4452261	
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ						
		Колодцы прямоугольные сборные - 2шт						
20	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	м2 покрытия	12,5000		3386,58	42332	60,9 3409
		Итого оплата труда:				447,75	5597	
		Итого эксплуатация машин:				213,50	2669	
		Итого материалов:				2137,69	26721	
		Итого прямые затраты:				2735,49	34194	
		Накладные расходы	%	--		400,23	5003	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	3136	
21	Е11-070601-0201	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкци	6,2400		30150,57	188140	62,1 28886
		Итого оплата труда:				7454,49	46516	
		Итого эксплуатация машин:				2456,12	15326	
		Итого материалов:				12958,23	80859	
		Итого прямые затраты:				22152,42	138231	
		Накладные расходы	%	--		5764,78	35972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2233,38	13936	
22	Прайс ТОО Сапа Су	**СКн 100**	шт	2,0000		133361,28	266723	
		Итого прямые затраты:				118459,97	236920	
		Накладные расходы	%	--		5022,70	10045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9878,61	19757	
23	Прайс ТОО Сапа Су	**СКв 100**	шт	2,0000		133361,28	266723	
		Итого прямые затраты:				118459,97	236920	
		Накладные расходы	%	--		5022,70	10045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9878,61	19757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**13521,99**	**27044**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12011,09**	**24022**	
		Накладные расходы	%	--		509,27	1019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,63	2003	
25	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14802,53**	**29605**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13148,55**	**26297**	
		Накладные расходы	%	--		557,50	1115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1096,48	2193	
26	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**2394,90**	**4790**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**4255**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	355	
27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**26,0000**		**929,57**	**24169**	**50,8 2386**
		Итого оплата труда:				**180,65**	**4697**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**347**	
		Итого материалов:				**541,62**	**14082**	
		Итого прямые затраты:				**733,93**	**19082**	
		Накладные расходы	%	--		126,78	3296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	1790	
28	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**26,0000**		**2482,98**	**64557**	**50,8 5280**
		Итого оплата труда:				**399,73**	**10393**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**723**	
		Итого материалов:				**1579,62**	**41070**	
		Итого прямые затраты:				**2002,48**	**52064**	
		Накладные расходы	%	--		296,58	7711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	4782	
		КАМЕРА 845						
29	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**5,6000**		**3386,58**	**18965**	**60,9 1527**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**2507**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**1196**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2137,69**	**11971**	
		Итого прямые затраты:				**2735,49**	**15319**	
		Накладные расходы	%	--		400,23	2241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	1405	
30	**Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.**	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**9,5700**		**40311,17**	**385778**	**62,1 30324**
		Итого оплата труда:				**5102,50**	**48831**	
		Итого эксплуатация машин:				**2012,54**	**19260**	
		Итого материалов:				**26440,13**	**253032**	
		Итого прямые затраты:				**32638,29**	**312348**	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	44853	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	28576	
31	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5533**		**22535,00**	**12468**	**48,5 3477**
		Итого оплата труда:				**12957,79**	**7169**	
		Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**384**	
		Итого материалов:				**275,40**	**152**	
		Итого прямые затраты:				**13732,49**	**7598**	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	3947	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	924	
32	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0726**		**21688,51**	**1574**	**48,5 432**
		Итого оплата труда:				**12258,69**	**890**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,56**	**74**	
		Итого материалов:				**275,40**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**13319,65**	**967**	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	117	
33	**Е11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,6259**		**35787,09**	**22398**	**48,5 6162**
		Итого оплата труда:				**20301,23**	**12706**	
		Итого эксплуатация машин:				**1682,75**	**1053**	
		Итого материалов:				**428,40**	**268**	
		Итого прямые затраты:				**21942,27**	**13733**	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	7006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	1659	
34	**С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5533**		**212967,12**	**117831**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189170,93**	**104665**	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	4438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	8728	
35	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0371**		**222365,48**	**8259**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197519,15**	**7336**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	311	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	612	
36	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0354**		**217409,98**	**7705**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**193117,36**	**6844**	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	571	
37	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	**м3**	**1,0000**		**18832,56**	**18833**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16728,28**	**16728**	
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	
38	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2394,90**	**2395**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**2127**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	177	
39	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**18,0000**		**2482,98**	**44694**	**50,8** / **3655**
		Итого оплата труда:				**399,73**	**7195**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**501**	
		Итого материалов:				**1579,62**	**28433**	
		Итого прямые затраты:				**2002,48**	**36045**	
		Накладные расходы	%	--		296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	3311	
40	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	**м шва**	**13,0000**		**292,20**	**3799**	**62,1** / **1034**
		Итого оплата труда:				**128,03**	**1664**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,02**	**676**	
		Итого прямые затраты:				**180,04**	**2341**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
41	Прайс	**Ватерплаг**	**кг**	**65,0000**		**1159,66**	**75378**	
		Итого прямые затраты:				**1030,09**	**66956**	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		КАМЕРА 846						
42	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**5,6000**		**3386,58**	**18965**	**60,9** / **1527**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**2507**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**1196**	
		Итого материалов:				**2137,69**	**11971**	
		Итого прямые затраты:				**2735,49**	**15319**	
		Накладные расходы	%	--		400,23	2241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	1405	
43	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**9,3300**		**40311,17**	**376103**	**62,1** / **29564**
		Итого оплата труда:				**5102,50**	**47606**	
		Итого эксплуатация машин:				**2012,54**	**18777**	
		Итого материалов:				**26440,13**	**246686**	
		Итого прямые затраты:				**32638,29**	**304515**	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	43728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	27859	
44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5935**		**22535,00**	**13375**	**48,5** / **3730**
		Итого оплата труда:				**12957,79**	**7691**	
		Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**412**	
		Итого материалов:				**275,40**	**163**	
		Итого прямые затраты:				**13732,49**	**8150**	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	4234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	991	
45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0670**		**21688,51**	**1453**	**48,5** / **398**
		Итого оплата труда:				**12258,69**	**821**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,56**	**68**	
		Итого материалов:				**275,40**	**18**	
		Итого прямые затраты:				**13319,65**	**893**	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	108	
46	Е11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,6605**		**35787,09**	**23638**	**48,5** / **6503**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**20301,23**	**13409**	
		Итого эксплуатация машин:				**1682,75**	**1111**	
		Итого материалов:				**428,40**	**283**	
		Итого прямые затраты:				**21942,27**	**14493**	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	7394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	1751	
47	**С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5935**		**212967,12**	**126397**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189170,93**	**112274**	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	4760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	9363	
48	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0336**		**222365,48**	**7465**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197519,15**	**6631**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	553	
49	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0334**		**217409,98**	**7270**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**193117,36**	**6458**	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	539	
50	**С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	**м3**	**1,0000**		**18832,56**	**18833**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16728,28**	**16728**	
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	
51	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2394,90**	**2395**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**2127**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	18,0000		2482,98	44694	50,8 3655
		Итого оплата труда:				399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	501	
		Итого материалов:				1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:				2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--		296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	3311	
53	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	13,0000		292,20	3799	62,1 1034
		Итого оплата труда:				128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	676	
		Итого прямые затраты:				180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
54	Прайс	**Ватерплаг**	кг	65,0000		1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:				1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		КАМЕРА 847						
55	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	м2 покрытия	5,4000		3386,58	18288	60,9 1472
		Итого оплата труда:				447,75	2418	
		Итого эксплуатация машин:				213,50	1153	
		Итого материалов:				2137,69	11544	
		Итого прямые затраты:				2735,49	14772	
		Накладные расходы	%	--		400,23	2161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	1355	
56	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкци	6,9000		40311,17	278147	62,1 21864
		Итого оплата труда:				5102,50	35207	
		Итого эксплуатация машин:				2012,54	13887	
		Итого материалов:				26440,13	182437	
		Итого прямые затраты:				32638,29	225204	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	32339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	20603	
57	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,4235		22535,00	9544	48,5 2661
		Итого оплата труда:				12957,79	5488	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	294	
		Итого материалов:				275,40	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13732,49**	**5816**	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	3021	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	707	
58	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0563**		**21688,51**	**1221**	**48,5 / 335**
		Итого оплата труда:				**12258,69**	**690**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,56**	**57**	
		Итого материалов:				**275,40**	**16**	
		Итого прямые затраты:				**13319,65**	**750**	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	90	
59	**Е11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,4798**		**35787,09**	**17170**	**48,5 / 4724**
		Итого оплата труда:				**20301,23**	**9740**	
		Итого эксплуатация машин:				**1682,75**	**807**	
		Итого материалов:				**428,40**	**206**	
		Итого прямые затраты:				**21942,27**	**10528**	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	5371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	1272	
60	**С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4235**		**212967,12**	**90192**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189170,93**	**80114**	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	3397	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	6681	
61	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0249**		**222365,48**	**5526**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197519,15**	**4908**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	409	
62	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0314**		**217409,98**	**6835**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**193117,36**	**6072**	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	**м3**	**1,0000**		**18832,56**	**18833**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16728,28**	**16728**	
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	
64	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2394,90**	**2395**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**2127**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	177	
65	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**18,0000**		**2482,98**	**44694**	**50,8 3655**
		Итого оплата труда:				**399,73**	**7195**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**501**	
		Итого материалов:				**1579,62**	**28433**	
		Итого прямые затраты:				**2002,48**	**36045**	
		Накладные расходы	%	--		296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	3311	
66	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	**м шва**	**13,0000**		**292,20**	**3799**	**62,1 1034**
		Итого оплата труда:				**128,03**	**1664**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,02**	**676**	
		Итого прямые затраты:				**180,04**	**2341**	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
67	Прайс	**Ватеплаг**	**кг**	**65,0000**		**1159,66**	**75378**	
		Итого прямые затраты:				**1030,09**	**66956**	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		КАМЕРА 848						
68	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**3386,58**	**16933**	**60,9 1363**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**2239**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**1068**	
		Итого материалов:				**2137,69**	**10688**	
		Итого прямые затраты:				**2735,49**	**13677**	
		Накладные расходы	%	--		400,23	2001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	1254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	6,5000		40311,17	262023	62,1 20596
		Итого оплата труда:				5102,50	33166	
		Итого эксплуатация машин:				2012,54	13082	
		Итого материалов:				26440,13	171861	
		Итого прямые затраты:				32638,29	212149	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	30465	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2986,01	19409	
70	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3844		22535,00	8663	48,5 2416
		Итого оплата труда:				12957,79	4982	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	267	
		Итого материалов:				275,40	106	
		Итого прямые затраты:				13732,49	5279	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	2742	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1669,26	642	
71	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0588		21688,51	1275	48,5 350
		Итого оплата труда:				12258,69	721	
		Итого эксплуатация машин:				1014,56	60	
		Итого материалов:				275,40	16	
		Итого прямые затраты:				13319,65	783	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	398	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1606,56	94	
72	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,4432		35787,09	15862	48,5 4364
		Итого оплата труда:				20301,23	8998	
		Итого эксплуатация машин:				1682,75	746	
		Итого материалов:				428,40	190	
		Итого прямые затраты:				21942,27	9725	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	4961	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2650,90	1175	
73	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3844		212967,12	81873	
		Итого прямые затраты:	т			189170,93	72725	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	3084	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15775,34	6065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0234		222365,48	5192	
		Итого прямые затраты:	т			197519,15	4612	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	385	
75	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0354		217409,98	7705	
		Итого прямые затраты:	т			193117,36	6844	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	571	
76	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	м3	1,0000		18832,56	18833	
		Итого прямые затраты:	м3			16728,28	16728	
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	
77	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2,0000		2394,90	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.			2127,30	4255	
		Накладные расходы	%	--		90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	355	
78	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	18,0000		2482,98	44694	50,8 3655
		Итого оплата труда:				399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	501	
		Итого материалов:				1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:				2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--		296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	3311	
79	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	13,0000		292,20	3799	62,1 1034
		Итого оплата труда:				128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	676	
		Итого прямые затраты:				180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
80	Прайс	**Ватерплаг**	**кг**	**65,0000**		**1159,66**	**75378**	
		Итого прямые затраты:				**1030,09**	**66956**	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		КАМЕРА 846 (1)						
81	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**5,6000**		**3386,58**	**18965**	**60,9 1527**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**2507**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**1196**	
		Итого материалов:				**2137,69**	**11971**	
		Итого прямые затраты:				**2735,49**	**15319**	
		Накладные расходы	%	--		400,23	2241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	1405	
82	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**9,3300**		**40311,17**	**376103**	**62,1 29564**
		Итого оплата труда:				**5102,50**	**47606**	
		Итого эксплуатация машин:				**2012,54**	**18777**	
		Итого материалов:				**26440,13**	**246686**	
		Итого прямые затраты:				**32638,29**	**304515**	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	43728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	27859	
83	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5935**		**22535,00**	**13375**	**48,5 3730**
		Итого оплата труда:				**12957,79**	**7691**	
		Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**412**	
		Итого материалов:				**275,40**	**163**	
		Итого прямые затраты:				**13732,49**	**8150**	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	4234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	991	
84	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0670**		**21688,51**	**1453**	**48,5 398**
		Итого оплата труда:				**12258,69**	**821**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,56**	**68**	
		Итого материалов:				**275,40**	**18**	
		Итого прямые затраты:				**13319,65**	**893**	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	108	
85	Е11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,6605**		**35787,09**	**23638**	**48,5 6503**
		Итого оплата труда:				**20301,23**	**13409**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1682,75**	**1111**	
		Итого материалов:				**428,40**	**283**	
		Итого прямые затраты:				**21942,27**	**14493**	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	7394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	1751	
86	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5935		**212967,12**	**126397**	
		Итого прямые затраты:	т			**189170,93**	**112274**	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	4760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	9363	
87	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0336		**222365,48**	**7465**	
		Итого прямые затраты:	т			**197519,15**	**6631**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	553	
88	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0334		**217409,98**	**7270**	
		Итого прямые затраты:	т			**193117,36**	**6458**	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	539	
89	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	м3	1,0000		**18832,56**	**18833**	
		Итого прямые затраты:	м3			**16728,28**	**16728**	
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	
90	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1,0000		**2394,90**	**2395**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**2127,30**	**2127**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	177	
91	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	18,0000		**2482,98**	**44694**	**50,8** / **3655**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**399,73**	**7195**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**501**	
		Итого материалов:				**1579,62**	**28433**	
		Итого прямые затраты:				**2002,48**	**36045**	
		Накладные расходы	%	--		296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	3311	
92	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	**м шва**	**13,0000**		**292,20**	**3799**	**62,1** **1034**
		Итого оплата труда:				**128,03**	**1664**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,02**	**676**	
		Итого прямые затраты:				**180,04**	**2341**	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
93	Прайс	**Ватерплаг**	**кг**	**65,0000**		**1159,66**	**75378**	
		Итого прямые затраты:				**1030,09**	**66956**	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		КАМЕРА 849						
94	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**3386,58**	**16933**	**60,9** **1363**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**2239**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**1068**	
		Итого материалов:				**2137,69**	**10688**	
		Итого прямые затраты:				**2735,49**	**13677**	
		Накладные расходы	%	--		400,23	2001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	1254	
95	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкци**	**6,8600**		**40311,17**	**276535**	**62,1** **21737**
		Итого оплата труда:				**5102,50**	**35003**	
		Итого эксплуатация машин:				**2012,54**	**13806**	
		Итого материалов:				**26440,13**	**181379**	
		Итого прямые затраты:				**32638,29**	**223899**	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	32152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	20484	
96	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3903**		**22535,00**	**8796**	**48,5** **2453**
		Итого оплата труда:				**12957,79**	**5058**	
		Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**271**	
		Итого материалов:				**275,40**	**107**	
		Итого прямые затраты:				**13732,49**	**5360**	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	2784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0562		21688,51	1218	48,5 334
		Итого оплата труда:				12258,69	688	
		Итого эксплуатация машин:				1014,56	57	
		Итого материалов:				275,40	15	
		Итого прямые затраты:				13319,65	748	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	90	
98	Е11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры**	т арматуры	0,4465		35787,09	15978	48,5 4396
		Итого оплата труда:				20301,23	9064	
		Итого эксплуатация машин:				1682,75	751	
		Итого материалов:				428,40	191	
		Итого прямые затраты:				21942,27	9797	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	4998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	1184	
99	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3903		212967,12	83126	
		Итого прямые затраты:	т			189170,93	73838	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	3131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	6157	
100	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0247		222365,48	5497	
		Итого прямые затраты:	т			197519,15	4883	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	407	
101	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0314		217409,98	6835	
		Итого прямые затраты:	т			193117,36	6072	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	506	
102	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	м3	1,0000		18832,56	18833	
		Итого прямые затраты:	м3			16728,28	16728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	
103	С121-040301-0104 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1,0000		4840,19	4840	
		Итого прямые затраты:	шт.			4299,36	4299	
		Накладные расходы	%	--		182,29	182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,53	359	
104	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1,0000		2394,90	2395	
		Итого прямые затраты:	шт.			2127,30	2127	
		Накладные расходы	%	--		90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	177	
105	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	18,0000		2482,98	44694	50,8 3655
		Итого оплата труда:				399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	501	
		Итого материалов:				1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:				2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--		296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	3311	
106	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	13,0000		292,20	3799	62,1 1034
		Итого оплата труда:				128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	676	
		Итого прямые затраты:				180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
107	Прайс	**Ватерплаг**	кг	65,0000		1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:				1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		КАМЕРА 853кг (КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ)						
108	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	м2 покрытия	9,9000		3386,58	33527	60,9 2700
		Итого оплата труда:				447,75	4433	
		Итого эксплуатация машин:				213,50	2114	
		Итого материалов:				2137,69	21163	
		Итого прямые затраты:				2735,49	27081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		400,23	3962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	2483	
109	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**14,5400**		**40311,17**	**586124**	**62,1 46072**
		Итого оплата труда:				5102,50	74190	
		Итого эксплуатация машин:				2012,54	29262	
		Итого материалов:				26440,13	384440	
		Итого прямые затраты:				32638,29	474561	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	68147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	43417	
110	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,2289**		**22535,00**	**27693**	**48,5 7723**
		Итого оплата труда:				12957,79	15924	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	853	
		Итого материалов:				275,40	338	
		Итого прямые затраты:				13732,49	16876	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	8766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	2051	
111	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0762**		**21688,51**	**1653**	**48,5 453**
		Итого оплата труда:				12258,69	934	
		Итого эксплуатация машин:				1014,56	77	
		Итого материалов:				275,40	21	
		Итого прямые затраты:				13319,65	1015	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	122	
112	Е11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**1,3051**		**35787,09**	**46706**	**48,5 12850**
		Итого оплата труда:				20301,23	26495	
		Итого эксплуатация машин:				1682,75	2196	
		Итого материалов:				428,40	559	
		Итого прямые затраты:				21942,27	28637	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	14609	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	3460	
113	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2289**		**212967,12**	**261710**	
		Итого прямые затраты:	т			189170,93	232468	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	9857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	19386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0405		222365,48	8999	
		Итого прямые затраты:	т			197519,15	7994	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	667	
115	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0358		217409,98	7775	
		Итого прямые затраты:	т			193117,36	6906	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	576	
116	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	м3	1,3200		18832,56	24859	
		Итого прямые затраты:	м3			16728,28	22081	
		Накладные расходы	%	--		709,28	936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1841	
117	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2,0000		2394,90	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.			2127,30	4255	
		Накладные расходы	%	--		90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	355	
118	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	33,0000		2482,98	81938	50,8 / 6701
		Итого оплата труда:				399,73	13191	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	918	
		Итого материалов:				1579,62	52128	
		Итого прямые затраты:				2002,48	66082	
		Накладные расходы	%	--		296,58	9787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	6070	
119	С121-050101-0404 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,4352		233677,67	101698	
		Итого прямые затраты:	т			207567,36	90335	
		Накладные расходы	%	--		8800,86	3830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17309,46	7533	
120	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	**м шва**	**13,0000**		**292,20**	**3799**	**62,1** **1034**
		Итого оплата труда:				**128,03**	**1664**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,02**	**676**	
		Итого прямые затраты:				**180,04**	**2341**	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
121	Прайс	**Ватерплаг**	**кг**	**65,0000**		**1159,66**	**75378**	
		Итого прямые затраты:				**1030,09**	**66956**	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		КАМЕРА 854 КНС						
122	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**24,4000**		**3386,58**	**82633**	**60,9** **6653**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**10925**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**5209**	
		Итого материалов:				**2137,69**	**52160**	
		Итого прямые затраты:				**2735,49**	**66746**	
		Накладные расходы	%	--		400,23	9766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	6121	
123	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**49,1000**		**40311,17**	**1979279**	**62,1** **155581**
		Итого оплата труда:				**5102,50**	**250533**	
		Итого эксплуатация машин:				**2012,54**	**98816**	
		Итого материалов:				**26440,13**	**1298211**	
		Итого прямые затраты:				**32638,29**	**1602540**	
		Накладные расходы	%	--		4686,87	230125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	146613	
124	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**9,7523**		**17088,01**	**166648**	**48,5** **46054**
		Итого оплата труда:				**9736,76**	**94956**	
		Итого эксплуатация машин:				**638,82**	**6230**	
		Итого материалов:				**275,40**	**2686**	
		Итого прямые затраты:				**10456,33**	**101974**	
		Накладные расходы	%	--		5365,90	52330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1265,78	12344	
125	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3178**		**21688,51**	**6892**	**48,5** **1889**
		Итого оплата труда:				**12258,69**	**3896**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,56**	**322**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**275,40**	**88**	
		Итого прямые затраты:				**13319,65**	**4233**	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	2149	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	511	
126	**Е11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**10,0701**		**35787,09**	**360381**	**48,5** **99151**
		Итого оплата труда:				**20301,23**	**204436**	
		Итого эксплуатация машин:				**1682,75**	**16946**	
		Итого материалов:				**428,40**	**4314**	
		Итого прямые затраты:				**21942,27**	**220961**	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	112724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	26695	
127	**С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,7523**		**212967,12**	**2076929**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189170,93**	**1844861**	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	78222	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	153847	
128	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2905**		**222365,48**	**64597**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197519,15**	**57379**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	2433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	4785	
129	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0273**		**217409,98**	**5931**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**193117,36**	**5268**	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	223	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	439	
130	**С121-050101-0404 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,3385**		**233677,67**	**79098**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**207567,36**	**70260**	
		Накладные расходы	%	--		8800,86	2979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17309,46	5859	

КАМЕРА 883кг (КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**10,9000**		**3386,58**	**36914**	**60,9 2972**
		Итого оплата труда:				447,75	4880	
		Итого эксплуатация машин:				213,50	2327	
		Итого материалов:				2137,69	23301	
		Итого прямые затраты:				2735,49	29817	
		Накладные расходы	%	--		400,23	4362	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	2734	
132	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**11,1000**		**39507,27**	**438531**	**62,1 35172**
		Итого оплата труда:				5102,50	56638	
		Итого эксплуатация машин:				2012,54	22339	
		Итого материалов:				25726,06	285559	
		Итого прямые затраты:				31924,21	354359	
		Накладные расходы	%	--		4656,59	51688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2926,46	32484	
133	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0878**		**21688,51**	**1905**	**48,5 522**
		Итого оплата труда:				12258,69	1077	
		Итого эксплуатация машин:				1014,56	89	
		Итого материалов:				275,40	24	
		Итого прямые затраты:				13319,65	1170	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	141	
134	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,9288**		**22535,00**	**20930**	**48,5 5837**
		Итого оплата труда:				12957,79	12035	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	645	
		Итого материалов:				275,40	256	
		Итого прямые затраты:				13732,49	12755	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	6625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	1550	
135	Е11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**1,0166**		**35787,09**	**36382**	**48,5 10010**
		Итого оплата труда:				20301,23	20639	
		Итого эксплуатация машин:				1682,75	1711	
		Итого материалов:				428,40	436	
		Итого прямые затраты:				21942,27	22307	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	11380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	2695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9288		212967,12	197803	
		Итого прямые затраты:	т			189170,93	175701	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	7450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	14652	
137	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0521		222365,48	11576	
		Итого прямые затраты:	т			197519,15	10283	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	436	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	858	
138	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0358		217409,98	7775	
		Итого прямые затраты:	т			193117,36	6906	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	576	
139	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2,0000		2394,90	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.			2127,30	4255	
		Накладные расходы	%	--		90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	355	
140	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	30,0000		2482,98	74489	50,8 / 6092
		Итого оплата труда:				399,73	11992	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	835	
		Итого материалов:				1579,62	47389	
		Итого прямые затраты:				2002,48	60074	
		Накладные расходы	%	--		296,58	8897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	5518	
141	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	13,0000		292,20	3799	62,1 / 1034
		Итого оплата труда:				128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	676	
		Итого прямые затраты:				180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
142	Прайс	**Ватерплаг**	**кг**	**65,0000**		**1159,66**	**75378**	
		Итого прямые затраты:				**1030,09**	**66956**	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		Отмостка						
143	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**53,4000**		**263,29**	**14060**	**60,9** **1891**
		Итого оплата труда:				**58,13**	**3104**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,35**	**1193**	
		Итого материалов:				**125,50**	**6702**	
		Итого прямые затраты:				**198,47**	**10598**	
		Накладные расходы	%	--		45,32	2420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	1041	
144	Е11-060101-0101	**Отмостка. Устройство**	**м3**	**10,6800**		**22734,36**	**242803**	**48,5** **5639**
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**11626**	
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**7008**	
		Итого материалов:				**18076,13**	**193053**	
		Итого прямые затраты:				**19666,14**	**210034**	
		Накладные расходы	%	--		1384,20	14783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1684,03	17985	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9931458**	**739919**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9931458**	
Материалы -			Тенге				**4059408**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1317467**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3878367**	
Местные материалы -			Тенге				**473840**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1192385**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**889907**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12013750**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1658**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1317467**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12013750**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1658**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1317467**	

РАЗДЕЛ 3. КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ

145	Е11-050101-1202	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	**т свай**	**600,0000**		**25543,92**	**15326350**	**58,7** **3645309**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**10350,11**	**6210066**	
		Итого эксплуатация машин:				**8120,74**	**4872447**	
		Итого материалов:				**634,99**	**380996**	
		Итого прямые затраты:				**16614,22**	**9968530**	
		Накладные расходы	%	--		7037,56	4222535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,14	1135285	
146	**С121-050205-0902 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	**т**	**132,0000**		**267280,48**	**35281024**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**237415,51**	**31338847**	
		Накладные расходы	%	--		10066,42	1328767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19798,55	2613409	
147	**Е11-050101-1302**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченны**	**600,0000**		**20188,08**	**12112848**	**58,7 2628774**
		Итого оплата труда:				**7463,87**	**4478320**	
		Итого эксплуатация машин:				**7759,69**	**4655812**	
		Итого материалов:				**938,12**	**562872**	
		Итого прямые затраты:				**13551,05**	**8130627**	
		Накладные расходы	%	--		5141,62	3084972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1495,41	897248	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**49438005**	**6274083**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49438005**	
Материалы -			Тенге				**943868**	
Всего заработная плата -			Тенге				**10688386**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31338847**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8636275**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4645942**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**62720222**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12019**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10688386**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**62720222**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12019**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10688386**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**117466555**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12088807**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12949881**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4369306**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				92427866	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9748636	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				127215190	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5393924	
	ИТОГО:		Тенге				132609114	
	Сметная прибыль		Тенге				10608729	
	ИТОГО по смете:		Тенге				143217844	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				143217844	
		Оборудования	Тенге				0	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 861 832	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**145 079 676**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,08%	Тенге				5 327 326	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**150 407 002**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				135 508 820	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				25 106 501	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**160 615 321**	
		НДС 12%	Тенге				19 273 839	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**179 889 160**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Астанасертификация"

_____

м.п.

Авторский надзор:
ТОО «ALASAR INVESTMENTS»

_____

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №10 приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**22940,5000**		**176,64**	**4052215**	**59,1** / **681926**
		Итого оплата труда:				**50,30**	**1153851**	
		Итого эксплуатация машин:				**116,24**	**2666590**	
		Итого прямые затраты:				**127,18**	**2917509**	
		Накладные расходы	%	--		36,38	834542	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,08	300164	
2	Е11-010102-0314 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты**	**м3 грунта**	**641,7000**		**207,74**	**133306**	**59,1** / **21418**
		Итого оплата труда:				**56,47**	**36240**	
		Итого эксплуатация машин:				**141,94**	**91080**	
		Итого материалов:				**0,10**	**63**	
		Итого прямые затраты:				**151,15**	**96993**	
		Накладные расходы	%	--		41,20	26438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,39	9875	
3	Е11-010205-0207 ТЧ 01 табл. 11	**ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	**м3 грунта**	**757,8000**		**3562,98**	**2700028**	**59,1** / **890897**
		Итого оплата труда:				**1989,23**	**1507440**	
		Итого прямые затраты:				**1989,23**	**1507440**	
		Накладные расходы	%	--		1309,83	992586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,92	200002	
4	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**294,0000**		**3130,40**	**920339**	**62,1** / **140327**
		Итого оплата труда:				**768,60**	**225969**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**34986**	
		Итого материалов:				**1445,60**	**425006**	
		Итого прямые затраты:				**2303,32**	**677177**	
		Накладные расходы	%	--		595,20	174989	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,88	68173	
5	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**21446,2500**		**25,90**	**555490**	**59,1 86100**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**145685**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,99**	**407322**	
		Итого прямые затраты:				**18,99**	**407322**	
		Накладные расходы	%	--		4,99	107021	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	41147	
6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1128,7500**		**1071,22**	**1209135**	**59,1 398964**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**675066**	
		Итого прямые затраты:				**598,07**	**675066**	
		Накладные расходы	%	--		393,80	444503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,35	89566	
7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**21446,2500**		**195,75**	**4198034**	**59,1 1156716**
		Итого оплата труда:				**91,26**	**1957218**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**1095601**	
		Итого прямые затраты:				**119,94**	**2572245**	
		Накладные расходы	%	--		61,31	1314824	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,50	310966	
8	С341-020104-1005 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**616,8236**		**127,53**	**78663**	
		Итого прямые затраты:				**113,28**	**69874**	
		Накладные расходы	%	--		4,80	2963	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,45	5827	
9	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**342,6798**		**17,81**	**6104**	**59,1 1080**
		Итого оплата труда:				**5,33**	**1827**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**3681**	
		Итого материалов:				**0,05**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**12,67**	**4342**	
		Накладные расходы	%	--		3,82	1309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	452	
		Крепление стенок деревянными шпунтами						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е11-010205-1001	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**4761,4000**		**375,75**	**1789103**	**59,1 572871**
		Итого оплата труда:				**203,58**	**969325**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**80287**	
		Итого прямые затраты:				**213,45**	**1016324**	
		Накладные расходы	%	--		134,47	640253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,83	132526	
11	Е11-110101-3302	**Закрытие водоприемной канавы. Устройство**	**м2 покрытия**	**494,0000**		**927,56**	**458216**	**60,9 141265**
		Итого оплата труда:				**469,56**	**231962**	
		Итого эксплуатация машин:				**32,04**	**15828**	
		Итого материалов:				**51,50**	**25439**	
		Итого прямые затраты:				**537,96**	**265751**	
		Накладные расходы	%	--		320,90	158522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	33942	
		Крепление стенок котлована КНС металлическими шпунтами Ларсена Л5						
12	Е11-050101-1211	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	**т свай**	**0,4320**		**13351,61**	**5768**	**58,7 1330**
		Итого оплата труда:				**5243,98**	**2265**	
		Итого эксплуатация машин:				**4296,17**	**1856**	
		Итого материалов:				**551,90**	**238**	
		Итого прямые затраты:				**8781,53**	**3794**	
		Накладные расходы	%	--		3581,07	1547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		989,01	427	
13	С121-050205-0902 в ценах IV квартала 2017 года	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	**т**	**0,1080**		**267280,48**	**28866**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**237415,51**	**25641**	
		Накладные расходы	%	--		10066,42	1087	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19798,55	2138	
14	Е11-050101-1312	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченны**	**0,4320**		**11466,41**	**4953**	**58,7 1040**
		Итого оплата труда:				**4102,81**	**1772**	
		Итого эксплуатация машин:				**4120,25**	**1780**	
		Итого материалов:				**938,12**	**405**	
		Итого прямые затраты:				**7776,85**	**3360**	
		Накладные расходы	%	--		2840,20	1227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		849,36	367	
		Трубопроводы канализации						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопрово	1,9450		495385,05	963524	62,1 278542
		Итого оплата труда:				230610,97	448538	
		Итого эксплуатация машин:				88025,37	171209	
		Итого материалов:				7551,98	14689	
		Итого прямые затраты:				296823,07	577321	
		Накладные расходы	%	--		161866,79	314831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36695,19	71372	
16	С123-010503-0203 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	1964,4500		1425,14	2799616	
		Итого прямые затраты:	м			1265,90	2486797	
		Накладные расходы	%	--		53,67	105440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,57	207379	
17	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып.	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетон	87,4150		59763,44	5224221	62,1 747532
		Итого оплата труда:				13770,58	1203756	
		Итого эксплуатация машин:				5980,62	522796	
		Итого материалов:				27095,35	2368540	
		Итого прямые затраты:				44534,15	3892953	
		Накладные расходы	%	--		10802,37	944289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4426,92	386979	
18	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	65,0000		13521,99	878929	
		Итого прямые затраты:	шт.			12011,09	780721	
		Накладные расходы	%	--		509,27	33103	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,63	65106	
19	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	118,0000		20488,85	2417684	
		Итого прямые затраты:	шт.			18199,50	2147541	
		Накладные расходы	%	--		771,66	91056	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,69	179088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**47,0000**		**2394,90**	**112560**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**99983**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	4239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	8338	
21	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**38,0000**		**19248,59**	**731446**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17097,82**	**649717**	
		Накладные расходы	%	--		724,95	27548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1425,82	54181	
22	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**38,0000**		**20492,81**	**778727**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18203,02**	**691715**	
		Накладные расходы	%	--		771,81	29329	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,99	57683	
23	С123-030101-0503 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**156,0000**		**7743,61**	**1208004**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,37**	**1073026**	
		Накладные расходы	%	--		291,64	45496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,60	89482	
24	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ**	**т**	**0,0615**		**337683,24**	**20768**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299951,71**	**18447**	
		Накладные расходы	%	--		12717,95	782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,57	1538	
25	С121-130814-2209 в ценах IV квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	**кг**	**432,9600**		**370,90**	**160586**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**142643**	
		Накладные расходы	%	--		13,97	6048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	11895	
26	**С121-020101-0301 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон на упоры и опоры**	**м3**	**18,9000**		**18130,19**	**342661**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16104,39**	**304373**	
		Накладные расходы	%	--		682,83	12905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1342,98	25382	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**23108074**	**5120008**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23108074**	
Материалы -			Тенге				**2834397**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8560913**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8420604**	
Транспортные расходы -			Тенге				**69874**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6316877**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2353996**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31778947**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11101**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8560913**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**31778947**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11101**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8560913**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**23108074**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6690184**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5093015**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1870729**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11255001**	
		- перевозка грузов	Тенге				**69874**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5120007**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**28228080**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1196871**	
ИТОГО:			Тенге				**29424951**	
Сметная прибыль			Тенге				**2353996**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**31778947**	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				**31778947**	
		Оборудования	Тенге				**0**	
		Прочие	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				413 126	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**32 192 073**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,08%	Тенге				1 182 093	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**33 374 166**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				30 068 373	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				5 570 941	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**35 639 314**	
		НДС 12%	Тенге				4 276 718	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**39 916 032**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Астанасертификация"

_____
м.п.

Авторский надзор:
ТОО «ALASAR INVESTMENTS»

_____
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.