ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040840003535-20190503-43648263
1.1. Номер учетной системы 00000000005
2. Дата выписки 03.05.2019 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 02.05.2019
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
8. Адрес места нахождения
Акмолинская область, Целиноградский р/н, а Косшы, квартал 16, участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001 9.2. номер 0026437
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ048560000000182863
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015071 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рам
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ230/0103KSN0312000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоотведения (канализация)в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140015071
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 060140015071/180104/00
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 23.11.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор из: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 5
32.2 дата 02.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоотведения (канализация)в а Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь				1	141 621 068,75	141 621 068,75	0	0	141 621 068,75	12%	16 994 528,25	158 615 597			1	
				Всего по счету				141 621 068,75			141 621 068,75		16 994 528,25	158 615 597				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	zLFZIOpnnZkPPpxxGwfM1I2J8DvWZqHj0Kvi41HvjXYr4WqHtE8oOY6YKXITQTxgVyrLgm6plyhoebMxLJSg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Муканова Гульжан Самарбековна

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком, генподрядчиком – заказчику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/180104/00	**22.11.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	277 828 659									
	в т.ч. за отчетный месяц		141 621 068,75							16 994 528,25	158 615 597

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за февраль 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е11-010101-0314 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**	**31246,8871**		**176,64**	**5519457**	**59,1 / 928840**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,015813	494,091	691,72	341773	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034375	1074,112	1145,01	1229869	
		Итого оплата труда:				**50,30**	**1571642**	
1. 3	2263 С (МС231-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,034375	1074,112	3381,51	3632120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,034375	1074,112	1145,01	1229869	
		Итого эксплуатация машин:				**116,24**	**3632120**	
		Итого прямые затраты:				**127,18**	**3973893**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,90	4902733	
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	207876	
		Накладные расходы	%	--		36,38	1136716	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,08	408849	
2	Е11-010102-0314 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты**	**м3 грунта**	**2605,2170**		**207,74**	**541204**	**59,1 / 86953**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0143	37,255	637,53	23751	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04136	107,752	1145,01	123377	
		Итого оплата труда:				**56,47**	**147128**	
2. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01034	26,938	3582,27	96499	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01034	26,938	1145,01	30843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	2263 С (МС231-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03102	80,814	3381,51	273273	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03102	80,814	1145,01	92533	
		Итого эксплуатация машин:				**141,94**	**369772**	
2. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,104209	2459,42	256	
		Итого материалов:				**0,10**	**256**	
		Итого прямые затраты:				**151,15**	**393779**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				184,53	480732	
		НР второго уровня	%	4,24		7,82	20383	
		Накладные расходы	%	--		41,20	107336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,39	40089	
3	**Е11-010205-0207 ТЧ 01**	**ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	**м3 грунта**	**1162,4902**		**3562,98**	**4141932**	**59,1 1366665**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,676	3110,824	743,36	2312462	
		Итого оплата труда:				**1989,23**	**2312462**	
		Итого прямые затраты:				**1989,23**	**2312462**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3164,87	3679127	
		НР второго уровня	%	4,24		134,19	155995	
		Накладные расходы	%	--		1309,83	1522660	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,92	306810	
4	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**495,0000**		**3130,40**	**1549550**	**62,1 236265**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	504,9	724,24	365669	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	17,325	853,65	14789	
		Итого оплата труда:				**768,60**	**380458**	
4. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	17,325	3399,97	58904	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	17,325	853,65	14789	
		Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**58904**	
4. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	544,5	1314,18	715571	
		Итого материалов:				**1445,60**	**715571**	
		Итого прямые затраты:				**2303,32**	**1140144**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2780,62	1376409	
		НР второго уровня	%	4,24		117,90	58360	
		Накладные расходы	%	--		595,20	294624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,88	114781	
5	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**31837,1264**		**25,90**	**824629**	**59,1 127816**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	219,995	983,07	216270	
		Итого оплата труда:				**6,79**	**216270**	
5. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	219,995	2748,58	604673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,00691	219,995	983,07	216270	
		Итого эксплуатация машин:				**18,99**	**604673**	
		Итого прямые затраты:				**18,99**	**604673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,01	732488	
		НР второго уровня	%	4,24		0,98	31057	
		Накладные расходы	%	--		4,99	158873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	61084	
6	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1675,6382**		**1071,22**	**1794970**	**59,1 592265**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	1482,94	675,78	1002141	
		Итого оплата труда:				**598,07**	**1002141**	
		Итого прямые затраты:				**598,07**	**1002141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				951,52	1594406	
		НР второго уровня	%	4,24		40,34	67603	
		Накладные расходы	%	--		393,80	659868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,35	132961	
7	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**31837,1264**		**195,75**	**6232015**	**59,1 1717154**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	3438,41	637,53	2192089	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	835,725	853,65	713416	
		Итого оплата труда:				**91,26**	**2905506**	
7. 3	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	835,725	1900,21	1588052	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,02625	835,725	853,65	713417	
7. 4	1866 С (МС234-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3342,898	11,48	38376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**1626429**	
		Итого прямые затраты:				**119,94**	**3818518**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,87	5535672	
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	234712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		61,31	1951866	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,50	461631	
8	**С341-020104-1005 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**2703,2933**		**127,53**	**344750**	
		Итого прямые затраты:				**113,28**	**306229**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	12984	
		Накладные расходы	%	--		4,80	12984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,45	25537	
9	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1501,8296**		**17,81**	**26751**	**59,1 4731**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	4,085	691,72	2826	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	4,551	1138,28	5180	
		Итого оплата труда:				**5,33**	**8005**	
9. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,105128	1961,12	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00007	0,105128	853,65	90	
9. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	4,445	3582,27	15925	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00296	4,445	1145,11	5090	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**16131**	
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,030037	2459,42	74	
		Итого материалов:				**0,05**	**74**	
		Итого прямые затраты:				**12,67**	**19030**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,82	23762	
		НР второго уровня	%	4,24		0,67	1007	
		Накладные расходы	%	--		3,82	5739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	1982	
		Крепление стенок деревянными шпунтами						
10	**Е11-010205-1001**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые (одна захватка крепление с одной**	**м2 креплений**	**300,0000**		**667,37**	**200210**	**59,1 36095**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,26	78	756,11	58977	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	2,16	971,00	2097	
		Итого оплата труда:				**203,58**	**61074**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,87	3153,14	2743	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,87	1145,01	996	
10. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,29	1794,86	2315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,29	853,65	1101	
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**5059**	
10. 5	131020 С (МС121-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,033	322342,39	10637	
10. 6	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	66	1016,25	67073	
		Итого материалов:				**259,03**	**77710**	
		Итого прямые затраты:				**472,48**	**141745**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				592,80	177840	
		НР второго уровня	%	4,24		25,13	7540	
		Накладные расходы	%	--		145,45	43635	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,43	14830	
11	**Е11-010205-1001**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**954,0000**		**375,75**	**358467**	**59,1 114781**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,26	248,04	756,11	187546	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	6,869	971,00	6670	
		Итого оплата труда:				**203,58**	**194215**	
11. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,767	3153,14	8723	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,767	1145,01	3168	
11. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	4,102	1794,86	7363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	4,102	853,65	3502	
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**16086**	
		Итого прямые затраты:				**213,45**	**203632**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333,77	318413	
		НР второго уровня	%	4,24		14,15	13501	
		Накладные расходы	%	--		134,47	128282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,83	26553	
12	**Е11-010205-1001**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые (одна захватка крепление с двух**	**м2 креплений**	**234,3661**		**667,37**	**156409**	**59,1 28198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,26	60,935	756,11	46074	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,687	971,00	1639	
		Итого оплата труда:				**203,58**	**47712**	
12. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,679662	3153,14	2143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,679662	1145,01	778	
12. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,008	1794,86	1809	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,008	853,65	860	
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**3952**	
12. 5	131020 С (МС121-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,02578	322342,39	8310	
12. 6	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	51,561	1016,25	52398	
		Итого материалов:				**259,03**	**60708**	
		Итого прямые затраты:				**472,48**	**110734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				592,80	138932	
		НР второго уровня	%	4,24		25,13	5891	
		Накладные расходы	%	--		145,45	34089	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,43	11586	
13	**Е11-010205-1001**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**23406,2800**		**375,75**	**8794943**	**59,1 2816142**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,26	6085,633	756,11	4601408	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	168,525	971,00	163639	
		Итого оплата труда:				**203,58**	**4765046**	
13. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	67,878	3153,14	214030	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	67,878	1145,01	77721	
13. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	100,647	1794,86	180647	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	100,647	853,65	85917	
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**394677**	
		Итого прямые затраты:				**213,45**	**4996085**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333,77	7812227	
		НР второго уровня	%	4,24		14,15	331238	
		Накладные расходы	%	--		134,47	3147381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.83	651477	
14	**Е11-220501-0105 Изм. и**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**5,5000**		**495385,05**	**2724618**	**62,1 787652**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	1358,5	814,76	1106851	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	210,32	767,92	161509	
		Итого оплата труда:				**230610,97**	**1268360**	
14. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	188,65	2307,50	435310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	188,65	756,11	142640	
14. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	2,86	2887,57	8258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,86	983,07	2812	
14. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	110	131,31	14444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	12,76	1196,57	15268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	12,76	853,65	10893	
14. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	6,05	1794,86	10859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	6,05	853,65	5165	
		Итого эксплуатация машин:				**88025,37**	**484140**	
14. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,42	215,22	521	
14. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	264	155,36	41015	
		Итого материалов:				**7551,98**	**41536**	
		Итого прямые затраты:				**296823,07**	**1632527**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				440032,49	2420179	
		НР второго уровня	%	4,24		18657,38	102616	
		Накладные расходы	%	--		161866,79	890267	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36695,19	201824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**С123-010503-0203 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**5555,0000**		**1425,14**	**7916653**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1265,90**	**7032075**	
		НР второго уровня	%	4,24		53,67	298160	
		Накладные расходы	%	--		53,67	298160	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,57	586419	
16	**Е11-221301-0102 Изм. и**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**262,8600**		**59763,44**	**15709418**	**62,1 2247856**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,9	3653,754	824,33	3011899	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	586,441	1036,48	607837	
		Итого оплата труда:				**13770,58**	**3619736**	
16. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	368,004	3153,14	1160368	
		0.1.9. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	368,004	1145,01	421368	
16. 4	1238 С (МС232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	39,166	501,30	19634	
		0.1.9. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	218,437	1794,86	392063	
		0.1.9. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	218,437	853,65	186469	
		Итого эксплуатация машин:				**5980,62**	**1572065**	
16. 6	100467 С (МС121-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	71,498	16104,39	1151430	
16. 7	100511 С (МС121-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	26,549	16728,28	444117	
16. 8	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,629	17432,52	45823	
16. 9	102736 С (МС121-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	23,657	14233,27	336722	
16.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,051	27855,94	29289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.11	135836 С (МС121-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	5546,346	95,59	530175	
16.12	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,028915	35667,37	1031	
16.13	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	21,029	196,55	4133	
16.14	146755 С (МС121-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,52572	161883,18	85105	
16.15	147076 С (МС121-130804-0401)	Каболка	т	0,004	1,051	1083776,74	1139526	
16.16	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,081487	30,00	2	
16.17	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	31,543	1016,25	32056	
16.18	279845 С (МС121-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	16,823	197519,15	3322873	
		Итого материалов:				**27095,35**	**7122283**	
		Итого прямые затраты:				**44534,15**	**11706248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	*			53085,69	13954104	
		НР второго уровня	%	4,24		2250,83	591654	
		Накладные расходы	%	--		10802,37	2839510	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4426,92	1163661	
17	**С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**198,0000**		**13521,99**	**2677354**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12011,09**	**2378196**	
		НР второго уровня	%	4,24		509,27	100836	
		Накладные расходы	%	--		509,27	100836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,63	198323	
18	**С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**216,0000**		**20488,85**	**4425592**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18199,50**	**3931092**	
		НР второго уровня	%	4,24		771,66	166678	
		Накладные расходы	%	--		771,66	166678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,69	327822	
19	**С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**43,0000**		**14521,58**	**624428**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12898,99**	**554657**	
		НР второго уровня	%	4,24		546,92	23517	
		Накладные расходы	%	--		546,92	23517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1075,67	46254	
20	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**304,0000**		**2394,90**	**728049**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**646699**	
		НР второго уровня	%	4,24		90,20	27420	
		Накладные расходы	%	--		90,20	27420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	53930	
21	**С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**43,0000**		**10883,83**	**468005**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9667,71**	**415712**	
		НР второго уровня	%	4,24		409,91	17626	
		Накладные расходы	%	--		409,91	17626	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,21	34667	
22	**С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**147,0000**		**19248,59**	**2829543**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17097,82**	**2513380**	
		НР второго уровня	%	4,24		724,95	106567	
		Накладные расходы	%	--		724,95	106567	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1425,82	209596	
23	**С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**43,0000**		**7360,73**	**316511**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6538,27**	**281146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		277,22	11921	
		Накладные расходы	%	--		277,22	11921	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,24	23445	
24	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**147,0000**		**20492,81**	**3012444**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18203,02**	**2675844**	
		НР второго уровня	%	4,24		771,81	113456	
		Накладные расходы	%	--		771,81	113456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,99	223144	
25	С123-030101-0503 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**190,0000**		**7743,61**	**1471287**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,37**	**1306890**	
		НР второго уровня	%	4,24		291,64	55412	
		Накладные расходы	%	--		291,64	55412	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,60	108984	
26	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ**	**т**	**1,6219**		**337683,24**	**547688**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299951,71**	**486492**	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,95	20627	
		Накладные расходы	%	--		12717,95	20627	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,57	40570	
27	С121-130814-2209 в ценах IV квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	**кг**	**546,1200**		**370,90**	**202558**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**179925**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	7629	
		Накладные расходы	%	--		13,97	7629	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	15004	
28	С121-020101-0301 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон на упоры и опоры**	**м3**	**86,1400**		**18130,19**	**1561735**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16104,39**	**1387232**	
		НР второго уровня	%	4,24		682,83	58819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		682.83	58819	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1342.98	115684	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**56151176**	**11091413**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56151176**	
Материалы -			Тенге				**8018139**	
Всего заработная плата -			Тенге				**18499755**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23789338**	
Транспортные расходы -			Тенге				**306229**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13942498**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11091412	11091412
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2851086	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5607494**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75701168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23793**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18499755**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**75701168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23793**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18499755**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**56151176**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**15253465**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8784006**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3246291**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**31807476**	
		- перевозка грузов	Тенге				**306229**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**11091412**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**67242588**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2851086**	
ИТОГО:			Тенге				**70093674**	
Сметная прибыль			Тенге				**5607494**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**75701168**	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				**75701168**	
		Оборудования	Тенге				**0**	
		Прочие	Тенге				**0**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				984 115	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**76 685 283**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3.4.1,08%	Тенге				2 815 884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**79 501 167**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				71 626 382	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				13 270 633	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г	**Тенге**				**84 897 015**	
		НДС 12%	Тенге				10 187 642	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**95 084 656**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **Б. Атжамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Технадзор ТОО "Астанасертификация"

_____ _____

Авторский надзор:
Директор ТОО "ALASAR Investments"
Абдрахманов А.Б.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №5 приемки выполненных работ
за февраль 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-040101-0102 ТЧ 04**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение**	**м бурения**	**1260,0000**		**3724,08**	**4692344**	**67,1 / 978334**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7872	991,872	853,65	846712	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47148	594,065	1029,03	611312	
		Итого оплата труда:				**1157,16**	**1458024**	
1.3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0288	36,288	3582,27	129993	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м.-ч.	чел-ч	0,0288	36,288	1143,01	41550	
1.4	454 С (МС231-030208-0101)	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,14892	187,639	1263,07	237001	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м.-ч.	чел-ч	0,14892	187,639	853,63	160178	
1.5	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01428	17,993	3153,14	56734	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м.-ч.	чел-ч	0,01428	17,993	1143,01	20667	
1.6	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,22692	285,919	6188,15	1769311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м.-ч.	чел-ч	0,22692	285,919	1143,01	326861	
1.7	2288 С (МС231-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,03108	39,161	2588,70	101376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м.-ч.	чел-ч	0,03108	39,161	1143,01	44758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 8	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02148	27,065	1794,86	48578	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,02148	27,065	853,65	23104	
		Итого эксплуатация машин:				**1859,52**	**2342993**	
		Итого прямые затраты:				**2531,51**	**3189704**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3307,97	4168038	
		НР второго уровня	%	4,24		140,26	176725	
		Накладные расходы	%	--		916,71	1155059	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		275,86	347581	
2	**Е11-040201-0202 ТЧ 04**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и**	**м закреплени**	**1260,0000**		**4103,38**	**5170260**	**67,1 1133944**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,19	1499,4	853,65	1279963	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,289	364,14	1125,85	409969	
		Итого оплата труда:				**1341,22**	**1689932**	
2. 3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,086	108,36	446,13	48343	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч		--			
2. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	16,38	3153,14	51648	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,013	16,38	3153,14	51648	
2. 5	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,257	323,82	6188,15	2003847	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,257	323,82	6188,15	2003847	
2. 6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	23,94	1794,86	42969	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,019	23,94	853,65	20436	
		Итого эксплуатация машин:				**1703,81**	**2146807**	
2. 7	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,0252	205870,68	5188	
2. 8	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,1134	235025,34	26652	
		Итого материалов:				**25,27**	**31840**	
		Итого прямые затраты:				**2744,93**	**3458609**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,88	4592553	
		НР второго уровня	%	4,24		154,54	194724	
		Накладные расходы	%	--		1054,50	1328668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303.95	382982	
3	С123-010301-0251 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	2,0196		11686,05	23601	
		Итого прямые затраты:	м			10380,29	20964	
		НР второго уровня	%	4,24		440,12	889	
		Накладные расходы	%	--		440,12	889	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,63	1748	
4	Е11-040201-0408 Изм. и	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками**	м спуска или	1260,0000		3014,66	3798476	67,1 751291
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,6244	786,744	853,65	671604	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3346	421,596	1062,76	448054	
		Итого оплата труда:				888,62	1119658	
4.3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1652	208,152	446,13	92863	
		ОТм Затраты труда машинистов, занятых 6 часов	чел-ч	--			--	
4.4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0238	29,988	3153,14	94556	
		ОТм Затраты труда машинистов, занятых 6 часов	чел-ч	0,0238	29,988	1143,01	34337	
4.5	2021 С (МС231-010301-0103)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1498	188,748	8980,69	1695087	
		ОТм Затраты труда машинистов, занятых 7 часов	чел-ч	0,2996	377,496	1064,01	401671	
4.6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	14,112	1794,86	25329	
		ОТм Затраты труда машинистов, занятых 1 часа	чел-ч	0,0112	14,112	853,63	12047	
		Итого эксплуатация машин:				1514,16	1907836	
4.7	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0378	205870,68	7782	
4.8	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,1512	235025,34	35536	
		Итого материалов:				34,38	43318	
		Итого прямые затраты:				2081,55	2622757	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2677,82	3374048	
		НР второго уровня	%	4,24		113,54	143060	
		Накладные расходы	%	--		709,80	894350	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,31	281369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е11-040201-0704	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	**сварка**	**84,0000**		**3019,36**	**253627**	**67,1** **59962**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,3	109,2	805,20	87928	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,68	853,65	1434	
		Итого оплата труда:				**1063,83**	**89362**	
5. 3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,3	109,2	446,13	48717	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	-	-	
5. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,68	1794,86	3015	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,02	1,68	853,65	1434	
		Итого эксплуатация машин:				**615,87**	**51733**	
5. 5	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,1092	235025,34	25665	
		Итого материалов:				**305,53**	**25665**	
		Итого прямые затраты:				**1968,16**	**165325**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2681,99	225287	
		НР второго уровня	%	4,24		113,72	9552	
		Накладные расходы	%	--		827,55	69514	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		223,66	18787	
6	Е11-040201-0602 ТЧ 04	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с**	**м труб, обжатых**	**1260,0000**		**4630,38**	**5834279**	**67,1** **1337363**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,46	1839,6	853,65	1570375	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	369,18	1145,01	422715	
		Итого оплата труда:				**1581,82**	**1993089**	
6. 3	514 С (МС231-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,214	269,64	20,01	5395	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	-	-	
6. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	5,04	3153,14	15892	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,004	5,04	1145,01	5771	
6. 5	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,289	364,14	6188,15	2253353	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,289	364,14	1145,01	416944	
		Итого эксплуатация машин:				**1805,27**	**2274640**	
		Итого прямые затраты:				**3051,60**	**3845015**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4113,00	5182378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		174,39	219733	
		Накладные расходы	%	--		1235,79	1557096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,99	432169	
7	Е11-040401-0301	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	**м3**	**168,0000**		**18378,73**	**3087627**	**67,1** 971676
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	11,4	1915,2	756,11	1448102	
		Итого оплата труда:				**8619,65**	**1448102**	
7. 2	100273 С (МС121-010301-0303)	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	211,68	1525,17	322848	
		Итого материалов:				**1921,71**	**322848**	
		Итого прямые затраты:				**10541,37**	**1770950**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16325,16	2742626	
		НР второго уровня	%	4,24		692,19	116287	
		Накладные расходы	%	--		6475,97	1087964	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,39	228713	
8	Е11-040401-0101 ТЧ 04	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка**	**м труб**	**168,0000**		**1449,16**	**243458**	**67,1** 48267
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,348	58,464	833,89	48753	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,126	21,168	1095,06	23180	
		Итого оплата труда:				**428,17**	**71933**	
8. 3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,084	14,112	446,13	6296	
		8.3.1. Затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--		--	--	
8. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0144	2,419	3153,14	7628	
		8.4.1. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0144	2,419	1148,01	2776	
8. 5	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,09	15,12	6188,15	93565	
		8.5.1. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,09	15,12	1148,01	17363	
8. 6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0216	3,629	1794,86	6513	
		8.6.1. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0216	3,629	853,65	3098	
		Итого эксплуатация машин:				**678,58**	**114002**	
8. 7	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,01008	205870,68	2075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 8	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,01344	235025,34	3159	
		Итого материалов:				**31,15**	**5234**	
		Итого прямые затраты:				**999,93**	**167988**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1287,23	216255	
		НР второго уровня	%	4,24		54,58	9169	
		Накладные расходы	%	--		341,88	57436	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,34	18034	
9	**Ком.предл. ТОО "БВБ-Альянс", 2017г.**	**Фильтрационная сетка галунного плетения со щелевидными отверстиями**	**м2**	**4,3000**		**21178,92**	**91069**	
		Итого прямые затраты:				**18812,46**	**80894**	
		НР второго уровня	%	4,24		797,65	3430	
		Накладные расходы	%	--		797,65	3430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,81	6746	
10	**Е11-040501-0201 Изм. и**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**31,5000**		**131545,83**	**4143694**	**67,1 / 1005952**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	42	1323	931,43	1232282	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,4	233,1	1145,01	266902	
		Итого оплата труда:				**47593,13**	**1499184**	
10. 3	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12.5 т	маш.-ч	7,4	233,1	6188,15	1442458	
		10.3.1 Затраты труда машинистов, включая Т мех	чел-ч	7,4	233,1	1145,01	266902	
		Итого эксплуатация машин:				**45792,31**	**1442458**	
		Итого прямые затраты:				**84912,37**	**2674740**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116847,36	3680692	
		НР второго уровня	%	4,24		4954,33	156061	
		Накладные расходы	%	--		36889,32	1162014	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9744,14	306940	
		Обвязка скважин						
11	**Е11-220301-0101 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.**	**км трубопрово**	**0,5880**		**492996,22**	**289882**	**62,1 / 90584**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	253	148,764	918,68	136667	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	9,743	944,42	9202	
		Итого оплата труда:				**248075,03**	**145868**	
11. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	5,668	3136,61	17779	
		11.3.1 Затраты труда машинистов, включая Т мех	чел-ч	9,64	5,668	[illegible]	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,51744	3816,86	1975	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,88	0,51744	1145,01	592	
11. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	4,857	24,04	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,704	131,31	618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,7056	177,71	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	3,446	1196,57	4123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	5,86	3,446	853,68	2942	
11. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,11172	1794,86	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,19	0,11172	853,68	95	
		Итого эксплуатация машин:				**42410,98**	**24938**	
11.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,10584	27855,94	2948	
11.11	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,01176	200244,36	2355	
		Итого материалов:				**9018,96**	**5303**	
		Итого прямые затраты:				**283855,98**	**166907**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				437910,57	257491	
		НР второго уровня	%	4,24		18567,41	10918	
		Накладные расходы	%	--		172622,00	101502	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		36518,24	21473	
12	**Е11-220301-0102 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.**	**км трубопрово**	**0,2940**		**510878,66**	**150198**	**62,1 46223**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	254	74,676	918,68	68603	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	6,215	937,96	5830	
		Итого оплата труда:				**253173,14**	**74433**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	3,466	3136,61	10872	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	11,79	3,466	983,07	3407	
12. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,25872	3816,86	987	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,88	0,25872	1145,01	296	
12. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	3,634	24,04	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,352	131,31	309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,441	177,71	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	2,431	1196,57	2909	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	8,27	2,431	853,63	2075	
12. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0588	1794,86	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0588	853,63	50	
		Итого эксплуатация машин:				**52208,25**	**15349**	
12.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,05292	27855,94	1474	
12.11	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00882	200244,36	1766	
		Итого материалов:				**11021,40**	**3240**	
		Итого прямые затраты:				**296574,37**	**87193**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				453794,89	133416	
		НР второго уровня	%	4,24		19240,90	5657	
		Накладные расходы	%	--		176461,42	51880	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		37842,86	11126	
13	**Е11-220301-0103 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.**	**км трубопрово**	**0,1470**		**561763,75**	**82579**	**62,1 / 25006**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	270	39,69	918,68	36462	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	4,065	936,25	3805	
		Итого оплата труда:				**273930,82**	**40268**	
13. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	2,23	3136,61	6995	
		8.1.9 затраты труда машинистов, зонаж 1 чел	чел-ч	15,17	2,23	983,07	2192	
13. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,1617	3816,86	617	
		8.1.9 затраты труда машинистов, зонаж 1 чел	чел-ч	1,1	0,1617	1145,01	185	
13. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	2,425	24,04	58	
		8.1.9 затраты труда машинистов, зонаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,764	131,31	232	
		8.1.9 затраты труда машинистов, зонаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
13. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,2646	177,71	47	
		8.1.9 затраты труда машинистов, зонаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
13. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	1,642	1196,57	1965	
		8.1.9 затраты труда машинистов, зонаж 1 чел	чел-ч	11,17	1,642	853,65	1402	
13. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03087	1794,86	55	
		8.1.9 затраты труда машинистов, зонаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,03087	853,65	26	
		Итого эксплуатация машин:				**67815,79**	**9969**	
13.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,02646	27855,94	737	
13.11	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00588	200244,36	1177	
		Итого материалов:				**13023,84**	**1915**	
		Итого прямые затраты:				**328883,23**	**48346**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				498994,27	73352	
		НР второго уровня	%	4,24		21157,36	3110	
		Накладные расходы	%	--		191268,40	28116	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41612,13	6117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	168,0000		1850,23	310839	62,1 93624
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,07	179,76	814,76	146461	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,04	853,65	4302	
		Итого оплата труда:				897,40	150764	
14. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	5,04	1794,86	9046	
		9.1.9. затраты тр. на машинистов, зонная 1 экс	чел-ч	0,03	5,04	853,65	4302	
		Итого эксплуатация машин:				53,85	9046	
14. 4	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,1344	179496,76	24124	
14. 5	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	6,72	424,32	2851	
		Итого материалов:				160,57	26976	
		Итого прямые затраты:				1086,21	182483	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1643,50	276107	
		НР второго уровня	%	4,24		69,68	11707	
		Накладные расходы	%	--		626,97	105331	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,05	23025	
15	Ц13-070403-0410	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	шт.	84,0000		173671,51	14588407	40,6 2586566
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	64	5376	892,54	4798295	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,35	1373,4	1145,01	1572557	
		Итого оплата труда:				75843,47	6370852	
15. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	16,35	1373,4	3336,97	4582995	
		9.1.9. затраты тр. на машинистов, зонная 1 экс	чел-ч	16,35	1373,4	1145,01	1572557	
		Итого эксплуатация машин:				54559,46	4582995	
15. 4	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,84	381819,66	320729	
15. 5	146741 С (МС121-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006	0,504	51147,90	25779	
15. 6	147640 С (МС121-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	504	1191,36	600445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 7	149395 С (МС122-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	42	415,60	17455	
15. 8	249383 С (МС122-040201-0301)	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,084	310560,50	26087	
		Итого материалов:				**11791,60**	**990495**	
		Итого прямые затраты:				**123473,62**	**10371784**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				154266,07	12958350	
		НР второго уровня	%	4,24		6540,88	549434	
		Накладные расходы	%	--		37333,33	3136000	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12864,56	1080623	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28853660**	**9128792**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**80894**	
Накладные расходы -			Тенге				**3430**	
Сметная прибыль -			Тенге				**6746**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**91069**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10371784**	
Материалы -			Тенге				**990495**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6370852**	
Накладные расходы -			Тенге				**3136000**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				2586566	2586566
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				549434	
Сметная прибыль -			Тенге				**1080623**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**14588407**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6749**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**6370852**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18400982**	
Материалы -			Тенге				**466338**	
Всего заработная плата -			Тенге				**9780616**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20964**	
Накладные расходы -			Тенге				**7599819**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				6542227	6542227
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1057592	
Сметная прибыль -			Тенге				**2080064**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28080865**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10996**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**9780616**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**42760341**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17746**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**16151468**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**42,0000**		**23597,78**	**991107**	**60,4 282171**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,39	562,38	824,33	463587	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	3,461	1035,75	3585	
		Итого оплата труда:				**11123,12**	**467171**	
16. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	2,163	3153,14	6820	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0515	2,163	1145,01	2477	
16. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	22,495	173,16	3895	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч					
16. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	1,298	1794,86	2329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0309	1,298	857,05	1108	
		Итого эксплуатация машин:				**310,59**	**13045**	
16. 6	102634 С (МС121-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,588	15804,62	9293	
16. 7	144763 С (МС121-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,05334	236303,40	12604	
16. 8	145198 С (МС121-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0924	178506,12	16494	
16. 9	147341 С (МС121-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,01638	195385,08	3200	
16.10	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	2,94	424,32	1248	
16.11	158883 С (МС123-020103-0206)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	42	884,66	37156	
16.12	158884 С (МС123-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	42	989,66	41566	
		Итого материалов:				**2894,31**	**121561**	
		Итого прямые затраты:				**14242,68**	**598192**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20961,04	880364	
		НР второго уровня	%	4,24		888,75	37327	
		Накладные расходы	%	--		7607,12	319499	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,98	73415	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**598192**	**282171**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**598192**	
Материалы -			Тенге				**121561**	
Всего заработная плата -			Тенге				**467171**	
Слача и испытание -			Тенге				**13882**	
		Накладные расходы -	Тенге				**319499**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				282171	282171
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				37328	
		Сметная прибыль -	Тенге				**73415**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**991107**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**467171**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**991107**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**467171**	
17	**Е11-220301-0105 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.**	**км трубопрово**	**0,2511**		**845537,21**	**212314**	**62,1 / 59430**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	360	90,396	918,68	83045	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	12,939	978,05	12655	
		Итого оплата труда:				381123,65	**95700**	
17. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	5,461	3136,61	17130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	21,75	5,461	98,05	3269	
17. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,386694	3816,86	1476	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	1,54	0,386694	1145,01	443	
17. 5	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	2,712	3927,46	10651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	10,8	2,712	1145,01	4105	
17. 6	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	6,215	24,04	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходная 0 чел.-ч	чел-ч	-		-	-	
17. 7	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	5,022	131,31	659	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходная 0 чел.-ч	чел-ч	-		-	-	
17. 8	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,87885	177,71	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходная 0 чел.-ч	чел-ч	-		-	-	
17. 9	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	4,291	1196,57	5135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходная 1 чел.-ч	чел-ч	17,09	4,291	853,65	3663	
17.10	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,087885	1794,86	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходная 1 чел.-ч	чел-ч	0,35	0,087885	855,65	75	
		Итого эксплуатация машин:				**141436,56**	**35515**	
17.11	127966 С (МС121-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	10,044	515,75	5180	
17.12	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,05022	27855,94	1399	
17.13	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,020088	200244,36	4023	
		Итого материалов:				**42220,74**	**10602**	
		Итого прямые затраты:				**514382,09**	**129161**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				751059,88	188591	
		НР второго уровня	%	4,24		31844,94	7996	
		Накладные расходы	%	--		268522,73	67426	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		62632,39	15727	
18	**С123-010201-0218 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,1100**		**3841,03**	**96448**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3411,85**	**85672**	
		НР второго уровня	%	4,24		144,66	3632	
		Накладные расходы	%	--		144,66	3632	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		284,52	7144	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**214833**	**59430**

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**214833**	
		Материалы -	Тенге				**10602**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**95700**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**85672**	
		Накладные расходы -	Тенге				**71059**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				59430	59430
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11629**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22871**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**308763**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95700**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**308763**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95700**	
19	**Е11-220301-0101 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,5880**		**289705,65**	**170347**	**62,1 / 54350**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.5)	чел-ч	151,8	89,258	918,68	82000	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,942	5,846	944,42	5521	
		Итого оплата труда:				**148845,02**	**87521**	
19. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,784	3,401	3136,61	10668	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	5,784	3,401	963,07	3543	
19. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,528	0,310464	3816,86	1185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,528	0,310464	1145,01	355	
19. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,956	2,914	24,04	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
19. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,8	2,822	131,31	371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
19. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,72	0,42336	177,71	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,516	2,067	1196,57	2474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	3,516	2,067	853,65	1764	
19. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,114	0,067032	1794,86	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,114	0,067032	853,65	57	
		Итого эксплуатация машин:				**25446,59**	**14963**	
		Итого прямые затраты:				**164902,21**	**96963**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				257334,97	151313	
		НР второго уровня	%	4,24		10911,00	6416	
		Накладные расходы	%	--		103343,76	60766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21459,68	12618	
20	**Е11-220301-0102 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,2940**		**299082,51**	**87930**	**62,1 / 27734**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	152,4	44,806	918,68	41162	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,684	3,729	937,96	3498	
		Итого оплата труда:				**151903,88**	**44660**	
20. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,074	2,08	3136,61	6523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	7,074	2,08	983,02	2045	
20. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,528	0,155232	3816,86	592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,528	0,155232	1145,61	178	
20. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,416	2,18	24,04	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	--		--	--	
20. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,8	1,411	131,31	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	--		--	--	
20. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,9	0,2646	177,71	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	--		--	--	
20. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,962	1,459	1196,57	1746	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	4,962	1,459	853,65	1245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,03528	1794,86	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	0,12	0,03528	853,65	30	
		Итого эксплуатация машин:				**31324,95**	**9210**	
		Итого прямые затраты:				**171331,78**	**50372**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				265664,10	78105	
		НР второго уровня	%	4,24		11264,16	3312	
		Накладные расходы	%	–		105596,47	31045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22154,26	6513	
21	**Е11-220301-0103 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,1470**		**328260,97**	**48254**	**62,1 / 15004**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	162	23,814	918,68	21877	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,59	2,439	936,25	2283	
		Итого оплата труда:				**164358,49**	**24161**	
21. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,102	1,338	3136,61	4197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	9,102	1,338	983,07	1315	
21. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,66	0,09702	3816,86	370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	0,66	0,09702	1143,01	111	
21. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,9	1,455	24,04	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	–		–	–	
21. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0.1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	1,058	131,31	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	–		–	–	
21. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,08	0,15876	177,71	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	–		–	–	
21. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,702	0,985194	1196,57	1179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	6,702	0,985194	853,65	841	
21. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,126	0,018522	1794,86	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	0,126	0,018522	853,65	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**40689,47**	**5981**	
		Итого прямые затраты:				**189515,63**	**27859**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				291582,25	42863	
		НР второго уровня	%	4,24		12363,09	1817	
		Накладные расходы	%	--		114429,71	16821	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24315,63	3574	
22	**Е12-160101-2401**	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**168,0000**		**1095,44**	**184033**	**59,1** **54850**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,61	102,48	765,68	78467	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	16,8	853,65	14341	
		Итого оплата труда:				**552,43**	**92808**	
22. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	16,8	1794,86	30154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,1	16,8	853,65	14341	
		Итого эксплуатация машин:				**179,49**	**30154**	
		Итого прямые затраты:				**646,55**	**108621**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				973,04	163470	
		НР второго уровня	%	4,24		41,26	6931	
		Накладные расходы	%	--		367,74	61781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,14	13632	
23	**Ц13-070403-0410**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**84,0000**		**64158,65**	**5389326**	**40,6** **1034626**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,6	2150,4	892,54	1919318	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,54	549,36	1145,01	629023	
		Итого оплата труда:				**30337,39**	**2548341**	
23. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,54	549,36	3336,97	1833198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	6,54	549,36	1145,01	629023	
		Итого эксплуатация машин:				**21823,78**	**1833198**	
		Итого прямые затраты:				**44672,81**	**3752516**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				56989,79	4787142	
		НР второго уровня	%	4,24		2416,37	202975	
		Накладные расходы	%	--		14733,35	1237601	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4752,49	399209	
24	**Е11-220301-0105 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,2511**		**478803,26**	**120227**	**62,1** **35658**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	216	54,238	918,68	49827	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,918	7,764	978,05	7593	
		Итого оплата труда:				**228674,19**	**57420**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,05	3,277	3136,61	10278	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	13,05	3,277	983,07	3222	
24. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.924	0,232016	3816,86	886	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,924	0,232016	1145,01	266	
24. 5	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	6.48	1,627	3927,46	6390	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	6.48	1,627	1145,01	1863	
24. 6	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,85	3,729	24,04	90	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,013	131,31	396	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,1	0.52731	177.71	94	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	10,254	2,575	1196,57	3081	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	10,254	2,575	853,68	2198	
24.10	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0.052731	1794.86	95	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,21	0,052731	853,68	45	
		Итого эксплуатация машин:				**84861,93**	**21309**	
		Итого прямые затраты:				**283296,81**	**71136**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				425303,49	106794	
		НР второго уровня	%	4,24		18032,87	4528	
		Накладные расходы	%	--		160039,54	40186	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		35466,91	8906	
25	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	**насос**	**42,0000**		**12203,63**	**512553**	**60,4** / **169303**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	8,034	337,428	824,33	278152	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04944	2,076	1035,75	2151	
		Итого оплата труда:				**6673,87**	**280303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0309	1,298	3153,14	4092	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	1,298	1145,01	1486	
25. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,32136	13,497	173,16	2337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01854	0,77868	1794,86	1398	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01854	0,77868	833,65	665	
		Итого эксплуатация машин:				**186,36**	**7827**	
		Итого прямые затраты:				**6809,02**	**285979**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10840,04	455282	
		НР второго уровня	%	4,24		459,62	19304	
		Накладные расходы	%	--		4490,64	188607	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,97	37967	
26	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**230,2200**		**30,21**	**6955**	**59,1 / 1078**
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,856	983,07	1824	
		Итого оплата труда:				**7,92**	**1824**	
26. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,856	2748,58	5100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,856	983,07	1825	
		Итого эксплуатация машин:				**22,15**	**5100**	
		Итого прямые затраты:				**22,15**	**5100**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,84	6178	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	262	
		Накладные расходы	%	--		5,82	1340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	515	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4398544**	**1392603**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3752516**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2548341**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1237601**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1034626	1034626
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				202975	
		Сметная прибыль -	Тенге				**399209**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5389326**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2700**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2548341**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				360049	
		Всего заработная плата -	Тенге				308394	
		Накладные расходы -	Тенге				211939	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				188674	188674
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				23265	
		Сметная прибыль -	Тенге				45759	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				617748	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				353	
		Сметная заработная плата -	Тенге				308394	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				285979	
		Всего заработная плата -	Тенге				280303	
		Сдача и испытание -	Тенге				8329	
		Накладные расходы -	Тенге				188607	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				169303	169303
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19304	
		Сметная прибыль -	Тенге				37967	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				512553	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				340	
		Сметная заработная плата -	Тенге				280303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6519627	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3392	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3137037	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				34065230	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15389641	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				16899065	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4461736	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1695631	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				80894	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				10862996	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				44928226	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1904957	
		ИТОГО:	Тенге				46833183	
		Сметная прибыль	Тенге				3746655	
		ИТОГО по смете:	Тенге				50579837	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				50579837	
		Оборудования	Тенге				0	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				657 538	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**51 237 375**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3.4.1,08%	Тенге				1 881 436	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**53 118 811**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				47 857 263	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				8 866 791	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г	**Тенге**				**56 724 054**	
		НДС 12%	Тенге				6 806 887	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**63 530 941**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ К. Атгамуалы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технадзор ТОО "Астанасертификация"

_____

Авторский надзор:

Директор ТОО „ALASAR Investments"

Абдрахманов А.Б.