Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **ноябрь** месяц 2019 г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО «Нурай-Акжол РГ»

Наименование объекта:Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройства города Кызылорды (Белколь, Арай-Шугыла, Усербаева №67, Ергешбаева №62, Сулейменов №58, м/рБайтерекБаламекен)

Договор № 243 от "05" сентября 2019 г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора (тыс.тенге)	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройтсва города Кызылорды	68 930 882,05	68 930 882,05	14 260 237,05	0
Итого:	**68 930 882,05**	**68 930 882,05**	**14 260 237,05**	**0**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТА, АД и ЖИ» _____

Подрядчик:
ТОО «Нурай-Акжол РГ»
_____

Форма 4

Наименование стройки - Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройства города Кызылорды(Белколь, Арай-Шугыла, Усербаева №67, Ергешбаева №62, Сулейменов №58, м/р Байтерек Баламекен)

Наименование объекта - Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройства города Кызылорды(Белколь, Арай-Шугыла, Усербаева №67, Ергешбаева №62, Сулейменов №58, м/р Байтерек Баламекен)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ . Мини футбольная площадка									
51	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1517,25	633,10	163,18	960565	247584	665565	135422	1183667
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	51,39	47416	77976		87679	
52	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	1517,25	-191,62	-57,18	-290735	-86753	-203982	-30615	-347058
		НР - 108%; СП - 8%			--	-18,68	--	-28348		-25708	
53	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1517,25	687,72	163,18	1043439	247584	748439	135422	1273171
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	51,39	47416	77976		94309	
54	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	1517,25	-419,65	-114,36	-636719	-173506	-463213	-61231	-753786
		НР - 108%; СП - 8%			--	-37,37	--	-56695		-55836	

55	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	1517,25	646,59	7,77	981034	11787	145307	727374	1845080
		НР - 88%; СП - 8%			543,05	1,73	823940	2621		136673	
56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Искусственный газон	м2	1668,975	2784,18	--	4646730	--	4646730	--	5018469
		СП - 8%			--	--	--	--		371738	
57	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,1725	1145,11	1013,49	17374	15377	--	5647	24863
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	1997	3232		1842	
58	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок мытый	м3	16,68975	2663,00	--	44445	--	44445	--	48000
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
59	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1517,25	628,83	22,45	954086	34068	--	1005954	2116843
		НР - 108%; СП - 8%			606,37	7,53	920018	11421		156803	
60	2113-0816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	9103,5	130,00	--	1183455	--	1183455	--	1278131
		СП - 8%			--	--	--	--		94676	
		РАЗДЕЛ. Освещение									
96	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	313,14	144,41	125255	57762	18133	47829	186931
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	49360	17070		13847	
97	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	772204,00	--	308882	--	308882	--	333592
		СП - 8%			--	--	--	--		24711	
98	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	400	255,44	9,71	102177	3885	31372	49132	163413
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	66920	1318		12105	
99	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	400	45,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
100	1308-0306-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	30	7566,84	--	227005	--	19285	149558	406689
		НР - 72%; СП - 8%			6924,00	--	207720	--		30125	
101	2307-0106-0501 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	30	26814,00	--	804420	--	804420	--	868774
		СП - 8%			--	--	--	--		64354	
102	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	5	4633,30	1986,21	23167	9931	426	11806	37770
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	717,38	12810	3587		2798	

103	2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные** *СП - 8%*	шт.	5	17889,00 --	-- --	89445 --	-- --	89445	-- 7156	96601
104	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	4667,72 2430,00	113,25 29,96	23339 12150	566 150	10623	8856 2576	34770
105	2307-0204-0922 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 2Р100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	5	4583,00 --	-- --	22915 --	-- --	22915	-- 1833	24748

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге	13 860 107
Временное здание и сооружения 1,3%	Тенге	200 479
Итого:	Тенге	14 060 586
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге	1 502 551,2
Итого	Тенге	15 563 137,2
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	352 307,9
Итого	Тенге	15 915 445,1
Понижающий коэффицент К=080	Тенге	12 732 358,05
НДС 12%	Тенге	1 527 882,00
Итог к оплате :	Тенге	14 260 237,05

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурай-Акжол РГ"

ТЕХНАДЗОР