Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **сентябрь** месяц 2019 г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО «Нурай-Акжол РГ»

Наименование объекта: Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройства города Кызылорды (Белколь, Арай-Шугыла, Усербаева №67, Ергешбаева №62, Сулейменов №58, м/р Байтерек Баламекен)

Договор № 243 от «10» сентября 2019 г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора (тыс.тенге)	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройтсва города Кызылорды(Белколь, Арай-Шугыла, Усербаева №67, Ергешбаева №62, Сулейменов №58, м/р Байтерек Баламекен)	68 930 882,05	34 222 880,3	34 222 880,3	34 708 001,75
Итого:	**68 930 882,05**	**34 222 880,3**	**34 222 880,3**	**34 708 001,75**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТА, АД и ЖИ»

Подрядчик:
ТОО «Нурай-Акжол РГ»

Форма 4

Наименование стройки - Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройства города Кызылорды (Белколь, Арай-Шугыла, Усербаева №67, Ергешбаева №62, Сулейменов №58, м/р Байтерек Баламекен)

Наименование объекта - Установка внутридворовых игровых площадок в целях благоустройства города Кызылорды(Белколь, Арай-Шугыла, Усербаева №67, Ергешбаева №62, Сулейменов №58, м/р Байтерек Баламекен)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Планировка участка									
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2500	6,68	6,68	16704	16704	--	3140	21432
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,74	--	4361		1588	
2	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1000	127,06	--	127059	--	--	91482	236025
		НР - 72%; СП - 8%			127,06	--	127059	--		17483	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	850	199,14	190,55	169271	161969	76	35968	221659
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	7226	42729		16419	
4	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	1445	305,00	--	440725	--		--	475983
		СП - 8%			--	--	--	--		35258	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	850	31,67	31,67	26917	26917	--	7344	37001
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	10199		2741	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	850	100,25	100,25	85216	85216	--	23249	117142
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,99	--	32290		8677	

7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	850	150,14	72,06	127619	61248	--	67612	210849
					78,08	32,39	66371	27534		15618	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	850	79,42	67,70	67506	57543	2465	14612	88687
					8,82	15,05	7498	12797		6569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1061017	409596	2541	243407	1408778
							208154	129910	--	104353	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1061017				
		Материалы	тенге				2541				
		Всего заработная плата	тенге					338065			
		Транспортные расходы	тенге				440725				
		Накладные расходы	тенге				243407				
		Сметная прибыль	тенге				104354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1408777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	тенге					338065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1408777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	тенге					338065			
		РАЗДЕЛ 2. Детская площадка									
61	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	543,57	687,72	163,18	373823	88699	268137	48516	456126
					31,25	51,39	16987	27936		33787	
62	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=8	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	543,57	-335,72	-91,48	-182489	-49728	-132761	-17549	-216041
					--	-29,89	--	-16249		-16003	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	543,57	690,49	27,32	375329	14850	186900	169868	588812
					319,33	13,12	173579	7131		43616	
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	543,57	565,76	27,84	307528	15134	279522	18750	352381
					23,68	13,02	12872	7075		26102	
65	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	543,57	19159,30	22,45	10414422	12205	10072611	360393	11636801
					606,37	7,53	329606	4092		861985	
		Малые архитектурные формы									

66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,05	29510,37	1123,64	178538	6798	141117	29227	224386
					5061,70	247,01	30623	1494		16621	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	61,6	848,60	19,04	52274	1173	35234	14898	72545
					257,58	2,47	15867	152		5374	
68	86-010109-0301	**Песочница деревянная**	шт.	1	328405,00	995,00	328405	995	311130	15015	370894
					16280,00	220,00	16280	220		27474	
68.1	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Песочница деревянная									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	5	65681,00	199,00	328405	995	311130	15015	370894
					3256,00	44,00	16280	220		27474	
69	86-010104-0105	**Балансир, тип 1**	шт.	1	282805,00	5780,00	282805	5780	132525	171938	491122
					144500,00	1210,00	144500	1210		36379	
69.1	8601-0104-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Балансир, тип 1									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	5	56561,00	1156,00	282805	5780	132525	171938	491122
					28900,00	242,00	144500	1210		36379	
70	86-010101-0104	**Карусель**	комплект	1	820040,00	10885,00	820040	10885	770415	28877	916830
					38740,00	3110,00	38740	3110		67913	
70.1	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель (4 сидения)									
		НР - 69%; СП - 8%	комплект	5	164008,00	2177,00	820040	10885	770415	28877	916830
					7748,00	622,00	38740	3110		67913	
71	86-010102-0117	**Горка 1**	комплект	1	1901300,00	3245,00	1901300	3245	1789585	99572	2160942
					108470,00	950,00	108470	950		160070	
71.1	8601-0102-0117 УСН РК 8.02-03-2018	Горка 1									
		НР - 91%; СП - 8%	комплект	5	380260,00	649,00	1901300	3245	1789585	99572	2160942
					21694,00	190,00	108470	950		160070	
72	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	1	378395,00	950,00	378395	950	350985	24288	434898
					26460,00	230,00	26460	230		32215	
72.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	5	75679,00	190,00	378395	950	350985	24288	434898
					5292,00	46,00	26460	230		32215	
73	86-010303-0201	**Урна**	шт.	1	83325,00	--	83325	--	83325	--	89991
					--	--	--	--		6666	
73.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)									
		СП - 8%	шт.	5	16665,00	--	83325	--	83325	--	89991
					--	--	--	--		6666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				15313694	110987	14288725	963793	17579687
							913984	37351	--	1302199	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15313694				
	Материалы		тенге				14288723				
	Всего заработная плата		тенге					951335			

		Накладные расходы	тенге				963793				
		Сметная прибыль	тенге				1302199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17579686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
		Сметная заработная плата	тенге					951335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				17579686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
		Сметная заработная плата	тенге					951335			
		РАЗДЕЛ 3. Тренажерная площадка									
		Тип-3									
74	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	59,375	687,72	163,18	40833	9689	29288	5300	49823
					31,25	51,39	1856	3051		3691	
75	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	59,375	-293,76	-80,05	-17442	-4753	-12689	-1677	-20649
					--	-26,16	--	-1553		-1530	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	59,375	690,49	27,32	40998	1622	20416	18555	64317
					319,33	13,12	18960	779		4764	
77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	59,375	565,76	27,84	33592	1653	30533	2048	38491
					23,68	13,02	1406	773		2851	
78	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	59,375	19159,30	22,45	1137584	1333	1100248	39366	1271106
					606,37	7,53	36003	447		94156	
		Тип-4									
79	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	45,8292	1145,11	1013,49	52479	46448	--	17058	75100
					131,62	213,02	6032	9763		5563	
80	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	50,41212	2663,00	--	134247	--	134247	--	144987
					--	--	--	--		10740	
81	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	572,865	398,56	36,43	228324	20867	763	232051	497204

		НР - 108%; СП - 8%			360,81	14,26	206694	8168		36830	
82	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	572,865	2307,00	--	1321600	--	1321600	--	1427328
		СП - 8%			--	--	--	--		105728	
83	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	154,25	1871,52	30,25	288682	4666	174842	119781	441140
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	109174	1734		32677	
84	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,468	42587,00	--	105105	--	105105	--	113513
		СП - 8%			--	--	--	--		8408	
		Малые архитектурные формы									
85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	12,1	29510,37	1123,64	357076	13596	282233	58454	448772
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	61247	2989		33242	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	123,2	848,60	19,04	104548	2346	70468	29795	145090
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	31734	304		10747	
87	Прайс-лист	**Тренажер "Тяга с верху"**	компл	5	465000,00	--	2325000	--		--	2325000
					--	--	--	--	2325000	--	
88	Прайс-лист	**Тренажер "Тяга от груди"**	компл	5	448000,00	--	2240000	--		--	2240000
					--	--	--	--	2240000	--	
89	Прайс-лист	**Тренажер "Лыжник"**	компл	5	348500,00	--	1742500	--		--	1742500
					--	--	--	--	1742500	--	
90	Прайс-лист	**Тренажер "2 маятника и пресс"**	компл	5	318000,00	--	1590000	--		--	1590000
					--	--	--	--	1590000	--	
91	Прайс-лист	**Тренажер "Твистер и маятник"**	компл	5	247000,00	--	1235000	--		--	1235000
					--	--	--	--	1235000	--	
92	Прайс-лист	**Тренажер "Доска для пресса и шведская стенка с турниками"**	компл	5	418500,00	--	2092500	--		--	2092500
					--	--	--	--	2092500	--	
93	Прайс-лист	**Тренажер "Брусья"**	компл	5	148500,00	--	742500	--		--	742500
					--	--	--	--	742500	--	
94	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	1	378395,00	950,00	378395	950	350985	24288	434898
					26460,00	230,00	26460	230		32215	
94.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	5	75679,00	190,00	378395	950	350985	24288	434898

		НР - 91%; СП - 8%			5292,00	46,00	26460	230		32215	
95	**86-010303-0201**	**Урна**	**шт.**	**1**	**83325,00**	**--**	**83325**	**--**	**83325**	**--**	**89991**
					--	**--**	**--**	**--**		**6666**	
95.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	5	16665,00	--	83325	--	83325	--	89991
		СП - 8%			--	--	--	--		6666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**16256845**	**98417**	**3691364**	**545019**	**17188611**
		Стоимость оборудования	тенге				**499565**	**26684**	**11967500**	**386748**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**11967500**				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**11967500**				
		Материалы	тенге				**4289345**				
		Всего заработная плата	тенге				**2130411**				
		Местные материалы	тенге					**526249**			
		Накладные расходы	тенге				**1560952**				
		Сметная прибыль	тенге				**545018**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**386749**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5221112**				
		Сметная заработная плата	тенге								**520**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**526249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**17188612**				
		Сметная заработная плата	тенге								**520**
							526249				

ИТОГО по разделу 1,2,3:	Тенге	36 177 075
Временное здание и сооружения 1,3%	Тенге	470 302
Итого:	Тенге	36 647 377
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге	798 876,8
Итого	Тенге	37 446 253,8
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	748 925,1
Итого	Тенге	38 195 178,9
Понижающий коэффицент К=080	Тенге	30 556 143,1
НДС 12%	Тенге	3 666 737,2
Итог к оплате :	Тенге	34 227 880,3

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурай-Акжол РГ"

ТЕХНАДЗОР: