Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-04-21

Акт приемки выполненных работ № 2
от 02.12 .2021 года за декабрь 2021года
(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы.											
		1.1 1 этаж											
1	1	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	209,98	741,63	55,1	155727	11569	–	107579	284370	
						686,53	25,04	144158	5257	–	21064		
2	2	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	48,6	788,25	30,86	38309	1500	–	27049	70587	

					757,39	15,62	36809	759	–	5229	
	3 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия-стяжка НР = 72 %	м2	48,6	1801,17	595,76	87537	28954	–	51563	150228
					1205,41	268,15	58583	13032	–	11128	
4	4 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	38,46	1056,4	165,86	40629	6379	–	26983	73021
					890,54	83,91	34250	3227	–	5409	
5	5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-фартук НР = 72 %	м2 облицовки	22	741,64	55,09	16316	1212	–	11271	29794
					686,55	25	15104	550	–	2207	
	1.2 2 этаж										
6	6 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	152,12	741,62	55,09	112815	8380	–	77935	206010
					686,53	25,03	104435	3808	–	15260	
7	7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	51,6	788,24	30,85	40673	1592	–	28718	74942
					757,38	15,6	39081	805	–	5551	
8	8 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия-стяжки НР = 72 %	м2	51,6	1801,16	595,76	92940	30741	–	54746	159501
					1205,41	268,16	62199	13837	–	11815	
9	9 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	22,66	1056,44	165,89	23939	3759	–	15898	43024
					890,56	83,89	20180	1901	–	3187	
10	10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-фартук НР = 72 %	м2 облицовки	10,8	741,67	55,09	8010	595	–	5533	14626

					686,57	25	7415	270	–	1083	
	3 этаж										
	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	175,47	741,63	55,1	130134	9668	–	89898	237635
					686,53	25,04	120466	4393	–	17603	
12	12 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	57,7	788,25	30,87	45482	1781	–	32113	83803
					757,38	15,62	43701	901	–	6208	
13	13 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия-стяжка НР = 72 %	м2	57,7	1801,18	595,77	103928	34376	–	61218	178358
					1205,41	268,16	69552	15473	–	13212	
14	14 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	29,305	1056,41	165,88	30958	4861	–	20560	55639
					890,53	83,91	26097	2459	–	4121	
15	15 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-фартук НР = 72 %	м2 облицовки	14,4	741,6	55,07	10679	793	–	7378	19502
					686,53	25,07	9886	361	–	1445	
	1.4 4-этаж										
16	16 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	70,49	741,64	55,1	52278	3884	–	36114	95463
					686,54	25,02	48394	1764	–	7071	
17	17 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	25,6	788,24	30,86	20179	790	–	14248	37181
					757,38	15,63	19389	400	–	2754	
18	18 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия-стяжка НР = 72 %	м2	25,6	1801,13	595,74	46109	15251	–	27161	79132
					1205,39	268,16	30858	6865	–	5862	

		01-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	9,423	1056,46	165,87	9955	1563	–	6612	17892
						890,59	83,94	8392	791	–	1325	
20	20	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-фартук НР = 72 %	м2 облицовки	1,8	741,67	55	1335	99	–	922	2438
						686,67	25	1236	45	–	181	
		1.5 5-этаж										
21	21	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	23,8	788,24	30,84	18760	734	–	13247	34568
						757,39	15,63	18026	372	–	2561	
22	22	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия-стяжка НР = 72 %	м2	23,8	1801,18	595,76	42868	14179	–	25251	73569
						1205,42	268,15	28689	6382	–	5450	
23	23	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	8,035	1056,38	165,9	8488	1333	–	5637	15255
						890,48	83,88	7155	674	–	1130	
24	24	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-фактур НР = 72 %	м2 облицовки	5,4	741,67	55,19	4005	298	–	2766	7313
						686,48	25	3707	135	–	542	
		1.6 Прочие работы										
25	25	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	47,9	97		4646		–	–	5018
						–		–		–	372	

	0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	47,9	208 –		9963 –	– –	– 797	10760
	Раздел 2 Внутреннея отделка.										
	2.1 1 этаж.										
27	27 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	48,6	1173,35 773,54	7,24 2,33	57025 37594	352 113	19079 –	27149 6734	90908
28	28 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,6	459,28 303,93	2,9 1,4	22321 14771	141 68	7409 –	10684 2640	35645
29	29 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	171,9	1058,62 666,38	7,25 2,33	181977 114550	1246 400	66181 –	82764 21179	285920

	0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	171,9	412,27	2,91	70869	500	23949	33597	112823
					270,04	1,41	46420	242	–	8357	
31	33 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,9	3213,85	44,13	35031	481	10493	17496	56729
					2207,06	22,29	24057	243	–	4202	
32	34 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	10,9	2203,85	39,17	24022	427	3376	14813	41942
					1854,95	32,57	20219	355	–	3107	
33	35 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,9	412,2	2,84	4493	31	1519	2130	7153
					270	1,38	2943	15	–	530	

2.2 2 этаж

	0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	51,6	1173,33	7,23	60544	373	20256	28825	96519
					773,55	2,33	39915	120	–	7150	
35	37 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,6	459,3	2,91	23700	150	7867	11344	37848
					303,93	1,41	15683	73	–	2804	
36	38 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	139,2	1058,62	7,25	147360	1009	53592	67020	231530
					666,37	2,33	92759	325	–	17150	
37	39 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	139,2	412,27	2,91	57388	405	19394	27204	91359
					270,04	1,4	37589	195	–	6767	
38	42 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,4	3213,88	44,18	43066	592	12899	21509	69741

					2207,09	22,31	29575	299	–	5166	
	11-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	13,4	2203,96	39,25	29533	526	4151	18211	51564
					1854,93	32,61	24856	437	–	3820	
40	44 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,4	412,31	2,91	5525	39	1867	2619	8796
					270,07	1,34	3619	18	–	652	
	2.3 3 этаж										
41	45 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	54,9	1173,33	7,25	64416	398	21551	30669	102692
					773,53	2,35	42467	129	–	7607	
42	46 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,9	459,29	2,91	25215	160	8369	12069	40267
					303,93	1,4	16686	77	–	2983	

	-0206-0203										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	161,8	1058,63	7,26	171287	1174	62293	77903	269125
					666,38	2,34	107820	378	–	19935	
44	48 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	161,8	412,27	2,91	66705	471	22542	31622	106193
					270,04	1,41	43692	228	–	7866	
45	51 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,3	3213,85	44,13	45958	631	13766	22954	74425
					2207,06	22,31	31561	319	–	5513	
46	52 1211-0101-0111										
		Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	14,3	2203,85	39,23	31515	561	4428	19434	55025
					1854,97	32,59	26526	466	–	4076	

		-0405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,3	412,24	2,87	5895	41	1992	2796	9386
					270,07	1,47	3862	21	–	695	
	2.4 4 этаж										
48	54 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	25,6	1173,28	7,19	30036	184	10049	14301	47884
					773,55	2,34	19803	60	–	3547	
49	55 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	459,3	2,89	11758	74	3903	5628	18777
					303,95	1,41	7781	36	–	1391	
50	56 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	74,1	1058,62	7,25	78444	537	28529	35677	123251
					666,37	2,33	49378	173	–	9130	

	-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,1	412,27	2,9	30549	215	10324	14482	48633
					270,04	1,4	20010	104	–	3602	
52	60 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,1	3213,9	44,15	13177	181	3947	6582	21340
					2207,07	22,44	9049	92	–	1581	
53	61 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	4,1	2203,66	39,27	9035	161	1269	5571	15774
					1854,88	32,44	7605	133	–	1168	
54	62 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,1	412,2	2,93	1690	12	571	801	2690
					270	1,22	1107	5	–	199	

2.5 5 этаж

		-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	23,8	1173,36	7,27	27926	173	9343	13295	44519
						773,53	2,31	18410	55	–	3298	
56	64	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,8	459,29	2,9	10931	69	3628	5233	17457
						303,95	1,43	7234	34	–	1293	
57	65	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	65,6	1058,61	7,24	69445	475	25256	31584	109111
						666,37	2,33	43714	153	–	8082	
58	66	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,6	412,29	2,91	27046	191	9140	12821	43056
						270,05	1,4	17715	92	–	3189	
59	69	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,4	3213,91	44,22	20569	283	6161	10273	33309

					2207,03	22,34	14125	143	–	2467	
	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	6,4	2203,91	39,22	14105	251	1982	8698	24627
					1855	32,66	11872	209	–	1824	
61	71 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	412,19	2,81	2638	18	892	1251	4200
					270	1,41	1728	9	–	311	
	Раздел 4 Полы.										
	4.1 1 этаж										
62	95 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	48,6	385,58	1,07	18739	52	15052	2635	23084
					74,79	0,51	3635	25	–	1710	
63	96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	48,6	758,33	28,58	36855	1389	19168	12216	52997
					335,35	13,77	16298	669	–	3926	

	-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	48,6	107,33	4,86	5216	236	4779	225	5876
					4,14	2,28	201	111	–	435	
65	98 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	48,6	3326,67	73,02	161676	3549	100120	42928	220972
					1193,56	33,23	58007	1615	–	16368	
	4.2 2 этаж										
66	99 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	51,6	385,58	1,09	19896	56	15981	2798	24510
					74,79	0,52	3859	27	–	1816	
67	100 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	51,6	758,31	28,57	39129	1474	20351	12970	56267
					335,35	13,76	17304	710	–	4168	
68	101 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	51,6	107,33	4,84	5538	250	5074	238	6238
					4,15	2,27	214	117	–	462	

	-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	51,6	3326,71	73,04	171658	3769	106301	45577	234614
					1193,57	33,22	61588	1714	–	17379	
	4.3 3 этаж										
70	103 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	54,9	385,59	1,07	21169	59	17004	2976	26077
					74,79	0,51	4106	28	–	1932	
71	104 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	54,9	758,34	28,58	41633	1569	21653	13800	59868
					335,36	13,77	18411	756	–	4435	
72	105 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	54,9	107,34	4,85	5893	266	5399	254	6639
					4,15	2,28	228	125	–	492	
73	106 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	54,9	3326,72	73,06	182637	4011	113100	48492	249619
					1193,55	33,22	65526	1824	–	18490	

4.4 4 этаж

74	107	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	25,6	385,63	1,09	9872	28	7929	1388	12161
						74,8	0,51	1915	13	–	901	
75	108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	25,6	758,36	28,59	19414	732	10097	6435	27917
						335,35	13,75	8585	352	–	2068	
76	109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	25,6	107,3	4,84	2747	124	2517	118	3094
						4,14	2,27	106	58	–	229	
77	110	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	25,6	3326,72	73,05	85164	1870	52739	22612	116398
						1193,55	33,2	30555	850	–	8622	

4.5 5 этаж

	-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	23,8	385,59	1,09	9177	26	7371	1290	11304
					74,79	0,5	1780	12	–	837	
79	112 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	23,8	758,32	28,57	18048	680	9387	5982	25952
					335,34	13,78	7981	328	–	1922	
80	113 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	23,8	107,31	4,83	2554	115	2340	110	2877
					4,16	2,27	99	54	–	213	
81	114 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	23,8	3326,68	73,03	79175	1738	49030	21022	108213
					1193,57	33,19	28407	790	–	8016	

Итого	**5 764 524**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 293 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 087 359
- перевозка грузов, тенге	14 609
- накладные расходы, тенге	1 723 475
в т.ч. зарплата, тенге	155 113
- сметная прибыль (8 %), тенге	427 003
Всего	**5 764 524**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 290**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 879 814**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6 173 805**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	5 556 424,50
НДС (12 %)	666 770,94
Итого	**6 223 195,44**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.

Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

Мустафинов М.К.

Технический надзор: БИН 140240013353

ТОО "Фалих"

Директор Сандыбаев С.З.

Авторский надзор БИН

ИП Сембина

Руководитель Сембина А.К.

ГСЛ № 000311-1