13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **102, 79** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **51, 29** млн .теңге,
всего **102, 79** млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **51, 29** млн. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ млн .теңге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге

17. Пайдалануға қабылданатынніегізгі қордың сметалық құны **96 281 158, 00** теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **96 281 158, 00** тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ млн. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ_____ млн. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ млн. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря_____ млн. тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласындағы Универсиада 2017 нысандары үшін су құбыры және канализация желілері мен имараттарын салу және қайта құрылымдау» «Қалқаман» бас тоғанын қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Г. Төкбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

Е. Үсенбаев
(қолы) (подпись)

Г. Нахметова
(қолы) (подпись)

С. Аубакиров
(қолы) (подпись)

А. Чиликбаев
(қолы) (подпись)

К. Абдижаббарова
(қолы) (подпись)

О. Ершов
(қолы) (подпись)

А № 0011544

г. Алматы. БФ. Зак. № 328-14.

Наурызбай ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№449

«03» 11 2015ж. **«Қалқаман» ықшамауданы, 4Д үй**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № **40о**
«10» қазан 2013ж. № **116о** **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Төкбергенов **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасы»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Е. Үсенбаев** **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Г. Нахметова **«Холдинг Алматы Су» МКК бас директорының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
А. Чиликбаев **«АлматыИнжСтрой» АҚ бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
О. Ершов **«Қазақ Сантехжобалау» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
К. Абдижаббарова **«ҚР ҰЭМ тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
С. Аубакиров **ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы өртке қарсы қызмет генерал-майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0011544

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласындағы Универсиада 2017 нысандары үшін су құбыры және канализация желілері мен имараттарын салу және қайта құрылымдау» «Қалқаман» бас тоғанын қайта құрылымдау»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Наурызбай ауданы, «Қалқаман» ықшамауданы, 4Д үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 10 қыркүйектегі № 3/778 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2015 жылғы 13 шілдеде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 484/ЗТ-У-2056 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«АлматыИнжСтрой» АҚ
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
«Қазақ Сантехжобалау» ЖШС
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 4419-2
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2014 жылғы 03 қыркүйектегі № 04-36/494 бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 13 тамыздағы № 02-0470/14 жоба бойынша қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **маусым 2015 ж.;** жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2015 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты / фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имест следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ішкі алаң электр желісінің ұзындығы	**м**			**595, 00**	
Темібетон қоршауының ұзындығы	**м**	**454, 20**		**455, 00**	
Тікенекті сым темір қоршауының ұзындығы	**м**	**539, 82**		**540, 00**	
Электролиз қондырғысын қайта құрылымдау					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің кслесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

Счет-фактура № 141 от 21 сентября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 21.09.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 67 от 09.06.2015г. (Универсиада Калкаман)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017года в г.Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"	услуга	1	28 214 433,04	28 214 433,04	12%	3 385 731,96	31 600 165,00		
Всего по счету:					**28 214 433,04**		**3 385 731,96**	**31 600 165,00**		

Руководитель: Жегунов Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер по банковским платежам

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ- "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"**

С П Р А В К А №1 от 21.09.2015 года

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		67	09.06. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	31 600 165	28 214 433						3 385 732	31 600 165
Всего по обьекту:	31 600 165	28 214 433						3 385 732	31 600 165

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата подписания _____**2015 г.**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

_____ **А.К.Чиликбаев**

Дата подписания _____**2015 г.**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Внутриплощадочные слаботочные сети

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==ОХРАННАЯ СИГНАЗИЗАЦИЯ==								
1	**Прайс-лист ТД"ТИНКО"**	**Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное с GSM коммутатором "Гранит-8А**	**1**	**13995,00**	**--**	**13995**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Прайс-лист ТОО"RONEX Security"**	**Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный "Штора" Зебра-60**	**14**	**31871,55**	**--**	**446202**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Прайс-лист ТОО"INTANT"**	**Коробка распределительная серии "Барьер-КР-М**	**14**	**4021,91**	**--**	**56307**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Прайс-лист ТОО"INTANT"**	**Опора для извещателя Опора-2,5**	**14**	**8839,83**	**--**	**123758**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Прайс-лист ТД"ТИНКО"**	**Бесперебойный источник питания СКАТ 2400**	**1**	**8024,87**	**--**	**8025**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Прайс-лист ТД"ТИНКО"**	**Аккумулятор 12В, 12Ач**	**2**	**1177,82**	**--**	**2356**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Прайс-лист ТД"ТИНКО"**	**Кабель F/UTP Cat.5e 2x2x0,52**	**1581**	**22,36**	**--**	**35357**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**С151601-332**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2**	**0,9486**	**28900,00**	**--**	**27415**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0204	39700,00	--	810	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	ТМС 40х17 Миниканал белый/код 00351R/	30	183,64	--	5509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист "Электрокомплект "	Металлорукав Ду-20мм	55	40,15	--	2208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Труба ПВХ жесткая атмосферостойкая Ду-40/код 63940UF/	1200	143,14	--	171769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Держатель оцинкованный двусторонний /код 53360/	3000	19,90	--	59700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	6000	1,42	--	8520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Коробка ответвительная с кабельными выводами 300х220х120/код 54300/	50	1617,14	--	80857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Труба двустенная для электропроводки и кабельных линий Ду-63/код 121963/	80	201,44	--	16116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	ТМС 40х17 Миниканал белый/код 00351R/	40	183,64	--	7346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	15	279,00	--	4185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		==ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ==								
19	Прайс-лист ТОО"IXORA"	Видеокамера уличная 16хцифровая NVC-GDN3815H/IRH-2	1	37879,98	--	37880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист ТОО"IXORA"	Одноканальный пассивный приемник NVPT-111VT-II	1	610,97	--	611	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист ТОО"IXORA"	Адаптер для крепленина NVB-SD6PA	1	4189,49	--	4189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист "Паритет"	Кабель РК 75-3,7-35	3,06	36,31	--	111	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,836	28900,00	--	53060	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист ТД"ТИНКО"	Кабель F/UTP Cat.5e 4x2x0,52	1836	32,58	--	59824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист "INTANT"	Разъем RJ-45 AP001	35	24,44	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист "INTANT"	Резиновый колпак для разъема RJ-45 AP002	35	14,66	--	513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист "INTANT"	Коннектор BNC под обжим APBC12	2	75,41	--	151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист "Электрокомплект "	Металлорукав Ду-20мм	170	40,15	--	6825	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	ТМС 40х17 Миниканал белый/код 00351R/	40	183,64	--	7346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Труба ПВХ жесткая атмосферостойкая Ду-40/код 63940UF/	1200	143,14	--	171769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Держатель оцинкованный двусторонний /код 53360/	3000	19,90	--	59700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	6000	1,42	--	8520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Коробка ответвительная с кабельными выводами 300х220х120/код 54300/	50	1617,14	--	80857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		==МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ==								
34	Ц0111-95-1	Аппаратура визуального отображения информации - видеокамера	14	2736,68	842,69	38314	11798	25118	10,00	140
		шт		1786,50	207,00	25011	2898	90	1,20	17
35	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /пассивный передатчик/	14	860,30	1,60	12044	22	10433	5,00	70
		шт		828,00	--	11592	--	90	--	--
36	Ц0111-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, адаптер для крепления	1	1798,61	124,05	1799	124	350	2,00	2
		шт		387,00	2,25	387	2	90	0,01	--
37	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	170	114,40	7,80	19448	1326	7962	0,29	49
		м		48,80	0,50	8296	85	95	--	--
38	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали/метизы/	0,007	88547,00	1377,00	620	10	73	57,00	--
		т		10620,00	430,00	74	3	95	2,49	--
39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/кабельный канал/	40	108,60	48,90	4344	1956	1968	0,22	9
		м		39,60	12,20	1584	488	95	0,07	3
40	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	63	92,40	--	5821	--	5103	0,50	32
		шт		90,00	--	5670	--	90	--	--
41	Ц0110-669-3	Блок питания	7	994,30	1,60	6960	11	5897	5,00	35
		шт		936,00	--	6552	--	90	--	--
42	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка кабеля по свободному каналу трубопровода	20	54,58	23,45	1092	469	790	0,14	3
		м кабеля		29,97	5,96	599	119	110	0,03	1
43	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка кабеля по занятому каналу трубопровода	266	73,65	31,82	19591	8464	14267	0,19	51
		м кабеля		40,67	8,09	10818	2152	110	0,05	12
44	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3317	27,70	2,10	91881	6966	63653	0,10	332
		м		19,70	0,50	65345	1659	95	--	10
45	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	1200	91,90	38,30	110280	45960	53694	0,23	276
		м		37,80	9,30	45360	11160	95	0,05	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0110-51-1	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 40х2; 20х5	596	445,40	--	265458	--	226897	2,50	1490
		конец		423,00	--	252108	--	90	--	--
		==ДЕМОНТАЖ==								
47	Ц0111-95-1	Аппаратура визуального отображения информации - видеокамера/демонтаж/	13	1051,68	337,08	13672	4382	9330	4,00	52
		шт		714,60	82,80	9290	1076	90	0,48	6
48	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /передатчик по витой паре, демонтаж/	13	331,84	0,64	4314	8	3875	2,00	26
		шт		331,20	--	4306	--	90	--	--
49	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная настене/демонтаж/	13	36,00	--	468	--	421	0,20	3
		шт		36,00	--	468	--	90	--	--
50	Ц0110-669-3	Блок питания/демонтаж/	7	375,04	0,64	2625	4	2359	2,00	14
		шт		374,40	--	2621	--	90	--	--
51	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг/демонтаж/	160	6,54	0,63	1046	101	921	0,03	5
		м		5,91	0,15	946	24	95	--	--
52	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м/демонтаж/	11	548,16	441,51	6030	4857	2574	0,68	7
		опора		106,65	116,20	1173	1278	105	0,43	5
53	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,7712	27,10	27,10	21	21	15	--	--
		т		--	18,97	--	15	100	0,40	--
54	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,7712	176,40	176,40	136	136	27	--	--
		т		--	35,28	--	27	100	0,74	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2168609	86615			2595
			Тенге			452200	20986			120
Стоимость оборудования -			Тенге			693322				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			693322				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1469100				
Материалы -			Тенге			67149				
Всего заработная плата -			Тенге				470693			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			869323				
		Накладные расходы -	Тенге			433113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114133				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2016345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2918
		Сметная заработная плата -	Тенге				535660			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157				
	Всего заработная плата -		Тенге				42			
		Накладные расходы -	Тенге			42				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				48			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6030				
	Всего заработная плата -		Тенге				2451			
		Накладные расходы -	Тенге			2574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				386			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2837			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2718998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2932
		Сметная заработная плата -	Тенге				538545			

Итого	2 718 998	
Временные здания и сооружения 1,92%	38 893	
Итого	2 757 891	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	27 872	
Выслуга лет 1%	20 646	
Доп. отпуска 0,4%	8 258	
Итого	2 814 667	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	7 198 284	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	143 966	
Итого	7 342 250	
НДС 12%	881 070	
Всего	8 223 320	тенге

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Инжиниринг-ТА" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технадзор

АО «АИС»

Подрядчик

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Электролизная. Площадка обслуживания на отм.+2.800. Общестроительные работы

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Плита железобетонная под площадку обслуживания/РП.4419-2-1-АС.л.2/=								
1	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	0,8	402,75	--	322	--	364	2,80	2
		м3		402,75	--	322	--	113	--	--
2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	0,1445	21,55	4,52	3	1	2	0,11	--
		м3		17,03	--	2	--	97	--	--
3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,3	4244,71	66,01	1273	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
4	Е0106-1-16	**Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских**	0,7	5531,02	196,62	3872	138	255	1,79	1
		м3		272,25	74,27	191	52	105	0,36	--
5	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 2 кг/см2**	0,7105	128,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0145	67700,00	--	982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-11-9	Установка закладных деталейвесом более 20 кг/МН553/	0,02624	64092,87	304,24	1682	8	95	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	87	3	105	0,56	--
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	0,9	245,44	3,82	221	3	41	0,21	--
		м2		37,35	1,44	34	1	118	0,01	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,1735	122,18	--	21	--	24	0,89	--
		м3		122,18	--	21	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,1735	21,55	4,52	4	1	3	0,11	--
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--
11	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	0,6265	99,84	--	63	--	71	0,62	--
		м3		99,84	--	63	--	113	--	--
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,221675	176,40	176,40	216	216	43	--	--
		т		--	35,28	--	43	100	0,74	1
		=Площадка обслуживания на отм.+2.800/РП.4419-2-1-АС.л.2/=								
13	Е0109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,4993	14640,07	5687,69	7310	2840	3424	36,98	18
		т		6257,25	1362,04	3124	680	90	4,87	2
14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т из стали С245,с окраской ПФ-115 за 2 раза	0,2006	166850,49	--	33470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т из стали С235,с окраской ПФ-115 за 2 раза	0,2987	164990,49	--	49283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			98811	3226			24
			Тенге			3906	787			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8749				
	Материалы -		Тенге			1959				
	Всего заработная плата -		Тенге				889			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			982				
	Местные материалы -		Тенге			4641				
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90063				
	Материалы -		Тенге			1346				
	Всего заработная плата -		Тенге				3804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82753				
		Накладные расходы -	Тенге			3424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5609				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4318			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			109395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5352			

Итого	109 395
Временные здания и сооружения 1,92%	2 100
Итого	111 495
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	1 505
Выслуга лет 1%	1 115
Доп. отпуска 0,4%	446
Итого	114 561
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	292 981
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 860
Итого	298 840
НДС 12%	35 861
Всего	334 701 тенге

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ИНЖИНИРИНГ-ТА" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технадзор

Подрядчик

АО «АИС»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Внутриплощадочные электротехнические сети

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==Демонтажные работы==								
1	**Е0133-251-11**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**13**	**548,16**	**441,51**	**7126**	**5740**	**3042**	**0,68**	**9**
		опора		**106,65**	**116,20**	**1386**	**1511**	**105**	**0,43**	**6**
2	**Ц0108-147-2**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг/демонтаж/**	**200**	**7,29**	**0,99**	**1458**	**198**	**1231**	**0,04**	**8**
		м		**6,30**	**0,18**	**1260**	**36**	**95**	**--**	**--**
3	**Е01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**0,9856**	**27,10**	**27,10**	**27**	**27**	**19**	**--**	**--**
		т		**--**	**18,97**	**--**	**19**	**100**	**0,40**	**--**
4	**Е010333-А30-1**	**Транспорт мусора строительного**	**0,9856**	**176,40**	**176,40**	**174**	**174**	**35**	**--**	**--**
		т		**--**	**35,28**	**--**	**35**	**100**	**0,74**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8785**	**6138**			**17**
			Тенге			**2646**	**1600**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1458**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1296**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1231**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**185**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**161**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2851**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1481			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201				
	Всего заработная плата -		Тенге				53			
		Накладные расходы -	Тенге			53				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				61			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7126				
	Всего заработная плата -		Тенге				2897			
		Накладные расходы -	Тенге			3042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3353			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4895			

Итого	13 898
Временные здания и сооружения 1,92%	267
Итого	14 165
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	191
Выслуга лет 1%	142
Доп. отпуска 0,4%	57
Итого	14 555
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	37 223
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	744
Итого	37 967
НДС 12%	4 556
Всего	42 523 тенге

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___»_____20__ж.

Заказчик

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Инжиниринг-ТА" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технадзор

Подрядчик

АО «АИС»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Электролизная. Технологическое оборудование.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==Демонтажные работы==								
1	Ц0111-200-1	**Демонтаж емкостей узла солерастворения,расходного узла объемом 1000л,2000л,для промывки электролизных кассет/прим/**	4	88,03	2,53	352	10	308	0,40	2
		шт		85,50	--	342	--	90	--	--
2	Ц0118-272-1	**Демонтаж электролизной емкости/электролизер/прим/**	2	11506,79	1516,79	23014	3034	18701	64,50	129
		шт		9990,00	399,60	19980	799	90	2,32	5
3	Ц0107-218-1	**Демонтаж насоса химического, масса до 0.064 т/прим/**	2	1486,80	116,40	2974	233	2483	8,10	16
		шт		1370,40	8,79	2741	18	90	0,05	--
4	Ц0108-105-1	**Демонтаж устройства выпрямительного, масса до 0,1 т**	2	1100,40	--	2201	--	2091	5,40	11
		шт		1100,40	--	2201	--	95	--	--
5	Ц0108-102-1	**Демонтаж шкафа управления и регулирования**	2	831,00	149,10	1662	298	1358	3,90	8
		шкаф		681,90	33,00	1364	66	95	0,19	--
6	Ц0111-30-2	**Демонтаж газоанализатора водорода/прим/**	1	92,48	--	92	--	83	0,60	1
		шт		92,48	--	92	--	90	--	--
7	Ц0107-34-1	**Демонтаж компрессорной установки, масса до 0.13 т/прим/**	1	1550,70	45,30	1551	45	1364	8,10	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1505,40	10,14	1505	10	90	0,06	--
8	Е0116-14-3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	40	77,53	2,11	3101	84	3902	0,42	17
		м		75,42	0,79	3017	32	128	--	--
9	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм/прим/	40	121,88	4,88	4875	195	6084	0,66	26
		м		117,00	1,83	4680	73	128	0,01	--
10	Е0118-5-1	Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3/прим/	1	831,98	122,82	832	123	966	4,14	4
		шт		709,16	45,89	709	46	128	0,23	--
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,8754	27,10	27,10	24	24	17	--	--
		т		--	18,97	--	17	100	0,40	--
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,8754	176,40	176,40	154	154	31	--	--
		т		--	35,28	--	31	100	0,74	1
13	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,8754	38,60	38,60	34	34	24	--	--
		т		--	27,02	--	24	100	0,57	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			40866	4234			221
			Тенге			36631	1115			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31845				
	Всего заработная плата -		Тенге				29118			
		Накладные расходы -	Тенге			26388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3494				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				33076			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212				
	Всего заработная плата -		Тенге				71			
		Накладные расходы -	Тенге			71				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				82			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8808				
	Всего заработная плата -		Тенге				8557			
	Сдача и испытание -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			10953				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1186				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				43358			

Итого	82 974
Временные здания и сооружения 1,92%	1 593
Итого	84 567
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	1 142
Выслуга лет 1%	846
Доп. отпуска 0,4%	338
Итого	86 893
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	222 221
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 444
Итого	226 665
НДС 12%	27 200

Всего **253 865** **тенге**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«__» _____ 20__ ж.

Заказчик

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Инжиниринг-ТА" Товарищество с ограниченной ответственностью

Подрядчик

АО «АИС»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман" 2

Наименование объекта - Генеральный план.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ==								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	1,25	1178,76	68,13	1473	85	57	0,14	--
		м3		21,38	12,76	27	16	133	0,04	--
2	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,65	4244,71	66,01	2759	43	151	1,35	1
		м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	--
3	С12022-20	**Металлический мусоросборник с тележкой**	2	18800,00	--	37600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	У1-43-9	**Скамья типа С-4, строительные работы**	2	3064,08	--	6128	--	1428	4,10	8
		скамья		679,80	--	1360	--	105	--	--
5	У1-49-8	**Урна типа II, строительные работы**	2	1343,73	16,59	2687	33	365	1,00	2
		урна		168,30	5,64	337	11	105	0,03	--
6	У1-49-9	**Урна типа II, монтаж металлоконструкций**	2	1471,62	2,50	2943	5	640	2,10	4
		урна		355,42	--	711	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 1.== ОграждениеОГ-1 ,ГП л.1.6,л.7-9/454,2м/=								
		== Земляные работы под ограждениеОГ-1/454,2м,ГП л.7-9/ ==								
7	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/прим.п.9,л.ГП 11/**	400	389,25	--	155700	--	175941	2,48	992
		м3		389,25	--	155700	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/прим.п.9,л.ГП 11/	820	218,93	--	179523	--	202861	1,54	1263
		м3		218,93	--	179523	--	113	--	--
9	Е0101-133-6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см/Дна котлована,прим.п.9,л.ГП9/	71	11,45	11,45	813	813	140	--	--
		м3		--	2,03	--	144	97	0,01	1
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	1050,3	134,10	--	140845	--	159155	0,97	1021
		м3		134,10	--	140845	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1050,3	21,55	4,52	22630	4743	17350	0,11	113
		м3		17,03	--	17887	--	97	--	--
		==Ограждение железобетонное ОГ-1из панелей П6ВК /454,2 м,ГП л.8,9/==								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	23,6	4244,71	66,01	100175	1558	5468	1,35	32
		м3		195,75	24,93	4620	588	105	0,12	3
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/сеч.а-а/	81,6	6052,54	353,46	493887	28842	61563	3,60	294
		м3		585,00	133,52	47736	10895	105	0,65	53
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	82,824	256,00	--	21203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,4	65000,00	--	156000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	65,8	6551,97	112,36	431119	7393	73508	6,34	417
		м3		1021,50	42,44	67215	2793	105	0,21	14
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,787	256,00	--	17097	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32	47400,00	--	15168	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,64	65000,00	--	106600	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности фундаментов	945,6	245,44	3,82	232088	3612	43282	0,21	200
		м2		37,35	1,44	35318	1362	118	0,01	7
21	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	318,5	602,70	376,53	191961	119925	130515	1,15	366
		м		186,75	105,95	59480	33745	140	0,40	126
22	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	50,16	8000,00	--	401280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,13	6202,56	335,84	25617	1387	4024	4,54	19
		м3		699,75	126,00	2890	520	118	0,61	3
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций из стали 5ВIр	0,0434	8679,65	422,15	377	18	431	56,40	2
		т		8257,50	157,50	358	7	118	0,77	--
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0322	41200,00	--	1327	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 5 мм	0,0121	50600,00	--	612	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	15,26	45800,00	--	698908	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0276	45300,00	--	1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-37-2	Устройство деформационных швов	12	246,19	6,40	2954	77	1232	0,51	6
		1м шва		95,40	2,41	1145	29	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3397134	168370			4726
			Тенге			712716	50083			206
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3397134				
	Материалы -		Тенге			322735				
	Всего заработная плата -		Тенге				762799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			979865				
	Местные материалы -		Тенге			1213449				
		Накладные расходы -	Тенге			875470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4528961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5370
		Сметная заработная плата -	Тенге				894120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4528961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5370
		Сметная заработная плата -	Тенге				894120			
		РАЗДЕЛ 2.== ФУНДАМЕНТЫ Фм-2,Фм-3 под ж/б ограждение и светильники охранного освещения Фм2=21шт/ГП л.6,л.9/==								
30	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/прим.п.9,л.ГП 11/	144,84624	389,25	--	56381	--	63711	2,48	359
		м3		389,25	--	56381	--	113	--	--
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/прим.п.9,л.ГП 11/	294,08176	218,93	--	64383	--	72753	1,54	453
		м3		218,93	--	64383	--	113	--	--
32	Е0101-133-6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см/Дна котлована,прим.п.9,л.ГП9/	37,35	11,45	11,45	428	428	74	--	--
		м3		--	2,03	--	76	97	0,01	--
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	392,798	134,10	--	52674	--	59522	0,97	382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	52674	--	113	--	--
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	392,798	21,55	4,52	8463	1774	6489	0,11	42
		м3		17,03	--	6689	--	97	--	--
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,61	4244,71	66,01	23813	370	1300	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1098	140	105	0,12	1
36	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	40,52	6551,97	112,36	265486	4553	45266	6,34	257
		м3		1021,50	42,44	41391	1720	105	0,21	8
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,1278	256,00	--	10529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,95383	65900,00	--	128757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23288	47400,00	--	11039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0208	68200,00	--	1419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,677	126994,77	680,89	85975	461	4117	33,10	22
		1т		5535,00	256,50	3747	174	105	1,26	1
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02384	70437,87	304,24	1679	7	245	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	231	3	105	0,56	--
43	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,596	72,31	0,08	43	--	3	0,03	--
		м2		6,26	--	4	--	90	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности фундаментов	195	245,44	3,82	47861	745	8926	0,21	41
		м2		37,35	1,44	7283	281	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=/Футляры пересечения с существующими подземными коммуникациями /ГП л.6/=								
45	Е0109-52-1	Резка стальных труб с 2х сторон	72	134,76	5,38	9703	387	3791	0,34	24
		м		56,25	2,25	4050	162	90	0,01	1
46	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,008	794422,06	410808,31	6355	3286	5166	1800,00	14
		км		341550,00	155187,00	2732	1241	130	757,93	6
47	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,006	480935,09	213713,84	2886	1282	2395	1190,00	7
		км		226350,00	80732,25	1358	484	130	394,30	2
48	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,008	409689,50	181879,25	3278	1455	2687	997,00	8
		км		189675,00	68706,00	1517	550	130	335,56	3
49	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,022	307552,18	115368,43	6766	2538	6221	857,00	19
		км		162000,00	55530,00	3564	1222	130	271,21	6
50	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	0,028	242737,18	102058,18	6797	2858	5605	615,00	17
		км		115425,00	38553,75	3232	1080	130	188,29	5
51	Е0146-13-1	Сварка стальных труб с 2х сторон	72	466,78	40,40	33608	2909	19602	1,48	107
		м		272,25	--	19602	--	100	--	--
52	С130806-155 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм	8,032	30800,00	--	247386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С130806-142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм	6,024	17600,00	--	106022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	8,032	14100,00	--	113251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	22,088	9127,00	--	201597	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	28,112	3560,00	--	100079	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	4	5613,94	620,69	22456	2483	7953	9,15	37
		футляр		1518,75	10,58	6075	42	130	0,02	--
58	Е0122-48-1 К=0,9	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм	3	4156,81	503,82	12470	1511	4668	7,19	22
		футляр		1188,68	8,36	3566	25	130	0,02	--
59	Е0122-48-1 К=0,79	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм	4	3648,76	442,24	14595	1769	5464	6,31	25
		футляр		1043,39	7,34	4174	29	130	0,02	--
60	Е0122-48-1 К=0,66	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.530 мм	11	3048,33	369,47	33532	4064	12553	5,27	58
		футляр		871,70	6,13	9589	67	130	0,01	--
61	Е0122-48-1 К=0,41	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.325 мм	14	1893,66	229,52	26511	3213	9925	3,28	46
		футляр		541,51	3,81	7581	53	130	0,01	--
62	Е0122-20-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм/футляр/	0,008	2093230,20	442408,82	16746	3539	3151	798,10	6
		км		135832,50	167123,25	1087	1337	130	816,23	7
63	Е0122-20-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм/футляр/	0,006	1364942,43	245783,38	8190	1475	1447	544,20	3
		км		92655,00	92846,25	556	557	130	453,46	3
64	Е0122-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм/футляр/	0,008	4079481,78	217879,88	32636	1743	1677	464,10	4
		км		78975,00	82305,00	632	658	130	401,98	3
65	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции "БИОМ-И"на стальные трубопроводы диам. 500 мм /футляр/	0,022	3511178,82	181364,72	77246	3990	3849	387,60	9
		км		66082,50	68512,50	1454	1507	130	334,61	7
66	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции"БИОМ-И" на стальные трубопроводы диам. 300 мм /футляр/	0,028	2159452,25	104375,72	60465	2923	3696	356,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		62122,50	39429,00	1739	1104	130	192,57	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1901503**	**49764**			**1982**
			Тенге			**306390**	**12513**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1891801**				
	Материалы -		Тенге			**419446**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**314691**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**909550**				
	Местные материалы -		Тенге			**211089**				
		Накладные расходы -	Тенге			**358465**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**179**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**53770**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**135016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2385282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368461**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9703**				
	Материалы -		Тенге			**5265**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4212**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3791**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**569**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**810**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14303**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4781**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2399585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**373241**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5352229**	**218299**			**6723**
			Тенге			**1021667**	**62640**			**267**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5301983**				
	Материалы -		Тенге			**749352**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1079384**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1889415**				
	Местные материалы -		Тенге			**1428403**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1235936**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**618**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**185390**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**392275**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6930194**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7578**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1264774**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**50246**				
	Материалы -		Тенге			**7493**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4923**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37600				
		Накладные расходы -	Тенге			4431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5587			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6988151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7610
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270362			

Итого	6 988 151
Временные здания и сооружения 1,92%	134 172
Итого	7 122 323
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	96 151
Выслуга лет 1%	71 223
Доп. отпуска 0,4%	28 489
Итого	7 318 186
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	18 715 671
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	374 313
Итого	19 089 984
НДС 12%	2 290 798

Всего **21 380 782** **тенге**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик

Подрядчик

АО «АИС»

"Инжиниринг-ТА"

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман" 2

Наименование объекта - Генеральный план. Демонтажные работы

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.== Демонтажные работы,ГП л.1.10=								
1	Е0107-24-1	**Демонтаж железобетонных оград из панелей Н=2,2м**	430	450,63	301,23	193769	129527	140964	0,74	316
		м		149,40	84,76	64242	36447	140	0,32	137
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	180	27,10	27,10	4878	4878	3415	--	--
		т		--	18,97	--	3415	100	0,40	72
3	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	8,4	408,11	169,61	3428	1425	2710	1,55	13
		м3		238,50	4,07	2003	34	133	0,01	--
4	Е0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	61	8,57	--	523	--	695	0,06	4
		м2		8,57	--	523	--	133	--	--
5	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	20,8593	27,10	27,10	565	565	396	--	--
		т		--	18,97	--	396	100	0,40	8
6	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	200,8593	176,40	176,40	35432	35432	7086	--	--
		т		--	35,28	--	7086	100	0,74	149
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**238595**	**171827**			**333**
			Тенге			**66768**	**47378**			**366**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**238595**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				114146			
		Накладные расходы -	Тенге			155266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				137436			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			417493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				137436			

Итого	417 493
Временные здания и сооружения 1,92%	8 016
Итого	425 509
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	5 744
Выслуга лет 1%	4 255
Доп. отпуска 0,4%	1 702
Итого	437 210
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	1 118 130
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	22 363
Итого	1 140 493
НДС 12%	136 859

Всего **1 277 352** **тенге**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ж.

Заказчик

Подрядчик

АО «АИС»

ТОО "Инжиниринг-ТА"

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман" 2

Наименование объекта - Генеральный план. Валка деревьев

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-191-5	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня**	3	24,61	1,43	74	4	50	0,13	--
		дерево		23,18	0,54	70	2	70	--	--
2	E0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	50	9,83	0,69	492	35	329	0,05	3
		дерево		9,14	0,25	457	13	70	--	--
3	E0101-191-2	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня**	11	12,22	0,83	134	9	90	0,07	1
		дерево		11,39	0,32	125	4	70	--	--
4	E0101-193-6	**Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученнойот валки леса**	3	81,12	5,07	243	15	164	0,48	1
		дерево		76,05	1,89	228	6	70	0,01	--
5	E0101-193-2	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса**	50	22,03	1,33	1102	67	742	0,13	7
		дерево		20,70	0,50	1035	25	70	--	--
6	E0101-193-3	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса**	11	35,47	2,17	390	24	263	0,22	2
		дерево		33,30	0,81	366	9	70	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	34,2	27,10	27,10	927	927	649	--	--
		т		--	18,97	--	649	100	0,40	14
8	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1**	34,2	176,40	176,40	6033	6033	1207	--	--
		т		--	35,28	--	1207	100	0,74	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9394	7113			14
			Тенге			2281	1913			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9394				
	Всего заработная плата -		Тенге				4194			
		Накладные расходы -	Тенге			3492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				4718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				4718			

Итого	13 660
Временные здания и сооружения 1,92%	262
Итого	13 922
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	188
Выслуга лет 1%	139
Доп. отпуска 0,4%	56
Итого	14 305
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	36 584
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	732
Итого	37 316
НДС 12%	4 478
Всего	41 794 тенге

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___»_____20__ж.

Заказчик

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ИНЖИНИРИНГ-ТА" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик

АО «АИС»

Технадзор

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Электролизная. Электросиловое оборудование

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ==								
1	Прайс-лист"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	**Устройство защитного отключения УЗО АД 12/2ф/20А**	1	541,14	--	541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С151801-150	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220**	1	96,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		==КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ==								
3	Прайс-лист"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	**Кабель АВВГ 5х2,5**	20,4	20,95	--	427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-117	**Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2**	0,0306	26000,00	--	796	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		==ТРУБЫ И МЕТАЛЛ==								
5	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	**Труба ПВХ гибкая гофр Ду-25, легкая с протяжкой /код 91925/**	45	26,18	--	1178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		==МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==								
6	Ц0108-83-1	**Устройство защитного отключения**	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
7	Ц0108-591-9	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
		шт		57,80	0,10	58	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установлен. конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
		м		16,50	0,30	83	2	95	--	--
9	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	45	27,70	2,10	1247	94	864	0,10	5
		м		19,70	0,50	887	23	95	--	--
10	Ц0108-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	45	125,60	64,10	5652	2885	2445	0,26	12
		м		41,40	15,80	1863	711	95	0,09	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10473	2990			19
			Тенге			3171	735			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			541				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			541				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9932				
	Материалы -		Тенге			1275				
	Всего заработная плата -		Тенге				3906			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2497				
		Накладные расходы -	Тенге			3711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			819				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4462			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4462			

Итого	15 003	
Временные здания и сооружения 1,92%	278	
Итого	15 281	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	199	
Выслуга лет 1%	147	
Доп. отпуска 0,4%	59	
Итого	15 686	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	40 116	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	802	
Итого	40 918	
НДС 12%	4 910	
Всего	45 828	**тенге**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик

Подрядчик

Счет-фактура № 174 от 27 октября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 27.10.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 67 от 09.06.2015г. (Универсиада Калкаман)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	роительство и конструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017года в г.Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"	услуга	1	16 548 354,46	16 548 354,46	12%	1 985 802,54	18 534 157,00		
Всего по счету:					**16 548 354,46**		**1 985 802,54**	**18 534 157,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО
(должность)
Арифова Ф.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ- "Управление энергетики и коммунального хо[illegible]ства города Алматы"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170

Код

Наименование строительства: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"**

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ от 21.10. 2015 год

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		67	09.06. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	50 134 322	16 548 354						1 985 803	18 534 157
Всего по обьекту:	50 134 322	16 548 354						1 985 803	18 534 157

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

Г.Ж.Уразбаев

Дата подписания _____2015 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2015 г.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алмат

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе

Наименование объекта - Внутриплощадочные электротехнические сети

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==ОХРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ==								
1	Прайс-лист "Росавтоматика"	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474-У3.1	1	17577,43	--	17577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс-лист ТОО"Казахский свет"	Светильник ЖКУ 16-250-001 со стеклом	50	5711,67	--	285584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист ТОО"Казахский свет"	Лампа натриевая ДНаТ-250	50	418,95	--	20947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист "ELTO"	Опора освещения СТ-6 покрытие "горячее оцинкование"	25	14902,72	--	372568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист "ELTO"	Кронштейн "Ива" вылет 1,5м, угол наклона 15 градусов, покрытие "горячее оцинкование"	25	2235,44	--	55886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	25	244,00	--	6100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист ООО"Росар-Л"	Клеммный блок КБ25-10	25	264,61	--	6615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		==КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ==								
8	Прайс-лист ООО"БалтПромкомплект"	Кабель АВВБ 5х16	42,84	187,19	--	8019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист ООО"Электрокомплект"	Кабель АВВГ 5х16	605,88	80,30	--	48651	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,927	2599,00	--	2409	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
		==ТРУБЫ И МЕТАЛЛ==								
11	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	527	400,00	--	210800	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Труба двустенная гибкая Ду-50	12	157,11	--	1885	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Труба ПВХ гибкая гофрированная Ду-25	350	26,18	--	9165	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		==МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==								
14	Ц0108-599-2	Ящик управления охранным освещением	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
15	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	50	758,30	283,00	37915	14150	24795	2,48	124
		шт		441,00	81,00	22050	4050	95	0,47	23
16	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	25	1827,20	1471,70	45680	36793	19499	2,26	57
		опора		355,50	387,32	8887	9683	105	1,45	36
17	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10/коробка клеммная/	25	843,50	19,50	21088	488	11431	3,00	75
		шт		479,00	2,30	11975	58	95	0,01	--
18	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	25	5648,30	16,30	141208	408	68455	17,00	425
		шт		2880,00	2,30	72000	57	95	0,01	--
19	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали/скобы, метизы/	0,275	88547,00	1377,00	24350	379	2887	57,00	16
		т		10620,00	430,00	2921	118	95	2,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	91	23,20	2,10	2111	191	1452	0,10	9
		м		16,50	0,30	1502	27	95	--	--
21	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	6	26,40	3,10	158	19	112	0,11	1
		м		19,10	0,50	115	3	95	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	539	27,70	2,10	14930	1132	10343	0,10	54
		м		19,70	0,50	10618	270	95	--	2
23	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	150	8,50	0,10	1275	15	1040	0,05	8
		м		7,30	--	1095	--	95	--	--
24	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	750	5,40	0,10	4050	75	2636	0,02	15
		м		3,70	--	2775	--	95	--	--
25	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	527	183,60	92,60	96757	48800	43807	0,40	211
		м		63,00	24,50	33201	12912	95	0,14	75
26	Ц0108-407-13	Трубы стальные в земле диаметр до 50 мм	12	116,40	6,30	1397	76	831	0,44	5
		м		71,60	1,30	859	16	95	0,01	--
		==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==								
27	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	389,25	--	856	--	968	2,48	5
		м3		389,25	--	856	--	113	--	--
28	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,2	39,73	37,82	87	83	27	0,01	--
		м3		1,87	11,00	4	24	97	0,04	--
29	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,29	176,40	176,40	757	757	151	--	--
		т		--	35,28	--	151	100	0,74	3
30	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,44	39,73	37,82	57	54	18	0,01	--
		м3		1,87	11,00	3	16	97	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,808	176,40	176,40	495	495	99	--	--
		т		--	35,28	--	99	100	0,74	2
32	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям грунтом и песком	2,16	134,10	--	290	--	327	0,97	2
		м3		134,10	--	290	--	113	--	--
33	C143008-92	Песок природный	0,72	990,00	--	713	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1441517	103955			1009
			Тенге			169706	27488			143
	Стоимость оборудования -		Тенге			390145				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			390145				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1002436				
	Материалы -		Тенге			120935				
	Всего заработная плата -		Тенге				177181			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656062				
		Накладные расходы -	Тенге			168322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70245				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1241003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1131
		Сметная заработная плата -	Тенге				202429			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3256				
	Всего заработная плата -		Тенге				1443			
	Местные материалы -		Тенге			713				
		Накладные расходы -	Тенге			1591				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1682			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45680				
	Всего заработная плата -		Тенге				18570			
		Накладные расходы -	Тенге			19499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				21495			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1705376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				225606			

Итого	1 705 376
Временные здания и сооружения 1,92%	25 252
Итого	1 730 628
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	18 097
Выслуга лет 1%	13 405
Доп. отпуска 0,4%	5 362
Итого	1 767 492
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	4 520 218
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	90 404
Итого	4 610 622
НДС 12%	553 275
Всего	**5 163 897** тенге

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Генеральный план.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.== ОЗЕЛЕНЕНИЕ ,ГП л.1.6=								
		== Столбы указатели ==								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	7,2	663,75	--	4779	--	5400	4,11	30
		м3		663,75	--	4779	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,05	134,10	--	811	--	917	0,97	6
		м3		134,10	--	811	--	113	--	--
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,15	5670,29	95,97	6521	110	976	4,90	6
		м3		771,75	36,25	888	42	105	0,18	--
4	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,12348	18837,97	11119,34	2326	1373	1525	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	934	519	105	20,52	3
5	С130806-205 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х3,5 мм	18	540,00	--	9720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02256	93997,62	304,24	2121	7	786	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	746	3	105	0,56	--
7	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,651	72,31	0,08	264	--	21	0,03	--
		м2		6,26	--	23	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26542	1491			51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8180	563			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26542				
	Материалы -		Тенге			2721				
	Всего заработная плата -		Тенге				8743			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9720				
	Местные материалы -		Тенге			4430				
		Накладные расходы -	Тенге			9624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10187			
		РАЗДЕЛ 2. == МАФ ==								
		= МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ из колючей проволоки,ГП л.4/539,82м/==								
8	У1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы	539,82	1655,97	141,91	893926	76606	158307	1,00	540
		м ограды		168,30	41,17	90852	22224	140	0,20	109
9	У1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций	539,82	159,30	0,27	85993	146	9202	0,11	59
		м ограды		18,87	0,07	10186	38	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			979919	76752			599
			Тенге			101038	22262			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			893926				
	Материалы -		Тенге			726468				
	Всего заработная плата -		Тенге				113076			
		Накладные расходы -	Тенге			158307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1115366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							727
		Сметная заработная плата -	Тенге				136822			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85993				
	Материалы -		Тенге			75661				
	Всего заработная плата -		Тенге				10224			
		Накладные расходы -	Тенге			9202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1380			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5712				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1216273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				148427			
		РАЗДЕЛ 3.== ОграждениеОГ-1 ,ГП л.1.6.л.7-9/454,2м/=								
		== Земляные работы под ограждениеОГ-1/454,2м,ГП л.7-9/ ==								
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/прим.п.9,л.ГП 11/	175,56224	389,25	--	68338	--	77221	2,48	435
		м3		389,25	--	68338	--	113	--	--
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/прим.п.9,л.ГП 11/	348,56576	218,93	--	76312	--	86232	1,54	537
		м3		218,93	--	76312	--	113	--	--
12	Е0101-133-6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см/Дна котлована,прим.п.9,л.ГП9/	30,52	11,45	11,45	350	350	60	--	--
		м3		--	2,03	--	62	97	0,01	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	450,228	134,10	--	60376	--	68224	0,97	438
		м3		134,10	--	60376	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	450,228	21,55	4,52	9701	2033	7437	0,11	49
		м3		17,03	--	7667	--	97	--	--
		==Ограждение железобетонное ОГ-1из панелей П6ВК /454,2 м,ГП л.8,9/==								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10	4244,71	66,01	42447	660	2317	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1958	249	105	0,12	1
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/сеч.а-а/	34,4	6052,54	353,46	208207	12159	25953	3,60	124
		м3		585,00	133,52	20124	4593	105	0,65	22
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,916	256,00	--	8938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,08	65000,00	--	70200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	28,2	6551,97	112,36	184765	3169	31503	6,34	179
		м3		1021,50	42,44	28806	1197	105	0,21	6
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,623	256,00	--	7327	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1312	47400,00	--	6219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,69684	65000,00	--	45295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности фундаментов	405,28	245,44	3,82	99472	1548	18551	0,21	86
		м2		37,35	1,44	15137	584	118	0,01	3
24	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	135,7	602,70	376,53	81787	51095	55607	1,15	156
		м		186,75	105,95	25342	14377	140	0,40	54
25	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	21,78	8000,00	--	174240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,77	6202,56	335,84	10979	594	1725	4,54	8
		м3		699,75	126,00	1239	223	118	0,61	1
27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций из стали 5ВIр	0,01094	8679,65	422,15	95	5	109	56,40	1
		т		8257,50	157,50	90	2	118	0,77	--
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01004	41200,00	--	414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ерш,поз.2/	0,0176	175710,10	1826,10	3092	32	217	42,70	1
		т		8100,00	690,75	143	12	140	3,37	--
30	Е0109-61-10	Монтаж конструкций ограждения	22,9623	9752,34	2387,56	223936	54824	132582	35,10	806
		т		6120,00	295,43	140529	6784	90	1,35	31
31	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т с окраской ПФ 115	0,46332	160340,00	--	74289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т с окраской ПФ 115	0,66222	160140,00	--	106048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,544	45800,00	--	299715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00516	45300,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0114-36-1	Подвеска егозы ленточной	460	4,24	0,05	1951	23	1985	0,02	11
		м		4,05	0,02	1863	9	106	--	--
36	Прайс-лист "Кайман"	Егоза ленточная армированная D 700/5мм, L	23	5926,38	--	136307	--	--	--	--
		рул.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /Кирпичные вставки/	100	963,95	4,92	96395	492	20467	1,15	115
		м2		193,05	1,87	19305	187	105	0,01	1
38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен /цоколь/	227	231,85	3,39	52629	768	28059	0,65	148
		м2		117,00	0,72	26559	163	105	0,05	11
39	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	2682	73,83	1,65	198012	4425	30611	0,06	166
		м2		10,24	0,63	27464	1690	105	--	8
40	Е0106-37-2	Устройство деформационных швов	6	246,19	6,40	1477	38	616	0,51	3
		1м шва		95,40	2,41	572	14	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2349546	132216			3274
			Тенге			521823	30147			139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1945273				
	Материалы -		Тенге			366927				
	Всего заработная плата -		Тенге				404657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			558383				
	Местные материалы -		Тенге			561276				
		Накладные расходы -	Тенге			456893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2546296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2805
		Сметная заработная плата -	Тенге				473191			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			404273				
	Материалы -		Тенге			28583				
	Всего заработная плата -		Тенге				147313			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180337				
		Накладные расходы -	Тенге			132582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32211				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			569066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата -	Тенге				167200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3115362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3708
		Сметная заработная плата -	Тенге				640391			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3356007	210458			3924
			Тенге			631041	52972			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2865740				
	Материалы -		Тенге			1096116				
	Всего заработная плата -		Тенге				526476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			568103				
	Местные материалы -		Тенге			565707				
		Накладные расходы -	Тенге			624824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3699998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3591
		Сметная заработная плата -	Тенге				620200			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490266				
	Материалы -		Тенге			104244				
	Всего заработная плата -		Тенге				157537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			141783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37923				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			669973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							967
		Сметная заработная плата -	Тенге				178805			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4369971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4558
		Сметная заработная плата -	Тенге				799004			

Итого	4 369 971
Временные здания и сооружения 1,92%	83 903
Итого	4 453 874
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	60 127
Выслуга лет 1%	44 539
Доп. отпуска 0,4%	17 815
Итого	4 576 355
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	11 703 659
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	234 073
Итого	11 937 732
НДС 12%	1 432 528
Всего	**13 370 260 тенге**

Заказчик

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Подрядчик

Технадзор

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Инжиниринг-ТА" ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Счет-фактура № 151 от 30 ноября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 67 от 09.06.2015г. (Универсиада Калкаман)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017года в г.Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"	услуга	1	10 873 823,21	10 873 823,21	12%	1 304 858,79	12 178 682,00		
Всего по счету:					**10 873 823,21**		**1 304 858,79**	**12 178 682,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ- "Управление энергетики и коммунального хоз тва города Алматы"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"**

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 18. 11.2015 год

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		67	09.06. 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	62 313 004	10 873 823						1 304 859	12 178 682
Всего по обьекту:	62 313 004	10 873 823						1 304 859	12 178 682

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата подписания _____ **2015 г.**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

_____ **А.К.Чиликбаев**

Дата подписания _____ **2015 г.**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе

Наименование объекта - Электролизная. Пожарная сигнализация.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ==								
1	**Прайс-лист ТОО"Алма Арсенал"**	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный "Гранит-5"**	**1**	**5306,69**	**--**	**5307**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Прайс-лист ТД"ТИНКО"**	**Аккумулятор 12В, 7Ач**	**1**	**564,96**	**--**	**565**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Прайс-лист ТОО"Алма Арсенал"**	**Извещатель дымовой ИП 212-63М "Данко-2"/в т.ч. 1шт запас/**	**5**	**398,00**	**--**	**1990**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Прайс-лист ТОО"Алма Арсенал"**	**Извещатель пожарный ручной ИП535-7/в т.ч. 1шт запас/**	**4**	**340,40**	**--**	**1362**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Прайс-лист ТОО"Алма Арсенал"**	**Оповещатель светозвуковой Призма-201/в т.ч. 1шт запас/**	**4**	**698,25**	**--**	**2793**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С151704-1**	**Указатель световой "Выход"/в т.ч. 1шт запас/**	**3**	**457,00**	**--**	**1371**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Прайс-лист ТД"ТИНКО"**	**Коробка коммутационная УК-2П**	**5**	**24,84**	**--**	**124**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Прайс-лист ТД"ТИНКО"**	**Кабель КСВэВ 4х0,5**	**0,08**	**13731,53**	**--**	**1099**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,03	28900,00	--	867	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	Миниканал ТМС 22х10 /код 00317/	80	50,27	--	4022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	50	1,42	--	71	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		==МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==								
12	Ц0110-667-6	Пульт контроля и управления	1	3100,60	1,60	3101	2	2673	16,00	16
		шт		2970,00	--	2970	--	90	--	--
13	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении/без запаса/	4	457,50	1,60	1830	6	1573	2,00	8
		шт		437,00	--	1748	--	90	--	--
14	Ц0110-668-2	Извещатель ручной ИП 535-7/без запаса/	3	369,90	1,60	1110	5	937	2,00	6
		шт		347,00	--	1041	--	90	--	--
15	Ц0110-683-14	Сигнализация дистанционная:оповещатели светозвуковые/без запаса/	3	2229,00	--	6687	--	4811	14,00	42
		шт		1782,00	--	5346	--	90	--	--
16	Ц0110-683-9	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: табло отображения выносное ВТО/без запаса/	2	2135,00	--	4270	--	3524	12,00	24
		шт		1958,00	--	3916	--	90	--	--
17	Ц0108-545-5	Коробка /коммутационная, 4-х клемная под винт/	5	688,60	22,60	3443	113	1659	2,00	10
		шт		347,00	2,30	1735	12	95	0,01	--
18	Ц0110-51-1	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 40х2; 20х5	98	445,40	--	43649	--	37309	2,50	245
		конец		423,00	--	41454	--	90	--	--
19	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/кабельный канал/	80	108,60	48,90	8688	3912	3937	0,22	18
		м		39,60	12,20	3168	976	95	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	110	27,70	2,10	3047	231	2111	0,10	11
		м		19,70	0,50	2167	55	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			95394	4269			380
			Тенге			63545	1043			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			12140				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12140				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			83254				
	Материалы -		Тенге			8011				
	Всего заработная плата -		Тенге				64588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7429				
		Накладные расходы -	Тенге			58534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8507				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			150296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				73368			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			162436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				73368			

Итого	162 436
Временные здания и сооружения 1,92%	2 886
Итого	165 322
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	2 068
Выслуга лет 1%	1 532
Доп. отпуска 0,4%	613
Итого	169 535
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	381 319
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 626
Итого	388 945
НДС 12%	46 673
Всего	**435 618 тенге**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Внутриплощадочные слаботочные сети

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==								
		==ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ==								
1	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	Ц0110-668-5	**Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический Зебра-60**	14	259,10	--	3627	--	3011	1,00	14
		шт		239,00	--	3346	--	90	--	--
3	Ц0110-898-13	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках**	14	1025,00	357,00	14350	4998	8629	3,00	42
		коробка		477,00	83,30	6678	1166	110	0,48	7
4	Е0133-251-11	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м**	14	1827,20	1471,70	25581	20604	10919	2,26	32
		опора		355,50	387,32	4977	5422	105	1,45	20
5	Е0133-252-11	**Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м**	14	815,51	714,26	11417	10000	4165	0,65	9
		опора		101,25	182,12	1418	2550	105	0,71	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,7	4990,97	132,50	3494	93	207	1,48	1
		м3		231,75	49,50	162	35	105	0,24	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,8	21,55	4,52	39	8	30	0,11	--
		м3		17,03	--	31	--	97	--	--
8	Ц0110-669-3	Блок питания	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/кабельный канал/	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,22	7
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	2
10	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	55	114,40	7,80	6292	429	2576	0,29	16
		м		48,80	0,50	2684	27	95	--	--
11	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	50	92,40	--	4620	--	4050	0,50	25
		шт		90,00	--	4500	--	90	--	--
12	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка кабеля по свободному каналу трубопровода	20	54,58	23,45	1092	469	790	0,14	3
		м кабеля		29,97	5,96	599	119	110	0,03	1
13	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка кабеля по занятому каналу трубопровода	180	73,65	31,82	13257	5728	9654	0,19	34
		м кабеля		40,67	8,09	7321	1456	110	0,05	8
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2300	27,70	2,10	63710	4830	44137	0,10	230
		м		19,70	0,50	45310	1150	95	--	7
15	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	1200	91,90	38,30	110280	45960	53694	0,23	276
		м		37,80	9,30	45360	11160	95	0,05	65
16	Ц0110-51-1	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 40х2; 20х5	184	445,40	--	81954	--	70049	2,50	460
		конец		423,00	--	77832	--	90	--	--
		==ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ==								
17	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	7,7	8,57	--	66	--	88	0,06	--
		м2		8,57	--	66	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,079	27,10	27,10	56	56	39	--	--
		т		--	18,97	--	39	100	0,40	1
19	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,079	176,40	176,40	367	367	73	--	--
		т		--	35,28	--	73	100	0,74	2
		==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==								
20	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,24	389,25	--	2429	--	2745	2,48	15
		м3		389,25	--	2429	--	113	--	--
21	Е0101-17-14	Погрузка после ручной разработким	6,24	39,73	37,82	248	236	78	0,01	--
		3		1,87	11,00	12	69	97	0,04	--
22	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12,168	176,40	176,40	2146	2146	429	--	--
		т		--	35,28	--	429	100	0,74	9
23	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,22	39,73	37,82	207	197	65	0,01	--
		м3		1,87	11,00	10	57	97	0,04	--
24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	10,179	176,40	176,40	1796	1796	359	--	--
		т		--	35,28	--	359	100	0,74	8
25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,78	1395,20	152,52	1088	119	214	1,02	1
		м3		153,68	57,15	120	45	130	0,28	--
26	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,08	621603,38	--	49728	--	1830	133,00	11
		кан.-км		20790,00	--	1663	--	110	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,10	--	241	--	273	0,97	2
		м3		134,10	--	241	--	113	--	--
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,42	6,48	6,48	22	22	7	--	--
		м3		--	2,10	--	7	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1,8	21,55	4,52	39	8	30	0,11	--
		м3		17,03	--	31	--	97	--	--
30	Ц0108-411-4	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм**	4	186,90	--	748	--	342	1,00	4
		ввод		90,00	--	360	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			407634	99536			1210
			Тенге			211548	24531			140
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			308669				
	Материалы -		Тенге			44396				
	Всего заработная плата -		Тенге				215834			
		Накладные расходы -	Тенге			203099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30706				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			542474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1330
		Сметная заработная плата -	Тенге				246299			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73384				
	Материалы -		Тенге			48065				
	Всего заработная плата -		Тенге				9845			
	Местные материалы -		Тенге			4089				
		Накладные расходы -	Тенге			10631				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				11440			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25581				
	Всего заработная плата -		Тенге				10399			
		Накладные расходы -	Тенге			10919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2190				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				12037			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			670220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1462
		Сметная заработная плата -	Тенге				269776			

Итого 670 220

Временные здания и сооружения 1,92% 12 868

Итого 683 088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					9 222				
	Выслуга лет 1%					6 831				
	Доп. отпуска 0,4%					2 732				
	Итого					701 873				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года					1 578 656				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					31 573				
	Итого					1 610 229				
	НДС 12%					193 228				
	Всего					**1 803 457**	**тенге**			

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Электролизная. Технологическое оборудование.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный==								
1	Ц0118-272-1	**Монтаж электролизной установки/электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип БГК-50/25/прим./**	1	39454,51	5055,95	39455	5056	31169	215,00	215
		компл		33300,00	1332,00	33300	1332	90	7,73	8
2	Ц0112-1-1	**Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм**	6	251,20	11,70	1507	70	1287	1,00	6
		м		236,00	2,30	1416	14	90	0,01	--
3	Ц0112-799-1	**Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм**	3	448,70	7,00	1346	21	1186	3,00	9
		шт		437,00	2,30	1311	7	90	0,01	--
4	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		==Трубопроводы горячей воды==								
5	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	6	10,99	--	66	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
7	C130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	E0118-5-1	**Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3**	2	4637,51	409,41	9275	819	6443	13,80	28
		шт		2363,85	152,95	4728	306	128	0,75	2
9	Прайс-лист ТОО"ТВИН"	**Водонагреватель ARISTON BLU R 100V (100л)**	2	10842,99	--	21686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			77281	5991			260
			Тенге			41178	1668			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			21686				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21686				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42308				
	Материалы -		Тенге			1134				
	Всего заработная плата -		Тенге				37380			
		Накладные расходы -	Тенге			33642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4557				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				42426			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13287				
	Материалы -		Тенге			5324				
	Всего заработная плата -		Тенге				5466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1968				
	Сдача и испытание -		Тенге			162				
		Накладные расходы -	Тенге			6997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6516			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			123693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				48942			

Итого 123 693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,92%				1 959				
		Итого				125 652				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				1 404				
		Выслуга лет 1%				1 040				
		Доп. отпуска 0,4%				416				
		Итого				128 512				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года				289 050				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				5 781				
		Итого				294 831				
		НДС 12%				35 380				
		Всего				**330 211**	**тенге**			

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Ф-2

Подрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция водозаборного куста "Калкаман"

Наименование объекта - Дорожное покрытие

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Договор №67 от 9 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.== Внутриплощадочные слаботочные сети ==										
==ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ==										
1	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	7,7	24,52	15,35	189	118	113	0,03	--
		м2		5,94	5,06	46	39	133	0,02	--
2	Е0127-54-1 К=10	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	7,7	0,20	--	2	--	1	--	--
		м2		0,10	--	1	--	133	--	--
3	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	7,7	24,52	15,35	189	118	113	0,03	--
		м2		5,94	5,06	46	39	133	0,02	--
4	Е0127-53-12 К=2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	7,7	49,04	30,70	378	236	225	0,07	1
		м2		11,88	10,12	91	78	133	0,04	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			757	473			1
			Тенге			184	156			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			757				
	Материалы -		Тенге			100				
	Всего заработная плата -		Тенге				340			
		Накладные расходы -	Тенге			452				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				407			
		РАЗДЕЛ 2.== Генплан, л.ГП1.1-1.10,л.3-9 ==								
5	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**3412,3**	**1,41**	**1,41**	**4814**	**4814**	**994**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,30**	**--**	**1025**	**97**	**--**	**3**
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /Насыпь/**	**46**	**6,48**	**6,48**	**298**	**298**	**94**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**97**	**97**	**0,01**	**--**
7	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /выемка/**	**102**	**27,84**	**26,18**	**2839**	**2670**	**877**	**0,01**	**1**
		м3		**1,66**	**7,20**	**169**	**734**	**97**	**0,03**	**3**
8	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /выемка/**	**102**	**6,48**	**6,48**	**661**	**661**	**208**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**215**	**97**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8612**	**8443**			**1**
			Тенге			**169**	**2071**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8612				
	Всего заработная плата -		Тенге				2240			
		Накладные расходы -	Тенге			2173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2566			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. == ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ГП л.1.6,1.9 ==										
9	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	147	33,43	29,06	4914	4272	2207	0,01	1
		м2		1,03	10,26	151	1508	133	0,05	7
10	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	147	391,78	16,01	57591	2353	2076	0,04	6
		м2		6,48	4,14	953	609	133	0,01	2
11	Е0127-48-3 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 15см	147	501,93	--	73784	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	147	384,35	15,35	56499	2257	2151	0,03	5
		м2		5,94	5,06	873	744	133	0,02	3
13	Е0127-54-6	Добавить до толщины 9см.	147	451,44	--	66362	--	20	--	--
		м2		0,10	--	15	--	133	--	--
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	147	443,77	15,35	65234	2257	2151	0,03	5
		м2.		5,94	5,06	873	744	133	0,02	3
15	Е0127-54-1	Добавить до толщины 6см.	147	210,14	--	30890	--	8	--	--
		м2		0,04	--	6	--	133	--	--
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	57	435,52	6,63	24824	378	8372	0,70	40
		м		108,68	1,76	6195	100	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-400**	2,565	27400,00	--	70281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			450379	11516			57
			Тенге			9066	3705			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			450379				
	Материалы -		Тенге			2999				
	Всего заработная плата -		Тенге				12770			
	Местные материалы -		Тенге			426798				
		Накладные расходы -	Тенге			16984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			495405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15318			
		РАЗДЕЛ 4.== ОЗЕЛЕНЕНИЕ ,ГП л.1.6=								
18	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	2158,3	244,28	--	527230	--	162264	0,40	863
		м2		58,28	--	125786	--	129	--	--
19	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	2158,3	19,01	--	41029	--	22858	0,05	113
		м2		8,21	--	17720	--	129	--	--
20	Е0147-7-2	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,5х0,4 м**	5	823,45	--	4117	--	2968	3,19	16
		яма		460,13	--	2301	--	129	--	--
21	Е0147-9-1	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м**	5	102,60	25,57	513	128	531	0,39	2
		шт		76,50	5,85	383	29	129	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	5	2030,00	--	10150	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		==Тропа наряда и тротуар ,ГП л.1.6,л.1.9=								
23	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1107	209,98	34,29	232452	37960	21798	0,04	44
		м2		6,01	8,79	6653	9736	133	0,03	33
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1107	382,01	--	422889	--	36440	0,14	159
		м2		24,75	--	27398	--	133	--	--
25	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1107	59,76	--	66155	--	5860	0,02	26
		м2		3,98	--	4406	--	133	--	--
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	1220	393,64	6,63	480238	8089	179195	0,70	852
		м		108,68	1,76	132590	2143	133	0,01	7
27	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	9,76	27400,00	--	267424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2052198	46177			2075
			Тенге			317235	11909			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2052198				
	Материалы -		Тенге			48452				
	Всего заработная плата -		Тенге				329144			
	Местные материалы -		Тенге			1640334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			431913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2633157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2332
		Сметная заработная плата -	Тенге				393931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2633157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2332
		Сметная заработная плата -	Тенге				393931			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2511946	66609			2134
			Тенге			326654	17840			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2511946				
	Материалы -		Тенге			51551				
	Всего заработная плата -		Тенге				344494			
	Местные материалы -		Тенге			2067132				
		Накладные расходы -	Тенге			451522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3141275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2424
		Сметная заработная плата -	Тенге				412222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3141275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2424
		Сметная заработная плата -	Тенге				412222			

Итого	3 141 275
Временные здания и сооружения 1,92%	60 312
Итого	3 201 587
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	43 221
Выслуга лет 1%	32 016
Доп. отпуска 0,4%	12 806
Итого	3 289 630
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	8 411 586
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	168 232
Итого	8 579 818
НДС 12%	1 029 578

Всего **9 609 396** **тенге**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик