Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600235248, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2012 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**44343531**			**10850236**	
НДС 12%				**5321224**			**1302028**	
Всего				**49664757**			**12152265**	
Погашение аванса				**14899427**			**3645680**	
Удержание 5%				**2483238**			**607613**	
Всего к оплате:				**32282091**			**7898971**	

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.

Технадзор:
Инженер проекта
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ Карбузов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600235248, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г.

АКТ №4 от 24.08.2012 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2012 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 2-2-2							
			На сооружение промежуточной опоры							
11	Е5-119-1	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 в щитовой опалубке	14,8	13133,8	2269,34	194328	33577	30351	11	163
		м3 ж/бетона								
				1766,25	591,53	26133	8752	87	2,06	30
12	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) F300К=1,015;	15,4520	11567		178733				
		м3								
13	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,036	50600		1822				
		т								
14	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0068	45300		308				
		т								
15	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3477	47400		16481				
		т								

16	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2174	53000		11522				
		т								
17	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,404	52400		21170				
		т								
18	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0793	45800		3632				
		т								
19	Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок длиной до 7 м	2,5	19166,93	7900,05	47917	19750	22444	32,1	80
		т								
				5760	2476,25	14400	6191	109	9,94	25
20	1-1-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-40	0,1	69700		6970				
		т								
21	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс	0,1	59200		5920				
		т								
22	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,4	69800		167520				
		т								
23	Е30-88-1	Монтаж пакетных пролетных строений длиной 7 м (2,5т 3 раза)К=3,000;	7,5	7368,06	1272,94	55260	9547	46637	31,7	238
		т								
				5400	304,74	40500	2286	109	1,03	8
24	Е30-88-3	Демонтаж пакетных пролетных строений (3 раза)К=3,000;	7,5	3206,48	1676,48	24049	12574	15656	9,3	70
		т								
				1530	385,02	11475	2888	109	1,24	9
25	Е30-86-1	Устройство деревянного настила для установки насоса, с последующей разборкой	0,2	6684,53	2134,47	1337	427	545	11,9	2
		м3								
				1935	563,36	387	113	109	1,95	–

26	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,2	13200		2640				
		м3								
27	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс	0,26	59200		15392				
		т								
28	Е1-168-6	Погружение опускного колодца площадью до 100 м2 путем разработки грунта 5 группы вручную с подъемом краном	160	3098,73	1107,48	495797	177197	498319	10,2	1632
		м3 грунта								
				1991,25	764,94	318600	122390	113	3,3	528
29	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	136,4	101,1	101,1	13790	13790	9701	–	–
		маш-ч								
				–	65,25	–	8900	109	0,3	41
30	Е30-9-2	Пригрузка колодца ж/бетонными блоками тела опоры , переходными плитами, блоками опор, для устранения перекосов ((6,4+8+13,24+12,04+66,2)х2, установка-снятие применительно)	211,76	2366,52	1250,52	501134	264810	329119	6,44	1364
		м3								
				1116	309,88	236324	65620	109	1,02	216
31	Е5-9-2	Укладка тампонажного слоя бетона способом подводного бетонирования ВПТ	16,4	8081,31	745,54	132533	12227	10784	1,94	32
		м3 бетона полости сваи								
				319,5	252,23	5240	4137	115	0,9	15
32	Е5-9-2	Заполнение полости колодца бетоном В22,5 F100	23,4	1520,67	745,54	35584	17446	15385	1,94	45
		м3 бетона полости сваи								
				319,5	252,23	7476	5902	115	0,9	21
33	30-1-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300) F100К=1,020;	23,868	9340		222927				
		м3								
34	Е30-8-1	Установка арматурных стержней при бетонировании полости колодца	0,13	8299,96	–	1079	–	1141	48,4	6
		т								
				8055	–	1047	–	109	–	–
35	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,017	50600		860				
		т								
36	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,113	50900		5752				

		т								
37	Е30-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	25,28	9635,92	1250,52	243596	31613	39290	6,44	163
		м3								
				1116	309,88	28212	7834	109	1,02	26
40	Е6-1-5	Омоноличивание блоков тела опоры с фундаментом, бетон В30 F300, арматура кл.А1-5,15 кг/м3, А3-22,02 кг/м3	2,3	14010,19	112,36	32223	258	2569	6,34	15
		м3								
				1021,5	42,44	2349	98	105	0,2073	–
41	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01185	47400		562				
		т								
42	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,05064	50900		2578				
		т								
43	Е6-22-7	Заполнение полостей между блоками (шпонки вертикальные) бетоном В30 F300	2,71	5769,08	383,89	15634	1040	6943	14,2	38
		м3								
				2295	145,01	6219	393	105	0,7083	2
44	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) F300	2,75065	11699		32180				
		м3								
45	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0485	64700		3138				
		т								
46	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0527	71100		3747				
		т								
57	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3, из-под воды глубиной до 3 м т.ч. п.3.56: ктрр=1,4; ктрм=1,4; кзпр=1,4; кэкс=1,4; кзпм=1,4;	300	73,35	69,35	22005	20805	6245	0,02786	8
		м3 грунта								
				4	17,46	1200	5238	97	0,06062	18
58	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	360	32,9	32,9	11844	11844	3143	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	3240	97	0,0294	11

59	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	360	27,88	27,88	10037	10037	1725	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	1778	97	0,01982	7
60	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	110	32,9	32,9	3619	3619	960	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	990	97	0,0294	3
61	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	110	15,11	15,11	1662	1662	440	–	–
		м3 грунта								
				–	4,13	–	454	97	0,0135	1
62	П9-15-1	Изделия металлические - погрузка	7,76	234,3	234,3	1818	1818	1273	–	–
		т								
				–	164,01	–	1273	100	0,34442	3
63	П9-15-2	Изделия металлические - разгрузка	7,76	232,8	232,8	1807	1807	1265	–	–
		т								
				–	162,96	–	1265	100	0,34222	3
64	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза	7,76	660,4	660,4	5125	5125	1025	–	–
		т								
				–	132,08	–	1025	100	0,27737	2
48	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0072	50600		364				
		т								
49	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2612	67700		17683				
		т								
50	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0267	162700		4344				
		т								
52	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,031726	162700		5162				
		т								

		Всего прямые затраты				2583585	650973	1044960		4825
						699562	250767			
		Накладные расходы				1044960				
		Итого				3628544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				217713				
		6,0%								
		Всего по смете				3846257				
		Всего				3846257				
		Временные здания и сооружения				403857				
		Итого временные здания и сооружения				4250114				
		Возвратная сумма 15%				60579				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				148415				

		Затраты на снегоборьбу				12750				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				16592				
		Затраты на разницу в электроэнергии				437878				
		Затраты на выслугу лет 1%				42501				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				17000				
		Командировочные расходы				500005				
		Подача автотранспорта				34674				
		Перебазировка техники на строительную площадку				12695				
		Итого				5472625				
		Итого по сметному расчету				5472625				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					5412047				
		в текущих ценах 2012 года				10637487				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				212750				
		Итого				10850236				
		НДС (12%)				1302028				
		Всего				12152265				

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Технадзор:

Инженер проекта
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Карбузов М.К.**