Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				153038428,36			25192271,46	
НДС 12%				18364611,68			3023072,58	
Всего				171403042,04			28215344,04	
Удержание аванса				39950214,77				
Удержание аванса ндс				3006094,53				
Удержание 5%				7917982,57			1259613,57	
Всего к оплате:				120528749,16			26955730,46	
в.т.ч. по специфике 432				78791659,07			24067616,48	
по специфике 168				9454999,09			2888113,98	

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Кумадилов Н.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ Ермоленко В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.

АКТ №1 от 22.08.2013 г.
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета N 2-3-1						
				на пролетное строение						
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	680	32,9	32,9	22372	22372	5936	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	6120	97	0,0294	20
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	1360	15,11	15,11	20550	20550	5448	–	–
		м3 грунта								
				–	4,13	–	5617	97	0,0135	18
3	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	680	70,41	67,3	47879	45764	14089	0,0215	15
		м3 грунта								
				3,11	18,25	2115	12410	97	0,0624	42
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	1564	19,7	19,7	30811	30811	6162	–	–
		т								
				–	3,94	–	6162	100	0,00827	13
5	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	680	1,73	1,73	1176	1176	429	–	–
		м3 грунта								
				–	0,65	–	442	97	0,0031	2

6	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	680	10,14	10,14	6895	6895	2381	–	–
		м3 уплотненного грунта								
					3,61		2455	97	0,0123	8
7	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	680	0,88	0,88	598	598	264	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,4	–	272	97	0,0018	1
8	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	680	12,51	12,51	8507	8507	2823	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,28	–	2910	97	0,01399	10
9	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	2040	1,27	1,27	2591	2591	752	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,38	–	775	97	0,00125	3
10	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=3,000;	3600	0,2	0,2	720	720	244	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	252	97	0,00023	1
11	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	680	32,9	32,9	22372	22372	5936	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	6120	97	0,0294	20
12	99-1-13 Имсталькон	Индивидуальное пролетное строение из стали 10ХСНД-2,3	26,821	216638		5810555				
		т								
13	1-1-54	Болты высокопрочные из стали 40Х	1,878	259075		486512				
		т								
14	99-1-14	Металлические турникеты для перевозки конструкций пролетного строения (пр-нт 01-22/Аналог мост ч/з р.Иртыш)	2,5	46000		115000				
		т								

15	99-30-132	Резино-металлические опорные части АБ РОЧ 35х45х17,1см	8	295722		2365776				
		шт								
		Всего прямые затраты				8942314	162356	44464		153
						2115	43535			
		Накладные расходы				44464				
		Итого				8986778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				539207				
		6,0%								
		Всего по смете				9525985				
		Всего				9525985				
		Временные здания и сооружения				1000228				
		Итого временные здания и сооружения				10526213				
		Возвратная сумма 15%				150034				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				367579				
		Затраты на снегоборьбу				31579				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				41094				
		Затраты на разницу в электроэнергии				246314				
		Затраты на выслугу лет 1%				105262				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				42105				
		Командировочные расходы				1238357				
		Подача автотранспорта				85877				
		Перебазировка техники на строительную площадку				31441				
		Итого				12715821				
		Итого по сметному расчету				12715821				
		в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных				12565787				
		в текущих ценах 2013 года				24698305				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				493966				
		Итого				25192271,46				
		НДС (12%)				3023072,58				
		Всего				28215344,04				

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

Нурасыл Б.И.

Технадзор:
Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

Ермоленко В.Н.