Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**67261042,46**			**22917511,46**	
НДС 12%				**8071325,38**			**2750101,38**	
Всего				**75332369,84**			**25667612,84**	
Удержание аванса				**21774680,44**			**6875253,44**	
Удержание аванса ндс				**825030,41**			**825030,41**	
Удержание 5%				**3629113,49**			**1145875,49**	
Всего к оплате:				**49103544,50**			**16821453,50**	
в.т.ч. по специфике 432				**15019154,91**			**15019154,91**	✓
по специфике 168				**1802298,59**			**1802298,59**	

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
Нурасыл Б.И.

Технадзор:
Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"
Ермоленко В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г.

АКТ №1 от 23.04.2013 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2013 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 2-2-2							
			На сооружение промежуточной опоры							
10	Е30-88-3	Разработка обустройства опускного колодца	5	3206,48	1676,48	16032	8382	10437	9,3	47
		т								
				1530	385,02	7650	1925	109	1,24	6
47	Е30-13-1	Бетонирование монолитного ригеля	7,84	13274,33	937,34	104071	7349	10202	4,88	38
		м3								
				918	275,85	7197	2163	109	1,0964	9
51	Е30-13-1	Устройство подферменников из монолитного железобетона	0,9	14465,13	937,34	13019	844	1171	4,88	4
		м3								
				918	275,85	826	248	109	1,0964	1
52	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,218574	162700		35562				
		т								
53	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0699	68200		4767				
		т								
54	Е6-9-1	Устройство сливов из цементного раствора состава 1:1	8,31	88,81	1,8	738	15	615	0,42	3

		м2								
				69,75	0,68	580	6	105	0,0033	–
55	Е6-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины сливаК=2,800;	23,268	26,39	0,75	614	17	541	0,12	3
		м2								
				21,83	0,29	508	7	105	0,0014	–
56	30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1К=1,020;	0,408	9250		3774				
		м3								
		Всего прямые затраты				**178577**	**16607**	**22966**		**111**
						16761	**4349**			
		Накладные расходы				**22966**				
		Итого				**201543**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**12093**				
		6,0%								
		Всего по смете				**213636**				
			Локальная смета N 2-4-1							
			На устройство регуляционных сооружений							
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2800	32,9	32,9	92120	92120	24444	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	25200	97	0,0294	82
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	5600	15,11	15,11	84616	84616	22434	–	–
		м3 грунта								
				–	4,13	–	23128	97	0,0135	76
3	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2800	70,41	67,3	197148	188440	58014	0,0215	60
		м3 грунта								
				3,11	18,25	8708	51100	97	0,0624	175
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	6440	19,7	19,7	126868	126868	25374	–	–
		т								
				–	3,94	–	25374	100	0,00827	53
5	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	2800	1,73	1,73	4844	4844	1765	–	–

		м3 грунта								
				–	0,65	–	1820	97	0,0031	9
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	1800	52,4	49,54	94320	89172	26766	0,0199	36
		м3 грунта								
				2,86	12,47	5148	22446	97	0,0433	78
7	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	1800	10,05	10,05	18090	18090	6094	–	–
		м3 грунта								
				–	3,49	–	6282	97	0,01144	21
8	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	3100	10,14	10,14	31434	31434	10855	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	3,61	–	11191	97	0,0123	38
9	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	3100	0,88	0,88	2728	2728	1203	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,4	–	1240	97	0,0018	6
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3100	12,51	12,51	38781	38781	12870	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,28	–	13268	97	0,01399	43
11	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	9300	1,27	1,27	11811	11811	3428	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,38	–	3534	97	0,00125	12
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3100	14,12	12	43772	37200	13141	0,0122	38
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	5022	8525	97	0,0122	38
13	Е1-133-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	1500	25,62	25,62	38430	38430	6606	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,54	–	6810	97	0,01821	27
14	Е1-12-11	Разработка грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, траншея с отсыпкой в тело дамбы т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кэпм=1,2;	100	62,87	59,44	6287	5944	1784	0,02388	2

		м3 грунта								
				3,43	14,96	343	1496	97	0,05196	5
15	Е1-162-6	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	24	1711,8	–	41083	–	46424	8,88	213
		м3 грунта								
				1711,8	–	41083	–	113	–	–
16	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	861	70,41	67,3	60623	57945	17839	0,0215	19
		м3 грунта								
				3,11	18,25	2678	15713	97	0,0624	54
17	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	1980,3	19,7	19,7	39012	39012	7802	–	–
		т								
				–	3,94	–	7802	100	0,00827	16
18	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	861	1,73	1,73	1490	1490	543	–	–
		м3 грунта								
				–	0,65	–	560	97	0,0031	3
19	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход, дамба, новое русло (4486м2+1190м2)х2К=2,000;	11352	0,2	0,2	2270	2270	771	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	795	97	0,00023	3
20	Е1-162-6	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5 группы	10	1426,5	–	14265	–	16119	7,4	74
		м3 грунта								
				1426,5	–	14265	–	113	–	–
21	Е1-159-3	Устройство бетонного упора сечением 20х30см из бетона В20 F300	49	1934,74	4,62	94802	226	18979	2,63	129
		м упора								
				398,25	1,06	19514	52	97	0,0047	–
22	Е1-158-1	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	118	547,99	75,6	64663	8921	28910	1,53	181
		м2 укрепляемой поверхности								
				231,75	20,82	27347	2457	97	0,0759	9
23	Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	236	13,25	0,09	3127	21	1252	0,035	8
		м2 укрепляемой поверхности								
				5,42	0,05	1279	12	97	0,0002	–

24	Е6-1-1	Омоноличвание плит цементным раствором М200	1,4	8317,57	66,01	11645	92	324	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
25	99-1-3	Бетонные плиты укрепления 49х49х10см, вес 0,053т	10,38	26661		276741				
		м3								
26	Е1-159-3	Устройство бетонного упора сечением 40х50см из бетона В20 F300	218	3501,43	4,62	763312	1007	84439	2,63	573
		м упора								
				398,25	1,06	86819	231	97	0,0047	1
27	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, траншея под анкерную стенку т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	67	62,87	59,44	4212	3982	1195	0,02388	2
		м3 грунта								
				3,43	14,96	230	1002	97	0,05196	3
28	Е1-162-6	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5 группы, доработка т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5	1711,8	–	8559	–	9672	8,88	44
		м3 грунта								
				1711,8	–	8559	–	113	–	–
29	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	5	289,15	289,15	1446	1446	905	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	186,62	–	933	97	0,858	4
30	Е1-159-3	Устройство анкерной стенки сечением 20х75 из бетона В20 F300	55	2795,94	4,62	153777	254	21303	2,63	145
		м упора								
				398,25	1,06	21904	58	97	0,0047	–
31	Е6-11-7	Установка петель в анкерной стенке и упорах сечением 40х50см	0,25	103497,62	304,24	25874	76	8713	198	50
		т								
				33075	114,75	8269	29	105	0,56	–
32	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	180	351,02	13,7	63184	2466	21163	0,605	109
		м2								
				102,83	5,04	18509	907	109	0,0246	4
33	Е42-14-3	Установка тяжей между анкерной стенкой и упорным брусом из стержней диаметром 22мм	0,6	47439,99	656,64	28464	394	1708	15,6	9
		т арматуры								
				2947,5	250,25	1769	150	89	1,2222	1
34	Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	14	612,02	1,57	8568	22	1644	0,67	9
		м2								

				130,5	–	1827	–	90	–	–
35	Е13-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	14	529,82	1,57	7417	22	1077	0,47	7
		м2								
				85,5	–	1197	–	90	–	–
36	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	72	167,18	–	12037	–	13602	1,21	87
		м3 грунта								
				167,18	–	12037	–	113	–	–
37	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 из-под воды глубиной до 5м т.ч. п.3.57: ктрр=1,7; ктрм=1,7; кзпр=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7;	1165	89,07	84,21	103767	98105	29449	0,03383	39
		м3 грунта								
				4,86	21,2	5662	24698	97	0,07361	86
38	Е9-62-1	Изготовление скребковой установки для планировки откосов под водой	0,86	33051,57	14360,59	28424	12350	15104	91,8	79
		т конструкций								
				16524	2990,06	14211	2571	90	10,22	9
39	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,042;	0,43764	63800		27921				
		т								
40	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,042;	0,2605	59200		15422				
		т								
41	8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х6 ммК=1,042;	6,252	2410		15067				
		м								
42	Е9-62-3	Изготовление шаблона для контроля крутизны откоса	0,4	27935,09	9375,11	11174	3750	6656	91	36
		т конструкций								
				16380	2107,33	6552	843	90	7,36	3
43	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	0,4128	59200		24438				
		т								

44	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	1,26	247,1	247,1	311	311	218	–	–
		т								
				–	172,97	–	218	100	0,36324	–
45	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	1,26	234,3	234,3	295	295	207	–	–
		т								
				–	164,01	–	207	100	0,34442	–
46	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза	1,26	660,4	660,4	832	832	166	–	–
		т								
				–	132,08	–	166	100	0,27737	–
47	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	120	62,87	59,44	7544	7133	2141	0,02388	3
		м3 грунта								
				3,43	14,96	412	1795	97	0,05196	6
48	Е34-9-3	Установка якорей деревянных на усилие до 4 т (применительно)	3	7509,35	2146,97	22528	6441	6088	7,31	22
		якорь								
				1190,25	819	3571	2457	101	4	12
49	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	0,72	5110		3679				
		м3								
50	1-1-184	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d=19,5 мм	5,1	2820		14382				
		10м								
51	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	120	190,58	–	22870	–	25843	1,38	166
		м3 грунта								
				190,58	–	22870	–	113	–	–
52	Е34-9-3	Установка якорей деревянных на усилие до 4 т (применительно) без учета стоимости материалов	8	4499,35	2146,97	35995	17176	16235	7,31	58
		якорь								
				1190,25	819	9522	6552	101	4	32
53	Е34-9-3	Разборка якорей деревянных на усилие до 4 т (применительно) п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	11	2669,78	1717,58	29368	18893	17858	5,848	64
		якорь								
				952,2	655,2	10474	7207	101	3,2	35
54	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (трос)	0,0816	122,8	122,8	10	10	7	–	–

		т								
				–	85,96	–	7	100	0,18052	–
55	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,0816	102,8	102,8	8	8	6	–	–
		т								
				–	71,96	–	6	100	0,15112	–
56	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза	0,0816	660,4	660,4	54	54	11	–	–
		т								
				–	132,08	–	11	100	0,27737	–
57	П9-21-1	Крепление двутавра к якорям (0,15т 10 раз)К=10,000;	1,5	247,1	247,1	371	371	259	–	–
		т								
				–	172,97	–	259	100	0,36324	1
58	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	0,15	81800		12270				
		т								
59	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,15	247,1	247,1	37	37	26	–	–
		т								
				–	172,97	–	26	100	0,36324	–
60	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,15	234,3	234,3	35	35	25	–	–
		т								
				–	164,01	–	25	100	0,34442	–
61	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза	0,15	660,4	660,4	99	99	20	–	–
		т								
				–	132,08	–	20	100	0,27737	–
62	Е99-1-11	Установка ручных лебедок с тяговым усилием до 3,2тК=20,000;	40	174,57	–	6983	–	6983	1,185	47
		шт								
				174,57	–	6983	–	100	–	–
63	Е99-1-12	Снятие ручных лебедок с тяговым усилием до 3,2т, (2х20раз)К=20,000;	40	71,34	–	2854	–	2854	0,484	19
		шт								
				71,34	–	2854	–	100	–	–
64	Е99-1-79ЕНи	Перемещение скребковой установки (условно груз массой 2,5т) с помощью ручных лебедок на расстояние до 10м	120	362,64	–	43517	–	43517	2,472	297
		шт груза								
				362,64	–	43517	–	100	–	–
65	П9-21-2	Установка шаблона весом 0,4т для контроля крутизны откоса (0,4т 60 раз, применительно)К=60,000;	24	234,3	234,3	5623	5623	3936	–	–
		т								

				–	164,01	–	3936	100	0,34442	8
66	П9-21-1	Поднятие шаблона 0,4 т для контроля крутизны откоса (60 раз)К=60,000;	24	247,1	247,1	5930	5930	4151	–	–
		т								
				–	172,97	–	4151	100	0,36324	9
67	Е37-7-3	Устройство подготовки из галечника под плиты (камень для укрепительных работ размером 70-200мм)	75	1494,85	308,7	112114	23153	22151	0,91	68
		м3								
				127,58	118,53	9569	8890	120	0,5478	41
68	Е9-62-5	Изготовление цилиндрических габионов	2,14	28686,82	5605,29	61390	11995	43585	120	257
		т конструкций								
				21600	1029,79	46224	2204	90	4,42	9
69	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,060;	2,2684	72000		163325				
		т								
70	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	1023	187		191301				
		м2								
71	Е99-1-155ЕН	Заполнение габионов галечниковым материалом фракции 70-200мм (н.вр.-1х1,03 з/пл-1х1,03х132,8)	288	136,78	–	39393	–	39393	1,03	297
		т								
				136,78	–	39393	–	100	–	–
72	30-8-113	Камень для укрепительных работ, размер 70-200мм	144	910		131040				
		м3								
73	Е42-15-2 (ДМ	Демонтаж крепления откосов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	16,74	934,91	628,91	15650	10528	7771	1,864	31
		м3 сборных конструкций								
				306	215,61	5122	3609	89	0,79928	13
74	Е42-15-3 (ДМ	Демонтаж укрепления откосов сборными железобетонными плитами массой до 3 т (63,64м3+13,2м3) п.2.8 общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	76,84	848,45	582,05	65195	44725	31891	1,64	126
		м3 сборных конструкций								
				266,4	199,93	20470	15363	89	0,74568	57
75	Е42-15-2	Укрепление откосов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т (без учета стоимости плит)	16,74	1168,63	786,13	19563	13160	9714	2,33	39
		м3 сборных конструкций								
				382,5	269,51	6403	4512	89	0,9991	17

76	Е42-15-3	Укрепление откосов сборными железобетонными плитами массой до 3 т (без учета стоимости плит)	76,84	1060,56	727,56	81493	55906	39864	2,05	158
		м3 сборных конструкций								
				333	249,91	25588	19203	89	0,9321	72
77	Е46-35-2	Разборка железобетона при делении плит на 2 шт с резкой арматуры	0,02	3437,46	1725,21	69	35	47	10,48	–
		м3								
				1712,25	652,5	34	13	100	3,18	–
78	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	1165	52,4	49,54	61046	57714	17324	0,0199	23
		м3 грунта								
				2,86	12,47	3332	14528	97	0,0433	50
79	Е1-156-1	Заполнение бермы вдоль упорного бруса сечением 20х30см камнем размером 70-200мм	7	1351,96	0,86	9464	6	2935	2,81	20
		м3 камня в деле								
				432	0,32	3024	2	97	0,0015	–
80	Е1-156-1	Заполнение бермы вдоль упорного бруса сечением 40х50см камнем размером крупнее 20см	80	1347,92	0,86	107834	69	33548	2,81	225
		м3 камня в деле								
				432	0,32	34560	26	97	0,0015	–
81	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;	1380	0,2	0,2	276	276	94	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	97	97	0,00023	–
82	Е42-4-4	Укрепление откосов дамб наброской из камня размером более 200мм	210	1103,28	45,9	231689	9639	26084	0,794	167
		м3								
				124,2	15,36	26082	3226	89	0,0525	11
83	Е42-14-1	Установка габионных тюфяков при укреплениии откосов дамб (каркасы-0,26т+0,66т, сетка из проволоки-1,294т+2,773)	4,987	2081,68	322,52	10381	1608	7267	9,57	48
		т арматуры								
				1514,25	122,92	7552	613	89	0,6003	3
84	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,92	72000		66240				
		т								
85	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	2075	187		388025				
		м2								

86	Е1-156-1	Заполнение габионных тюфяков камнем размером 70-200мм (110м3+240м3)	350	1351,96	0,86	473186	301	146773	2,81	984
		м3 камня в деле								
				432	0,32	151200	112	97	0,0015	1
87	Е1-104-1	Уплотнение откосов дамб экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками	1427	41,69	41,69	59492	59492	16513	–	–
		м2 уплотненной поверхности								
				–	11,93	–	17024	97	0,04271	61
88	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	142,7	1955,92	33,87	279110	4833	42886	1,94	277
		м3								
				263,25	12,47	37566	1779	109	0,0609	9
89	Е42-8-2	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	92,1	11142,56	70,44	1026694	6490	24662	1,78	164
		м3 бетона в конструкции								
				276,75	23,98	25500	2210	89	0,087	8
		Всего прямые затраты				**6513598**	**1367507**	**1213424**		**6825**
						855028	**380716**			
		Накладные расходы				**1213424**				
		Итого				**7727021**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**463621**				
		6,0%								
		Всего по смете				**8190643**				
		Всего				**8404278**				
		Временные здания и сооружения				**882449**				
		Итого временные здания и сооружения				**9286727**				
		Возвратная сумма 15%				**132367**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				**324295**				

		Затраты на снегоборьбу				27860				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				36255				
		Затраты на разницу в электроэнергии				437878				
		Затраты на выслугу лет 1%				217310				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				37147				
		Командировочные расходы				1092538				
		Подача автотранспорта				75765				
		Перебазировка техники на строительную площадку				27739				
		Итого				11563515				
		Итого по сметному расчету				11563515				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					11431147				
		в текущих ценах 2013 года				22468148				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				449363				
		Итого				22917511,46				
		НДС (12%)				2750101,38				
		Всего				25667612,84				

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ Ермоленко В.Н.