Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600235248, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**33493295**			**14809505**	
НДС 12%				**4019196**			**1777141**	
Всего				**37512492**			**16586646**	
Погашение аванса				**11253747**			**4975994**	
Удержание 5%				**1875625**			**829332**	
Всего к оплате:				**24383120**			**10781320**	

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600235248, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г.

АКТ №3 от 20.07.2012 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2012 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 2-2-1							
			На сооружение береговых опор							
	Раздел 1. Монтажная площадка									
1	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3, при разборке дамбы	900	52,4	49,54	47160	44586	13383	0,0199	18
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,86	12,47	2574	11223	97	0,0433	39
2	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	235	32,9	32,9	7732	7732	2052	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	9	–	2115	97	0,0294	7
3	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	235	15,11	15,11	3551	3551	942	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	4,13	–	971	97	0,0135	3
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;	1100	0,2	0,2	220	220	75	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		—	—	—	—	—	—	—
				–	0,07	–	77	97	0,00023	–

5	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	165	12,51	12,51	2064	2064	685	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,28	–	706	97	0,01399	2
6	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	495	1,27	1,27	629	629	182	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,38	–	188	97	0,00125	1
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**61356**	**58782**	**17319**		**70**
						2574	**15280**			
		Накладные расходы				**17319**				
		Итого				**78675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**4721**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**83396**				
	Раздел 2. Сооружение береговых опор									
7	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	100	62,87	59,44	6287	5944	1784	0,02388	2
		м3 грунта								
				3,43	14,96	343	1496	97	0,05196	5
8	Е1-168-6	Разработка вручную с подъемом краном грунта 5 группы в траншеях и котлованах глубиной 2,65м	12	3098,73	1107,48	37185	13290	37374	10,2	122
		м3 грунта								
				1991,25	764,94	23895	9179	113	3,3	40
9	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	12	343,74	343,74	4125	4125	2582	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	2662	97	1,02	12
10	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1012	32,9	32,9	33295	33295	8835	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	9108	97	0,0294	30

11	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	11	297,12	33,87	3268	373	3306	1,94	21
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				263,25	12,47	2896	137	109	0,0609	1
12	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,100;	12,1	1508		18247				
		м3								
13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	61,3	13377,39	532,08	820034	32617	37825	2,55	156
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				434,25	131,85	26620	8082	109	0,434	27
14	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,5288	8299,96	–	12689	–	13422	48,4	74
		т		—	—	—	—	—	—	—
				8055	–	12314	–	109	–	–
15	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,6016	60500		36397				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2038	67700		13797				
		т								
17	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0728	58800		4281				
		т								
18	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,147	66000		9702				
		т								
19	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,3012	62600		18855				
		т								
20	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,0174	42500		740				
		т								
21	Е30-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	31	9635,92	1250,52	298714	38766	48180	6,44	200
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				1116	309,88	34596	9606	109	1,02	32
22	Е6-1-1	Омоноличивание стоек в гнездах фундаментов, бетон В30 F300	5,9	12325,15	66,01	72718	389	1367	1,35	8
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	1155	147	105	0,1218	1
23	99-1-41	Железобетонная стойка С-1, размер 50х60х372 см	3,16	43211		136547				
		м3								
24	99-1-42	Железобетонная стойка С-2, размер 50х80х417 см	3,44	43796		150658				

		м3								
25	99-1-43	Железобетонный блок шкафной стенки БШ-1, размер 330х321х50 см	11,56	40679		470249				
		м3								
26	99-1-45	Железобетонный блок открылка БО, размер 450х380х33 см	12,04	37950		456918				
		м3								
27	99-1-47	Железобетонные блоки бокового щита , размер 130х140х15см	0,8	47282		37826				
		м3								
28	Е6-1-2	Омоноличивание блоков шкафной стенки бетоном В30 F300, арматура: AI-4,9кг/м3, AIII-133,66кг/м3	0,82	13665,32	98,32	11206	81	630	4,41	4
		м3								
				695,25	37,15	570	30	105	0,1814	–
29	Е30-8-1	Установка арматуры при омоноличивании блоков шкафных стенок	0,1136	8299,96	–	943	–	997	48,4	5
		т								
				8055	–	915	–	109	–	–
30	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,004	50600		202				
		т								
31	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0062	53000		329				
		т								
32	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1034	48300		4994				
		т								
33	Е30-14-2	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей двухблочных на мостах под автомобильные дороги	9,2	1630,75	254,33	15003	2340	7304	3,66	34
		м3								
				702	26,38	6458	243	109	0,1005	1
34	99-1-40	Железобетонные блоки ригелей, размер 360х165х73 см	9,2	53612		493230				
		м3								
35	Е30-13-1	Омоноличивание блоков ригеля между собой бетоном В30 F300, арматура кл.А1-83,41 кг/м3	0,82	14443,89	937,34	11844	769	1067	4,88	4
		м3								
				918	275,85	753	226	109	1,0964	1

36	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0684	45300		3099				
		т								
37	Е30-13-1	Омоноличивание стоек и ригеля между собой бетоном В30 F300, арматура кл.А1-31,45 кг/м3	1,24	14443,89	937,34	17910	1162	1613	4,88	6
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				918	275,85	1138	342	109	1,0964	1
38	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,039	47400		1849				
		т								
39	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников	0,92	14465,13	937,34	13308	862	1198	4,88	4
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				918	275,85	845	254	109	1,0964	1
40	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,072	68200		4910				
		т								
41	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,0258	48200		1244				
		т								
42	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2244	166492,87	304,24	37361	68	812	20	4
		т		—	—	—	—	—	—	—
				3330	114,75	747	26	105	0,56	–
43	Е6-9-1	Устройство сливов из цементного раствора толщиной 20 мм	13,5	88,81	1,8	1199	24	999	0,42	6
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				69,75	0,68	942	9	105	0,0033	–
44	Е6-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины слива добавлять или исключатьК=5,400;	72,9	26,39	0,75	1924	55	1693	0,12	9
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				21,83	0,29	1591	21	105	0,0014	–
45	30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1К=1,020;	1,02	9250		9435				
		м3								
46	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	330	336,17	13,7	110936	4521	38801	0,605	200
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				102,83	5,04	33934	1663	109	0,0246	8
47	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	136,4	101,1	101,1	13790	13790	9701	–	–
		маш-ч		—	—	—	—	—	—	—

				–	65,25	–	8900	109	0,3	41
48	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1247	32,9	32,9	41026	41026	10886	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	11223	97	0,0294	37
49	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	30	190,58	–	5717	–	6460	1,38	41
		м3 грунта								
				190,58	–	5717	–	113	–	–
50	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	30	25,65	5,38	770	161	590	0,129	4
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	608	–	97	–	–
51	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	1217	27,88	27,88	33930	33930	5832	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	6012	97	0,01982	24
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**3478691**	**227588**	**243258**		**1166**
						156037	**69366**			
		Накладные расходы				**243258**				
		Итого				**3721949**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**223317**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**3945266**				
			Локальная смета № 2-2-2							
			На сооружение промежуточной опоры							
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	100	0,2	0,2	20	20	7	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	7	97	0,00023	–
2	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки толщиной 30 см по контуру колодца	10	297,12	33,87	2971	339	3006	1,94	19
		м3								
				263,25	12,47	2633	125	109	0,0609	1
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	11	1508		16588				
		м3								

4	Е7-20-1	Установка металлических конструкций ножа колодца	0,27	41008,57	2434,57	11072	657	12425	170	46
		т стальных элементов								
				31950	920,25	8627	248	140	4,49	1
5	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0113	50000		565				
		т								
6	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс	0,26	59200		15392				
		т								
7	Е6-11-5	Установка анкерных болтов для крепления обстройки колодца	0,2165	131019,03	5172,7	28366	1120	1707	30,9	7
		т								
				5557,5	1953	1203	423	105	9,54	2
8	Е30-88-1	Изготовление и монтаж обстройки колодца	5	11092,11	1272,94	55461	6365	31091	31,7	159
		т								
				5400	304,74	27000	1524	109	1,03	5
9	2-1-86	Металл обустройства опускного колодца	5	107200		536000				
		т								
11	Е5-119-1	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 в щитовой опалубке	26,304	13133,8	2269,34	345471	59693	53957	11	289
		м3 ж/бетона								
				1766,25	591,53	46459	15560	87	2,06	54
12	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) F300К=1,015;	26,26	11567		303802				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1315708**	**68193**	**102192**		**583**
						85922	**17886**			
		Накладные расходы				**102192**				
		Итого				**1417900**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**85074**				
		6,0%								
		Всего по смете				**1502974**				

			Локальная смета № 1-1-3							
			На устройство технологического проезда							
	Раздел 4. Мост для пропуска технологического транспорта									
78	Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	0,50	19166,93	7900,05	9620	3965	4506	32,1	16
		т								
				5760	2476,25	2891	1243	109	9,94	5
79	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	0,612	81800		50062				
		т								
80	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,036	59200		2131				
		т								
81	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01	63800		638				
		т								
82	Е9-12-1	Установка разрезных металлических балочных пролетных строений краном	0,658	14974,33	5355,48	9853	3524	4919	39,6	26
		т конструкций								
				7065	1240,83	4649	816	90	4,14	3
87	Е30-52-1	Устройство деревянного настила из бревен	1,68	18799,05	1354,18	31582	2275	10974	32,7	55
		м3								
				5625	367,83	9450	618	109	1,33	2
92	Е30-52-4	Устройство колесоотбоев из брусьев 25х25см	0,68	12374,92	2439,15	8415	1659	3335	22,2	15
		м3								
				3847,5	651,6	2616	443	109	2,29	2
93	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,68	18300		12444				
		м3								
98	Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	17	211,28	17,83	3592	303	260	0,0416	1
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	109	86	133	0,01827	0
99	Е30-89-1	Устройство сопряжения моста с насыпью подходов из бревен, уложенных в виде шпальных клеток	18	174,59	40,61	3143	731	1516	0,411	7
		шт								

				62,33	14,94	1122	269	109	0,073	1
100	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	0,89	5110		4548				
		м3								
105	Е69-14-1	Устройство деревянного настила	0,9	53,86	5,28	48	5	25	0,1865	0
		м2 настила								
				26,6	0,83	24	1	100	0,0106	–
106	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,036	13200		475				
		м3								
108	Е30-75-2	Установка деревянных перил с укладкой дополнительных поперечин	3,6	1557,89	1,45	5608	5	2368	3,52	13
		м								
				603	0,54	2171	2	109	0,0026	–
		Итого по разделу 4								
		Всего прямые затраты				**142160**	**12467**	**27902**		**146**
						23032	**3478**			
		Накладные расходы				**27902**				
		Итого				**170062**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**10204**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**180265**				
		Всего				**5711901**				
		Временные здания и сооружения				**599750**				
		Итого временные здания и сооружения				**6311650**				
		Возвратная сумма 15%				**89962**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				**220405**				

		Затраты на снегоборьбу				18935				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				24640				
		Затраты на разницу в электроэнергии								
		Затраты на выслугу лет 1%				63117				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				25247				
		Командировочные расходы				742535				
		Подача автотранспорта				51493				
		Перебазировка техники на строительную площадку				18853				
		Итого				7476874				
		Итого по сметному расчету				7476874				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					7386912				
		в текущих ценах 2012 года				14519122				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				290382				
		Итого				14809505				
		НДС (12%)				1777141				
		Всего				16586646				

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Технадзор:

Инженер проекта
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Карбузов М.К.**