Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области (на автомобильной дороге подъезд к селу Арчаты)
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.
и Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
Итого:	**240375071.54**	**27154831.18**
НДС 12%	**28845008.86**	**3258579.74**
Всего	**269220082.41**	**30413410.93**
Удержание аванса	**72301421.41**	**9124023.28**
Удержание 5%	**12808834.21**	**1520670.43**
Всего к оплате:	**184109825.78**	**19768717.22**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Нурпейісова М.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

Ермоленко В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области (на автомобильной дороге подъезд к селу Арчаты)
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.
и Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2014 г.

АКТ №4 от 25.07.2014 г.
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета N 1-1-1							
		на разборку существующего деревянного моста								
1	Е30-52-4	Разборка деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу из брусьев п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	51.3	5029.32	1951.32	258004	100103	201261	17.76	911
		м3								
				3078	521.28	157901	26742	109	1.832	94
2	Е30-52-3	Разборка деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу из бревен п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	25.1	3466.92	1396.92	87128	35106	66851	12.16	306
		м3								
				2070	370.44	52021	9310	109	1.288	32
		Всего прямые затраты				**345132**	**135209**	**268112**		**1343**
						209922	**36052**			
		Накладные расходы				**268112**				
		заработная плата, тенге				**40217**				
		трудоемкость, чел-ч				**134**				
		Итого				**613243**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**36795**				
		6.0%								
		Всего по смете				**650038**				
		Сметная заработная плата, тенге				**286191**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**1477**				

			Локальная смета N 2-1-1							
			на устройство земляного полотна							
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	531	32.9	32.9	17470	17470	4636	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	4779	97	0.0294	16
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	531	15.11	15.11	8023	8023	2127	–	–
		м3 грунта								
				–	4.13	–	2193	97	0.0135	7
3	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (531+5754)м3	6285	70.41	67.3	442527	422981	130220	0.0215	135
		м3 грунта								
				3.11	18.25	19546	114701	97	0.0624	392
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	14455.5	19.7	19.7	284773	284773	56955	–	–
		т								
				–	3.94	–	56955	100	0.00827	120
5	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	6285	1.73	1.73	10873	10873	3962	–	–
		м3 грунта								
				–	0.65	–	4085	97	0.0031	19
6	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;	4270	0.2	0.2	854	854	290	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0.07	–	299	97	0.00023	1
7	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	8271	8.14	8.14	67326	67326	23266	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2.9	–	23986	97	0.00986	82
8	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	8271	0.68	0.68	5624	5624	2487	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0.31	–	2564	97	0.0014	12
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8271	14.12	12	116787	99252	35060	0.0122	101
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	13399	22745	97	0.0122	101
10	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8271	9.48	9.48	78409	78409	25994	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	3.24	–	26798	97	0.01059	88

11	E1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	24813	1.03	1.03	25557	25557	7461	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0.31	–	7692	97	0.00101	25
		Всего прямые затраты				**1058223**	**1021142**	**292458**		**1099**
						32945	**266797**			
		Накладные расходы				**292458**				
		заработная плата, тенге				**43869**				
		трудоемкость, чел-ч				**146**				
		Итого				**1350681**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**81041**				
		6.0%								
		Всего по смете				**1431722**				
		Сметная заработная плата, тенге				**343611**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**1245**				
			Локальная смета N 2-1-2							
			на устройство дорожной одежды							
1	E27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси	2185.6	231.7	17.55	506404	38357	34271	0.044	96
		м2 основания или покрытий								
				6.75	5.04	14753	11015	133	0.01815	40
		Всего прямые затраты				**506404**	**38357**	**34271**		**136**
						14753	**11015**			
		Накладные расходы				**34271**				
		заработная плата, тенге				**5141**				
		трудоемкость, чел-ч				**17**				
		Итого				**540675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**32441**				
		6.0%								
		Всего по смете				**573116**				
		Сметная заработная плата, тенге				**30909**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**153**				
			Локальная смета N 2-1-3							
			на устройство прямоугольной ж/бетонной трубы отв. 2.0х2.0м на ПК2+16							
1	E1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство отводящего и подводящего русла, рытье котлована), (10+30)м3	40	32.9	32.9	1316	1316	349	–	–

		м3 грунта								
				–	9	–	360	97	0.0294	1
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (10х2+30)м3	50	15.11	15.11	756	756	201	–	–
		м3 грунта								
				–	4.13	–	207	97	0.0135	1
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	30	0.2	0.2	6	6	2	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0.07	–	2	97	0.00023	–
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	132	62.87	59.44	8299	7846	2355	0.02388	3
		м3 грунта								
				3.43	14.96	453	1975	97	0.05196	7
5	Е1-163-6	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 5 группы	15	1503	–	22545	–	25476	7.97	120
		м3 грунта								
				1503	–	22545	–	113	–	–
6	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	39	1955.92	33.87	76281	1321	11721	1.94	76
		м3								
				263.25	12.47	10267	486	109	0.0609	2
7	Е30-7-1	Устройство фундамента под звенья, лотка из монолитного бетона В20 F300 (16,4+3,8)м3	20.2	11904.51	532.08	240471	10748	12464	2.55	52
		м3								
				434.25	131.85	8772	2663	109	0.434	9
8	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м (без стоимости материала)	15.51	3837.06	753.75	59513	11691	17540	4.96	77
		м3								
				841.5	195.98	13052	3040	109	0.67	10
9	Е30-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2 м	5.3	2114.46	697.5	11207	3697	3544	2.54	13
		м3								
				432	181.35	2290	961	109	0.62	3
10	Е30-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2 м	5.3	2844.88	888.75	15078	4710	4286	3.02	16
		м3								
				510.75	231.08	2707	1225	109	0.79	4
11	99-30-19	Железобетонные откосные крылья, блок СТ1-л,п (№57), размер 361х189х30 см	6.08	22385		136101				
		м3								

12	99-30-11	Железобетонные откосные крылья, размер 279х175х30 см, блок СТ3-л,п (№59)	4.52	21131		95512				
		м3								
13	Е6-1-2	Устройство кордонного блока из монолитного бетона В20 F300	0.82	12057.8	98.32	9887	81	630	4.41	4
		м3								
				695.25	37.15	570	30	105	0.1814	–
14	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	138	336.17	13.7	46391	1891	16227	0.605	83
		м2								
				102.83	5.04	14191	696	109	0.0246	3
15	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18.4	1103.23	20.67	20299	380	3311	0.91	17
		м2								
				157.5	7.61	2898	140	109	0.0372	1
16	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	25	190.58	–	4765	–	5384	1.38	35
		м3 грунта								
				190.58	–	4765	–	113	–	–
17	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	75	32.9	32.9	2468	2468	655	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	675	97	0.0294	2
18	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	75	15.11	15.11	1133	1133	301	–	–
		м3 грунта								
				–	4.13	–	310	97	0.0135	1
19	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	75	25.65	5.38	1924	404	1474	0.129	10
		м3 уплотненного грунта								
				20.27	–	1520	–	97	–	–
20	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75	14.12	12	1059	900	318	0.0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	122	206	97	0.0122	1
21	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	145	26.18	25.03	3796	3629	1116	0.008	1
		м3 грунта								
				1.15	6.78	167	983	97	0.0232	3
22	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	253.75	19.7	19.7	4999	4999	1000	–	–
		т								
				–	3.94	–	1000	100	0.00827	2
23	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	145	1.26	1.26	183	183	66	–	–
		м3 грунта								
				–	0.47	–	68	97	0.00226	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (тело трубы)	37	134.1	–	4962	–	5607	0.972	36

		м3 грунта								
				134.1	–	4962	–	113	–	–
25	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	108	11.19	11.19	1209	1209	320	–	–
		м3 грунта								
				–	3.06	–	330	97	0.01	1
26	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=0,500;	54	9.4	9.4	508	508	135	–	–
		м3 грунта								
				–	2.57	–	139	97	0.0084	–
27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	108	21.55	4.52	2327	488	1784	0.108	12
		м3 уплотненного грунта								
				17.03	–	1839	–	97	–	–
28	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (37+108)м3	145	14.12	12	2047	1740	615	0.0122	2
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	235	399	97	0.0122	2
29	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для засыпки пониженных мест)	149	70.41	67.3	10491	10028	3087	0.0215	3
		м3 грунта								
				3.11	18.25	463	2719	97	0.0624	9
30	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	342.7	19.7	19.7	6751	6751	1350	–	–
		т								
				–	3.94	–	1350	100	0.00827	3
31	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группыК=2,000;	298	1.73	1.73	516	516	188	–	–
		м3 грунта								
				–	0.65	–	194	97	0.0031	1
32	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	149	10.05	10.05	1497	1497	504	–	–
		м3 грунта								
				–	3.49	–	520	97	0.01144	2
33	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (при устройстве укрепления)	25	32.9	32.9	823	823	218	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	225	97	0.0294	1
34	Е1-158-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см (29,8+43) м2 т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	72.8	1503.35	27.53	109444	2004	12027	1.098	80
		м2 укрепляемой поверхности								
				163.02	7.3	11868	531	97	0.0333	2

35	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении русла (29.8х2+43х5)м2 т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	274.6	118.66	0.14	32584	38	2810	0.06858	19
		м2 укрепляемой поверхности								
				10.49	0.06	2881	16	97	0.00027	–
36	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см (34,9+9)м2	43.9	1524.52	30.59	66926	1343	8059	1.22	54
		м2 укрепляемой поверхности								
				181.13	8.11	7952	356	97	0.037	2
37	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=5,000;	45	119.85	0.16	5393	7	512	0.0762	3
		м2 укрепляемой поверхности								
				11.66	0.07	525	3	97	0.0003	–
38	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5.5	3351.72	4.62	18434	25	2130	2.63	14
		м упора								
				398.25	1.06	2190	6	97	0.0047	–
39	Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0.261	73299.96	–	19131	–	2291	48.4	13
		т								
				8055	–	2102	–	109	–	–
40	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	3.9	1347.92	0.86	5257	3	1635	2.81	11
		м3 камня в деле								
				432	0.32	1685	1	97	0.0015	–
		Всего прямые затраты				**1052289**	**85139**	**151692**		**828**
						121021	**21816**			
		Накладные расходы				**151692**				
		заработная плата, тенге				**22754**				
		трудоемкость, чел-ч				**76**				
		Итого				**1203981**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**72239**				
		6.0%								
		Всего по смете				**1276220**				
		Сметная заработная плата, тенге				**165591**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**904**				
			Локальная смета N 2-1-4							
		на устройство прямоугольной ж/бетонной трубы отв. 4.0х2.5м на ПК2+84								
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство подводящего русла, рытье котлована), (120+47)м3	167	32.9	32.9	5494	5494	1458	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	1503	97	0.0294	5

2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (120х2+47)м3	287	15.11	15.11	4337	4337	1149	–	–
		м3 грунта								
				–	4.13	–	1185	97	0.0135	4
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	400	0.2	0.2	80	80	27	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0.07	–	28	97	0.00023	–
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	185	62.87	59.44	11631	10996	3301	0.02388	4
		м3 грунта								
				3.43	14.96	635	2768	97	0.05196	10
5	Е1-163-6	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 5 группы	15	1503	–	22545	–	25476	7.97	120
		м3 грунта								
				1503	–	22545	–	113	–	–
6	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	247	343.74	343.74	84904	84904	53153	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221.85	–	54797	97	1.02	252
7	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	122.76	101.1	101.1	12411	12411	8731	–	–
		маш-ч								
				–	65.25	–	8010	109	0.3	37
8	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	56.5	1955.92	33.87	110509	1914	16981	1.94	110
		м3								
				263.25	12.47	14874	705	109	0.0609	3
9	Е30-7-1	Устройство фундамента под звенья, лотка из монолитного бетона В20 F300 (33+8,6)м3	41.6	11904.51	532.08	495228	22135	25670	2.55	106
		м3								
				434.25	131.85	18065	5485	109	0.434	18
10	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м (без учета стоимости железобетонных звеньев)	8.46	3837.06	753.75	32462	6377	9567	4.96	42
		м3								
				841.5	195.98	7119	1658	109	0.67	6
11	Е30-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 4 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м (без учета стоимости железобетонных звеньев)	28.96	2056.73	405	59563	11729	17813	2.64	76
		м3								
				459	105.3	13293	3049	109	0.36	10
12	Е30-66-3	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2,5 м	7.44	1933.14	675	14383	5022	4544	2.54	19

		м3								
				384.75	175.5	2863	1306	109	0.6	4
13	Е30-66-6	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2,5 м	7.44	2651.83	787.5	19730	5859	5474	2.85	21
		м3								
				470.25	204.75	3499	1523	109	0.7	5
14	99-30-5	Железобетонные откосные крылья, блок СТ2-л/п (№58), размер 415х277х30см	10.36	22285		230873				
		м3								
15	99-30-11	Железобетонные откосные крылья, блок СТ3-л/п (№59), размер 279х175х30см	4.52	21131		95512				
		м3								
16	Е6-1-2	Устройство кордонного блока и омоноличивание стыков бетоном В20 F300	3.9	12057.8	98.32	47025	383	2999	4.41	17
		м3								
				695.25	37.15	2711	145	105	0.1814	1
17	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	191	336.17	13.7	64208	2617	22458	0.605	116
		м2								
				102.83	5.04	19641	963	109	0.0246	5
18	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	26	1103.23	20.67	28684	537	4679	0.91	24
		м2								
				157.5	7.61	4095	198	109	0.0372	1
19	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	32	190.58	–	6099	–	6892	1.38	44
		м3 грунта								
				190.58	–	6099	–	113	–	–
20	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	96	32.9	32.9	3158	3158	838	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	864	97	0.0294	3
21	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	96	15.11	15.11	1451	1451	384	–	–
		м3 грунта								
				–	4.13	–	396	97	0.0135	1
22	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	96	25.65	5.38	2462	516	1888	0.129	12
		м3 уплотненного грунта								
				20.27	–	1946	–	97	–	–
23	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	96	14.12	12	1356	1152	407	0.0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	156	264	97	0.0122	1
24	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	370	26.18	25.03	9687	9261	2847	0.008	3
		м3 грунта								
				1.15	6.78	426	2509	97	0.0232	9
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	647.5	19.7	19.7	12756	12756	2551	–	–

		т								
				–	3.94	–	2551	100	0.00827	5
26	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	370	1.26	1.26	466	466	169	–	–
		м3 грунта								
				–	0.47	–	174	97	0.00226	1
27	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (тело трубы)	90	134.1	–	12069	–	13638	0.972	87
		м3 грунта								
				134.1	–	12069	–	113	–	–
28	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	280	11.19	11.19	3133	3133	831	–	–
		м3 грунта								
				–	3.06	–	857	97	0.01	3
29	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=0,500;	140	9.4	9.4	1316	1316	349	–	–
		м3 грунта								
				–	2.57	–	360	97	0.0084	1
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	280	21.55	4.52	6034	1266	4625	0.108	30
		м3 уплотненного грунта								
				17.03	–	4768	–	97	–	–
31	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (90+280)м3	370	14.12	12	5224	4440	1568	0.0122	5
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	599	1018	97	0.0122	5
32	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	226	70.41	67.3	15913	15210	4683	0.0215	5
		м3 грунта								
				3.11	18.25	703	4125	97	0.0624	14
33	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	519.8	19.7	19.7	10240	10240	2048	–	–
		т								
				–	3.94	–	2048	100	0.00827	4
34	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группыК=2,000;	452	1.73	1.73	782	782	285	–	–
		м3 грунта								
				–	0.65	–	294	97	0.0031	1
35	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	226	10.05	10.05	2271	2271	765	–	–
		м3 грунта								
				–	3.49	–	789	97	0.01144	3
36	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (при устройстве укрепления)	107	32.9	32.9	3520	3520	934	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	963	97	0.0294	3

37	Е1-158-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см (37,5+94,5) м2 т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	132	1503.35	27.53	198442	3634	21809	1.098	145
		м2 укрепляемой поверхности								
				163.02	7.3	21519	964	97	0.0333	4
38	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении русла (37,5х2+94,5х5)м2 т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	547.5	118.66	0.14	64966	77	5603	0.06858	38
		м2 укрепляемой поверхности								
				10.49	0.06	5743	33	97	0.00027	–
39	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см (43,4+38)м2	81.4	1524.52	30.59	124096	2490	14942	1.22	99
		м2 укрепляемой поверхности								
				181.13	8.11	14744	660	97	0.037	3
40	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=5,000;	190	119.85	0.16	22772	30	2161	0.0762	14
		м2 укрепляемой поверхности								
				11.66	0.07	2215	13	97	0.0003	–
41	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5.5	3351.72	4.62	18434	25	2130	2.63	14
		м упора								
				398.25	1.06	2190	6	97	0.0047	–
42	Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0.47	73299.96	–	34451	–	4127	48.4	23
		т								
				8055	–	3786	–	109	–	–
43	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	24.8	1347.92	0.86	33428	21	10400	2.81	70
		м3 камня в деле								
				432	0.32	10714	8	97	0.0015	–
		Всего прямые затраты				**1934105**	**252010**	**310354**		**1667**
						197017	**102219**			
		Накладные расходы				**310354**				
		заработная плата, тенге				**46553**				
		трудоемкость, чел-ч				**155**				
		Итого				**2244459**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**134668**				
		6.0%								
		Всего по смете				**2379127**				
		Сметная заработная плата, тенге				**345789**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**1822**				
			Локальная смета N 2-1-5							
			на устройство сопряжения моста со съездом							

1	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	4.8	2099.7	940.95	10079	4517	6285	7	34
		м3 грунта								
				1158.75	–	5562	–	113	–	–
2	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5307	70.41	67.3	373666	357161	109957	0.0215	114
		м3 грунта								
				3.11	18.25	16505	96853	97	0.0624	331
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	12206.1	19.7	19.7	240460	240460	48092	–	–
		т								
				–	3.94	–	48092	100	0.00827	101
4	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	5307	1.73	1.73	9181	9181	3347	–	–
		м3 грунта								
				–	0.65	–	3450	97	0.0031	16
5	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1430	0.2	0.2	286	286	97	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0.07	–	100	97	0.00023	–
6	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	5307	8.14	8.14	43199	43199	14928	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2.9	–	15390	97	0.00986	52
7	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	5307	0.68	0.68	3609	3609	1596	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0.31	–	1645	97	0.0014	7
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5307	14.12	12	74935	63684	22495	0.0122	65
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	8597	14594	97	0.0122	65
9	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5307	9.48	9.48	50310	50310	16679	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	3.24	–	17195	97	0.01059	56
10	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	15921	1.03	1.03	16399	16399	4788	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0.31	–	4936	97	0.00101	16
11	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси	1430	231.7	17.55	331331	25097	22424	0.044	63
		м2 основания или покрытий								

				6.75	5.04	9653	7207	133	0.01815	26
		Всего прямые затраты				**1153455**	**813903**	**250688**		**946**
						40317	**209462**			
		Накладные расходы				**250688**				
		заработная плата, тенге				**37603**				
		трудоемкость, чел-ч				**125**				
		Итого				**1404143**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**84249**				
		6.0%								
		Всего по смете				**1488392**				
		Сметная заработная плата, тенге				**287382**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**1071**				
			Локальная смета N 2-1-6							
			на установку дорожных знаков							
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	186	26.18	25.03	4869	4656	1431	0.008	1
		м3 грунта								
				1.15	6.78	214	1261	97	0.0232	4
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	325.5	19.7	19.7	6412	6412	1282	–	–
		т								
				–	3.94	–	1282	100	0.00827	3
3	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	186	1.26	1.26	234	234	84	–	–
		м3 грунта								
				–	0.47	–	87	97	0.00226	–
4	Е1-166-2	Устройство присыпных призм вручную, грунт 2 группы	186	134.1	–	24943	–	28186	0.972	181
		м3 грунта								
				134.1	–	24943	–	113	–	–
5	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	142	19.4	–	2755	–	2672	0.123	17
		м2 спланированной площади								
				19.4	–	2755	–	97	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	142	21.55	4.52	3060	642	2345	0.108	15
		м3 уплотненного грунта								
				17.03	–	2418	–	97	–	–
7	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747.86	146.19	5983	1170	5687	3.2	26
		шт								
				506.25	28.22	4050	226	133	0.11	1
8	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	2	157.67	–	315	–	317	0.69	1
		шт								

				119.03	–	238	–	133	–	–
9	99-27-39	Металлическая стойка СКМ 1.35	4	1612		6448				
		шт								
10	99-27-43	Металлическая стойка СКМ 2.30	2	1693		3386				
		шт								
11	99-27-44	Металлическая стойка СКМ 2.35	2	1906		3812				
		шт								
12	Е9-62-8	Изготовление крестовины под стойку знака	0.009	25987.18	4444.95	234	40	166	110	1
		т конструкций								
				19800	697.37	178	6	90	2.55	–
13	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0.00954	59500		568				
		т								
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических стоек (нижняя часть высотой 0,5м, черная)	0.6	151.1	0.07	91	–	68	0.646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0.02	65	–	105	0.0001	–
15	99-27-26	Знаки приоритета, дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами 600х600 мм (2.1, 2.7, 7.13)	5	3040		15200				
		шт								
16	99-27-14	Знаки дорожные приоритета треугольной формы со сторонами размером 700х700х700 мм (2.4)	2	2394		4788				
		шт								
17	99-27-5	Знаки приоритета круглой формы Д-600мм	1	2962		2962				
		шт								
18	99-27-13	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 200х1075 мм, 5.26	2	2257		4514				
		шт								
19	99-27-20	Комплект для крепления дорожных знаков	10	250		2500				
		шт								
20	Е27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков (в том числе 14 шт без учета стоимости)	36	273.96	119.85	9863	4315	6227	0.64	23
		шт								
				100.35	29.7	3613	1069	133	0.12	4
21	99-27-65	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кг	22	985		21670				
		шт								
22	Е15-172-3	Вертикальная разметка 2.4 вручную (белая-18,36м2, черная-1,8м2)	20.16	60.67	0.07	1223	1	1277	0.369	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60.3	0.02	1216	–	105	0.0001	–
23	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0.0037	853600		3158				
		т								
24	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0.00036	337700		122				
		т								

		Всего прямые затраты				129110	17470	49742		284
						39690	3931			
		Накладные расходы				49742				
		заработная плата, тенге				7461				
		трудоемкость, чел-ч				25				
		Итого				178852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				10731				
		6.0%								
		Всего по смете				189583				
		Сметная заработная плата, тенге				51082				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				309				
		Локальная смета N 2-1-7								
		на установку металлического барьерного ограждения 11-ДО								
3	99-27-70	Планка профильная	19	1750		33529				
		пм								
4	99-27-71	Компенсатор	60	540		32400				
		шт								
5	99-27-72	Световозвращатель	20	465		9300				
		шт								
6	99-27-73	Элемент концевой ЭК-2	4	1225		4900				
		шт								
7	99-27-75	Связь диагональная СДД	24	614		14736				
		шт								
8	Е15-172-3	Вертикальная разметка металлического ограждения вручную (белая-24,8м2, черная-12м2)	36.8	60.67	0.07	2233	3	2331	0.369	14
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60.3	0.02	2219	1	105	0.0001	–
9	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0.005	853600		4268				
		т								
10	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0.0024	337700		810				
		т								
		Всего прямые затраты				102176	3	2331		14
						2219	1			
		Накладные расходы				2331				
		заработная плата, тенге				350				
		трудоемкость, чел-ч				1				
		Итого				104507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6270				
		6.0%								
		Всего по смете				110777				
		Сметная заработная плата, тенге				2570				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15				

			Локальная смета N 2-1-8							
		на устройство лестничных сходов по откосам насыпи у моста на ПК0+2,4; ПК0+92								
1	Е1-163-6	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 5 группы	2	1503	–	3006	–	3397	7.97	16
		м3 грунта								
				1503	–	3006	–	113	–	–
2	Е8-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки	1.44	1964.47	100.89	2829	145	275	0.85	1
		м3 основания								
				123.75	38.25	178	55	118	0.18	–
3	Е6-1-15	Укладка монолитного бетона под ступени и упор	1.4	8140.16	100.65	11396	141	271	0.97	1
		м3								
				146.25	38.03	205	53	105	0.1857	–
4	Е30-76-1	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м шириной лестничных маршей до 1 м	1.6	9146.43	4443.48	14634	7110	6387	13.7	22
		м3								
				2317.5	1345.05	3708	2152	109	5.51	9
5	99-30-131	Бетонные блоки ступеней ЛС-9-17-Б,-Б1	1.6	21722		34755				
		м3								
6	Е9-62-3	Изготовление стальных перил	0.1028	27935.09	9375.11	2872	964	1711	91	9
		т конструкций								
				16380	2107.33	1684	217	90	7.36	1
7	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0.09845	59500		5858				
		т								
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,032;	0.00764	45800		350				
		т								
9	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	0.1028	17298.09	124.87	1778	13	1208	61	6
		т								
				10732.5	45	1103	5	109	0.22	–
		Всего прямые затраты				**77478**	**8373**	**13249**		**65**
						9884	**2482**			
		Накладные расходы				**13249**				
		заработная плата, тенге				**1987**				
		трудоемкость, чел-ч				**7**				
		Итого				**90727**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**5444**				
		6.0%								
		Всего по смете				**96171**				

		Сметная заработная плата, тенге				14353				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
			Локальная смета N 2-1-9							
			на устройство спецводоотвода							
1	Е1-162-3	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.185: ктрр=0,8; кзпр=0,8;	9.2	385.2	–	3544	–	4005	2.224	20
		м3 грунта								
				385.2	–	3544	–	113	–	–
2	Е30-3-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	4.2	1955.92	33.87	8215	142	1262	1.94	8
		м3								
				263.25	12.47	1106	52	109	0.0609	–
3	Е30-7-1	Бетонирование лотка, бетон монолитный В20 F300	3.1	11904.51	532.08	36904	1649	1913	2.55	8
		м3								
				434.25	131.85	1346	409	109	0.434	1
4	Е30-54-3	Установка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при устройстве отстойника	0.84	4921.38	2182.5	4134	1833	1731	7.89	7
		м3								
				1323	567.45	1111	477	109	1.94	2
5	99-1-9	Железобетонные звенья водопропускных труб, отв. 1,0 м, блок №13	0.84	29069		24418				
		м3								
6	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	7.8	336.17	13.7	2622	107	917	0.605	5
		м2								
				102.83	5.04	802	39	109	0.0246	–
7	Е30-3-2	Заполнение отстойника щебнем фр.20-40 мм, фр.10-20 мм, песком	1.26	297.12	33.87	374	43	379	1.94	2
		м3								
				263.25	12.47	332	16	109	0.0609	–
8	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 10-20 мм	0.54	1788		966				
		м3								
9	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм	0.4	1428		571				
		м3								
10	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	0.32	1056		338				
		м3								
11	Е6-1-1	Монолитный бетон толщиной 15 см на обочине В20 F300	1.6	10717.63	66.01	17148	106	371	1.35	2
		м3								
				195.75	24.93	313	40	105	0.1218	–
12	Е6-1-2	Заделка пространства между стойками в барьерном ограждении монолитным бетоном	0.6	12057.8	98.32	7235	59	461	4.41	3
		м3								

				695.25	37.15	417	22	105	0.1814	–
13	Е1-166-3	Устройство призмы под отстойник вручную, грунт 3 группы	29	167.18	–	4848	–	5478	1.21	35
		м3 грунта								
				167.18	–	4848	–	113	–	–
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	29	25.65	5.38	744	156	570	0.129	4
		м3 уплотненного грунта								
				20.27	–	588	–	97	–	–
15	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	46	25.65	–	1180	–	1145	0.163	7
		м2 спланированной площади								
				25.65	–	1180	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**113241**	**4095**	**18232**		**104**
						15587	**1055**			
		Накладные расходы				**18232**				
		заработная плата, тенге				**2735**				
		трудоемкость, чел-ч				**9**				
		Итого				**131473**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**7888**				
		6.0%								
		Всего по смете				**139361**				
		Сметная заработная плата, тенге				**19377**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**113**				
			Локальная смета N 2-3-4							
			на устройство перильного ограждения							
1	Е9-62-3	Изготовление элементов перил и ограждения на бордюре	8.237	27935.09	9375.11	230101	77223	137052	91	750
		т конструкций								
				16380	2107.33	134922	17358	90	7.36	61
2	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14К=1,032;	1.96493	75600		148549				
		т								
3	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	6.53566	60200		393447				
		т								
4	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	8.237	17298.09	124.87	142484	1029	96765	61	502
		т								
				10732.5	45	88404	371	109	0.22	2
		Всего прямые затраты				**914581**	**78252**	**233817**		**1315**

						223326	17729			
		Накладные расходы				233817				
		заработная плата, тенге				35073				
		трудоемкость, чел-ч				117				
		Итого				1148398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				68904				
		6.0%								
		Всего по смете				1217302				
		Сметная заработная плата, тенге				276128				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1432				
				Локальная смета N 2-4-1						
				на устройство регуляционных сооружений						
96	Е30-51-10	Устройство деревянных опор ряжевых из брусьев	37.6	7393.71	421.28	278003	15840	84393	11.9	447
		м3								
				1937.25	121.91	72841	4584	109	0.47	18
97	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	330	32.9	32.9	10857	10857	2881	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	2970	97	0.0294	10
98	Е1-133-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	330	25.62	25.62	8455	8455	1453	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4.54	–	1498	97	0.01821	6
99	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	622	70.41	67.3	43795	41861	12887	0.0215	13
		м3 грунта								
				3.11	18.25	1934	11352	97	0.0624	39
100	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	1430.6	19.7	19.7	28183	28183	5637	–	–
		т								
				–	3.94	–	5637	100	0.00827	12
101	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	622	1.73	1.73	1076	1076	392	–	–
		м3 грунта								
				–	0.65	–	404	97	0.0031	2
102	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1483	10.14	10.14	15038	15038	5193	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	3.61	–	5354	97	0.0123	18
103	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	1483	0.88	0.88	1305	1305	575	–	–

		м3 уплотненного грунта								
				–	0.4	–	593	97	0.0018	3
104	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1483	12.51	12.51	18552	18552	6157	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4.28	–	6347	97	0.01399	21
105	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	4449	1.27	1.27	5650	5650	1640	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0.38	–	1691	97	0.00125	6
106	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1483	14.12	12	20940	17796	6286	0.0122	18
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	2402	4078	97	0.0122	18
107	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	83	26.18	25.03	2173	2077	638	0.008	1
		м3 грунта								
				1.15	6.78	95	563	97	0.0232	2
108	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	145.25	19.7	19.7	2861	2861	572	–	–
		т								
				–	3.94	–	572	100	0.00827	1
109	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	83	1.26	1.26	105	105	38	–	–
		м3 грунта								
				–	0.47	–	39	97	0.00226	–
110	Е27-21-1	Устройство однослойного покрытия толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси (без учета стоимости пгс)	447	24.29	17.83	10858	7970	6824	0.0416	19
		м2 основания или покрытий								
				6.41	5.07	2865	2266	133	0.01827	8
111	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, траншея под тяжи т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	200	62.87	59.44	12574	11888	3568	0.02388	5
		м3 грунта								
				3.43	14.96	686	2992	97	0.05196	10
112	Е1-162-6	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5 группы, доработка т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	15	1711.8	–	25677	–	29015	8.88	133
		м3 грунта								
				1711.8	–	25677	–	113	–	–
113	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	215	52.4	49.54	11266	10651	3197	0.0199	4
		м3 грунта								

				2.86	12.47	615	2681	97	0.0433	9
114	E1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	215	27.88	27.88	5994	5994	1030	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4.94	–	1062	97	0.01982	4
		Всего прямые затраты				**503362**	**206159**	**172376**		**827**
						107115	**54683**			
		Накладные расходы				**172376**				
		заработная плата, тенге				**25856**				
		трудоемкость, чел-ч				**86**				
		Итого				**675738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**40544**				
		6.0%								
		Всего по смете				**716282**				
		Сметная заработная плата, тенге				**187654**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**913**				
		Всего				**10268090**				
		Временные здания и сооружения				**1078149**				
		Итого временные здания и сооружения				**11346239**				
		Возвратная сумма 15%				**161722**				

		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				396214				
		Затраты на снегоборьбу				34039				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				44295				
		Затраты на разницу в электроэнергии				265502				
		Затраты на выслугу лет 1%				113462				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				45385				
		Командировочные расходы				1334829				
		Подача автотранспорта				92568				
		Перебазировка техники на строительную площадку				33891				
		Сметная заработная плата, тенге				2010636				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9527				
		Итого				13706425				
		Итого по сметному расчету				13706425				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					13544702				
		в текущих ценах 2014 года				26622384				
		Сметная заработная плата, тенге				3951946				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				532448				
		Итого				27154831.18				
		НДС (12%)				3258579.74				
		Всего				30413410.93				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Нұрпейісова М.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ Ермоленко В.Н.