Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600235248, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**18683790**			**14809504**	
НДС 12%				**2242055**			**1777141**	
Всего				**20925846**			**16586645**	
Погашение аванса				**6277753**			**4975993**	
Удержание 5%				**1046293**			**829332**	
Всего к оплате:				**13601800**			**10781320**	

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог Восточно-Казахстанской
области"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600235248, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г.

АКТ №2 от 22.06.2012 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 1-1-2							
			На переустройство линии ЛЭП-10 КВ							
	Раздел 1. Демонтаж линии									
1	Е33-112-6 (Д	Демонтаж проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м, на переходах через автомобильные дороги общ.пол.п.2.8: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	1	1774,06	302,56	1774	303	1663	8,34	8
		переход		—	—	—	—	—	—	—
				1471,5	111,83	1472	112	105	0,546	1
2	Е33-112-7 (Д	Демонтаж проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м, на переходах через водные преграды п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	1	2359,87	402,37	2360	402	2211	11,1	11
		переход		—	—	—	—	—	—	—
				1957,5	148,05	1958	148	105	0,721	1
3	Е33-109-1 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,3	15063,72	10635,72	4519	3191	2231	25,38	8
		км линии		—	—	—	—	—	—	—
				4428	2656,62	1328	797	105	9,884	3

4	Е33-111-3 (Д	Добавлять к расценке 33-109-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	2	712,57	558,67	1425	1117	528	0,87	2
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				153,9	97,37	308	195	105	0,329	1
5	Е33-101-8 (Д	Демонтаж деревянной одностоечной опоры на одинарной приставке для ВЛ 6-10 кВ, с помощью механизмов п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	1	1385,4	679,8	1385	680	939	4,336	4
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				705,6	188,14	706	188	105	0,784	1
6	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,448	2
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				405	197,14	405	197	105	0,824	1
7	Е33-103-2 (Д	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	2	2380,61	1592,21	4761	3184	2580	4,784	10
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				788,4	439,92	1577	880	105	1,832	4
8	Е33-103-3 (Д	Демонтаж одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	1	3730,62	2549,82	3731	2550	1978	7,2	7
		опора		—	—	—	—	—	—	—
				1180,8	702,72	1181	703	105	2,904	3
9	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	9,06	152,8	152,8	1384	1384	969	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	106,96	–	969	100	0,22462	2
10	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	9,06	140	140	1268	1268	888	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	98	–	888	100	0,2058	2
11	П7-46-1	Перевозка грузов на 46 км, 1 класс груза ктрм=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	9,06	316,13	316,13	2864	2864	573	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	63,23	–	573	100	0,13278	1
12	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,2205	122,8	122,8	27	27	19	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—

				–	85,96	–	19	100	0,18052	–
13	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,2205	102,8	102,8	23	23	16	–	–
		т								
				–	71,96	–	16	100	0,15112	–
14	П7-46-1	Перевозка грузов на 46 км, 1 класс груза	0,2205	252,9	252,9	56	56	11	–	–
		т								
				–	50,58	–	11	100	0,10622	–
15	Е1-25-4	Перемещение строительного мусора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	0,27	32,9	32,9	9	9	2	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	2	97	0,0294	–
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**26694**	**17761**	**15240**		**72**
						8935	**5698**			
		Накладные расходы				**15240**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**1578**				
		Итого				**41934**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**2611**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**44545**				
	Раздел 2. Монтаж линии									
16	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	20	68,39	64,33	1368	1287	422	0,0282	1
		м3 грунта								
				4,06	17,69	81	354	97	0,06144	1
17	Е1-163-6	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 5 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	1	1803,6	–	1804	–	2039	9,564	10
		м3 грунта								
				1803,6	–	1804	–	113	–	–
18	Е1-166-4	Засыпка вручную котлованов грунтом 5 группы	20	190,58	–	3812	–	4308	1,38	28
		м3 грунта								
				190,58	–	3812	–	113	–	–

19	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	20	23,21	23,21	464	464	80	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,12	–	82	97	0,0165	–
20	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
		опора								
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
21	99-33-121	Железобетонная стойка СВ-105-3.5	1,88	46350		87138				
		м3								
22	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 10 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	1	502,85	325,1	503	325	280	1,01	1
		шт								
				177,75	89,01	178	89	105	0,33	–
23	99-33-119	Железобетонная опорная плита П3-И, размер 0,69х0,69х0,12м	0,05	33051		1653				
		м3								
24	Е33-103-2	Установка подкоса к существующей опоре 10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора								
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
25	99-33-130	Железобетонная стойка СВ-110-3.5, длиной 11 м, V=0.45м3	0,45	48790		21956				
		м3								
26	Е33-104-3	Установка опор ВЛ 10 кВ одностоечных, анкерных на стойках длиной 16,4 м	1	6467,48	4238,85	6467	4239	3314	11,8	12
		опора								
				2061	1095,35	2061	1095	105	4,07	4
27	99-33-122	Железобетонная стойка СВ-164-12, размером 0,39х0,38х16,4м; V=1.42м3	1,42	51508		73141				
		м3								
28	99-33-28	Траверса металлическая ТМ1, вес17,2	4	4156		16624				
		шт								
29	99-33-63	Хомут Х1, вес-1,2 кг	4	859		3436				
		шт								
30	99-33-160	Зажим ПС-2	7	136		952				
		шт								
31	99-33-12	Колпачек К-6, К-9	18	23		414				
		шт								
32	99-33-39	Изолятор ШС-10	20	498		9960				
		шт								
33	99-33-155	Зажим ПА-1-1	16	68		1088				
		шт								
34	99-33-2	Кронштейн У-4, вес 6,5кг	1	4251		4251				
		шт								
35	99-33-35	Изолятор подвесной ПС-70Д, 3,5кг	6	1151		6906				

		шт								
36	99-33-147	Ушко однолапчатое У1-7-16	3	251		753				
		шт								
37	99-33-159	Зажим натяжной НКК-1-1Б	3	770		2310				
		шт								
38	99-33-152	Промежуточное звено ПРТ-7-1, вес-0,462 кг	3	159		477				
		шт								
39	99-33-29	Траверса металлическая ТМ 13, вес 32,6кг	1	4817		4817				
		шт								
40	99-33-21	Траверса ТМ-6, вес-23 кг	1	5474		5474				
		шт								
41	99-33-48	Оголовок ОГ 7, вес 8,4кг	1	1903		1903				
		шт								
42	99-33-66	Хомут Х33, вес-1,9 кг	1	280		280				
		шт								
43	99-33-67	Хомут Х34, вес-2,0 кг	1	295		295				
		шт								
44	99-33-45	Заземляющий проводник ЗП-1	1	533		533				
		шт								
45	Е33-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м, на переходах через автомобильные дороги	1	2884,73	432,23	2885	432	2744	13,9	14
		переход								
				2452,5	159,75	2453	160	105	0,78	1
46	Е33-112-7	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м, на переходах через водные преграды	1	3837,31	574,81	3837	575	3649	18,5	19
		переход								
				3262,5	211,5	3263	212	105	1,03	1
47	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,216	23548,15	15193,9	5086	3282	2535	42,3	9
		км линии								
				7380	3795,17	1594	820	105	14,12	3
48	Е33-111-3	Добавлять к расценке 33-109-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	2	1240,24	798,11	2480	1596	831	1,45	3
		опора								
				256,5	139,1	513	278	105	0,47	1
49	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,1648	322100		53082				
		т								
50	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм	5	431,6	21,6	2158	108	722	0,9	5

		шт								
				149	2,9	745	15	95	0,017	–
51	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0273	59500		1624				
		т								
52	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м								
				27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
53	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (заземляющий проводник)	0,00617	53000		327				
		т								
54	Е8-4-7	Устройство обмазочной гидроизоляции на основании опор в 2 слоя	18,6	245,44	3,82	4565	71	852	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	695	27	118	0,007	–
55	Е1-166-4	Отсыпка призм вокруг железобетонных опор вручную (применительно)	1	190,58	–	191	–	216	1,38	1
		м3 грунта								
				190,58	–	191	–	113	–	–
56	Е1-162-6	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5 группы	3	1426,5	–	4280	–	4836	7,4	22
		м3 грунта								
				1426,5	–	4280	–	113	–	–
57	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	3	190,58	–	572	–	646	1,38	4
		м3 грунта								
				190,58	–	572	–	113	–	–
58	Е1-133-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	3	23,21	23,21	70	70	12	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,12	–	12	97	0,0165	–
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**349745**	**17980**	**32525**		**170**
						25528	**4683**			
		Накладные расходы				**32525**				
		Итого				**382270**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				22936				
		6,0%								
		Всего по разделу				405206				
			Локальная смета № 1-1-3							
			На устройство технологического проезда							
	Раздел 1. Земляное полотно									
1	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	189	32,9	32,9	6218	6218	1650	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	1701	97	0,0294	6
2	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	378	15,11	15,11	5712	5712	1514	–	–
		м3 грунта								
				–	4,13	–	1561	97	0,0135	5
3	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1543	70,41	67,3	108643	103844	31970	0,0215	33
		м3 грунта								
				3,11	18,25	4799	28160	97	0,0624	96
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	3548,9	19,7	19,7	69913	69913	13983	–	–
		т								
				–	3,94	–	13983	100	0,00827	29
5	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	1543	1,73	1,73	2669	2669	973	–	–
		м3 грунта								
				–	0,65	–	1003	97	0,0031	5
6	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=2,000;	1942	0,2	0,2	388	388	132	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	136	97	0,00023	–
7	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1732	8,14	8,14	14098	14098	4872	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,9	–	5023	97	0,00986	17

8	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	1732	0,68	0,68	1178	1178	521	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,31	–	537	97	0,0014	2
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1732	14,12	12	24456	20784	7342	0,0122	21
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	2806	4763	97	0,0122	21
10	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1732	9,48	9,48	16419	16419	5444	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	3,24	–	5612	97	0,01059	18
11	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	5196	1,03	1,03	5352	5352	1563	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,31	–	1611	97	0,00101	5
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**255046**	**246575**	**69964**		**258**
						7605	**64090**			
		Накладные расходы				**69964**				
		Итого				**325010**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**19501**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**344511**				
	Раздел 2. Дорожная одежда									
12	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	124,3	26,18	25,03	3254	3111	956	0,008	1
		м3 грунта								
				1,15	6,78	143	843	97	0,0232	3
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	217,525	19,7	19,7	4285	4285	857	–	–
		т								
				–	3,94	–	857	100	0,00827	2

14	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	124,3	1,26	1,26	157	157	56	–	–
		м3 грунта								
				–	0,47	–	58	97	0,00226	–
15	Е27-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,1765	108327,89	84062,89	19120	14837	11558	162	29
		км дороги								
				24075	25161	4249	4441	133	93,08	16
16	Е27-96-6	Добавлять к расценке 27-96-3 или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины гравийных дорогК=-4,000;	-0,706	7218,78	5608,78	-5096	-3960	-3076	10,8	-8
		км дороги								
				1597,5	1678,45	-1128	-1185	133	6,21	-4
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**21720**	**18430**	**10351**		**39**
						3264	**5014**			
		Накладные расходы				**10351**				
		Итого				**32071**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1924**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**33995**				
	Раздел 3. Устройство прямоугольной трубы отверстием 2,0х2,0м на ПК0+57									
17	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	217	70,41	67,3	15279	14604	4496	0,0215	5
		м3 грунта								
				3,11	18,25	675	3960	97	0,0624	14
18	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	499,1	19,7	19,7	9832	9832	1966	–	–
		т								
				–	3,94	–	1966	100	0,00827	4
19	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	217	1,73	1,73	375	375	137	–	–
		м3 грунта								
				–	0,65	–	141	97	0,0031	1
20	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	217	32,9	32,9	7139	7139	1894	–	–

		м3 грунта								
				–	9	–	1953	97	0,0294	6
21	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	217	15,11	15,11	3279	3279	869	–	–
		м3 грунта								
				–	4,13	–	896	97	0,0135	3
22	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, траншея т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	9	62,87	59,44	566	535	161	0,02388	–
		м3 грунта								
				3,43	14,96	31	135	97	0,05196	–
23	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	9	289,15	289,15	2602	2602	1630	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	186,62	–	1680	97	0,858	8
24	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подушки под тело трубы	13,1	1955,92	33,87	25623	444	3937	1,94	25
		м3								
				263,25	12,47	3449	163	109	0,0609	1
25	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	68,2	101,1	101,1	6895	6895	4851	–	–
		маш-ч								
				–	65,25	–	4450	109	0,3	20
26	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	23,97	3837,06	753,75	91974	18067	27107	4,96	119
		м3								
				841,5	195,98	20171	4698	109	0,67	16
27	99-30-8	Железобетонные звенья прямоугольных труб отв.2х2 м, блок ЗП10.100 (№47)	23,97	33311		798465				
		м3								
28	Е27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
		шт								
				100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2
29	99-27-65	Металлические направляющие столбики, вес 2,55кг	14	985		13790				
		шт								
30	Е27-61-1 (ДМ	Демонтаж направляющих металлических столбиков общ.пол.п.2.8: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	14	144,1	83,89	2017	1174	1508	0,384	5
		шт								

				60,21	20,79	843	291	133	0,084	1
31	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,0357	234,3	234,3	8	8	6	–	–
		т								
				–	164,01	–	6	100	0,34442	–
32	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,0357	232,8	232,8	8	8	6	–	–
		т								
				–	162,96	–	6	100	0,34222	–
33	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	0,0357	24,6	24,6	1	1	–	–	–
		т								
				–	4,92	–	–	100	0,01033	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**981688**	**66641**	**50990**		**239**
						26574	**20761**			
		Накладные расходы				**50990**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**14195**				
		Итого				**1032678**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**62812**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**1095490**				
	Раздел 4. Мост для пропуска технологического транспорта									
34	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	128	175,99	88,16	22527	11284	17548	0,453	58
		отверстие								
				85,05	52,04	10886	6661	100	0,0816	10
35	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-10,000;	-1280	2,88	1,4	-3686	-1792	-2790	0,0072	-9
		отверстие								
				1,35	0,83	-1728	-1062	100	0,0013	-2
36	Е6-11-1	Установка стержней в просверленные отверстия на эпоксидный клей	0,024	48011,06	536,06	1152	13	1201	289	7
		т								

				47475	202,5	1139	5	105	0,99	–
37	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,024	50900		1222				
		т								
38	1-1-832	Клей эпоксидный	0,0017	689100		1171				
		т								
39	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,13	196397,62	304,24	25532	40	4530	198	26
		т		—	—	—	—	—	—	—
				33075	114,75	4300	15	105	0,56	–
40	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (котлован, из-под воды, глубиной до 2м) т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	196	84,49	80,76	16560	15829	4872	0,0258	5
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				3,73	21,9	731	4292	97	0,07488	15
41	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	450,8	19,7	19,7	8881	8881	1776	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,94	–	1776	100	0,00827	4
42	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	196	1,73	1,73	339	339	124	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	0,65	–	127	97	0,0031	1
43	Е42-4-4	Отсыпка камня в воду краном в бадьях (применительно)	55	1103,28	45,9	60680	2525	6831	0,794	44
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				124,2	15,36	6831	845	89	0,0525	3
44	0-16-34	Виброуплотнители для подводных постелей при работе в закрытой акватории	0,5	258,2	258,2	129	129	6	–	–
		маш-ч		—	—	—	—	—	—	—
				–	11,25	–	6	109	0,3	–
45	0-5-5	Электростанции передвижные, до 200 кВт	0,5	2364	2364	1182	1182	287	–	–
		маш-ч		—	—	—	—	—	—	—
				–	526,5	–	263	109	2	1
46	Е42-4-4	Обсыпка опор камнем в воду с подачей краном (применительно)	134	1103,28	45,9	147840	6151	16644	0,794	106
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				124,2	15,36	16643	2058	89	0,0525	7
47	Е30-9-5	Установка железобетонных прямоугольных блоков при сооружении опор	28,96	3132,26	1343,36	90710	38904	39479	5,11	148
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				868,5	382,18	25152	11068	109	1,517	44

48	99-30-129	Железобетонные звенья прямоугольных труб, блок 3П19.100 (№94)	28,96	36063		1044384				
		м3								
50	П9-12-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	72,8	221,4	221,4	16118	16118	11283	–	–
		т								
				–	154,98	–	11283	100	0,32546	24
51	П9-12-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - разгрузка	72,8	171,4	171,4	12478	12478	8735	–	–
		т								
				–	119,98	–	8735	100	0,25196	18
52	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза табл.6 п.3: ктрм=1,5; кэкс=1,5; кзпм=1,5;	72,8	36,9	36,9	2686	2686	537	–	–
		т								
				–	7,38	–	537	100	0,0155	1
53	Е9-62-3	Изготовление каркаса для установки в полость опор	0,7	27935,09	9375,11	19555	6563	11647	91	64
		т конструкций								
				16380	2107,33	11466	1475	90	7,36	5
54	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,032;	0,516	59200		30547				
		т								
55	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,2064	63800		13168				
		т								
56	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	102,3	101,1	101,1	10343	10343	7276	–	–
		маш-ч								
				–	65,25	–	6675	109	0,3	31
57	Е9-12-1	Установка каркасов в полости опор	1,09	13481,33	5355,48	14695	5837	8148	39,6	43
		т конструкций								
				7065	1240,83	7701	1353	90	4,14	5
58	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,35	59200		20720				
		т								
59	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 6 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,04	87100		3484				

		т								
61	П9-21-1	Погрузка металлоконструкций каркаса	1,09	247,1	247,1	269	269	189	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	172,97	–	189	100	0,36324	–
62	П9-21-2	Разгрузка металлоконструкций каркаса	1,09	234,3	234,3	255	255	179	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	164,01	–	179	100	0,34442	–
63	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза	1,09	660,4	660,4	720	720	144	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	132,08	–	144	100	0,27737	–
64	Е42-4-4	Заполнение полостей опор камнем 70-200мм с подачей материала краном в бадьях (применительно)	65	1107,4	45,9	71981	2984	8074	0,794	52
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				124,2	15,36	8073	998	89	0,0525	3
65	Е42-4-4	Устройство гравийно-песчаной подготовки с подачей материала краном в бадьях (применительно)	16	1723,34	45,9	27573	734	1987	0,794	13
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				124,2	15,36	1987	246	89	0,0525	1
66	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	80	434,59	40,61	34767	3249	6738	0,411	33
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				62,33	14,94	4986	1195	109	0,073	6
68	П9-23-1	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - погрузка	1,2	167,1	167,1	201	201	140	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	116,97	–	140	100	0,24564	–
69	П9-23-2	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - разгрузка	1,2	138,6	138,6	166	166	116	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	97,02	–	116	100	0,20374	–
70	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1,2	24,6	24,6	30	30	6	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	4,92	–	6	100	0,01033	–
71	Е30-88-1	Обстройка опор металлом прокатного профиля	0,4	11092,11	1272,94	4437	509	2487	31,7	13
		т		—	—	—	—	—	—	—
				5400	304,74	2160	122	109	1,03	–
72	1-1-849	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12-14	0,36	85800		30888				
		т								

73	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,04	63800		2552				
		т								
78	Е30-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	6,08	19166,93	7900,05	116498	48017	54566	32,1	195
		т								
				5760	2476,25	35010	15051	109	9,94	60
79	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	5,508	81800		450554				
		т								
80	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,324	59200		19181				
		т								
81	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,09	63800		5742				
		т								
82	Е9-12-1	Установка разрезных металлических балочных пролетных строений краном	5,922	14974,33	5355,48	88678	31715	44268	39,6	235
		т конструкций								
				7065	1240,83	41839	7348	90	4,14	25
87	Е30-52-1	Устройство деревянного настила из бревен	15,12	18799,05	1354,18	284242	20475	98767	32,7	494
		м3								
				5625	367,83	85050	5562	109	1,33	20
92	Е30-52-4	Устройство колесоотбоев из брусьев 25х25см	6,12	12374,92	2439,15	75735	14928	30013	22,2	136
		м3								
				3847,5	651,6	23546,7	3988	109	2,29	14
93	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	6,12	18300		111996				
		м3								
98	Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	153	211,28	17,83	32326	2728	2336	0,0416	6
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	981	776	133	0,01827	3
99	Е30-89-1	Устройство сопряжения моста с насыпью подходов из бревен, уложенных в виде шпальных клеток	162	174,59	40,61	28284	6579	13644	0,411	67

		шт								
				62,33	14,94	10097	2420	109	0,073	12
100	1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	8,01	5110		40931				
		м3								
105	Е69-14-1	Устройство деревянного настила	8,1	53,86	5,28	436	43	222	0,1865	2
		м2 настила								
				26,6	0,83	215	7	100	0,0106	–
106	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,324	13200		4277				
		м3								
108	Е30-75-2	Установка деревянных перил с укладкой дополнительных поперечин	32,4	1557,89	1,45	50476	47	21315	3,52	114
		м								
				603	0,54	19537	17	109	0,0026	–
		Итого по разделу 4								
		Всего прямые затраты				**3045611**	**271157**	**423325**		**2160**
						316604	**94615**			
		Накладные расходы				**423325**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**1680721**				
		Итого				**3468936**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,0%				**308979**				
		Всего по разделу				**3777915**				
		Всего				**5701662**				
		Временные здания и сооружения				**598674**				
		Итого временные здания и сооружения				**6300337**				
		Возвратная сумма 15%				**89801**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				**220010**				

		Затраты на снегоборьбу				18901				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				24596				
		Затраты на разницу в электроэнергии								
		Затраты на выслугу лет 1%				63003				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				25201				
		Командировочные расходы				741204				
		Подача автотранспорта				51401				
		Перебазировка техники на строительную площадку				18819				
		Итого				7463472				
		Восстановление оси трассы				13241				
		Итого по сметному расчету				7476712				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					7386911				
		в текущих ценах 2012 года				14519122				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				290382				
		Итого				14809504				
		НДС (12%)				1777141				
		Всего				16586645				

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Инженер проекта
ТОО "Дархан-Сапа"

Карбузов М.К.