Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области (на автомобильной дороге подъезд к селу Арчаты)
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.
и Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**213220240,36**			**41041875,00**	
НДС 12%				**25586429,12**			**4925025,00**	
Всего				**238806671,48**			**45966900,00**	
Удержание аванса				**63177398,13**			**13790070,00**	
Удержание 5%				**11288163,78**			**2298344,82**	
Всего к оплате:				**164341108,56**			**29878485,18**	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог Восточно-Казахстанской
области"

_____ **Нургейісова М.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области (на автомобильной дороге подъезд к селу Арчаты)
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.
и Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2014 г.

АКТ №3 от 25.06.2014 г.
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 2-3-1 на пролетное строение								
27	99-1-15СЦСК кн.2 (п.845)	Стоимость металлоконструкций аванбека	2,9	81123		233824				
		т								
30	Е30-46-1	Подьем стальных пролетных строений длиной до 88 м	4	208278,75	22895,93	833115	91584	245672	276	1104
		м								
				49950	6396,75	199800	25587	109	24,08	96
31	Е30-47-1	Опускание пролетных строений длиной до 88 м	2	177284,26	13726,44	354569	27453	70019	157	314
		м								
				28125	3993,75	56250	7988	109	15,78	32
32	Е30-50-1	Устройство смотровых приспособлений для стальных пролетных строений	2,9	36898,86	6277,5	107007	18205	59654	105	305
		т								
				17662,5	1209,17	51221	3507	109	5,19	15
33	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс	2	59200		118400				
		т								
34	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 16 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,9	72300		65070				
		т								

35	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	4	12200		48800				
		м3								
36	Е30-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	114,7	5586,33	350,62	640752	40216	196067	7,74	888
		т								
				1440	128,25	165168	14710	109	0,63	72
37	Е30-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	114,7	879,75	–	100907	–	109989	4,8	551
		т								
				879,75	–	100907	–	109	–	–
38	1-1-125	Грунтовка эпоксидная, ЭП	0,83158	689000		572959				
		т								
39	1-1-286	Краска масляная густотертая цветная, марка МА-015, сурик железный	653,79	94		61456				
		кг								
40	1-1-712	Растворитель N 646	0,04015	104500		4196				
		т								
41	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	114,7	247,1	247,1	28342	28342	19840	–	–
		т								
				–	172,97	–	19840	100	0,36324	42
42	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	114,7	234,3	234,3	26874	26874	18812	–	–
		т								
				–	164,01	–	18812	100	0,34442	40
43	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза (стальное пролетное строение) ктрм=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	111,738	878,13	878,13	98120	98120	19625	–	–
		т								
				–	175,63	–	19625	100	0,36881	41
44	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=242,000; ктрм=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	27040,596	3,5	3,5	94642	94642	18928	–	–
		т								
				–	0,7	–	18928	100	0,00148	40
45	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	2,962	702,5	702,5	2081	2081	416	–	–
		т								
				–	140,5	–	416	100	0,29505	1
46	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=242,000;	716,804	2,8	2,8	2007	2007	401	–	–
		т								
				–	0,56	–	401	100	0,00118	1
47	П9-15-1	Изделия металлические - погрузка	14,97	234,3	234,3	3507	3507	2455	–	–
		т								
				–	164,01	–	2455	100	0,34442	5
48	П9-15-2	Изделия металлические - разгрузка	14,97	232,8	232,8	3485	3485	2440	–	–
		т								
				–	162,96	–	2440	100	0,34222	5
49	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза (стальное пролетное строение)	14,97	660,4	660,4	9886	9886	1977	–	–
		т								

				–	132,08	–	1977	100	0,27737	4
50	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (АБ РОЧ)	0,904	122,8	122,8	111	111	78	–	–
		т								
				–	85,96	–	78	100	0,18052	–
51	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка (АБ РОЧ)	0,904	102,8	102,8	93	93	65	–	–
		т								
				–	71,96	–	65	100	0,15112	–
52	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	0,904	702,5	702,5	635	635	127	–	–
		т								
				–	140,5	–	127	100	0,29505	–
53	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза (+242км)К=242,000;	218,768	2,8	2,8	613	613	123	–	–
		т								
				–	0,56	–	123	100	0,00118	–
		Всего прямые затраты				**3411451**	**447854**	**766688**		**3556**
						573346	**137079**			
		Накладные расходы				**766688**				
		заработная плата, тенге				**115003**				
		трудоемкость, чел-ч				**383**				
		Итого				**4178139**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**250688**				
		6,0%								
		Всего по смете				**4428827**				
		Сметная заработная плата, тенге				**825428**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**3939**				
			Локальная смета N 2-3-2							
			на устройство проезжей части							
1	Е30-48-8	Установка на стальных пролетных строениях железобетонных плит, включаемых в работу балки	66,24	17396,63	2097,95	1152353	138968	343785	23,7	1570
		м3								
				4207,5	553,95	278705	36694	109	1,9896	132
2	99-1-59	Ж/бетонная плита проезжей части, размер 35х195х680см, бетон В30 F300	66,24	57390		3801514				
		м3								
3	Е30-52-4	Устройство деревянного настила из досок под движение крана	16,8	34161,92	2439,15	573920	40978	82388	22,2	373
		м3								
				3847,5	651,6	64638	10947	109	2,29	38
4	Е30-52-4	Разборка деревянного настила из досок п.2.8 общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	16,8	5029,32	1951,32	84493	32782	65910	17,76	298
		м3								
				3078	521,28	51710	8758	109	1,832	31

5	Е6-1-5	Омоноличивание плит проезжей части между собой бетоном В30 F300, арматура А1-10,55 кг/м3, А3-201,06 кг/м3	13,64	14010,19	112,36	191099	1533	15238	6,34	86
		м3								
				1021,5	42,44	13933	579	105	0,2073	3
6	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,1439	45800		6591				
		т								
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5482	53000		29055				
		т								
8	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	2,1943	48300		105985				
		т								
9	Е30-13-4	Бетонирование монолитного участка плиты проезжей части	4,16	17413,16	1678,21	72439	6981	13475	14,41	60
		м3								
				2470,5	501,12	10277	2085	109	2,0247	8
10	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,16756	68200		11428				
		т								
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1289	67700		8727				
		т								
12	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,3688	58700		21649				
		т								
13	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00408	50600		206				
		т								
14	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0216	45800		989				
		т								
15	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0264	162700		4295				
		т								
16	Е30-13-1	Объединение плит с балками путем омоноличивания бетоном В30 F300	2,04	14465,13	937,34	29509	1912	2655	4,88	10
		м3								
				918	275,85	1873	563	109	1,0964	2
17	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,045	50600		2277				

		т								
18	Е30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	4,5	16195,31	889,07	72879	4001	6895	6,06	27
		м								
				1093,5	312,12	4921	1405	109	1,4695	7
19	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1719	62300		10709				
		т								
20	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,069	48200		3326				
		т								
21	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	0,1874	63800		11956				
		т								
22	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02474	87100		2155				
		т								
23	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0088	45300		399				
		т								
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00087	149300		130				
		т								
25	1-1-724	Резина прессованная	12	425		5100				
		кг								
26	Е30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	15,9	5803,55	53,1	92276	844	6929	2,19	35
		м								
				380,25	19,55	6046	311	109	0,0954	2
27	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 2 мм	114,5	83		9504				
		кг								
28	99-1-60	Лист алюминиевый, толщина 2 мм	36,6	322,16		11791				
		кг								
29	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0264	63800		1684				
		т								
30	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	378	178,45	26,34	67454	9957	26951	0,302	114
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	17777	2487	133	0,0299	11

31	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17К=-9,500;	-3591	2,17	0,03	-7792	-108	-4680	0,0053	-19
		м2 покрытия								
				0,97	0,01	-3483	-36	133	0,00006	–
32	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) F300К=1,020;	40,8	11699		477319				
		м3								
33	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГЮК-94)	0,00163	761600		1241				
		т								
34	Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	378	1,89	–	714	–	950	0,0114	4
		м2 покрытия								
				1,89	–	714	–	133	–	–
35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	2,22	65000		144300				
		т								
36	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,5294	172837,87	304,24	91500	161	5442	58	31
		т								
				9675	114,75	5122	61	105	0,56	–
37	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м с применением светоотражающих стеклянных микрошариков	0,169	14990,05	1692,25	2533	286	243	3,18	1
		км линии								
				450	632,07	76	107	133	2,85	–
		Всего прямые затраты				**7095707**	**238295**	**566181**		**2824**
						452309	**63961**			
		Накладные расходы				**566181**				
		заработная плата, тенге				**84927**				
		трудоемкость, чел-ч				**283**				
		Итого				**7661888**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**459713**				
		6,0%								
		Всего по смете				**8121601**				
		Сметная заработная плата, тенге				**601197**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**3107**				
				Локальная смета N 2-3-3						
				на установку металлического барьерного ограждения 11ДО-ММ						
1	Е27-59-5	Установка металлического барьерного ограждения	169	533,74	21,63	90202	3655	42966	1,13	191
		м								
				185,85	5,3	31409	896	133	0,0214	4
2	Е9-62-3	Изготовление металлических стоек ограждения	2,003	27935,09	9375,11	55954	18778	33327	91	182
		т конструкций								

				16380	2107,33	32809	4221	90	7,36	15
3	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3спК=1,032;	1,28364	59200		75991				
		т								
4	1-1-849	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12-14К=1,032;	0,7838	85800		67250				
		т								
5	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,22033	63800		14057				
		т								
6	99-27-70	Планка профильная	169	1750		295750				
		пм								
7	99-27-72	Световозвращатель	88	465		40920				
		шт								
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических стоек индивидуального изготовления	2,2168	151,1	0,07	335	–	251	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	239	–	105	0,0001	–
9	Е15-172-3	Вертикальная разметка металлического ограждения вручную (белая-52,39м2, черная-25,35м2)	77,74	60,67	0,07	4716	5	4925	0,369	29
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	4688	2	105	0,0001	–
10	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0105	853600		8963				
		т								
11	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,0051	337700		1722				
		т								
		Всего прямые затраты				**655860**	**22438**	**81469**		**422**
						69145	**5119**			
		Накладные расходы				**81469**				
		заработная плата, тенге				**12220**				
		трудоемкость, чел-ч				**41**				
		Итого				**737329**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**44240**				
		6,0%								
		Всего по смете				**781569**				
		Сметная заработная плата, тенге				**86484**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**462**				
			Локальная смета N 2-3-5							
			на сопряжение моста с насыпью подходов							

1	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	414	70,41	67,3	29150	27862	8579	0,0215	9
		м3 грунта								
				3,11	18,25	1288	7556	97	0,0624	26
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	952,2	19,7	19,7	18758	18758	3752	–	–
		т								
				–	3,94	–	3752	100	0,00827	8
3	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	414	1,73	1,73	716	716	261	–	–
		м3 грунта								
				–	0,65	–	269	97	0,0031	1
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	100	25,65	5,38	2565	538	1966	0,129	13
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	2027	–	97	–	–
5	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	314	27,88	27,88	8754	8754	1504	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	1551	97	0,01982	6
6	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под лежни	8	2556,49	38,67	20452	309	2832	1,99	16
		м3								
				310,5	14,24	2484	114	109	0,0695	1
7	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	53	239,73	27,83	12706	1475	1020	0,033	2
		м2 основания								
				5	9,48	265	502	133	0,03339	2
8	Е30-35-5	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	17,3	2228,46	411,4	38552	7117	14552	3,92	68
		м3								
				670,5	101,17	11600	1750	109	0,37	6
11	99-1-34	Железобетонные переходные плиты П600.98.30-ТАIII, размером 595х98х38 см	6,4	45687		292397				
		м3								
12	Е6-1-5	Объединение плит монолитным бетоном В30 F300 арматура кл.А3-20,89 кг/м3	1,35	14010,19	112,36	18914	152	1508	6,34	9
		м3								
				1021,5	42,44	1379	57	105	0,2073	–
13	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0282	53600		1512				
		т								

14	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	12,6	178,45	26,34	2248	332	899	0,302	4
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	593	83	133	0,0299	–
15	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17К=-6,500;	-81,9	2,17	0,03	-178	-2	-106	0,0053	–
		м2 покрытия								
				0,97	0,01	-79	-1	133	0,00006	–
16	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) F300К=1,020;	1,734	11699		20286				
		м3								
17	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГЮЖ-94)	0,00007	761600		53				
		т								
18	Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	12,6	1,89	–	24	–	32	0,0114	–
		м2 покрытия								
				1,89	–	24	–	133	–	–
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	65000		2600				
		т								
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей для крепления стоек ограждения непосредственно у опор	0,0177	196397,62	304,24	3476	5	616	198	4
		т								
				33075	114,75	585	2	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**472985**	**66016**	**37415**		**175**
						20166	**15635**			
		Накладные расходы				**37415**				
		заработная плата, тенге				**5612**				
		трудоемкость, чел-ч				**19**				
		Итого				**510400**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**30624**				
		6,0%								
		Всего по смете				**541024**				
		Сметная заработная плата, тенге				**41413**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**194**				
			Локальная смета N 2-1-7							
		на установку металлического барьерного ограждения 11-ДО								
1	Е27-59-5	Установка металлического барьерного ограждения 11-ДО.ММ	80	533,74	21,63	42699	1730	20338	1,13	90
		м								
				185,85	5,3	14868	424	133	0,0214	2
2	99-27-69	Металлическая стойка ограждения	60	2828		169680				
		шт								
3	99-27-70	Планка профильная	61	1750		106471				

		пм								
		Всего прямые затраты				318850	1730	20338		92
						14868	424			
		Накладные расходы				20338				
		заработная плата, тенге				3051				
		трудоемкость, чел-ч				10				
		Итого				339189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				20351				
		6,0%								
		Всего по смете				359540				
		Сметная заработная плата, тенге				18343				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
			Локальная смета N 1-1-3							
		на устройство технологического проезда								
Раздел 4. Мост для пропуска технологического транспорта										
49	Е30-9-5 (ДМ)	Демонтаж железобетонных прямоугольных блоков п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	28,96	1769,49	1074,69	51244	31123	31583	4,088	118
		м3								
				694,8	305,74	20121	8854	109	1,2136	35
60	Е9-12-1	Разборка каркасов п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	1,09	8518,27	3748,84	9285	4086	5011	23,76	26
		т конструкций								
				4239	868,59	4621	947	90	2,898	3
67	Е30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток	80	93,49	40,61	7479	3249	5913	0,364	29
		шт								
				52,88	14,94	4230	1195	109	0,073	6
74	Е30-88-3	Разборка обстройки опор	0,4	3206,48	1676,48	1283	671	835	9,3	4
		т								
				1530	385,02	612	154	109	1,24	–
75	П9-15-1	Изделия металлические - погрузка	0,4	234,3	234,3	94	94	66	–	–
		т								
				–	164,01	–	66	100	0,34442	–
76	П9-15-2	Изделия металлические - разгрузка	0,4	232,8	232,8	93	93	65	–	–
		т								
				–	162,96	–	65	100	0,34222	–
77	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза	0,4	660,4	660,4	264	264	53	–	–
		т								
				–	132,08	–	53	100	0,27737	–

83	Е9-12-1 (ДМ)	Демонтаж разрезных металлических балочных пролетных строений п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	6,58	7987,84	3748,84	52560	24667	30247	23,76	156
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				4239	868,59	27893	5715	90	2,898	19
84	П9-15-1	Изделия металлические - погрузка	6,58	234,3	234,3	1542	1542	1079	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	164,01	–	1079	100	0,34442	2
85	П9-15-2	Изделия металлические - разгрузка	6,58	232,8	232,8	1532	1532	1072	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	162,96	–	1072	100	0,34222	2
86	П7-181-1	Перевозка грузов на 181-185 км, 1 класс груза	6,58	660,4	660,4	4345	4345	869	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	132,08	–	869	100	0,27737	2
88	Е30-52-2 (ДМ	Демонтаж деревянного настила из бревен п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	16,8	6675,09	1275,09	112142	21422	105101	31,12	523
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				5400	339,48	90720	5703	109	1,184	20
89	П9-22-1	Лес круглый - погрузка	12,5	148,6	148,6	1858	1858	1300	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	104,02	–	1300	100	0,21844	3
90	П9-22-2	Лес круглый - разгрузка	12,5	141,4	141,4	1768	1768	1237	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	98,98	–	1237	100	0,20786	3
91	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	12,5	24,6	24,6	308	308	62	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	4,92	–	62	100	0,01033	–
94	Е30-52-4 (ДМ	Демонтаж колесоотбоев из брусьев 25х25см п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	6,8	5029,32	1951,32	34199	13269	26678	17,76	121
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				3078	521,28	20930	3545	109	1,832	12
95	П9-23-1	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - погрузка	4,08	167,1	167,1	682	682	477	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	116,97	–	477	100	0,24564	1
96	П9-23-2	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - разгрузка	4,08	138,6	138,6	565	565	396	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	97,02	–	396	100	0,20374	1
97	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	4,08	24,6	24,6	100	100	20	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	4,92	–	20	100	0,01033	–
101	Е30-89-2	Разборка сопряжения моста с насыпью из бревен, уложенных в виде шпальных клеток	180	93,49	40,61	16828	7310	13306	0,364	66
		шт		—	—	—	—	—	—	—

				52,88	14,94	9518	2689	109	0,073	13
102	П9-23-1	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - погрузка	5,34	167,1	167,1	892	892	625	–	–
		т								
				–	116,97	–	625	100	0,24564	1
103	П9-23-2	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - разгрузка	5,34	138,6	138,6	740	740	518	–	–
		т								
				–	97,02	–	518	100	0,20374	1
104	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	5,34	24,6	24,6	131	131	26	–	–
		т								
				–	4,92	–	26	100	0,01033	–
107	Е69-14-1 (ДМ	Демонтаж деревянного настила п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	9	25,5	4,22	230	38	198	0,1492	1
		м2 настила								
				21,28	0,66	192	6	100	0,00848	–
109	Е30-75-2 (ДМ	Демонтаж деревянных перил п.2.8 Общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	36	483,56	1,16	17408	42	18945	2,816	101
		м								
				482,4	0,43	17366	15	109	0,00208	–
		Итого по разделу 4				**317572**	**120791**	**245682**		**1269**
						196203	**36688**			
		Накладные расходы				**245682**				
		заработная плата, тенге				**36852**				
		трудоемкость, чел-ч				**123**				
		Итого				**563254**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**33795**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**597049**				
		Сметная заработная плата, тенге				**269743**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**1392**				
	Раздел 5. Разборка дороги									
110	Е1-163-6	Разборка насыпи над трубой вручную в грунтах 5 группы	25	1503	–	37575	–	42460	7,97	199
		м3 грунта								
				1503	–	37575	–	113	–	–
111	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (105м3+1986м3)	2091	32,9	32,9	68794	68794	18254	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	18819	97	0,0294	61

112	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1986	15,11	15,11	30008	30008	7956	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	4,13	–	8202	97	0,0135	27

113	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1986	70,41	67,3	139834	133658	41148	0,0215	43
		м3 грунта								
				3,11	18,25	6176	36245	97	0,0624	124
114	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	4567,8	19,7	19,7	89986	89986	17997	–	–
		т								
				–	3,94	–	17997	100	0,00827	38
115	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группы	1986	1,73	1,73	3436	3436	1252	–	–
		м3 грунта								
				–	0,65	–	1291	97	0,0031	6
116	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	239	32,9	32,9	7863	7863	2086	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	2151	97	0,0294	7
117	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	478	15,11	15,11	7223	7223	1915	–	–
		м3 грунта								
				–	4,13	–	1974	97	0,0135	6
118	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1705	0,2	0,2	341	341	115	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	119	97	0,00023	–
119	Е30-64-9 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м общ.пол.п.2.8: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	23,97	1276,2	603	30591	14454	21686	3,968	95
		м3								
				673,2	156,78	16137	3758	109	0,536	13

120	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	59,5	152,8	152,8	9092	9092	6364	–	–
		т								
				–	106,96	–	6364	100	0,22462	13
121	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	59,5	140	140	8330	8330	5831	–	–
		т								
				–	98	–	5831	100	0,2058	12
122	П7-1-1	Перевозка звеньев на 1 км, 1 класс груза ктрм=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	59,5	30,75	30,75	1830	1830	366	–	–
		т								
				–	6,15	–	366	100	0,01291	1
		Итого по разделу 5				**434903**	**375015**	**167430**		**645**
						59888	**103117**			
		Накладные расходы				**167430**				
		заработная плата, тенге				**25115**				
		трудоемкость, чел-ч				**84**				
		Итого				**602333**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**852201**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**87272**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**689605**				
		Сметная заработная плата, тенге				**188120**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**729**				
		Всего				**15519215**				
		Временные здания и сооружения				**1629517**				
		Итого временные здания и сооружения				**17148733**				
		Возвратная сумма 15%				**244428**				

		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				598839				
		Затраты на снегоборьбу				51446				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				66948				
		Затраты на разницу в электроэнергии				401281				
		Затраты на выслугу лет 1%				171487				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				68595				
		Командировочные расходы				2017464				
		Подача автотранспорта				139907				
		Перебазировка техники на строительную площадку				51222				
		Сметная заработная плата, тенге				2030728				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9925				
		Итого				20715922				
		Итого по сметному расчету				20715922				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					20471495				
		в текущих ценах 2014 года				40237132				
		Сметная заработная плата, тенге				3991436				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				804743				
		Итого				41041875,00				
		НДС (12%)				4925025,00				
		Всего				45966900,00				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Нурпейісова М.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

Ермоленко В.Н.