Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**97776131,83**			**30515089,37**	
НДС 12%				**11733136,11**			**3661810,73**	
Всего				**109509269,94**			**34176900,10**	
Удержание аванса				**30929207,25**			**9154526,81**	
Удержание аванса ндс				**1923573,63**			**1098543,22**	
Удержание 5%				**5154867,85**			**1525754,36**	
Всего к оплате:				**71501620,21**			**22398075,71**	
в.т.ч. по специфике 432				**35017436,79**			**19998281,88**	
по специфике 168				**4202092,42**			**2399793,83**	

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.

Технадзор:
Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ Ермоленко В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г.

АКТ №2 от 24.05.2013 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2013 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета N 2-4-1							
		На устройство регуляционных сооружений								
89	E42-8-2	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	121,95836	11142,56	70,44	1358928	8591	32642	1,78	217
		м3 бетона в конструкции								
				276,75	23,98	33752	2925	89	0,087	11
90	E42-14-1	Установка арматурных сеток при укреплении откосов дамб монолитными плитами	17,96	2081,68	322,52	37387	5792	26170	9,57	172
		т арматуры								
				1514,25	122,92	27196	2208	89	0,6003	11
91	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	17,48	68200		1192136				
		т								
92	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,48	50600		24288				
		т								
93	E1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3, траншея т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	270	62,87	59,44	16975	16049	4816	0,02388	6
		м3 грунта								
				3,43	14,96	926	4039	97	0,05196	14
94	E1-162-6	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	60	1711,8	–	102708	–	116060	8,88	533

		м3 грунта								
				1711,8	–	102708	–	113	–	–
95	Е30-51-9	Устройство деревянных опор ряжевых из бревен (без учета стоимости лесоматериалов)	77,9	8132,61	479,65	633530	37365	242660	17,13	1334
		м3								
				2722,5	135,32	212083	10541	109	0,51	40
		Всего прямые затраты				**3365952**	**67797**	**422348**		**2338**
						376665	**19713**			
		Накладные расходы				**422348**				
		Итого				**3788300**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**227298**				
		6,0%								
		Всего по смете				**4015599**				
				Локальная смета N 2-3-1						
				на пролетное строение						
12	99-1-13 Имсталькон	Индивидуальное пролетное строение из стали 10ХСНД-2,3	35,402	216638		7669334				
		т								
		Всего прямые затраты				**7669334**	-	-		-
						-	-			
		Накладные расходы				-				
		Итого				**7669334**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**460160**				
		6,0%								
		Всего по смете				**8129495**				
		Всего				**12145093**				
		Временные здания и сооружения				**1275235**				
		Итого временные здания и сооружения				**13420328**				
		Возвратная сумма 15%				**191285**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				**468642**				
		Затраты на снегоборьбу				**40261**				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				**52392**				
		Затраты на разницу в электроэнергии				**227203**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**124443**				

		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				53681				
		Командировочные расходы				1578836				
		Подача автотранспорта				109489				
		Перебазировка техники на строительную площадку				40086				
		Итого				15412069				
		Итого по сметному расчету				15412069				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					15220783				
		в текущих ценах 2013 года				29916754				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				598335				
		Итого				30515089,37				
		НДС (12%)				3661810,73				
		Всего				34176900,10				

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**