Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области (на автомобильной дороге подъезд к селу Арчаты)
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.
и Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**172178365,36**			**13671383,57**	
НДС 12%				**20661404,12**			**1640566,03**	
Всего				**192839771,48**			**15311949,60**	
Удержание аванса				**49387328,13**			**4593584,88**	
Удержание 5%				**8989818,96**			**765597,42**	
Всего к оплате:				**134462623,38**			**9952767,30**	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог Восточно-Казахстанской
области"

_____ **Нурмухамбетова М.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Объект: Строительство моста через р. Бухтарма у с. Арчаты в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области (на автомобильной дороге подъезд к селу Арчаты)
Договор: N 51 от 16.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №1 от 15.01.2013 г. и Дополнительное соглашение №2 от 17.07.2013 г.
и Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2014 г.

АКТ №2 от 22.05.2014 г.
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл машин в т.ч.з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета N 2-3-1							
		на пролетное строение								
24	Е30-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	63,2	19993,88	8213,61	1264106	519303	485263	29,8	1884
		т								
				5152,5	1888,98	325765	119430	109	7,93	501
25	Е30-43-1	Монтаж аванбека	11,5	19993,88	8213,61	229930	94457	88265	29,8	343
		т								
				5152,5	1888,98	59254	21723	109	7,93	91
26	Е30-43-1	Демонтаж аванбека Общ.пол. п.2.8: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	11,5	8841,03	5749,53	101672	66120	55326	17,88	206
		т								
				3091,5	1322,3	35552	15206	109	5,551	64

27	99-1-15СЦСК кн.2 (п.845)	Стоимость металлоконструкций аванбека	8,6	81123		699091				
		т								
28	Е30-44-1	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до 55 м на расстояние до 60 м	1	1397468,14	101619,4	1397468	101619	339975	1610	1610
		шт								
				274500	37404	274500	37404	109	182,68	183
29	Е30-44-6	При продольной передвижке однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию на расстояние свыше 60 м добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижкиК=4,000;	4	48031	–	192124	–	23740	32,7	131
		шт								
				5445	–	21780	–	109	–	–
		Всего прямые затраты				**3884391**	**781499**	**992569**		**5013**
						716851	**193763**			
		Накладные расходы				**992569**				
		Итого				**4876960**				
		заработная плата, тенге				**148885**				
		трудоемкость, чел-ч				**496**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**292618**				
		6,0%								
		Всего по смете				**5169577**				
		заработная плата, тенге				**1059499**				
		трудоемкость, чел-ч				**5509**				

		Всего				5169577				
		Временные здания и сооружения				542806				
		Итого временные здания и сооружения				5712383				
		Возвратная сумма 15%				81421				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				199478				
		Затраты на снегоборьбу				17137				
		Затраты на доп. транспорт привозных материалов				22301				
		Затраты на разницу в электроэнергии				133670				
		Затраты на выслугу лет 1%				57124				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				22850				
		Командировочные расходы				672034				
		Подача автотранспорта				46604				
		Перебазировка техники на строительную площадку				17063				
		заработная плата, тенге				1059499				
		трудоемкость, чел-ч				5509				
		Итого				6900643				
		Итого по сметному расчету				6900643				
	в базовых ценах 2001 года, за минусом возвратных					6819222				
		в текущих ценах 2014 года				13403317				
		заработная плата, тенге				2082466				
		трудоемкость, чел-ч				10828				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				268066				
		Итого				13671383,57				
		НДС (12%)				1640566,03				
		Всего				15311949,60				
		заработная плата, тенге				2379009				
		трудоемкость, чел-ч				12369				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Нурпейісова М.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Инженер по контролю качества
ТОО "Дархан-Сапа"

_____ Ермоленко В.Н.